Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**408 737 694,40**	**73 945 327,00**						**8 873 439,24**	**82 818 766,24**
	Итого:	**408 737 694,40**	**73 945 327,00**						**8 873 439,24**	**82 818 766,24**

ЗАКАЗЧИК: _____ М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ М.П.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 20
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	67301,848	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2417,668	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,654	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1136-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами**	м2 спланированной поверхности	73816		90,03	90,03	6645868,55	6645868,55	--	1022048,60	8281350,52
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,23	--	1419511,94		613433,37	
2	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади/гребень дамбы. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16800		1,31	1,31	21985,32	21985,32	--	2119,34	26033,03
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,18	--	2943,53		1928,37	
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-70 мм, h=0,5 м /табл.осн.объемов работ п.4 л.007.004.4/										
3	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня**	м3 подстилающего слоя	7802		240,50	150,48	1876375,54	1174034,00	144515,67	676744,82	2757370,00
		НР - 68%, СП - 8%				71,50	56,06	557825,84	437387,14		204249,63	
4	СТКП от 22.02.2019 №5 ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7802		6674,11	--	52071383,93	--	52071383,93	--	56237094,64
		СП - 8%				--	--	--	--		4165710,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60615613,33	7841887,90	52215899,60	1700912,76	67301848,19
								557825,84	1859842,61	--	4985322,09	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					60615613,33				
	Материалы		Тенге					144515,67				
	Всего заработная плата		Тенге						2417668,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52071383,93				
		Накладные расходы	Тенге					1700912,76				
		Сметная прибыль	Тенге					4985322,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67301848,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2417668,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67301848,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2417668,45			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								67301848,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				557825,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7841887,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1859842,61			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52215899,60		
		- Накладные расходы	Тенге							1700912,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							4985322,09	

		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г	*67 301 848*
		Временные здания и сооружения (4,48%)	*3 015 123*
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)	*3 628 356*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года	*73 945 327*
		НДС 12 %	*8 873 439,24*
		ВСЕГО С НДС	*82 818 766,24*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Батаршин И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малыхин А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Омаров Е.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"_____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко А.С.