Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**463 706 997,60**	**6 285 562,00**						**754 267,44**	**7 039 829,44**
	Итого:	**463 706 997,60**	**6 285 562,00**						**754 267,44**	**7 039 829,44**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 23

приемки выполненных работ по протоколу замены №11

за октябрь месяц 2019 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	5720,848	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2343,923	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,848	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающая дамба										
		Золошлакопроводы										
1	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры лежневые для золошламопроводов из сборных железобетонных элементов массой 0,52 т /траверсы Т1-1-1.8/**	**м3 сборных конструкций**	25,65		6182,09	3247,84	158570,63	83307,12	--	102915,49	282405,01
		НР - 99%, СП - 8%				2934,25	1118,58	75263,51	28691,53		20918,89	
2	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Монтаж**	**км золошлакопроводов**	1,37		2056953,87	281784,70	2818026,80	386045,04	199640,74	2217568,43	5438442,85
		НР - 99%, СП - 8%				1629446,00	5567,22	2232341,00	7627,09		402847,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2976597,44	469352,16	199640,74	2320483,92	5720847,86
								2307604,53	36318,62	--	423766,51	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2976597,44				
		Материалы	Тенге					199640,74				
		Всего заработная плата	Тенге						2343923,15			
		Накладные расходы	Тенге					2320483,92				
		Сметная прибыль	Тенге					423766,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5720847,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1848,08
		Сметная заработная плата	Тенге						2343923,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5720847,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1848,08
		Сметная заработная плата	Тенге						2343923,15			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									5720847,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2307604,53				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						469352,16			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36318,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						199640,74		
		- Накладные расходы	Тенге							2320483,92	
		- Сметная прибыль	Тенге							423766,51	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***5 720 848***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***256 294***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***308 421***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах 2019года									***6 285 562***
		НДС 12 %									***754 267,44***
		ВСЕГО С НДС									***7 039 829,44***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Барбин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"_____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко А.С.

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Протокол замены №11

к договору №621 от 03.05.2019 года

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы**	м3 грунта	3931,553657		262,68	251,60	1032751,21	989185,27	--	216608,26	1349308,23
		НР - 72%, СП - 8%				11,08	65,44	43565,94	257278,87		99948,76	
2	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из карьера "Рощинка". Грузоподъемность 15 т. класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	7315,181606		281,00	--	2055566,00	--		--	2220011,31
		СП - 8%				--	--	--	--		164445,28	
3	1101-0102-0501 РСНБ РК 2015 К=20	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	м3 грунта	3931,553657		202,79	202,79	797286,06	797286,06	--	98252,55	967181,69
		НР - 72%, СП - 8%				--	34,71	--	136461,87		71643,09	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	м3 грунта	3408,341892		259,79	234,45	885469,21	799074,22	10565,86	211148,04	1184346,63
		НР - 72%, СП - 8%				22,25	63,79	75829,13	217432,04		87729,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4771072,51	2585545,55	10565,86	526008,85	5720847,86
								119395,07	611172,77	--	423766,51	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4771072,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10565,86				
	Всего заработная плата		Тенге					730567,84			
	Транспортные расходы		Тенге				2055566,00				
		Накладные расходы	Тенге				526008,85				
		Сметная прибыль	Тенге				423766,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5720847,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498,20
		Сметная заработная плата	Тенге					730567,84			
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ	Тенге				5720847,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498,20
		Сметная заработная плата	Тенге					730567,84			
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									*5 720 848*
		Временные здания и сооружения (4,48%)									*256 294*
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									*308 421*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									*6 285 562*
		НДС 12 %									*754 267,44*
		ВСЕГО С НДС									*7 039 829,44*

РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ

		Золошлакопроводы									
5	**1124-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры лежневые для золошламопроводов из сборных железобетонных элементов массой 0,52 т /траверсы Т1-1-1.8/**	**м3 сборных конструкций**	**25,65**	**6182,09**	**3247,84**	**158570,63**	**83307,12**	**--**	**102915,49**	**282405,01**
		НР - 99%; СП - 85%			**2934,25**	**1118,58**	**75263,51**	**28691,53**		**20918,89**	
6	**1124-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Монтаж**	**км золошлакопроводов**	**1,37**	**2056953,87**	**281784,70**	**2818026,80**	**386045,04**	**199640,74**	**2217568,43**	**5438442,85**
		НР - 99%; СП - 85%			**1629446,00**	**5567,22**	**2232341,00**	**7627,09**		**402847,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2976597,44**	**469352,16**	**199640,74**	**2320483,92**	**5720847,86**
							2307604,53	**36318,62**	**--**	**423766,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2976597,44**				
	Материалы		Тенге				**199640,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2343923,15**			
		Накладные расходы	Тенге				**2320483,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**423766,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5720847,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1848,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2343923,15**			
		ИТОГО ВКЛЮЧИТЬ	Тенге				**5720847,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1848,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2343923,15**			
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									*5 720 848*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (4,48%)									*256 294*
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									*308 421*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									*6 285 562*
		НДС 12 %									*754 267,44*
		ВСЕГО С НДС									*7 039 829,44*

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"_____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям

УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____Деревянко А.С.