Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**550 476 693,83**	**9 248 972,06**						**1 109 876,65**	**10 358 848,71**
	Итого:	**550 476 693,83**	**9 248 972,06**						**1 109 876,65**	**10 358 848,71**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Насосная станция дренажных вод №1 (реконструкция)

смета 1312.СМ-ЗУ.104.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 26
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 года

на Гидротехнические работы

Основание: 1312.ГС-ЗУ.011.001

Сметная стоимость	8542,603	тыс.тенге
Сметная заработная плата	119,572	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,101	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	насос	2		28391,24	1735,45	56782,48	3470,89	2122,23	51459,71	116901,56
						25594,68	660,28	51189,35	1320,55		8659,37	
2	ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН" КП 1002881332 от 26.02.19	**Погружной канализационный насос SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D.Z с кабелем 25м, с автоматической трубной муфтой,шкафом управления, поплавковым выключателем и кронштейнами для крепления поплавкового выключателя**	комплект	2		3972348,91	--	7944697,81	--		--	7944697,81
						--	--	--	--	7944697,81	--	
		Арматура										
3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2		3740,78	300,05	7481,55	600,09	136,02	6733,01	15351,73
						3372,72	62,49	6745,44	124,98		1137,17	
4	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2		58934,00	--	117868,00	--	117868,00	--	127297,44
						--	--	--	--		9429,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3740,78 3372,72	300,05 62,49	7481,55 6745,44	600,09 124,98	136,02	6733,01 1137,17	15351,73
6	2304-1001-5304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, PN 16, DN 100, типа 19ч21бр ГОСТ 11823-91	шт.	2	15556,00 --	-- --	31112,00 --	-- --	31112,00	-- 2488,96	33600,96
		Трубы									
7	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	10470,63 2306,07	154,69 33,30	24082,45 5303,97	355,79 76,59	18422,69	5272,95 2348,43	31703,82
8	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,9	5275,91 1043,02	76,34 25,58	31127,89 6153,83	450,38 150,92	24523,69	6178,66 2984,52	40291,07
9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,3	138,20 89,48	1,19 --	317,87 205,79	2,74 --	109,34	201,68 41,56	561,11
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,9	102,08 89,48	1,19 --	602,27 527,91	7,02 --	67,34	517,35 89,57	1209,19
		Фасонные части									
11	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13156,00 --	-- --	13156,00 --	-- --	13156,00	-- 1052,48	14208,48
12	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13156,00 --	-- --	26312,00 --	-- --	26312,00	-- 2104,96	28416,96
13	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547,00 --	-- --	5094,00 --	-- --	5094,00	-- 407,52	5501,52
14	2302-0103-3539 РСНБ РК 2015	Заглушки приварные, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	27828,00 --	-- --	55656,00 --	-- --	55656,00	-- 4452,48	60108,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фланцы									
15	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3151,00	--	18906,00	--	18906,00	--	20418,48
					--	--	--	--		1512,48	
		Крепежные изделия									
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0139072	499541,00	--	6947,22	--	6947,22	--	7502,99
					--	--	--	--		555,78	
		Прочие материалы									
17	2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	286918,00	--	2295,34	--	2295,34	--	2478,97
					--	--	--	--		183,63	
		Демонтаж									
18	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015 К=0,4	Демонтаж насосов	шт.	2	18142,95	1202,07	36285,90	2404,14	--	21085,97	61961,62
					16940,88	342,70	33881,76	685,40		4589,75	
19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,4	Демонтаж задвижек	шт.	2	1101,83	90,01	2203,66	180,03	--	2019,90	4561,45
					1011,82	18,75	2023,63	37,49		337,89	
20	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,4	Демонтаж труб	м трубопровода	10	447,74	30,53	4477,43	305,34	--	4188,92	9359,66
					417,21	10,23	4172,09	102,32		693,31	
21	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,92	519,00	--	477,48	--		--	515,68
					--	--	--	--		38,20	
22	4101-0202-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км	т	0,92	606,00	--	557,52	--		--	602,12
					--	--	--	--		44,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8542602,85
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116949,20				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8376,53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2623,25			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						322863,88		
		- Перевозка грузов	Тенге				1035,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7944697,81		
		- Накладные расходы	Тенге							104391,16	
		- Сметная прибыль	Тенге							44289,26	

		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г	8 542 603
		Стоимость строительно - монтажных работ	597 905
		Стоимость оборудования	7 944 698
		Временные здания и сооружения (4,48%)	26 786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									*32 234*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									*8 601 623*
		НДС 12 %									*1 032 194,77*
		ВСЕГО С НДС									*9 633 817,83*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малышев А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бирюк В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.Н.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малашенко А.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ" _____ Омаров Т.Ж.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" _____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Наименование объекта - Шахтные колодцы со служебными мостиками

смета 1312.СМ-КЖ.102.001

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 27
приемки выполненных работ к протоколу замены №12
за ноябрь месяц 2019 года

на Строительные работы (Остаточные объемы на 1.01.2019 г.)

Основание: 1312.АС-КЖ.004.001

Сметная стоимость	905,741	тыс.тенге
Сметная заработная плата	199,426	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,138	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент Фм1										
1	1105-0101-3801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Неустойчивые водонасыщенные грунты 2-й группы**	м3 конструктивного объема сваи	3,886		132075,33	72848,66	513244,73	283089,89	135938,81	187972,82	757314,96
						24244,99	24615,42	94216,03	95655,51		56097,40	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонная подготовка. Устройство**	м3	0,22		30559,88	1947,86	6723,17	428,53	5148,79	1125,24	8476,29
						5208,43	412,15	1145,85	90,67		627,87	
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,972		31118,00	713,41	30246,69	693,44	24989,95	4368,54	37384,45
						4694,76	244,12	4563,31	237,28		2769,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,056	21333,54	1109,42	1194,68	62,13	16,13	1033,41	2406,33
		НР - 95% СН - 85%			19936,12	342,71	1116,42	19,19		178,25	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,013356	21187,33	1519,17	282,98	20,29	3,85	240,45	565,30
		НР - 95% СН - 85%			19380,17	403,19	258,84	5,38		41,87	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1526729	223006,00	--	34046,97	--	34046,97	--	36770,73
		СН - 85%			--	--	--	--		2723,76	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,0088	500554,78	1465,18	4404,88	12,89	3729,90	607,30	5413,15
		НР - 91% СН - 85%			75237,60	598,71	662,09	5,27		400,97	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	0,396	92,57	2,64	36,66	1,05	16,90	12,99	53,62
		НР - 85% СН - 85%			47,26	0,28	18,71	0,11		3,97	
9	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113, в 3 слоя									
			м2	0,396	985,60	6,52	390,30	2,58	366,60	14,91	437,63
		НР - 85% СН - 85%			53,31	1,27	21,11	0,50		32,42	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	4,74	351,36	21,91	1665,44	103,84	165,62	1310,70	3214,23
		НР - 95% СН - 85%			294,51	2,82	1395,98	13,38		238,09	
11	2110-0501-0504 РСНБ РК 2015	Мастика гидроизоляционная битумно-латексная									
			кг	22,753	2089,00	--	47531,02	--	47531,02	--	51333,50
		СН - 85%			--	--	--	--		3802,48	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**903370,20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103398,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284414,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96027,30			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						251954,54		
		- Накладные расходы	Тенге							196686,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							66916,31	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									*903 370*
		Временные здания и сооружения (4,48%)									*40 471*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									*48 702*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах 2019года									*992 543*
		ИТОГО без НДС с понижающим коэффициентом 0,652212548977727									*647 349*
		НДС 12 %									*77 681,88*
		ВСЕГО С НДС									*725 030,88*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малашенко

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ" _____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" _____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.