Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехни- ческих сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»
Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84
БИН: 081140002918
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость **1 005 969 228,26 тенге**
Лимит финансирования на 2024 год **238 673 745,79 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **238 673 745,79 тенге**
б) за отчетный месяц **198 834 220,99 тенге**
НДС облагается

СПРАВКА №8

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		339	**19.09.2022 г.**	339/1	31.01.2023				
				339/2	29.12.2023				
				339/3	14.02.2024				
				339/4	15.02.2024				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель 2024 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области**	**тенге**	**238 673 745,79**	**59 650 266,30**	**59 650 266,30**	**0,00**	**39 839 524,80**	**238 673 745,79**		**139 183 954,69**	**238 673 745,79**
	ИТОГО:		**238 673 745,79**	**59 650 266,30**	**59 650 266,30**	**0,00**	**39 839 524,80**	**238 673 745,79**		**139 183 954,69**	**238 673 745,79**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"
М.Т. Аяшев

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений РГУ "КВХ" МВРиИ РК
М. Бейсенов

Технический надзор: Директор ТОО "Экспресс-Энерго"
Е.Лесбаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик: Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК",Республика Казахстан, город Астана, Проспект Мангилик Ел 8**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай**	**081140002918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 339/4 от 15.02.2024 г. к договору № 339 от 19.09.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000002	**29.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области			услуга	1	198 834 220,99	198 834 220,99	21 303 666,53
				Итого	1	x	198 834 220,99	21 303 666,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Председателя / _____ / М. Адиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: № "339" от "19"сентября 2022 г., Доп.соглашение №339/4 от 15.02.2024 г.

Объект: "Реконструкция канала Аксай Индерского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость - 1 005 969 228,26 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 615 285 249,71 тенге

А К Т №8

приемки выполненных работ за **апрель месяц 2024** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-03-01. Канал Аксай										
		Устройство новых накопителей для водопоя скота на ПК58+00										
9	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	25992,75		299,30	285,48	7779631	7420411	0	1406977	9921537
		НР - 72%; СП - 8%				13,82	61,36	359220	1594915		734929	
10	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	9710,35		2,78	2,78	26995	26995	0	9369	39273
		НР - 72%; СП - 8%					1,34	0	13012		2909	
		Земляные работы основной канал										

17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55626,300	31,88 0,00	31,88 13,20	1773255 0	1773255 734267	0	528672 184154	2486082
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55626,300	22,12 0,00	22,12 9,16	1230509 0	1230509 509704	0	366987 127800	1725295
19	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55626,300	42,74 	42,74 15,57	2377468 0	2377468 866101		623593 240085	3241146
20	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55626,300	35,45 0,00	35,45 12,91	1971952 0	1971952 718136	0	517058 199121	2688131
21	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уплотненного грунта	55626,300	102,62 0,00	102,62 41,57	5708371 0	5708371 2312385	0	1664917 589863	7963151

22	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57894,007	299,30 13,82	285,48 61,36	17327676 800095	16527581 3552376	0	3133779 1636916	22098372
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1212,079	2475,86 2475,86		3000937 3000936	0 0		2160674 412929	5574536
42	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	295701,827	119,31 14,03	105,28 34,82	35280185 4148697	31131488 10296338	0	10400425 3654449	49335058
43	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1103368,512	45,00		49651583 0	0 0		0 3972127	53623710
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				126128562	68168030	0	20812451	158696290
Итого							8308948	20597234	0	11755281	
Временные здания и сооружения 3,44%											158696290
Итого											5459152
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,05%											164155443
Итого											6648295
Непредвиденные работы и затраты-2%											170803738
Итого											3416075
											174219813

В текущих ценах 2021г.57% К-1,050036								104274133
В текущих ценах 2022г. 43% К-1,1025918								82600135
Итого								186874268
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95								177530554,46
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%								21303666,53
Всего по акту								198834220,99

Заказчик:

Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

М.Т. Аяшев

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений РГУ "КВХ" МВРиИ РК

Бейсенов М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Уралводпроект"

Темирбаев Ж.К.

Эксперт ТОО "Уралводпроект"

Калиев А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

Наркозиев Б.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро курылыс"

Байзаков Е.Е.