Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Технический надзор:ТОО "ROYAL COMPANY"
Подрядчик : ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Капитальный ремонт зданий ГККП "Областной перинатальный центр №1" по ул.Г.Иляева, 142А г.Шымкент, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Февраль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		238	27.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Областной перинатальный центр №1" по ул.Г.Иляева, 142А г.Шымкент, ЮКО"	52 395 895,000	46 782 049,11							5 613 845,89	52 395 895
Итого:	52 395 895,000	**46 782 049,11**							**5 613 845,89**	**52 395 895**

ЗАКАЗЧИК:

ИО Руководителя ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Абжаппарова К.О

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ROYAL COMPANY"
Ахмедов А.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Ашурметов К.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Блок М и благоустройства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№238 от 27.07.2021 года**

Акт приемки выполненных работ №

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
2	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	**м**		**590,37**	**1036,18**	**--**	**713928**	**--**	**--**	**514028**	**1231272**
		НР - 72%; СП - 8%				**1036,18**	**--**	**713928**	**--**		**98238**	
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы./Срезка растительного слоя/ Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**		**246,45**	**51,01**	**51,01**	**12571**	**12572**	**--**	**2543**	**16324**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,33**	**--**	**3532**		**1210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2119992**	**622041**	**--**	**1261713**	**1247596**
								1497952	**254426**	**--**	**270538**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2119992**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1752378**			
		Накладные расходы	Тенге					**1261713**				
		Сметная прибыль	Тенге					**270538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3652243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1752378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3652243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1752378**			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**	м² покрытия	3489	1920,30	206,91	6699927	721909	5870906	160389	7409136
		НР - 72%; СП - 8%			30,70	33,15	107112	115660		548820	
5	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м² покрытия	3489	825,08	0,07	2878704	244	2840709	27179	3138355
		НР - 72%; СП - 8%			10,82	--	37751	--		232472	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство**	м² покрытия	3489	1950,08	215,38	6803829	751461	5945256	158366	7519179
		НР - 72%; СП - 8%			30,70	32,34	107112	112834		556984	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	689	2426,54	41,35	1671886	28490	922668	527168	2374976
		НР - 72%; СП - 8%			1046,05	16,62	720728	11451		175922	
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м³	31,005	47149,00	--	1461855	--	1461855	--	1578803
		СП - 8%			--	--	--	--		116948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19516201	1502104	17041394	873102	22020449
							972703	239945	--	1631146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19516201				
	Материалы		Тенге				15579537				
	Всего заработная плата		Тенге					1212648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1461855				
		Накладные расходы	Тенге				873102				
		Сметная прибыль	Тенге				1631146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22020449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					1212648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22020449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					1212648			

РАЗДЕЛ 4. МАФы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	41	169497,00	689,00	9322335	37895	7671785	1168675	8446217
		НР - 72%; СП - 8%			29321,00	191,00	1612655	10505		839281	
18	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками**	конструкция	1	241807,00	1642,00	241807	1642	203561	26760	290052
		НР - 72%; СП - 8%			36604,00	562,00	36604	562		21485	
19	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	конструкция	1	172098,00	1324,00	172098	1324	139569	22772	210460
		НР - 72%; СП - 8%			31205,00	423,00	31205	423		15590	
20	Ц13-101001-0701 1310-1001-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы.Монтаж с устройством фундамента**	шлагбаум	1	34612,29	299,10	34612	300	24657	7138	45090
		НР - 72%; СП - 8%			9655,41	258,56	9655	259		3340	
21	С1248-405-1207 248-405-1207 СпрСЦ 07.2022	**Шлагбаум электромеханический NICE M3BARKIT**	шт.	1	437582,00	--	437582	--	437582	--	472589
		СП - 8%			--	--	--	--		35007	
22	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	6	120186,00	220,00	721116	1320	674664	32772	814199
		НР - 72%; СП - 8%			7522,00	64,00	45132	384		60311	
23	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	6	38151,00	87,00	228906	522	217062	8243	256120
		НР - 72%; СП - 8%			1887,00	21,00	11322	126		18972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11158456	43003	9368880	1266360	10534727
							1746573	12259	--	993986	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34612				
	Материалы		Тенге				24658				
	Всего заработная плата		Тенге					9914			
		Накладные расходы	Тенге				7138				
		Сметная прибыль	Тенге				3340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				45090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11123844				
	Материалы		Тенге				8906641				
	Всего заработная плата		Тенге					1748918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437582				
		Накладные расходы	Тенге				1259222				
		Сметная прибыль	Тенге				990646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13373712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1748918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13418802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1758832			
		РАЗДЕЛ 5.									
24	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,03**	**1000130,86**	**301931,24**	**30004**	**9058**	**787**	**17274**	**51061**
		НР - 72%; СП - 8%			**671973,12**	**127771,01**	**20159**	**3833**		**3782**	
25	**Прайс лист**	**Труба медная М1М 25**	**т**	**0,01257**	**3510950,00**	**--**	**44133**	**--**	**44133**	**--**	**47664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3531**	
26	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием /ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,015**	**1000130,86**	**301931,24**	**15002**	**4529**	**393**	**8637**	**25530**
		НР - 72%; СП - 8%			**671973,12**	**127771,01**	**10080**	**1917**		**1891**	
27	**С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**15,06**	**926,00**	**--**	**13946**	**--**	**13946**	**--**	**15062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1116**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**103085**	**13587**	**59259**	**25911**	**139317**
							30239	**5750**	**--**	**10320**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103085				
	Материалы		Тенге				1180				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58079				
		Накладные расходы	Тенге				25911				
		Сметная прибыль	Тенге				10320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				139316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			

РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие Тип 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	430,36	192,89	134,48	83012	57875	107	45584	138881
		НР - 108%; СП - 8%			58,16	39,91	25030	17176		10286	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	86,072	12650,87	2592,24	1088886	223120	445515	482365	1433262
		НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	420251	92903		125700	
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/5см/	м² покрытия	430,36	825,08	0,04	2832	17	211	355081	359738
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	2604	--		4656	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2019/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытияР Покрытие	430,36	1950,08	244,08	818140	105042	698324	32755	948965
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	36,14	14774	15553		68070	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	90	24107,65	1651,33	2169689	148619	1847597	188121	2546434
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	173473	33253		188625	
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/5см/	м² покрытия	1200	825,08	0,04	4277	26	318	990096	1103080
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	3933	--		12984	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2019/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1200	1950,08	244,08	1235689	158652	1054722	2340096	2526936
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	36,14	22315	23491		36840	
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/5см/	м² покрытия	324,3193	825,08	0,04	4277	26	318	267589	300582
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	3933	--		3509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**9357878**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				662380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					693351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4046797		
		- Накладные расходы	Тенге							805352	
		- Сметная прибыль	Тенге							496626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43299967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4818908**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2517975**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**595875**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27083397**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3898628**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3065525**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**43 299 967**					
		Всего стоимость оборудования									
		Итого без оборудования				**43 299 967**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%				**43 819 567**					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%				**44 126 304**					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				**45 008 830**					
		Итого с оборудованием				**45 008 830**					
		Переходящий коэффициент 2019 года 100% - К=1,0498961				**47 254 595**					
		Итого (жилье) с учетом понижающего коэфф. К=0,98999999922				**46 782 049**					
		Итого с учетом НДС 12%				**52 395 895**					

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Руководитель
_____ Налибаева Р.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЛМАД"
_____ Джабагиев А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "ROYAL COMPANY"
_____ Мусаев Т

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора "ТОО Авторемстрой ЛТД"
_____ Ашурметов К.