Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Форма 3

Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №7 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	80 931	90 642	80 931	90 642	80 931	90 642
	Всего к оплате подрядчику	**80 931**	**90 642**	**80 931**	**90 642**	**80 931**	**90 642**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №7 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81545**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**81545**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**36,414**	**338**	**12308**
		из них:				
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			338	12308
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,704	68	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,704*	*17 502*	*12321*
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,126**	**3 539**	**2491**
					6 917	**7790**

		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 917	7790
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,873	3 332	3753
					4 159	7790
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**23,974**	**90**	**2158**
		из них:				
3.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			90	2158
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,209	22	527
					10 291	2148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,209*	*2 478*	*517*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**5,993**	**3 609**	**21630**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 609	21630
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,292	1 739	10423
					3 438	21632
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**23,974**	**578**	**13 857**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			352	8439
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,795	170	4076
					3 017	8434
5.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			226	5418
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,68	70	1678
					7 893	5365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,68*	*2 478*	1684
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,719	18	49
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,68**	**10 637**	**7 233**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 305	2927
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749	2 096	1425
					3 908	2927
6.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			421	286
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026	94	64
					11 127	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,026*	*2 478*	64
6.3		материалы, изделия и конструкции				
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,748*	5 911	4019
					5 374	4020
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,53**	**10 637**	**16 275**
		из них:				

7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 305	6587
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,685	2 096	3207
7.2		машины и механизмы			3 908	6587
		в том числе оплата труда машинистов			421	644
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,058	94	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,058*	11 127	644
7.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	143
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,683*	5 911	9044
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**2,21**	5 374	9044
		из них:			**133**	**294**
8.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			133	294
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном	маш.-ч	0,018	29	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,018	16 248	293
					3 539	64

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**81 545**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**81 545**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 137
Итого	Тенге	**86 682**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 960
Итого	Тенге	**90 642**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 334
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 345
Итого СМР	Тенге	**101 321**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	108 921
НДС(12%)	Тенге	**13 070**
Всего	Тенге	**121 991**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.