Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH" **Форма 3**
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №19 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	103 889	116 356	103 889	116 356	103 889	116 356
	Всего к оплате подрядчику	**103 889**	**116 356**	**103 889**	**116 356**	**103 889**	**116 356**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Мирхамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №19 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)»

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**77778**
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				
		из них:				**77778**
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**34,732**	**338**	**11740**
		из них:				
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			338	11740
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,671	17 502	11752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,671*	*3 539*	*2376*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,074**	**6 917**	**7430**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 917	7430
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,787	3 332	3579
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**22,866**	4 159	7431
		из них:			**90**	**2058**
3.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			90	2058
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,199	22	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,199*	10 291	2048
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,717**	*2 478*	*493*
		из них:			**3 609**	**20631**
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 609	20631
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,001	1 739	9941
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**22,866**	3 438	20633
		из них:			**578**	**13 217**
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			352	8049
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,666	170	3887
5.2		машины и механизмы			3 017	8044
		в том числе оплата труда машинистов			226	5168
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,648	70	1601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,648*	7 893	5117
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,593	*2 478*	1606
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,649**	18	47
		из них:			**10 637**	**6 899**
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 305	2792
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,714	2 096	1359
6.2		машины и механизмы			3 908	2792
		в том числе оплата труда машинистов			421	273
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,025	94	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025*	11 127	273
6.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	61
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*0,713*	5 911	3834
					5 374	3834

7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**м^3 основания**	**1,459**	**10 637**	**15 523**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6282
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3059
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,608	3 908	6282
7.2		машины и механизмы			421	614
		в том числе оплата труда машинистов			94	137
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,055	11 127	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055*	*2 478*	137
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	8626
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*1,605*	5 374	8627
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**м^3 грунта**	**2,108**	**133**	**280**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	280
		в том числе оплата труда машинистов			29	61
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,017	16 248	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,017	*3 539*	61

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**77 778**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**77 778**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 900
Итого	Тенге	**82 678**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 777
Итого	Тенге	**86 455**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 134
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 052
Итого СМР	Тенге	**96 641**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	103 889
НДС(12%)	Тенге	**12 467**
Всего	Тенге	**116 356**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.