Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

12. СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						
		Доп.соглашение							
		4	13.03.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	21 260 850									
в т.ч.:										
СМР		18 982 902							2 277 948	21 260 850
	320 683 599									

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Бисембаев Н.П.**
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

Scanned with CamScanner

Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

12. Ведомость договорной цены

по объекту Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)
за АПРЕЛЬ месяц 2024года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	ОСР ФОК	6 810,338	0,000	0,000	6 810,338
Р2	Фундаменты	-677,199			-677,199
Р3	КМ	6 770,126			6 770,126
Р4	Сэндвич панель	3 761,861			3 761,861
Р5	Окна	-204,374			-204,374
Р6	Двери	-181,282			-181,282
Р7	Стены	-895,927			-895,927
Р8	Полы	1 269,674			1 269,674
Р9	Внутреняя отделка	-1 905,955			-1 905,955
Р10	Наружная отделка	-1 126,586			-1 126,586
2-1-2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	22,490	0,000	0,000	22,490
Р1	Узел управления	22,490			22,490
2-1-3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	1 604,074	0,000	0,000	1 604,074
Р1	ВОДОПРОВОД В1	181,637			181,637
Р2	ВОДОПРОВОД Т3	54,821			54,821
Р3	ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ	765,791			765,791
Р4	КАНАЛИЗАЦИЯ К1	601,825			601,825
2-1-4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-8 244,425	-194,087	0,000	-8 438,512
Р1	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-8 244,425	-194,087		-8 438,512
6-2-1	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	-29,477	0,000	0,000	-29,477
Р1	Водоснабжение В1	-29,477			-29,477
7-3-1	ОГРАЖДЕНИЕ	18 335,277	0,000	0,000	18 335,277
Р1	ОГРАЖДЕНИЕ	18 335,277			18 335,277
	ИТОГО	18 498,277	-194,087	0,000	18 304,190
	Временные здания и сооружения - 1,5%	277,474			277,474
	ИТОГО	18 775,751	-194,087		18 581,664
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	253,473			253,473
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			421,463	421,463
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19 029,224	-194,087	421,463	19 256,600
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	380,584			380,584
	ИТОГО СМЕТНАЯ	19 409,808	-194,087	421,463	19 637,184
	в том числе на 2020 год = 65%	12 616,375	-126,157	273,951	12 764,170
	в том числе на 2021 год = 35%	6 793,433	-67,930	147,512	6 873,014

Scanned with CamScanner

	в том числе в текущих ценах 2020	12 616,375	-126,157	273,951	12 764,170
	в том числе в текущих ценах 2021	7 134,258	-71,339	154,913	7 217,832
	ИТОГО в текщих ценах	**19 750,633**	**-197,495**	**428,864**	**19 982,002**
0,9499999989614	**С понижающим коэффициентом К=0,9499999989614**	**18 763,102**	**-187,620**	**407,420**	**18 982,902**
	НДС 12%			**2 277,948**	**2 277,948**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ				**21 260,850**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Бисембаев Н.П.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____ М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Scanned with CamScanner

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №4 от 13.03.2024г.**

№12. Акт выполненных работ
от 29АПРЕЛЯ 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОК. Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ											
10	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**2200,10**	**113,24**	**13201**	**679**	**1788**	**10675**	**25786**
		НР - 98%; СП - 8%			**1788,99**	**26,48**	**10734**	**159**		**1910**	
21	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**-1526,00**	**--**	**-3052**	**--**	**-3052**	**--**	**-3296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-244**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10149**	**679**	**-1264**	**10675**	**22490**
							10734	**159**	**–**	**1666**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10149**				
		Материалы	Тенге				**1787**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10893**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-3052**				
		Накладные расходы	Тенге				**10675**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1666**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10893**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10893**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22490**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10734**				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					679				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1264			
		- Накладные расходы	Тенге							10675		
		- Сметная прибыль	Тенге							1666		
		ФОК. Водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
8	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**55**		**86,69**	**1,10**	**4768**	**60**	**93**	**4523**	**10034**
		НР - 98%; СП - 8%				**83,92**	**--**	**4615**	**--**		**743**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0**	**0,55**	**128,00**				**70**		
26	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**		**16011,73**	**--**	**16012**	**--**	**15615**	**389**	**17713**
		НР - 98%; СП - 8%				**397,20**	**--**	**397**	**--**		**1312**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**2304-0501-0201**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**1**	**835,00**				**835**		
27	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**3**		**36052,73**	**--**	**108158**	**--**	**106966**	**1168**	**118072**
		НР - 98%; СП - 8%				**397,20**	**--**	**1192**	**--**		**8746**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**2304-0501-0203**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**3**	**1436,00**				**4308**		
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
28	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**		**22912,34**	**457,84**	**22912**	**458**	**12109**	**10253**	**35818**
		НР - 98%; СП - 8%				**10344,50**	**117,26**	**10345**	**117**		**2653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**151850**	**518**	**134783**	**16333**	**181637**
								16549	**117**	**--**	**13454**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**151850**				
	Материалы		Тенге					**134783**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16666**			
		Накладные расходы	Тенге					**16333**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13455**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**181637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16666**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**181637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16666**			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3												
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		23	86,69	1,10	1994	25	39	1892	4196
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	1930	--		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0,23	128,00				29		
45	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		5	5335,38	47,46	26677	237	5918	20198	50625
		НР - 98%; СП - 8%				4104,45	17,59	20522	88		3750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2302-1104-3305	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	шт.	2	10	553,00				5530		
45.2	5104-0106-0100	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	5	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					28671	263	5957	22090	54821
								22452	88	–	4061	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28671				
	Материалы		Тенге					5956				
	Всего заработная плата		Тенге						22540			
		Накладные расходы	Тенге					22090				
		Сметная прибыль	Тенге					4061				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					54821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					54821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22540			
РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ												
49	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		9	5333,76	68,73	48004	619	38583	8838	61389
		НР - 98%; СП - 8%				978,03	24,00	8802	216		4547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	9	4230,00				38070		
50	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		5	4335,69	68,73	21678	344	16444	4910	28715
		НР - 98%; СП - 8%				978,03	24,00	4890	120		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

50.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	3237,00				16185		
51	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9		966,45	47,22	8698	425	309	7954	17984
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	7964	152		1332	
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53		810,62	39,35	42963	2086	1339	39497	89056
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	39538	765		6597	
53	2301-0201-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1354,00	--	4062	--	4062	--	4387
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
54	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6		951,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%				--	--	--	--		456	
55	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53		726,00	--	38478	--	38478	--	41556
		СП - 8%				--	--	--	--		3078	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53		86,69	1,10	4595	58	89	4359	9669
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	4448	--		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0,53	128,00				68		
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23		90,27	1,10	2076	25	121	1892	4285
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	1930	--		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0,874	128,00				112		
58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2		3955,84	270,08	7912	540	1044	6317	15367
		НР - 98%; СП - 8%				3164,20	58,63	6328	117		1138	

59	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26234,00	--	26234	--	26234	--	28333
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
60	2304-0502-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	66206,00	--	66206	--	66206	--	71502
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
61	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2298,00	--	4596	--	4596	--	4964
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
62	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
64	2304-0502-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29399,00	--	58798	--	58798	--	63502
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
65	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1561,00	--	6244	--	6244	--	6744
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
66	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	29315,67	116,94	87947	351	84021	3620	98892
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	39,72	3575	119		7325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1 3	6005,00				18015		
67	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1830,08	28,23	5490	85	--	5332	11688
		НР - 98%; СП - 8%			1801,84	11,65	5406	35		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0 1,2	--				--		
68	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	3	25900,00	--	77700	--	77700	--	83916

		СП - 8%			--	--	--	--		6216	
69	2308-0305-0404 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	47648,00	--	95296	--	95296	--	102920
		СП - 8%			--	--	--	--		7624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				622791	4758	531574	86277	765791
							86459	1577	--	56725	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				172996				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172996				
		Сметная прибыль	Тенге				13840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				186836				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				449795				
	Материалы		Тенге				142546				
	Всего заработная плата		Тенге					88036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216032				
		Накладные расходы	Тенге				86275				
		Сметная прибыль	Тенге				42886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				578956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				765792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88036			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
74	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, прочистки, DN 100 мм ГОСТ 6942-98**	шт	7	3353,00	--	23471	--	23471	--	25349
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
75	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	**Ревизии, прочистки, DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	1832,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
76	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников сподводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	2857,62	88,35	11430	353	750	10291	23460
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	10327	174		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2113-0207-0409	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм**	10 шт.	0 1,6	--				--		
77	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	4	7391,00	--	29564	--	29564	--	31929
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
78	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	4	4625,00	--	18500	--	18500	--	19980

		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
79	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	3573,65	175,87	14295	703	2012	11689	28063
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	11580	348		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0 1,6	--				--		
81	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20730,00	--	82920	--	82920	--	89554
		СП - 8%			--	--	--	--		6634	
82	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Душевая кабина	шт.	4	2523,92	224,79	10096	899	988	8459	20039
		НР - 98%; СП - 8%			2052,20	105,73	8209	423		1484	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Душевая кабина	шт	4	67392,86	--	269571	--	269571	--	291137
		СП - 8%			--	--	--	--		21566	
84	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	4	949,71	0,12	3799	--	92	3633	8026
		НР - 98%; СП - 8%			926,80	--	3707	--		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0 0,8	--				--		
84.2	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1 4	--				--		
85	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
86	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
87	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1	4054,68	118,29	4055	118	296	3625	8294
		НР - 98%; СП - 8%			3641,00	58,10	3641	58		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

87.1	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0	0,4	--				--		
88	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1		12693,00	--	12693	--	12693	--	13708
		СП - 8%				--	--	--	--		1015	
89	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1		1453,34	53,55	1453	54	327	1077	2733
		НР - 98%; СП - 8%				1072,44	26,29	1072	26		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0	0,4	--				--		
90	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1		7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
91	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		8682,33	33,73	8682	34	8039	613	10039
		НР - 98%; СП - 8%				609,04	16,56	609	17		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	7908,00				7908		
97	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,9277813		917,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					517857	2162	476551	39387	601825
								39145	1046	--	44580	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					269571				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					269571				
		Сметная прибыль	Тенге					21566				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					291137				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					851				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					851				
		Сметная прибыль	Тенге					68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					919				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					247435				
		Материалы	Тенге					12503				
		Всего заработная плата	Тенге						40192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					193625				
		Накладные расходы	Тенге					39388				
		Сметная прибыль	Тенге					22946				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					309769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						40192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					601825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31

		Сметная заработная плата	Тенге					40192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1604074**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2829			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1148865		
		- Накладные расходы	Тенге							164087	
		- Сметная прибыль	Тенге							118820	
ФОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ											
98	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,925**	**-85209,29**	**-31966,27**	**-249237**	**-93501**	**-25737**	**-123042**	**-402062**
					-44444,20	**-16520,54**	**-129999**	**-48323**		**-29782**	
100	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**232**	**-343,11**	**-85,89**	**-79601**	**-19926**	**-10374**	**-54701**	**-145047**
					-212,50	**-46,60**	**-49301**	**-10810**		**-10744**	
101	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=12**	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**234**	**-316,43**	**-101,31**	**-74045**	**-23706**	**-12232**	**-46409**	**-130090**
					-162,85	**-55,09**	**-38107**	**-12892**		**-9636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-402883**	**-137133**	**-48343**	**-224152**	**-677199**
							-217407	**-72025**	**--**	**-50162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-153646**				
	Материалы		Тенге				**-22607**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-111110**			
		Накладные расходы	Тенге				**-101110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-20381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-275137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-111110**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-249237**				
	Материалы		Тенге				**-25737**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-178322**			
		Накладные расходы	Тенге				**-123042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-29782**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-402062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-178322**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-677199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-222**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-289432**			
РАЗДЕЛ 3. КМ											

125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		903,868791	89,76	2,67	81133	2416	38641	27983	117845
						44,34	0,53	40076	479		8729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,081348	427070,00				34741		
126	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		903,868791	6270,50	127,85	5667710	115556	4904249	491809	6652281
						716,81	71,76	647905	64862		492762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0	5,423213	904307,00				4904249		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5748843	117972	4942890	519792	6770126
								687981	65341	–	501491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5748843				
	Материалы		Тенге					4942889				
	Всего заработная плата		Тенге						753322			
		Накладные расходы	Тенге					519792				
		Сметная прибыль	Тенге					501491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6770126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	Тенге						753322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6770126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	Тенге						753322			
		РАЗДЕЛ 4.СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ										
127	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия		126,468053	2015,24	628,36	254864	79467	113610	72910	353996
						488,56	346,96	61787	43880		26222	
129	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2		131,348487	11768,98	1181,13	1545838	155139	1343432	75155	1750672
						359,86	469,39	47267	61654		129679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1	131,34849	8750,00				1149299		
130	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов		478,19946	2334,56	1203,76	1116388	575637	268797	418050	1657193
						568,70	698,28	271954	333916		122755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2917090	810243	1725839	566115	3761861

							381007	439449	–	278656	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2917090				
	Материалы		Тенге				1725840				
	Всего заработная плата		Тенге					820456			
		Накладные расходы	Тенге				566115				
		Сметная прибыль	Тенге				278656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3761861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					820456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3761861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					820456			
РАЗДЕЛ 5. ОКНА											
142	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**103,3**	**-1468,35**	**-6,61**	**-151681**	**-683**	**-104290**	**-37554**	**-204374**
					-452,16	**-2,27**	**-46708**	**-234**		**-15139**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	**2113-0816-3407**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1 108,465**	**656,00**				**71153**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-151681**	**-683**	**-104290**	**-37554**	**-204374**
							-46708	**-234**	**–**	**-15139**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-151681**				
	Материалы		Тенге				**-104290**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-46943**			
		Накладные расходы	Тенге				**-37554**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-15139**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-204374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-46943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-204374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-46943**			
РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ.											
143	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**17,04**	**-1710,06**	**-258,84**	**-29139**	**-4411**	**-8054**	**-17547**	**-50422**
					-978,52	**-165,67**	**-16674**	**-2823**		**-3735**	
144	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,8**	**-1478,02**	**-262,91**	**-7095**	**-1262**	**-1722**	**-4442**	**-12459**
					-856,51	**-171,65**	**-4111**	**-824**		**-923**	
148	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,1**	**-2874,12**	**-682,76**	**-6036**	**-1434**	**-2265**	**-2634**	**-9364**

						-1112,96	-280,94	-2337	-590		-694	
149	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		35,28	-1788,94	-110,79	-63114	-3909	-19566	-37847	-109037
						-1123,55	-68,40	-39639	-2413		-8077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3	106,8984	43,00				4597		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-105383	-11015	-31607	-62470	-181282
								-62761	-6650	--	-13429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-105383				
	Материалы		Тенге					-31607				
	Всего заработная плата		Тенге						-69411			
		Накладные расходы	Тенге					-62470				
		Сметная прибыль	Тенге					-13428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-181282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-59
		Сметная заработная плата	Тенге						-69411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-181282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-59
		Сметная заработная плата	Тенге						-69411			
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ										
		СТРЕМЯНКИ										
159	1109-0701-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций		0,87844	-234055,24	-63235,40	-205603	-55549	-3653	-107137	-337760
						-166660,00	-10097,80	-146401	-8870		-25019	
160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,87844	-581946,00	--	-511205	--	-511205	--	-552101
						--	--	--	--		-40896	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25,47476	-89,76	-2,67	-2287	-68	-1089	-789	-3321
						-44,34	-0,53	-1130	-13		-246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,002293	427070,00				979		
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,47476	-81,52	-1,97	-2077	-50	-1367	-465	-2745
						-25,92	-0,53	-660	-13		-203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,002293	527877,00				1210		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					-721172	-55667	-517314	-108391	-895927

								-148191	-8897	–	-66364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4363				
	Материалы		Тенге					-2455				
	Всего заработная плата		Тенге						-1817			
		Накладные расходы	Тенге					-1254				
		Сметная прибыль	Тенге					-449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-6066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-716808				
	Материалы		Тенге					-3654				
	Всего заработная плата		Тенге						-155271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-511205				
		Накладные расходы	Тенге					-107137				
		Сметная прибыль	Тенге					-65916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-889861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-121
		Сметная заработная плата	Тенге						-155271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					-895927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-122
		Сметная заработная плата	Тенге						-157088			
РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ												
		ДЕТАЛЬ 400 - 63,07 м2										
172	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**31,535**	**-3355,16**	**-139,46**	**-105805**	**-4398**	**-39350**	**-61755**	**-180965**
						-1967,88	**-115,43**	**-62057**	**-3640**		**-13405**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	**2110-0401-0401**	**Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1**	**35,3192**	**226,00**				**7982**		
172.2	**2110-0501-0801**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	**кг**	**1**	**36,5806**	**459,00**				**16790**		
172.3	**2113-0810-0102**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0**	**0,006938**	**395049,00**				**2741**		
172.4	**2113-0811-9901**	**Каучук бутиловый**	**т**	**0**	**0,001892**	**1418488,00**				**2684**		
173	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**31,535**	**-759,36**	**-43,00**	**-23946**	**-1356**	**-11779**	**-10997**	**-37738**
						-342,83	**-28,14**	**-10811**	**-887**		**-2795**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0**	**0,643314**	**18274,00**				**11756**		
174	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**		**31,535**	**-4111,13**	**-107,85**	**-129644**	**-3401**	**-87735**	**-38211**	**-181284**
						-1221,12	**-67,92**	**-38508**	**-2142**		**-13428**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0**	**0,409955**	**16214,00**				**6647**		

174.2	2206-0301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1	32,1657	2426,00				78034		
175	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м		33,11175	-336,11	-2,43	-11129	-80	-859	-9628	-22418
						-307,74	-1,59	-10190	-53		-1661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,052979	16214,00				859		
175.2	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1	33,442868	--				--		
176	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		5,067675	-2426,00	--	-12294	--	-12294	--	-13278
						--	--	--	--		-984	
		деталь 549 - 48,46 м2										
184	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,23	-759,36	-43,00	-18399	-1042	-9050	-8449	-28996
						-342,83	-28,14	-8307	-682		-2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,494292	18274,00				9033		
185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		24,23	-2748,12	-31,71	-66587	-768	-56082	-9631	-82316
						-401,86	-21,00	-9737	-509		-6097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	1	12,115	334,00				4046		
185.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1	24,7146	2105,00				52024		
186	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		25,4415	-329,86	-1,21	-8392	-31	-5276	-2919	-12216
						-121,28	-0,79	-3085	-20		-905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0	1,310237	575,00				753		
186.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1	25,695915	176,00				4522		
		ДЕТАЛЬ 110 - 592,2 м2										
187	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		296,1	-227,83	-43,32	-67459	-12828	-33055	-26767	-101765
						-72,87	-23,30	-21576	-6900		-7538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	15,1011	2188,00				33041		
188	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		23,688	-23262,40	-7,20	-551040	-171	-462697	-82882	-684635

						-3722,22	--	-88172	--		-50714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	7,34328	2651,00				19467		
188.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	24,16176	16819,00				406377		
188.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	47,376	766,00				36290		
189	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		200,7558	1595,53	27,68	320311	5557	215324	96562	450223
						495,28	16,42	99430	3296		33350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,562116	13098,00				7363		
189.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	1,023855	28906,00				29596		
189.3	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0	2,368918	60571,00				143488		
190	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		296,1	-1595,53	-27,68	-472435	-8196	-317588	-142422	-664046
						-495,28	-16,42	-146651	-4861		-49189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,82908	13098,00				10859		
190.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	1,51011	28906,00				43651		
190.3	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0	3,49398	60571,00				211634		
191	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия		296,1	9702,73	34,78	2872978	10298	2644586	211405	3331134
						736,55	22,98	218094	6806		246751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1	300,5415	8754,00				2630940		
192	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		310,905	-329,86	-1,21	-102556	-377	-64474	-35675	-149289
						-121,28	-0,79	-37705	-247		-11058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0	16,011608	575,00				9207		
192.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1	314,01405	176,00				55266		
		ДЕТАЛЬ 459 - 207,66 м2										
193	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		103,83	-2748,12	-31,71	-285337	-3292	-240319	-41271	-352737
						-401,86	-21,00	-41726	-2180		-26129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	1	51,915	334,00				17340		

193.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1	105,9066	2105,00				222933		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1338264	-20086	1519352	-162640	1269674
							-161002	-12019	–	94050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1338264				
		Материалы	Тенге				1531646				
		Всего заработная плата	Тенге					-173021			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-12294				
		Накладные расходы	Тенге				-162640				
		Сметная прибыль	Тенге				94050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1269674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-181
		Сметная заработная плата	Тенге					-173021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1269674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-181
		Сметная заработная плата	Тенге					-173021			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.									
194	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		89,582	-1481,46	-139,17	-132712	-12467	-35260	-76786	-226258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-948,68	-122,77	-84985	-10998		-16760	
194.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,675183	19224,00				32204		
194.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	4,962843	584,00				2898		
195	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,654	-1231,07	-131,95	-21733	-2330	-5438	-12837	-37336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-791,05	-117,89	-13965	-2081		-2766	
195.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,266575	19224,00				5125		
195.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	0,489016	584,00				286		
196	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,864	-2267,56	-144,09	-144816	-9202	-32873	-88635	-252127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-1608,75	-126,09	-102741	-8053		-18676	
196.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,5966	19224,00				30693		

196.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	3,538066	584,00				2066		
197	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		95,884	-684,79	-6,21	-65661	-596	-26154	-31362	-104784
						-405,82	-3,04	-38911	-291		-7762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3	267,99578	88,00				23584		
198	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		58,68	-102,19	-1,14	-5997	-67	-440	-4428	-11258
						-93,56	-0,75	-5490	-44		-834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0	0,2934	126,00				37		
199	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		404,985	-652,58	-6,72	-264284	-2723	-72818	-152425	-450046
						-466,05	-4,42	-188743	-1788		-33337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,255141	211453,00				53950		
200	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		99,535	-4379,53	-29,49	-435917	-2935	-186533	-198694	-685379
						-2476,00	-19,27	-246449	-1918		-50769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,493025	19338,00				28872		
200.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные. I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	99,535	1570,00				156270		
201	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		21,33	-3154,05	-67,55	-67276	-1441	-17727	-39265	-115064
						-2255,40	-45,65	-48108	-974		-8523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,02133	19224,00				410		
201.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,91719	18881,00				17317		

202	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Марши лестничные и площадки. Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		21,33	-652,58	-6,72	-13919	-143	-3835	-8028	-23703
						-466,05	-4,42	-9941	-94		-1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,013438	211453,00				2841		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-1152314	-31904	-381078	-612460	-1905955
								-739333	-26241	--	-141183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1152314				
	Материалы		Тенге					-381077				
	Всего заработная плата		Тенге						-765574			
		Накладные расходы	Тенге					-612459				
		Сметная прибыль	Тенге					-141182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1905956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-616
		Сметная заработная плата	Тенге						-765574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-1905956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-616
		Сметная заработная плата	Тенге						-765574			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
204	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		42,66	-771,95	-4,92	-32931	-210	-25626	-5785	-41813
						-166,32	-3,18	-7095	-136		-3097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1	25,1694	458,00				11528		
205	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		63	-7168,08	-48,27	-451589	-3041	-233420	-173129	-674696
						-3414,73	-20,37	-215128	-1283		-49977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1	64,26	3372,00				216685		
206	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2		63	-6027,00	--	-379701	--	-379701	--	-410077
						--	--	--	--		-30376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					-864222	-3251	-638747	-178914	-1126586
								-222223	-1419	--	-83450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-864222				
	Материалы		Тенге					-259047				
	Всего заработная плата		Тенге						-223642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-379701				
		Накладные расходы	Тенге					-178914				

		Сметная прибыль	Тенге				-83451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-1126586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-169
		Сметная заработная плата	Тенге					-223642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-1126586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-169
		Сметная заработная плата	Тенге					-223642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6810338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-528637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					668477			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6466702		
		- Накладные расходы	Тенге							-300674	
		- Сметная прибыль	Тенге							504470	

Ограждение

3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,96	870,31	19,70	835	19	551	249	1171
					276,45	2,65	265	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2 2,304	223,00				514		
6	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования.Монтаж**	т конструкций	23,478067	112645,19	1537,18	2644691	36090	226411	1651463	4639846
					101464,50	478,48	2382190	11234		343692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1 23,478067	--				--		
9	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	23,478067	540073,00	--	12679870	--	12679870	--	13694260
					--	--	--	--		1014390	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18335277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2382456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36109			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12906832		
		- Накладные расходы	Тенге							1651712	
		- Сметная прибыль	Тенге							1358169	

ФОК. Электрооборудование и электроосвещение

		ВРУ1									
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВРУ 1-26-66**	КОМПЛ	1	-194087,14	--	-194087	--		--	-194087
					--	--	--	--	-194087	--	
		ШР-1									

4	ТПРАЙС-ЛИСТ	ЩИТ ЩВР 1-1-6	шт	1	-4598,20	--	-4598	--	-4598	--	-4966
		СП - 8%			--	--	--	--		-368	
7	2307-0204-1043 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	-9607,00	--	-9607	--	-9607	--	-10376
		СП - 8%			--	--	--	--		-769	
8	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	-9607,00	--	-57642	--	-57642	--	-62253
		СП - 8%			--	--	--	--		-4611	
9	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	-9607,00	--	-28821	--	-28821	--	-31127
		СП - 8%			--	--	--	--		-2306	
		ЩО - 4 шт									
11	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	-9019,00	--	-36076	--	-36076	--	-38962
		СП - 8%			--	--	--	--		-2886	
13	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	-9607,00	--	-38428	--	-38428	--	-41502
		СП - 8%			--	--	--	--		-3074	
14	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	-9607,00	--	-461136	--	-461136	--	-498027
		СП - 8%			--	--	--	--		-36891	
		ЩАО									
16	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	-9019,00	--	-9019	--	-9019	--	-9741
		СП - 8%			--	--	--	--		-722	
18	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	-9607,00	--	-9607	--	-9607	--	-10376
		СП - 8%			--	--	--	--		-769	
19	2307-0204-1034 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	-9607,00	--	-115284	--	-115284	--	-124507
		СП - 8%			--	--	--	--		-9223	
		ЯЩИК									

21	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	-11237,00	--	-11237	--	-11237	--	-12136
		СП - 8%			--	--	--	--		-899	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50Б3МТ 25, 16а	ШТ	4	-2777,68	--	-11111	--	-11111	--	-12000
		СП - 8%			--	--	--	--		-889	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
24	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	108	-331,00	--	-35748	--	-35748	--	-38608
		СП - 8%			--	--	--	--		-2860	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа ртутная ДНаТ-250	шт	30	-1320,54	--	-39616	--	-39616	--	-42785
		СП - 8%			--	--	--	--		-3169	
26	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	14	1369,67	11,05	19175	155	2846	11678	33321
		НР - 72%; СП - 8%			1155,30	3,22	16174	45		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0 0,0042	599272,00				2517		
27	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	5	-962,00	--	-4810	--	-4810	--	-5195
		СП - 8%			--	--	--	--		-385	
28	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	9	-1370,00	--	-12330	--	-12330	--	-13316
		СП - 8%			--	--	--	--		-986	
29	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	54	2391,31	15,38	129131	831	72204	40639	183351
		НР - 72%; СП - 8%			1038,81	6,43	56096	347		13582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2 110,16	649,00				71494		
30	2307-0102-1318 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	54	-2317,00	--	-125118	--	-125118	--	-135127
		СП - 8%			--	--	--	--		-10009	
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	550,52	3,85	16516	115	2054	10365	29031
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	1,61	14347	48		2150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0 3,06	460,00				1408		

32	2307-0101-0525 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РСП05-250-721 ГОСТ 17677-82	шт.	30	-14618,00	--	-438540	--	-438540	--	-473623
		СП - 8%			--	--	--	--		-35083	
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	18	-531,00	--	-9558	--	-9558	--	-10323
		СП - 8%			--	--	--	--		-765	
34	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	-4476,00	--	-8952	--	-8952	--	-9668
		СП - 8%			--	--	--	--		-716	
35	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	687,12	16,10	4123	97	39	2898	7583
		НР - 72%; СП - 8%			664,47	6,43	3987	39		562	
36	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	-1951,00	--	-11706	--	-11706	--	-12642
		СП - 8%			--	--	--	--		-936	
38	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	-235,00	--	-5875	--	-5875	--	-6345
		СП - 8%			--	--	--	--		-470	
40	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	33	-454,00	--	-14982	--	-14982	--	-16181
		СП - 8%			--	--	--	--		-1199	
42	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	-248,00	--	-4712	--	-4712	--	-5089
		СП - 8%			--	--	--	--		-377	
43	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	-154,00	--	-4620	--	-4620	--	-4990
		СП - 8%			--	--	--	--		-370	
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	500	-1015,73	-623,24	-507863	-311618	-63845	-171299	-733494
		НР - 72%; СП - 8%			-264,80	-211,03	-132400	-105515		-54333	

45	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3760	-594,45	-297,69	-2235143	-1119299	-169978	-942163	-3431491
		НР - 72%; СП - 8%			-251,56	-96,46	-945866	-362694		-254185	
46	2306-0145-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	-1555028,00	--	-155503	--	-155503	--	-167943
		СП - 8%			--	--	--	--		-12440	
47	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	-321249,00	--	-481874	--	-481874	--	-520423
		СП - 8%			--	--	--	--		-38550	
48	2306-0145-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	-959814,00	--	-95981	--	-95981	--	-103660
		СП - 8%			--	--	--	--		-7679	
49	2306-0145-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	-647486,00	--	-323743	--	-323743	--	-349642
		СП - 8%			--	--	--	--		-25899	
50	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	-228474,00	--	-456948	--	-456948	--	-493504
		СП - 8%			--	--	--	--		-36556	
51	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	-3839335,00	--	-230360	--	-230360	--	-248789
		СП - 8%			--	--	--	--		-18429	
54	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	385,95	3,55	11578	106	2492	6496	19521
		НР - 72%; СП - 8%			299,35	1,41	8980	42		1446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0 0,000306	527877,00				162		
55	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	479,12	5,56	4791	56	854	2811	8210
		НР - 72%; СП - 8%			388,14	2,22	3881	22		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0 0,000163	527877,00				86		
61	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	500	-280,00	--	-140000	--	-140000	--	-151200
		СП - 8%			--	--	--	--		-11200	

62	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1000	-62,00	--	-62000	--	-62000	--	-66960
		СП - 8%			--	--	--	--		-4960	
67	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	-1169,00	--	-11690	--	-11690	--	-12625
		СП - 8%			--	--	--	--		-935	
68	2404-0201-0905 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ 51177-98	шт.	10	-286,00	--	-2860	--	-2860	--	-3089
		СП - 8%			--	--	--	--		-229	
69	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,1	-30370,00	--	-3037	--	-3037	--	-3280
		СП - 8%			--	--	--	--		-243	
70	2404-0207-9903 РСНБ РК 2015	Зажимы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	2306-0133-0409 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	-6613361,00	--	-396802	--	-396802	--	-428546
		СП - 8%			--	--	--	--		-31744	
72	2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	-2521657,00	--	-75650	--	-75650	--	-81702
		СП - 8%			--	--	--	--		-6052	
73	2105-0310-1304 РСНБ РК 2015	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	20	-2029,00	--	-40580	--	-40580	--	-43826
		СП - 8%			--	--	--	--		-3246	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРЮК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	30	-72,86	--	-2186	--	-2186	--	-2361
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
76	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	-21993,00	--	-21993	--	-21993	--	-23752
		СП - 8%			--	--	--	--		-1759	
77	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	30	-500,00	--	-15000	--	-15000	--	-16200
		СП - 8%			--	--	--	--		-1200	
78	2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	30	-404,00	--	-12120	--	-12120	--	-13090

		СП - 8%			--	--	--	--		-970	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-8438512**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-974800**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-1429558**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-467665**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-4190794**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**-194087**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-1038575**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-610700**	

Наружные сети водоснабжения и канализации, выгреб 10 м3

РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

37	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,025164**	**581946,00**	**--**	**14644**	**--**	**14644**	**--**	**15816**
					--	**--**	**--**	**--**		**1172**	
41	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**-20969,00**	**--**	**-41938**	**--**	**-41938**	**--**	**-45293**
					--	**--**	**--**	**--**		**-3355**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-27294**	**--**	**-27294**	**--**	**-29477**
							--	**--**	**--**	**-2184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-41938**				
	Местные материалы		Тенге				**-41938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-3355**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-45293**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14644**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1172**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-29477**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-29477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-27294**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**-2184**	

		в т.ч. Ст-сть оборудования	**978221**
			Ст-сть оборудования
ПО АКТУ		**18 304 190**	-194087
ИТОГО	Тенге	18 304 190	**- 194 087**
Временные здания и сооружения -1,5%		277 474	
ИТОГО	Тенге	18 581 664	

Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	253 473
Оплата труда в зонах экологического бедствия	421 463
Всего по главам	**19 256 600**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	380 584
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 637 184**
в том числе на 2020 год = 65%	12 764 170
в том числе на 2021 год = 35%	6 873 014
в том числе в текущих ценах 2020 год = 65% К=1	12 764 170
в том числе в текущих ценах 2021 год = 35%, К=1,0501698	7 217 832
ИТОГО в текщих ценах	**19 982 002**
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999989614	18 982 902
НДС 12%	2 277 948
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**21 260 850**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Бисембаев Н.П.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Главный специалист_____С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК: _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

Scanned with CamScanner