Генподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) от улицы №12 участок №2, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	44 240	49 549	44 240	49 549	44 240	49 549
	Всего к оплате подрядчику	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**

Генподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

Турдубаева А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) от улицы №12 участок №2, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
	Раздел 1.	**Подземный газопровод низкого давления**				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	8,817	338	2980
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м^3	0,7185	8 301	5964
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,1943	6 917	8261
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м^3	6,2428	90	562
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	1,3989	3 609	5049

6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	6,2428	578	3608
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	$м^3$	1,0706	3 609	3864
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	$м^3$	0,4235	3 609	1528
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	$м^3$ грунта	0,0642	133	9

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**31 825**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**31 825**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	2 005
Итого	Тенге	**33 830**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 050
Итого	Тенге	**36 880**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	1 692
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	2 582
Итого СМР	Тенге	**41 153**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	44 240
НДС(12%)	Тенге	**5 309**
Всего		**49 549**

Генподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

Бурдубаева А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Белсебаев А.Т.