Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за мой месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		2021-68	02.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	259 190 714	63 727 998							7 647 360	71375358

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Байгошин И.Т.

МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Отембай К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: **ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 611106300046, №KZ34VJE00056039**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт **Аипов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка

МП (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**

Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 7

выполненных работ за Май **месяц 20** 24 **года**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел 3 Стены									
1	32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	64	17 557,20	4 047,86	1 123 661	259 063	294 238	589 391	1 850 096
						8 911,87	990,53	570 360	63 394		137 044	
2	33	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	24470	142,00	-	3 474 740	-	3 474 740	-	3 752 719
						-	-	-	-	-	277 979	
3	34	1115-0213-0102	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек НР=80%	м2	150	5 870,62	28,03	880 593	4 205	292 658	468 062	1 456 548
						3 891,54	8,98	583 731	1 347		107 892	
4	35	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	18	31 059,00	-	559 062	-	559 062	-	603 787
						-	-	-	-	-	44 725	
5	36	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	111	17 100,36	4 047,86	1 898 140	449 312	510 319	975 065	3 103 062
						8 455,03	990,53	938 508	109 949		229 856	
6	37	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	42222	142,00	-	5 995 524	-	5 995 524	-	6 475 166
						-	-	-	-	-	479 642	
7	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 228,91	1 880,71	19 373	11 284	250	12 076	33 965
						1 306,49	399,17	7 839	2 395		2 516	
8	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	258	828,47	347,41	213 745	89 632	62 836	94 757	333 182
						237,51	73,74	61 278	19 025		24 680	
9	43	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	2 537,54	83,59	15 225	502	4 230	12 508	29 952
						1 748,94	17,74	10 494	106		2 219	
10	44	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,12	57 413,00	-	6 890	-	6 890	-	7 441
						-	-	-	-	-	551	
11	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,28728	662 697,28	3 254,08	190 380	935	162 905	24 949	232 555
						92 383,20	997,92	26 540	287		17 226	
			Раздел 4 Перегородки									
12	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1124	3 975,01	372,54	4 467 911	418 735	934 516	2 989 939	8 054 479
						2 771,05	89,26	3 114 660	100 328		596 628	
13	53	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	56697	142,00	-	8 050 974	-	8 050 974	-	8 695 052
						-	-	-	-	-	644 078	
			Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
14	54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	70	5 300,26	1 294,36	371 018	90 605	197 726	119 109	529 338
						1 181,25	260,75	82 688	18 253		39 210	

15	55	290-000-0001	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60,12-10, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 10кПа (кпл)	1 шт	140	182 050,00	-	25 487 000	--	25 487 000	--	27 525 960
						-	-	--	--		2 038 960	
16	56	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	101	3 949,08	1 096,88	398 857	110 785	189 652	142 984	585 188
						974,46	225,27	98 420	22 752		43 347	
17	57	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,09916667	787 990,27	16 202,11	78 142	1 607	42 971	39 838	127 419
						338 470,00	1 977,36	33 565	196		9 438	
18	58	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,09916667	144 002,00	-	14 280	-	14 280	-	15 423
						-	-	-	-	-	1 142	
			Раздел 9 Окна									
19	159	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	232	3 138,94	227,82	728 234	52 854	370 968	297 824	1 108 143
						1 312,12	114,24	304 412	26 504		82 085	
20	160	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	19,44	4 159,49	231,23	80 860	4 495	41 623	33 267	123 257
						1 787,14	114,24	34 742	2 221		9 130	
			Раздел 12 Наружная отделка									
21	223	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141	3 233,02	372,54	455 856	52 528	62 118	329 030	847 677
						2 419,93	89,26	341 210	12 586		62 791	
22	224	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	7117	142,00	-	1 010 614	-	1 010 614	-	1 091 463
						-	-	-	-	-	80 849	
1		Итого по смете						55 521 080	1 546 542	47 766 093	6 128 799	66 581 870
								6 208 446	379 342	-	4 931 990	-
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 208 446				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 546 542				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					379 342				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 766 093				
			- накладные расходы, тенге					6 128 799				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 931 990				

			Итого по акту	Тенге				66 581 870				
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				599 237				
			итого	Тенге				67 181 107				
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 1,02%	Тенге				-				
			итого	Тенге				67 181 107				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				1 343 622				
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		68 524 729				
			Скидка	Тенге		7%		4 796 731				
			Итого со скидкой	Тенге				63 727 998				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				7 647 360				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				71 375 358				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Байгонинчи

МП ность, подпись, расшифровка по

Жолдаспаев С.Д.

Подрядчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист, подпись, расшифровка по

Отембай К.Ш.

ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проектов ность, подпись, расшифровка по

МП

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 611106300046, №KZ34VJE00056039
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ность, подпись, расшифровка по

Аипов А.Т.

МП (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101304061, №KZ71VJE00023751
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ность, подпись, расшифровка по

Байжанов А.Е.

МП (при наличии)