Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №21 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	95 784	107 278	95 784	107 278	95 784	107 278
	Всего к оплате подрядчику	**95 784**	**107 278**	**95 784**	**107 278**	**95 784**	**107 278**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Мирказмалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №21 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**71710**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**71710**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**32,023**	**338**	**10824**
		из них:				
1		машины и механизмы			338	10824
		в том числе оплата труда машинистов			68	2178
1 1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,619	17 502	10835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,619*	*3 539*	*2191*

2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,99**	**6 917**	**6851**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	6851
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3300
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,647	4 159	6851
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**21,083**	**90**	**1897**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	1897
		в том числе оплата труда машинистов			22	464
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,184	10 291	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184*	*2 478*	*455*
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,271**	**3 609**	**19022**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	19022
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	9166
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,533	3 438	19023
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**21,083**	**578**	**12 186**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	7421
		в том числе оплата труда рабочих			170	3584
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,458	3 017	7416
5.2		машины и механизмы			226	4765
		в том числе оплата труда машинистов			70	1476
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,598	7 893	4718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,598*	*2 478*	1481
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,391	18	43
6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,598**	**10 637**	**6 361**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2574
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1253
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,659	3 908	2574
6.2		машины и механизмы			421	252
		в том числе оплата труда машинистов			94	56
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023	11 127	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023*	*2 478*	56
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	3535

6 3 1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,658*	5 374	3535
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,345**	**10 637**	**14 312**
		из них:				
7 1		затраты на труд рабочих			4 305	5792
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	2820
7 1 1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,482	3 908	5792
7 2		машины и механизмы			421	566
		в том числе оплата труда машинистов			94	126
7 2 1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051	11 127	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,051*	*2 478*	126
7 3		материалы, изделия и конструкции			5 911	7953
7 3 1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,48*	5 374	7954
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**1,943**	**133**	**258**
		из них:				
8 1		машины и механизмы			133	258
		в том числе оплата труда машинистов			29	56
8 1 1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,016	16 248	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,016	*3 539*	56

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**71 710**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**71 710**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 518
Итого	Тенге	**76 228**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 483
Итого	Тенге	**79 711**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	3 811
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	5 580
Итого СМР	Тенге	**89 102**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	95 784
НДС(12%)	Тенге	**11 494**
Всего		**107 278**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзакамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.