Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	103 177	115 558	103 177	115 558	103 177	115 558
	Всего к оплате подрядчику	**103 177**	**115 558**	**103 177**	**115 558**	**103 177**	**115 558**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**77245**
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				
		из них:				**77245**
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**34,494**	**338**	**11659**
		из них:				
1 1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			338	11659
1 1 1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,667	68	2346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,667*	17 502	11671
					3 539	*2360*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,067**	**6 917**	**7379**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	7379
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3555
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,774	4 159	7380
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**22,71**	**90**	**2044**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2044
		в том числе оплата труда машинистов			22	500
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,198	10 291	2034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,198*	*2 478*	*490*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,677**	**3 609**	**20490**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	20490
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	9873
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,96	3 438	20491
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**22,71**	**578**	**13 126**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	7994
		в том числе оплата труда рабочих			170	3861
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,648	3 017	7989
5.2		машины и механизмы			226	5132
		в том числе оплата труда машинистов			70	1590
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,644	7 893	5082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,644*	*2 478*	1595
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,575	18	46
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,644**	**10 637**	**6 852**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2773
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1350
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,71	3 908	2773
6.2		машины и механизмы			421	271
		в том числе оплата труда машинистов			94	61
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,024	11 127	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,024*	*2 478*	60
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	3808

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*0,709*	5 374	3808
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**м^3 основания**	**1,449**	**10 637**	**15 416**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6239
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3038
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,597	3 908	6239
7.2		машины и механизмы			421	610
		в том числе оплата труда машинистов			94	136
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,055	11 127	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055*	*2 478*	136
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	8567
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*1,594*	5 374	8567
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**м^3 грунта**	**2,093**	**133**	**278**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	278
		в том числе оплата труда машинистов			29	61
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,017	16 248	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,017	*3 539*	60

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**77 245**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**77 245**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 866
Итого	Тенге	**82 111**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 751
Итого	Тенге	**85 862**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 106
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 010
Итого СМР	Тенге	**95 978**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	103 177
НДС(12%)	Тенге	**12 381**
Всего		**115 558**

Генподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Мирзамадов В.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.