Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №5 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	120 278	134 712	120 278	134 712	120 278	134 712
	Всего к оплате подрядчику	**120 278**	**134 712**	**120 278**	**134 712**	**120 278**	**134 712**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
Мырзахметов М.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №5 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**90048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**90048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**40,212**	**338**	**13592**
		из них:				
		машины и механизмы			338	13592
		в том числе оплата труда машинистов			68	2734
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,777	17 502	13606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,777*	*3 539*	*2751*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**1,244**	**6 917**	**8602**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	8602
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	4144
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,068	4 159	8603
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**26,474**	**90**	**2383**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2383
		в том числе оплата труда машинистов			22	582
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,23	10 291	2372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23*	*2 478*	*571*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**6,618**	**3 609**	**23886**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	23886
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	11509
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,948	3 438	23887
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**26,474**	**578**	**15 302**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	9319
		в том числе оплата труда рабочих			170	4501
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,087	3 017	9313
5.2		машины и механизмы			226	5983
		в том числе оплата труда машинистов			70	1853
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,751	7 893	5924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,751*	*2 478*	1860
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,002	18	54
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,751**	**10 637**	**7 987**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	3233
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1574
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,827	3 908	3233
6.2		машины и механизмы			421	316
		в том числе оплата труда машинистов			94	71
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,028	11 127	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028*	*2 478*	70
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4439

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,826*	5 374	4439
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,69**	**10 637**	**17 972**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	7273
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3541
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,861	3 908	7274
7.2		машины и механизмы			421	711
		в том числе оплата труда машинистов			94	159
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,064	11 127	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,064*	*2 478*	158
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	9987
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,858*	5 374	9988
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,44**	**133**	**325**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	325
		в том числе оплата труда машинистов			29	71
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном	маш.-ч	0,02	16 248	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,02	*3 539*	71

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**90 048**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**90 048**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 673
Итого	Тенге	**95 721**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 373
Итого	Тенге	**100 094**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 786
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	7 007
Итого СМР	Тенге	**111 887**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	120 278
НДС(12%)	Тенге	**14 433**
Всего	Тенге	**134 712**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.