**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"** **Форма 3**
**Субподрядчик: ТОО "Global-GH"**
**Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №7 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2023 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 80 931 | 90 642 | 80 931 | 90 642 | 80 931 | 90 642 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **80 931** | **90 642** | **80 931** | **90 642** | **80 931** | **90 642** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Бейсебаев С.К.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "Global-GH"**

**Бейсебаев А.Т.**

Форма-2

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "Global-GH"**
**Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №7 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)**

**А К Т №1**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2023 года**

Составлен(а)

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **81545** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4022 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1968* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *627* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 17520 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **81545** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4022 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1968* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *627* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 17520 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| **1** | **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **36,414** | **338** | **12308** |
| | | из них: | | | | |
| 1 1 | | машины и механизмы | | | 338 | 12308 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 68 | 2476 |
| 1 1 1 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,704 | 17 502 | 12321 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,704* | *3 539* | *2491* |
| **2** | **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | **1,126** | **6 917** | **7790** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 305 | 6587 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 096 | 3207 |
| 7.1.1 | 004-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,685 | 3 908 | 6587 |
| 7.2 | | машины и механизмы | | | 421 | 644 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 94 | 144 |
| 7.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,058 | 11 127 | 644 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,058* | *2 478* | 143 |
| 7.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 5 911 | 9044 |
| 7.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | *1,683* | 5 374 | 9044 |
| **8** | **1101-0107-1305**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **2,21** | **133** | **294** |
| | | из них: | | | | |
| 8.1 | | машины и механизмы | | | 133 | 294 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 29 | 64 |
| 8.1.1 | 311-101-0502 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 0,018 | 16 248 | 293 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,018 | *3 539* | 64 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **81 545** |
| в том числе оборудование | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **81 545** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | 5 137 |
| **Итого** | Тенге | **86 682** |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | 3 960 |
| **Итого** | Тенге | **90 642** |
| Сметная прибыль - 5% | Тенге | 4 334 |
| Непредвиденные работы и затраты - 7% | Тенге | 6 345 |
| **Итого СМР** | Тенге | **101 321** |
| Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075 | Тенге | 108 921 |
| **НДС(12%)** | Тенге | **13 070** |
| **Всего** | Тенге | **121 991** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Бейсебаев С.К.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Global-GH"**

**Бейсебаев А.Т.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | | затраты на труд рабочих | | | 6 917 | 7790 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 3 332 | 3753 |
| 2.1.1 | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1,873 | 4 159 | 7790 |
| **3** | **1101-0104-0402**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **23,974** | **90** | **2158** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | машины и механизмы | | | 90 | 2158 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 22 | 527 |
| 3.1.1 | 311-101-0101 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,209 | 10 291 | 2148 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,209* | *2 478* | *517* |
| **4** | **1101-0205-0502**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **5,993** | **3 609** | **21630** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 609 | 21630 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 739 | 10423 |
| 4.1.1 | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,292 | 3 438 | 21632 |
| **5** | **1101-0201-0501**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **23,974** | **578** | **13 857** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 352 | 8439 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 170 | 4076 |
| 5.1.1 | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,795 | 3 017 | 8434 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 226 | 5418 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 70 | 1678 |
| 5.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,68 | 7 893 | 5365 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,68* | *2 478* | 1684 |
| 5.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 2,719 | 18 | 49 |
| **6** | **1123-0101-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство** | **$м^3$ основания** | **0,68** | **10 637** | **7 233** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 305 | 2927 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 096 | 1425 |
| 6.1.1 | 004-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,749 | 3 908 | 2927 |
| 6.2 | | машины и механизмы | | | 421 | 286 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 94 | 64 |
| 6.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,026 | 11 127 | 286 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,026* | *2 478* | 64 |
| 6.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 5 911 | 4019 |
| 6.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | *0,748* | 5 374 | 4020 |
| **7** | **1123-0101-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство** | **$м^3$ основания** | **1,53** | **10 637** | **16 275** |
| | | из них: | | | | |