Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №9 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	99 432	111 364	99 432	111 364	99 432	111 364
	Всего к оплате подрядчику	**99 432**	**111 364**	**99 432**	**111 364**	**99 432**	**111 364**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"
Кулманбетов К.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №9 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**74441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**33,242**	**338**	**11236**
		из них:				
		машины и механизмы			338	11236
		в том числе оплата труда машинистов			68	2260
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,643	17 502	11247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,643*	*3 539*	*2274*
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,028**	**6 917**	**7111**

		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	7111
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3426
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,71	4 159	7112
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**21,885**	**90**	**1970**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	1970
		в том числе оплата труда машинистов			22	481
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,191	10 291	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,191*	*2 478*	*472*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**5,471**	**3 609**	**19746**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	19746
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	9515
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,744	3 438	19747
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**21,885**	**578**	**12 650**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	7704
		в том числе оплата труда рабочих			170	3721
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,552	3 017	7699
5.2		машины и механизмы			226	4946
		в том числе оплата труда машинистов			70	1532
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,62	7 893	4897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,62*	*2 478*	1537
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,482	18	45
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,621**	**10 637**	**6 603**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2672
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1301
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,684	3 908	2672
6.2		машины и механизмы			421	261
		в том числе оплата труда машинистов			94	58
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023	11 127	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023*	*2 478*	58
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	3669
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,683*	5 374	3670
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,397**	**10 637**	**14 857**
		из них:				

7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6013
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	2928
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,539	3 908	6013
7.2		машины и механизмы			421	588
		в том числе оплата труда машинистов			94	131
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053	11 127	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,053*	*2 478*	131
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	8256
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,536*	5 374	8257
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,017**	**133**	**268**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	268
		в том числе оплата труда машинистов			29	59
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,016	16 248	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,016	*3 539*	58

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**74 441**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**74 441**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 690
Итого	Тенге	**79 131**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 615
Итого	Тенге	**82 746**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	3 957
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	5 792
Итого СМР	Тенге	**92 495**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	99 432
НДС(12%)	Тенге	**11 932**
Всего	Тенге	**111 364**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Кулманбетов К.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.