ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Счет-фактура № 12 от 21 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240008491, Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000334, от 03.08.2012

ИИК поставщика: KZ619470398990552848, в банке ДБ АльфаБанк , БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1101-2/130-17R от 06.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК Актюбинская область п.Шубаркудук Темирского района

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 12 от 21.12.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 061240008491, Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241005164, АПФ АО "КазТрансГаз Аймак",г.Актобе пр-т 312 Стрелковой дивизии, 22

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "КазТрансГаз Аймак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, РК г.Астана район Есиль ул.36 дом 11

ИИК получателя: KZ276010131000045535, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен диам.315 мм от АГРС до п.Шубаркудук Темирского района (2,3 очереди)	шт	1	157 342 368,94	157 342 368,94	12%	18 881 084,27	176 223 453,21		
Всего по счету:					**157 342 368,94**		**18 881 084,27**	**176 223 453,21**		

Руководитель: Денисов Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(Должность)

Денисов Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АПФ АО "КазТрансГаз Аймак",г.Актобе пр-т 312 Стрелковой дивизии, 22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070241005164**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240008491**
Договор (контракт)	Договор № 1101-2/130-17R от 06.10.2017г.	

Номер документа	Дата составления
12	21.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен диам.315 мм от АГРС до п.Шубаркудук Темирского района (2,3 очереди)			шт	1	176 223 453,21	176 223 453,21
				Итого	1	x	176 223 453,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Денисов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Шубасаров Б.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК: АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СанСтроиМонтаж"
Наименование стройки: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен ø315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (2-3 очередь)

Форма КС-3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1101-2/130-17R	06.10.2017г				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12% (тенге)	Всего гр. 5-8 (тенге)
			в отчетном месяце	из графы 1						
				Остаток по договору	СМР в базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования в ценах 2017 г. без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Всего по строительству**	**637 000 000,00**								
	Акт вып работ №3 Внеплощадочные сети (2 очередь)	486 930 887.79	26 154 341 00	150 069 112 21	23 352 090.18	23 352 090 18			2 802 250.82	26 154 341 00
	Акт вып работ №4 Внеплощадочные сети (3 очередь)	622 409 537.04	135 478 649 25	14 590 462 96	118 389 230.69	118 389 230 69	2 573 849		14 515 569 56	135 478 649 25
	Акт вып работ №5 Разбивка газопровода (2 очередь)	622 653 580.56	244 043 52	14 346 419 44	217 896.00			217 896.00	26 147 52	244 043 52
	Акт вып работ №6 Разбивка газопровода (3 очередь)	625 700 203.73	3 046 623 18	11 299 796 27	2 720 199			2 720 199,27	326 423.91	3 046 623 18
	Акт вып работ №7 Рекультивация (2 очередь)	629 048 776.22	3 348 572 49	7 951 223.78	2 989 797	2 989 796 86			358 775.62	3 348 572 49
	Акт вып работ №8 Рекультивация (3 очередь)	637 000 000.00	7 951 223 77	0.00	7 099 307	7 099 306 94			851 916.83	7 951 223.77
	ВСЕГО	**637 000 000,00**	**176 223 453,21**	**0,00**	**154 768 519,93**	**151 830 424,67**	**2 573 849,00**	**2 938 095,27**	**18 881 084,27**	**176 223 453,21**
2	**Итого к оплате:**		**176 223 453,21**			**157 342 368,93**			**18 881 084,27**	**176 223 453,21**

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Ибасаров Б.Б.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Шараппев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Калманова А.А.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Султанстреев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" — **Турмаганбетов С.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтроиМонтаж»

Денисов А.С.

Заказчик АПФ АО "КатТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
Наименование объекта: Внеплощадочные сети

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Подводящий газопровод высокого давления II категории (полиэтилен)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5 - 1) м3	8356,356	111,25	103,47	929613	864666	224307	0,01	94	
		м3 грунта		7,77	28,14	64948	235172	59,1	0,02	205	
		Накладные расходы -		*26,84*		*224307*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,23*				*177371*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,62*				*46936*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,05*		*92314*					
		Сметная стоимость				*1246234*					
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	258,444	2219,35	--	573578	--	377677	2,98	769	
		м3 грунта		2219,35	--	573578	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*1461,35*		*377677*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1311,64*				*338985*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,71*				*38693*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*294,46*		*76100*					
		Сметная стоимость				*1027356*					
3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1543,96	879,14	--	1357353	--	893761	1,21	1868	
		м3 грунта		879,14	--	1357353	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*578,88*		*893761*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*519,57*				*802196*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,31*				*91565*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,64*		*180089*					
		Сметная стоимость				*2431203*					
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6175,84	22,18	22,18	136978	136978	36051	--	--	
		м3 грунта		--	7,95	--	49092	59,1	0,01	50	

		Накладные расходы -		*5,84*		*36051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,1%		*4,70*				*29012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,34*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,24*		*13842*				
		Сметная стоимость				*186872*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			6175,84	120,24	51,16	742553	315959	379822	0,11	667
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	426594	138836	59,1	0,03	162
		Накладные расходы -		*61,50*		*379822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,11*				*334169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,39*				*45653*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,54*		*89790*				
		Сметная стоимость				*1212165*				
6	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			1283	88,95	84,56	114128	108494	32116	0,01	7
		м3 грунта		4,30	30,21	5513	38764	59,1	0,03	36
		Накладные расходы -		*25,03*		*32116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,40*				*26168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*5949*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,12*		*11700*				
		Сметная стоимость				*157944*				
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			2065,63	222,58	--	459768	--	19494	--	--
		тонна		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,44*		*19494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,44*				*19494*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,56*		*38341*				
		Сметная стоимость				*517603*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			895	2678,27	119,11	2397053	106604	548360	1,02	913
		м3 основания		741,09	29,97	663277	26827	62,1	0,04	31
		Накладные расходы -		*612,69*		*548360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*478,83*				*428554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,86*				*119806*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*263,28*		*235633*				
		Сметная стоимость				*3181046*				
9	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты								
			4,857	5641,08	--	27399	--	13386	21,00	102
		км		5641,08	--	27399	--	42,8	9,04	44
		Накладные расходы -		*2755,94*		*13386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2414,38*				*11727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,55*				*1659*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,76*		*3263*				
		Сметная стоимость				*44047*				
10	ТАРЫСТАН	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"								
			4857	16,07	--	78059	--	3310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,68*		*3310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,68*				*3310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,34*		*6509*				
		Сметная стоимость				*87878*				
11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			4875	188,50	94,30	918940	459695	313985	0,11	536
		м кабеля		94,20	32,24	459245	157194	42,8	0,04	195
		Накладные расходы -		*64,41*		*313985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,12*				*263836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*50150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*98634*				
		Сметная стоимость				*1331559*				
12	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			4,875	11573,39	--	56420	--	2392	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*490,71*		*2392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*490,71*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,13*		*4705*				
		Сметная стоимость				*63517*				
13	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Труб опроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. У кладка								
			4,85	391007,23	140150,74	1896385	679731	1019639	306,00	1484
		км трубопровода		250118,28	49042,88	1213074	237858	62,1	63,40	307
		Накладные расходы -		*210234,82*		*1019639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185779,08*				*901029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24455,74*				*118610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48099,36*		*233282*				
		Сметная стоимость				*3149306*				
14	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)								
			4,85	649855,77	486532,24	3151800	2359681	1066830	169,00	820
		км трубопровода		151324,29	163130,13	733923	791181	58,7	167,85	814
		Накладные расходы -		*219965,02*		*1066830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*184584,74*				*895236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35380,28*				*171594*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69585,66*		*337490*				
		Сметная стоимость				*4556121*				
15	13-390201-0523	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм.	215	3129,93	123,05	672936	26456	290590	3,00	645
		стык		2880,03	--	619206	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1351,58*		*290590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1169,29*				*251398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,29*				*39192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,52*		*77082*				
		Сметная стоимость				*1040608*				
16	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	24	21775,29	16717,17	522607	401212	101525	1,71	41
		стык		1464,44	3940,01	35147	94560	58,7	3,43	82
		Накладные расходы -		*4230,20*		*101525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3172,41*				*76138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1057,78*				*25387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,44*		*49931*				
		Сметная стоимость				*674062*				
17	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена,	18	856,58	522,16	15418	9399	6552	0,41	7
		шт.		334,43	171,76	6020	3092	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*363,99*		*6552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*314,34*				*5658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,65*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,65*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23727*				
18	23-020302-1219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПД100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	42093,00	--	168372	--	7139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1784,74*		*7139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1784,74*				*7139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3510,22*		*14041*				
		Сметная стоимость				*189552*				
19	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПД 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	31027,43	--	372329	--	15787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1315,56*		*15787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1315,56*				*15787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2587,44*		*31049*				
		Сметная стоимость				*419165*				

20	23-020302-8919 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	23418,30	--	46837	--	1986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*992,94*		*1986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*992,94*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1952,90*		*3906*				
		Сметная стоимость				*52729*				
21	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок								
			0,75	188511,36	12441,60	141384	9331	11801	12,00	9
		1 чугунных грузов		9102,48	3549,21	6827	2662	58,7	3,53	3
		Накладные расходы -		*15734,31*		*11801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*7426,54*				*5570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8307,77*				*6231*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16339,65*		*12255*				
		Сметная стоимость				*165439*				
22	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механическихповреждений при протаскивании через кожух								
			16,68	3443,58	285,83	57439	4768	7628	0,54	9
		м2 футеровки		409,61	99,19	6832	1655	58,7	0,11	2
		Накладные расходы -		*457,34*		*7628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*298,67*				*4982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,67*				*2647*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*312,07*		*5205*				
		Сметная стоимость				*70273*				
				Прокладка футляра 400 мм из полиэтиленовой трубы						
23	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	П00 мм. Укладка (L=4м шт 2)								
			0,008	567917,17	205000,45	4543	1640	2442	444,00	4
		км трубопровода		362916,72	71465,32	2903	572	62,1	92,49	1
		Накладные расходы -		*305268,39*		*2442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*269751,25*				*2158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35517,14*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69854,84*		*559*				
		Сметная стоимость				*7544*				
24	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 ГОСТ 18599-2001								
			8	24716,51	--	197732	--	8384	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1047,98*		*8384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1047,98*				*8384*		

		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,16*		*16489*				
		Сметная стоимость				*222605*				
25	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
			8	1263,05	18,43	10104	147	4464	0,91	7
		м трубы, уложенной в футляре		776,75	2,57	6214	21	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*558,03*		*4464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*483,96*				*3872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,07*				*593*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,69*		*1165*				
		Сметная стоимость				*15734*				
26	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		футляр		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2557,75*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1991,96*				*3984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*565,79*				*1132*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1112,80*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30045*				
		Опознавательные знаки на трассе-15 шт(прилагаемое)								
27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриально-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2								
			15	863,74	727,72	12956	10916	3747	0,20	3
		яма		136,01	210,07	2040	3151	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*249,83*		*3747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*204,53*				*3068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,29*				*679*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,09*		*1336*				
		Сметная стоимость				*18040*				
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			1,5	22700,66	690,82	34051	1036	4392	4,90	7
		м3		3716,85	170,87	5575	256	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2928,00*		*4392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1885,54*				*2828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1042,46*				*1564*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2050,29*		*3075*				
		Сметная стоимость				*41518*				
29	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			0,75	1942,38	--	1457	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,36*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,36*				*62*		
		СН от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,98*		*121*				

		Сметная стоимость				*1640*				
30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и имп. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			0,03	658,98	--	20	--	13	0,97	--
		м3 грунта		658,98	--	20	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,91*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*389,46*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,45*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*87,43*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
31	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка оповещательного знака								
			15	1952,70	--	29290	--	12544	1,68	25
		знак		1231,37	--	18471	--	58,7	--	--
		Накладные расходы -		*836,26*		*12544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*722,82*				*10842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,44*				*1702*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*223,12*		*3347*				
		Сметная стоимость				*45181*				
32	23-030201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			31,5	862,63	--	27173	--	1152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,58*		*1152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,58*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71,94*		*2266*				
		Сметная стоимость				*30591*				
33	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
			0,0111	345848,67	--	3839	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14663,98*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14663,98*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28841,01*		*320*				
		Сметная стоимость				*4322*				
34	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87								
			0,00003	236303,40	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10019,26*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10019,26*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19705,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*8*				

35	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком								
			4,5	180,62	--	813	--	397	0,18	1
		м2 окрашиваемой поверхности		141,17	--	635	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,30*		*397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*77,36*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,94*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,51*		*97*				
		Сметная стоимость				*1307*				
36	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			4,5	302,00	0,68	1359	3	806	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		290,76	0,33	1308	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*179,09*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*159,52*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,57*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,49*		*173*				
		Сметная стоимость				*2338*				
		Контрольный пункт (прилагаемые) -8 шт								
37	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
			15,68	88,96	83,94	1395	1316	408	0,01	--
		м3 грунта		5,02	31,07	79	487	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*26,01*		*408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,33*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*144*				
		Сметная стоимость				*1947*				
38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			1,6	1691,36	--	2706	--	1782	2,27	4
		м3 грунта		1691,36	--	2706	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1113,69*		*1782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*999,59*				*1599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,10*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,40*		*359*				
		Сметная стоимость				*4847*				
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			15,272	658,98	--	10064	--	6627	0,97	15
		м3 грунта		658,98	--	10064	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,91*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*389,46*				*5948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,45*				*679*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.43*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18026*				
40	11-460201-0101 РСНЬ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			0.408	20045.10	655.74	8178	268	1004	3.94	2
		м3		2963.47	224.72	1209	92	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2461.75*		*1004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48.5%		*1546.27*				*631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*915.47*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1800.55*		*735*				
		Сметная стоимость				*9917*				
41	11-240207-0202 РСНЬ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство								
			8	4269.35	414.93	34155	3319	12082	2.33	19
		шт.		1882.15	171.28	15057	1370	62.1	0.20	2
		Накладные расходы -		*1510.27*		*12082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62.1%		*1275.18*				*10201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*235.09*				*1881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462.37*		*3699*				
		Сметная стоимость				*49936*				
42	23-010201-0218 РСНЬ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80								
			8	2710.97	--	21688	--	920	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114.95*		*920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*114.95*				*920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226.07*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24416*				
43	21-130603-0302 РСНЬ РК 2015	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм ГОСТ 5-78								
			0.0008	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15261584**	**5503734**			**8075**
			Тенге			**6271588**	**1782885**			**1942**

Стоимость монтажных работ -	Тенге		**1753753**			
Материалы -	Тенге		**27273**			
Всего заработная плата -	Тенге			**1263043**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**134479**			
Накладные расходы -	Тенге		**623662**			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**526960**	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**96702**	
Сметная прибыль -	Тенге		**190193**			
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге		**2567609**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**1522**
Сметная заработная плата -	Тенге			**1263043**		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**12669861**			

Материалы -	Тенге	2025308		
Всего заработная плата -	Тенге		6791430	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7		
Местные материалы -	Тенге	1457		
Транспортные расходы -	Тенге	459768		
Накладные расходы -	Тенге	4781450		
Сметная прибыль -	Тенге	1396105		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18847416		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8495
Сметная заработная плата -	Тенге		6791430	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3839		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3839		
Накладные расходы -	Тенге	163		
Сметная прибыль -	Тенге	320		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4322		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	834130		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	834130		
Накладные расходы -	Тенге	35367		
Сметная прибыль -	Тенге	69560		
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	939057		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	22358404		
Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**	**290 659**		
Итого	**Тенге**	**22 649 063**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,104%	**Тенге**	**703 026,92**		
Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**	**23 352 090,18**		
Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	**Тенге**	**23 352 090,18**		
Итого	**Тенге**	**23 352 090,18**		
НДС (12%)	**Тенге**	**2 802 250,82**		
Общая стоимость строительства	**Тенге**	**26 154 341,00**		

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Избасаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

Ленцов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Шараниев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Калманова А.А.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" — **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" — **Турмаганбетов С.К.**

352120

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (3 очередь)
Наименование обьекта: Внеплощадочные сети

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий газопровод высокого давления 2категории								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 м3 грунта	14179,46	111,25	103,47	1577412	1467206	380615	0,01	159
		Накладные расходы -		7,77	28,14	110206	399051	59,1	0,02	347
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,84		380615				
		Сметная стоимость		11,05		156642				
						2114669				
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	438,54	2219,35	--	973275	--	640861	2,98	1305
		Накладные расходы -		2219,35	--	973275	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1461,35		640861				
		Сметная стоимость		294,46		129131				
						1743267				
3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 м3 грунта	2039,8	879,14	--	1793265	--	1180790	1,21	2468
		Накладные расходы -		879,14	--	1793265	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		578,88		1180790				
		Сметная стоимость		116,64		237924				
						3211980				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	8159,2	22,18	22,18	180968	180968	47629	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	64858	59,1	0,01	66
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,84		47629				
				2,24		18288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						352120
5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость* Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*246885*				
		Накладные расходы - м3 уплотненного грунта	8159,2	143,41	60,91	1170120	496939	598855	0,13	1053
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,51	26,76	673181	218361	59,1	0,03	255
		Сметная стоимость		*73,40*		*598855*				
				17,34		*141518*				
						1910493				
6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		Накладные расходы - т	7998,39	140,94	--	1127293	--	47797	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*5,98*		*47797*				
				11,75		*94007*				
7	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб				*1269097*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Накладные расходы - врезка	2	17030,35	9955,57	34061	19911	12614	5,59	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5441,53	3186,21	10883	6372	62,1	3,20	6
		Сметная стоимость		*6307,08*		*12614*				
				1866,99		*3734*				
						50409				
8	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
		Накладные расходы - врезка	3	4638,67	2458,46	13916	7375	5915	2,01	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1903,91	838,02	5712	2514	62,1	0,88	3
		Сметная стоимость		*1971,62*		*5915*				
				528,82		*1586*				
						21417				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		Накладные расходы - м3 основания	3083	2678,27	119,11	8257110	367219	1888931	1,02	3145
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		741,09	29,97	2284784	92410	62,1	0,04	108
		Сметная стоимость		*612,69*		*1888931*				
				263,28		*811683*				
						10957725				
10	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты								
		Накладные расходы - км	16,748	18033,70	12392,61	302028	207551	75194	21,00	352
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5641,08	2708,38	94477	45360	42,8	9,04	151
		Сметная стоимость		*4489,72*		*75194*				
				1801,87		*30178*				
						407400				
11	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"								
		м	16748	16,07	--	269164	--	11413	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -			*0,68*		*11413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1,34*		*22446*				
		Сметная стоимость					*303023*				
12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	17063	188,50	94,30	3216383	1608980	1098980	0,11	1877
		Накладные расходы -			94,20	32,24	1607403	550194	42,8	0,04	683
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*64,41*		*1098980*				
		Сметная стоимость			*20,23*		*345229*				
13	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79					*4660592*				
		Накладные расходы -	км	17,063	11573,39	--	197477	--	8373	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*490,71*		*8373*				
14	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка			*965,13*		*16468*				
							222318				
		Накладные расходы -	км трубопровода	16,706	391007,23	140150,74	6532167	2341358	3512183	306,00	5112
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			250118,28	49042,88	4178476	819310	62,1	63,40	1059
		Сметная стоимость			*210234,82*		*3512183*				
15	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка			*48099,36*		*803548*				
							10847898				
		Накладные расходы -	км трубопровода	0,022	220885,09	60356,27	4859	1328	2784	194,00	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			160434,12	20611,40	3530	453	62,1	26,83	1
		Сметная стоимость			*126561,80*		*2784*				
16	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			*27795,75*		*612*				
							8255				
		Накладные расходы -	м	22,22	1884,82	--	41881	--	1776	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*79,92*		*1776*				
17	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)			*157,18*		*3493*				
							47149				
				16,706	1150452,59	987129,06	19219461	16490978	4029326	169,00	2823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										352120
		Накладные расходы - км трубопровода		151324,29	163130,13	2528024	2725252	58,7	167,85	2804
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241190,33*		*4029326*				
		Сметная стоимость		*111331,43*		*1859903*				
18	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)				*25108690*				
		Накладные расходы - км трубопровода	0,022	621277,23	526926,77	13668	11592	2938	97,00	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86854,77	88354,58	1911	1944	58,7	91,05	2
		Сметная стоимость		*133550,79*		*2938*				
19	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		*60386,24*		*1328*				
						17935				
		Накладные расходы - стык	33	749,96	30,99	24749	1023	10435	0,70	23
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		672,01	--	22176	--	40,6	--	--
		Сметная стоимость		*316,20*		*10435*				
20	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		*85,29*		*2815*				
						37998				
		Накладные расходы - стык	752	1115,36	54,69	838752	41127	341093	1,00	752
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		960,01	--	721928	--	40,6	--	--
		Сметная стоимость		*453,58*		*341093*				
21	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		*125,52*		*94388*				
						1274233				
		Накладные расходы - стык	4	12830,28	10332,48	51321	41330	10149	0,96	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		822,14	2435,22	3289	9741	58,7	2,12	8
		Сметная стоимость		*2537,15*		*10149*				
22	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		*1229,39*		*4918*				
						66387				
		Накладные расходы - стык	84	21775,29	16717,17	1829125	1404242	355336	1,71	144
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1464,44	3940,01	123013	330961	58,7	3,43	288
		Сметная стоимость		*4230,20*		*355336*				
				2080,44		*174757*				
						2359218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты, заглушки. Установка								
			107	856,58	522,16	91654	55871	38946	0,41	44
		шт.		334,43	171,76	35783	18378	62,1	0,23	24
		Накладные расходы -		*363,99*		*38946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,65*		*10448*				
		Сметная стоимость				*141048*				
24	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			3	1262,39	768,83	3787	2306	1610	0,61	2
		шт.		493,56	253,02	1481	759	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*536,81*		*1610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,94*		*432*				
		Сметная стоимость				*5829*				
25	23-020302-5179 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	51625,10	--	154875	--	6567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2188,90*		*6567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4305,12*		*12915*				
		Сметная стоимость				*174357*				
26	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	29169,20	--	145846	--	6184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1236,77*		*6184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2432,48*		*12162*				
		Сметная стоимость				*164192*				
27	23-020303-1215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			11	22710,97	--	249821	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*962,95*		*10592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893,91*		*20833*				
		Сметная стоимость				*281246*				
28	23-020302-1219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	42093,00	--	84186	--	3569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1784,74*		*3569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3510,22*		*7020*				
		Сметная стоимость				*94776*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-020303-0515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6							
		Накладные расходы -	шт.	2	16148,82	--	32298	--	1369	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*684,71*		*1369*			
					1346,68		*2693*			
							36361			
30	23-020303-0515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	1	16148,82	--	16149	--	685	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*684,71*		*685*			
					1346,68		*1347*			
							18180			
31	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	6	2278,10	--	13669	--	580	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*96,59*		*580*			
					189,98		*1140*			
							15388			
32	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	45	31027,43	--	1396234	--	59200	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1315,56*		*59200*			
					2587,44		*116435*			
							1571869			
33	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	21	2686,46	--	56416	--	2392	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*113,91*		*2392*			
					224,03		*4705*			
							63513			
34	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				1	37751,98	--	37752	--	1601	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*1601*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*3148*				
35	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*42501*				
			9	7140,68	--	64266	--	2725	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,76*		*2725*				
		Сметная стоимость		*595,48*		*5359*				
36	23-020302-8919 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*72350*				
			4	23418,30	--	93673	--	3972	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,94*		*3972*				
		Сметная стоимость		*1952,90*		*7812*				
37	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра				*105456*				
			0,012	635780,88	210361,26	7629	2524	3698	444,00	5
		Накладные расходы - км трубопровода		362916,72	71465,32	4355	858	62,1	92,49	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308145,81*		*3698*				
		Сметная стоимость		*75514,13*		*906*				
38	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*12233*				
			12	1263,05	18,43	15157	221	6696	0,91	11
		Накладные расходы - м трубы, уложенной в футляре		776,75	2,57	9321	31	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*6696*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*1748*				
39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*23602*				
			12	24716,51	--	296598	--	12576	--	--
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,98*		*12576*				
		Сметная стоимость		*2061,16*		*24734*				
40	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*333908*				
			3	11352,23	1056,71	34057	3170	7673	7,99	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										352120
		Накладные расходы -	футляр	3186,25	21,41	9559	64	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*7673*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*3338*				
41	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.				*45069*				
	РСНБ РК 2015	Установка								
	Изм. и доп. вып. 1									
			0,0113							
		Накладные расходы -	т фасонных частей	619308,06	293168,17	6998	3313	3231	312,70	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308394,12	92717,16	3485	1048	62,1	94,30	1
		Сметная стоимость		*285910,19*		*3231*				
42	23-020101-1146	Переходы концентрические приварные из углеродистой и		*72417,46*		*818*				
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и				*11047*				
	в ценах II	толщинами стенок 325 мм х 10 мм - 273 мм х 10 мм ГОСТ								
	квартала 2017 года	17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			1							
		Накладные расходы -	шт.	8665,08	--	8665	--	367	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*367,40*		*367*				
43	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной		*722,60*		*723*				
	РСНБ РК 2015	до 2 м без креплений с откосами				*9755*				
				Опознавательные знаки на трассе-70шт(прилагаемое)						
			31,36							
		Накладные расходы -	м3 грунта	1849,46	--	57999	--	38190	2,48	78
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,46	--	57999	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость		*1217,79*		*38190*				
44	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство		*245,38*		*7695*				
	РСНБ РК 2015					*103884*				
			7							
		Накладные расходы -	м3	22700,66	690,82	158905	4836	20496	4,90	34
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3716,85	170,87	26018	1196	48,5	0,20	1
		Сметная стоимость		*2928,00*		*20496*				
45	21-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ		*2050,29*		*14352*				
	РСНБ РК 2015	М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				*193753*				
	в ценах II									
	квартала 2017 года									
			3,5							
		Накладные расходы -	м3	1942,38	--	6798	--	288	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*82,36*		*288*				
46	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.		*161,98*		*567*				
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 3				*7653*				
			20,86							
			м3 грунта	879,14	--	18339	--	12075	1,21	25
				879,14	--	18339	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										352120
		Накладные расходы -		*578,88*		*12075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*2433*				
47	11-250129-0501	*Сметная стоимость*				*32847*				
	РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков								
			70							
		Накладные расходы -	знак	1952,70	--	136689	--	58538	1,68	118
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1231,37	--	86196	--	58,7	--	--
48	23-010201-0145	*Сметная стоимость*		*836,26*		*58538*				
	РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,		*223,12*		*15618*				
	в ценах II	толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*210845*				
	квартала 2017 года									
			147							
		Накладные расходы -	м	862,63	--	126807	--	5377	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
49	21-060801-0401	*Сметная стоимость*		*36,58*		*5377*				
	РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с		*71,94*		*10575*				
	в ценах II	преобладанием толстолистовой стали, средняя масса				*142758*				
	квартала 2017 года	сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)								
			0,0518							
		Накладные расходы -	т	345848,67	--	17915	--	760	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
50	21-130201-1201	*Сметная стоимость*		*14663,98*		*760*				
	РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами		*28841,01*		*1494*				
	в ценах II	диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87				*20169*				
	квартала 2017 года									
			0,00014							
		Накладные расходы -	т	236303,40	--	33	--	1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
51	11-150404-0404	*Сметная стоимость*		*10019,26*		*1*				
	РСНБ РК 2015	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		*19705,81*		*3*				
	Изм. и доп. вып. 4	металлических табличек				*37*				
			21							
		Накладные расходы - м2 окрашиваемой поверхности		180,62	--	3793	--	1854	0,18	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,17	--	2965	--	54,8	--	--
52	11-150403-1003	*Сметная стоимость*		*88,30*		*1854*				
	РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное.		*21,51*		*452*				
	Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляная белилами с добавлением колера,				*6099*				
		количество окрасок 2								
			21							
		Накладные расходы - м2 окрашиваемой поверхности		394,88	0,68	8293	14	3844	0,37	8
				290,76	0,33	6106	7	54,8	--	--
				183,02		*3844*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						352120
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,23*		*971*				
		Сметная стоимость				*13107*				
53	11-010101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		Контрольный пункт-8шт(прилагаемые)						
			м3 грунта	15,68						
		Накладные расходы -		118,90	112,18	1864	1759	545	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,72	41,52	105	651	59,1	0,04	1
		Сметная стоимость		*34,76*		*545*				
54	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		*12,29*		*193*				
						2602				
			м3 грунта	1,6						
		Накладные расходы -		2487,82	--	3981	--	2621	3,34	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2487,82	--	3981	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость		*1638,13*		*2621*				
55	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		*330,08*		*528*				
						7130				
			м3 грунта	15,272						
		Накладные расходы -		879,14	--	13426	--	8841	1,21	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		879,14	--	13426	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость		*578,88*		*8841*				
56	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		*116,64*		*1781*				
						24048				
			м3	0,408						
		Накладные расходы -		20045,10	655,74	8178	268	1004	3,94	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2963,47	224,72	1209	92	48,5	0,23	--
		Сметная стоимость		*2461,75*		*1004*				
57	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство		*1800,55*		*735*				
						9917				
			шт.	8						
		Накладные расходы -		4269,35	414,93	34155	3319	12082	2,33	19
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1882,15	171,28	15057	1370	62,1	0,20	2
		Сметная стоимость		*1510,27*		*12082*				
58	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		*462,37*		*3699*				
						49936				
			м	8						
		Накладные расходы -		2710,97	--	21688	--	920	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*114,95*		*920*				
				226,07		*1809*				
						24416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	0,8 кг	2550,70	--	2041	--	87	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,15*		*87*				
		Сметная стоимость		*212,71*		*170*				
60	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т				*2298*				
			0,00704 т	345848,67	--	2435	--	103	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14663,98*		*103*				
		Сметная стоимость		*28841,01*		*203*				
61	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014				*2741*				
			0,01088 т	153637,33	--	1672	--	71	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6514,22*		*71*				
		Сметная стоимость		*12812,12*		*139*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*1882*				
			Тенге			51103194	24766730			19640
		Стоимость монтажных работ -				15430916	5291234			5813
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			4848553				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77248				
		Накладные расходы -	Тенге				3041537			
		Сметная прибыль -	Тенге			466641				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1545488				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511523				
		Материалы -	Тенге			6905564				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43393468				
		Местные материалы -	Тенге			6362650				
		Транспортные расходы -	Тенге			3745				
		Накладные расходы -	Тенге			6798				
		Сметная прибыль -	Тенге			1127293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12939116				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4506607				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60839191				
		Накладные расходы -	Тенге			20350				
		Сметная прибыль -	Тенге			20350				
			Тенге			863				
						1697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22910				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2840823				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2840823				
		Накладные расходы -	Тенге			120451				
		Сметная прибыль -	Тенге			236902				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3198175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70965840				
		РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод высокого давления(надземный)								
62	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)**	0,015 км трубопровода	500543,68	163919,11	7508	2459	4143	352,00	5
		Накладные расходы -		324417,28	69484,18	4866	1042	62,1	78,46	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276207,44*		*4143*				
		Сметная стоимость		*62140,09*		*932*				
63	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**				*12583*				
			15,06 м	1921,94	--	28944	--	1227	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,49*		*1227*				
		Сметная стоимость		*160,27*		*2414*				
64	11-250210-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**				*32585*				
			0,015 км трубопровода	965701,13	827609,68	14486	12414	3072	145,00	2
		Накладные расходы -		129834,45	137938,75	1948	2069	58,7	142,15	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204793,15*		*3072*				
		Сметная стоимость		*93639,54*		*1405*				
65	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**				*18962*				
			5,1 м2 окрашиваемой поверхности	394,88	0,68	2014	3	933	0,37	2
		Накладные расходы -		290,76	0,33	1483	2	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,02*		*933*				
		Сметная стоимость		*46,23*		*236*				
66	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**				*3183*				
			2 стык	749,96	30,99	1500	62	632	0,70	1
				672,01	--	1344	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*316,20*		*632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,29*		*171*				
		Сметная стоимость				*2303*				
67	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	12830,28	10332,48	12830	10332	2537	0,96	1
		Накладные расходы -	стык	822,14	2435,22	822	2435	58,7	2,12	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2537,15*		*2537*				
		Сметная стоимость		*1229,39*		*1229*				
68	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*16597*				
		Накладные расходы -	0,0054	905350,26	431703,47	4889	2331	2248	458,00	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	км трубопровода	422111,12	161611,49	2279	873	62,1	173,46	1
		Сметная стоимость		*416248,24*		*2248*				
69	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		*105727,88*		*571*				
						7708				
		Накладные расходы -	5,4	5424,41	--	29292	--	1242	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м	--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*229,99*		*1242*				
70	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		*452,35*		*2443*				
						32977				
		Накладные расходы -	5,4	880,02	13,18	4752	71	2733	0,84	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м трубы, уложенной в футляре	722,80	1,46	3903	8	62,1	--	--
		Сметная стоимость		*506,15*		*2733*				
71	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		*110,89*		*599*				
						8084				
		Накладные расходы -	6	5676,11	528,35	34057	3170	7673	7,99	48
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	футляр	1593,13	10,71	9559	64	62,1	0,05	--
		Сметная стоимость		*1278,88*		*7673*				
72	11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		*556,40*		*3338*				
						45069				
		Накладные расходы -	0,0054	2567466,76	330425,72	13864	1784	1208	64,00	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	км трубопровода	57306,24	120104,39	309	649	62,1	113,79	1
				223703,88		*1208*				
				223293,65		*1206*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	*Сметная стоимость* Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм				*16278*				
		м2	4,698	505,92	--	2377	--	101	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,45*		*101*				
		Сметная стоимость		*42,19*		*198*				
74	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка				*2676*				
		т фасонных частей	0,0255	619308,06	293168,17	15792	7476	7291	312,70	8
		Накладные расходы -		308394,12	92717,16	7864	2364	62,1	94,30	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285910,19*		*7291*				
		Сметная стоимость		*72417,46*		*1847*				
75	23-020101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*24929*				
		шт.	6	1423,38	--	8540	--	362	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,35*		*362*				
		Сметная стоимость		*118,70*		*712*				
76	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)				*9614*				
		шт.	3	728,77	--	2186	--	93	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,90*		*93*				
		Сметная стоимость		*60,77*		*182*				
77	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка				*2461*				
		задвижка или клапан	3	2018,41	89,89	6055	270	3562	2,03	6
		Накладные расходы -		1659,28	42,82	4978	128	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1187,40*		*3562*				
		Сметная стоимость		*256,47*		*769*				
78	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86				*10387*				
		шт.	3	53530,24	--	160591	--	6809	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				2269,68		*6809*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4463,99*		*13392*				
		Сметная стоимость					*180792*				
79	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2107,25	--	12644	--	536	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*89,35*		*536*				
		Сметная стоимость			*175,73*		*1054*				
							14234				
80	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006444	179492,88	--	1157	--	49	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7610,50*		*49*				
		Сметная стоимость			*14968,27*		*96*				
							1302				
81	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	109317,00	--	656	--	28	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4635,04*		*28*				
		Сметная стоимость			*9116,16*		*55*				
							739				
82	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/			**Установка ковера-3шт**						
		Накладные расходы -	шт	3	3430,49	165,07	10291	495	6274	3,75	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3065,18	--	9196	--	60,9	--	--
		Сметная стоимость			*2091,29*		*6274*				
					441,74		*1325*				
							17890				
83	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	782,81	--	117	--	5	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,19*		*5*				
		Сметная стоимость			*65,28*		*10*				
							132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00045 т	183508,76 -- *7780,77* *15303,16*	-- --	83 -- *4* *7* *93*	-- --	4 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
85	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	0,0000225 т	383240,94 -- *16249,42* *31959,23*	-- --	9 -- *0* *1* *10*	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
86	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4 м	166,35 -- *7,05* *13,87*	-- --	399 -- *17* *33* *449*	-- --	17 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
87	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,6 км	11573,39 -- *490,71* *965,13*	-- --	6944 -- *294* *579* *7818*	-- --	294 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
		Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 3шт								
88	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	9,6 м3 грунта	43,33 -- *9,62* *4,24*	43,33 12,64	416 -- *92* *41* *549*	416 121	92 59,1	-- 0,01	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9,6 м3 уплотненного грунта	143,41 82,51	60,91 26,76	1377 792	585 257	705 59,1	0,13 0,03	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*73,40*		*705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,34*		*167*				
		Сметная стоимость				*2248*				
90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3								
		м3 материала основания в плотном теле	4,8	2965,01	811,63	14232	3896	1359	0,14	1
		Накладные расходы -		102,69	147,69	493	709	60,3	0,14	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*1359*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*1247*				
91	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м				*16838*				
		Накладные расходы -	15 яма	4075,98	--	61140	--	40258	5,82	87
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4075,98	--	61140	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость		*2683,86*		*40258*				
92	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		*540,79*		*8112*				
						109510				
		Накладные расходы -	1,05 м3	22700,66	690,82	23836	725	3074	4,90	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3716,85	170,87	3903	179	48,5	0,20	--
		Сметная стоимость		*2928,00*		*3074*				
93	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования		*2050,29*		*2153*				
						29063				
		Накладные расходы -	55,08 м2	2077,64	307,06	114437	16913	49123	2,00	110
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1712,80	88,77	94341	4889	42,8	0,09	5
		Сметная стоимость		*891,86*		*49123*				
94	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)		*237,56*		*13085*				
						176645				
		Накладные расходы -	9 шт	10343,75	--	93094	--	3947	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*438,58*		*3947*				
95	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)		*862,59*		*7763*				
						104804				
		Накладные расходы -	3 шт	7678,57	--	23036	--	977	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*325,57*		*977*				
96	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)		*640,33*		*1921*				
						25934				
			15	1714,29	--	25714	--	1090	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,69*		*1090*				
		Сметная стоимость		*142,96*		*2144*				
97	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)				*28949*				
			3	14285,71	--	42857	--	1817	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,71*		*1817*				
		Сметная стоимость		*1191,31*		*3574*				
98	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)				*48248*				
			45	375,00	--	16875	--	716	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,90*		*716*				
		Сметная стоимость		*31,27*		*1407*				
99	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)				*18998*				
			15	151,79	--	2277	--	97	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,44*		*97*				
		Сметная стоимость		*12,66*		*190*				
100	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*2563*				
			0,12	7725,28	--	927	--	39	--	--
		100 шт.(Огнеопасно!)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
101	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
			0,12	7725,28	--	927	--	39	--	--
		100 шт.(С огнем не приближаться!)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
102	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
			0,12	7725,28	--	927	--	39	--	--
		100 шт.(Запещается курить!)		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*327,55*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**804048**	**63403**			**297**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**209219**	**15790**			**16**
		Материалы -	Тенге			**122881**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3277**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**100574**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6944**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**50050**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			**13834**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**186765**				
		Материалы -	Тенге			**437798**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**57765**				
		Местные материалы -	Тенге			**210258**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9812**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**96078**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42710**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**576585**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**243370**				
		Накладные расходы -	Тенге			**243370**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10319**				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**20295**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**273984**				
		РАЗДЕЛ 3.Переход газопровода высокого давления 2 категории под автодорогой от ПК 171+50,0 до ПК 172+39,0 методом прокола	Тенге			**1037334**				
		Земляные работы								
103	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			228,92	**111,25**	**103,47**	**25466**	**23687**	**6145**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -	**м3 грунта**	*7,77*	*28,14*	*1779*	*6442*	*59,1*	*0,02*	*6*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*6145*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*2529*				
104	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**					*34140*				
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			7,08	**2219,35**	**--**	**15713**	**--**	**10346**	**2,98**	**21**
		Накладные расходы -	**м3 грунта**	*2219,35*	*--*	*15713*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*10346*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*2085*				
						28144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	43,116	879,14	--	37905	--	24959	1,21	52
		Накладные расходы -	м3 грунта	879,14	--	37905	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*24959*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*5029*				
						67893				
106	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	172,464	22,18	22,18	3825	3825	1007	--	--
		Накладные расходы -	м3 грунта	--	7,95	--	1371	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*1007*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*387*				
						5218				
107	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	172,464	143,41	60,91	24733	10504	12658	0,13	22
		Накладные расходы -	м3 уплотненного грунта	82,51	26,76	14229	4616	59,1	0,03	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*12658*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*2991*				
						40383				
108	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	36,9602	140,94	--	5209	--	221	--	--
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*221*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*434*				
						5864				
		Строительные работы								
109	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	16,42	2678,27	119,11	43977	1956	10060	1,02	17
		Накладные расходы -	м3 основания	741,09	29,97	12169	492	62,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*10060*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*4323*				
						58360				
110	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	0,089	18033,70	12392,61	1605	1103	400	21,00	2
		Накладные расходы -	км	5641,08	2708,38	502	241	42,8	9,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*400*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*160*				
						2165				
111	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	89	16,07	--	1430	--	61	--	--
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*61*				
		Сметная стоимость		*1,34*		*119*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
112	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	91	188,50	94,30	17154	8581	5861	0,11	10
		Накладные расходы -			94,20	32,24	8573	2934	42,8	0,04	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*64,41*		*5861*				
		Сметная стоимость			*20,23*		*1841*				
113	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79					*24856*				
114	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км	0,091	11573,39	--	1053	--	45	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*490,71*		*45*				
		Сметная стоимость			*965,13*		*88*				
							1185				
115	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,089	391007,23	140150,74	34800	12473	18711	306,00	27
		Накладные расходы -			250118,28	49042,88	22261	4365	62,1	63,40	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*210234,82*		*18711*				
		Сметная стоимость			*48099,36*		*4281*				
							57792				
116	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	км трубопровода	0,089	1150452,59	987129,06	102390	87854	21466	169,00	15
		Накладные расходы -			151324,29	163130,13	13468	14519	58,7	167,85	15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*241190,33*		*21466*				
		Сметная стоимость			*111331,43*		*9908*				
							133764				
117	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	434,99	18,23	6090	255	2533	0,40	6
		Накладные расходы -			384,00	--	5376	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*180,96*		*2533*				
		Сметная стоимость			*49,28*		*690*				
							9313				
			стык	85	1115,36	54,69	94806	4649	38554	1,00	85
					960,01	--	81601	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*453,58*		*38554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,52*		*10669*				
		Сметная стоимость				*144029*				
118	13-390201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	3 стык	2205,45	109,38	6616	328	2718	2,00	6
		Накладные расходы -		1920,02	--	5760	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,09*		*2718*				
		Сметная стоимость		*248,92*		*747*				
119	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)				*10081*				
			2 стык	12830,28	10332,48	25661	20665	5074	0,96	2
		Накладные расходы -		822,14	2435,22	1644	4870	58,7	2,12	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2537,15*		*5074*				
		Сметная стоимость		*1229,39*		*2459*				
120	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)				*33194*				
			9 стык	21775,29	16717,17	195978	150455	38072	1,71	15
		Накладные расходы -		1464,44	3940,01	13180	35460	58,7	3,43	31
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4230,20*		*38072*				
		Сметная стоимость		*2080,44*		*18724*				
121	11-250128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования				*252774*				
			1 стык	26392,46	18666,69	26392	18667	5016	2,30	2
		Накладные расходы -		1969,72	4399,48	1970	4399	58,7	3,83	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5016,28*		*5016*				
		Сметная стоимость		*2512,70*		*2513*				
122	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух				*33921*				
			43,74 м2 футеровки	3443,58	285,83	150622	12502	20004	0,54	24
		Накладные расходы -		409,61	99,19	17916	4339	58,7	0,11	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,34*		*20004*				
		Сметная стоимость		*312,07*		*13650*				
123	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения				*184276*				
			17 м кожуха	24618,41	12400,28	418513	210805	123805	8,41	143
		Накладные расходы -		6954,90	3241,07	118233	55098	58,7	3,06	52
				7282,62		*123805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2552,08*		*43385*				
		Сметная стоимость				*585703*				
124	23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	17,17	38655,25	--	663711	--	28141	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,98*		*28141*				
		Сметная стоимость		*3223,54*		*55348*				
125	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*747200*				
		м трубы, уложенной в футляре	17	1263,05	18,43	21472	313	9487	0,91	15
		Накладные расходы -		776,75	2,57	13205	44	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*9487*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*2477*				
126	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью				*33435*				
		футляр	1	14190,28	1320,88	14190	1321	3197	7,99	8
		Накладные расходы -		3982,82	26,76	3983	27	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3197,19*		*3197*				
		Сметная стоимость		*1391,00*		*1391*				
127	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения				*18778*				
		м кожуха	23,5	24618,41	12400,28	578533	291406	171142	8,41	198
		Накладные расходы -		6954,90	3241,07	163440	76165	58,7	3,06	72
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7282,62*		*171142*				
		Сметная стоимость		*2552,08*		*59974*				
128	23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*809649*				
		м	23,735	38655,25	--	917482	--	38901	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,98*		*38901*				
		Сметная стоимость		*3223,54*		*76511*				
129	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*1032894*				
		м трубы, уложенной в футляре	23,5	1263,05	18,43	29682	433	13114	0,91	21
		Накладные расходы -		776,75	2,57	18254	60	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*13114*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*3424*				
						46219				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью									
		Накладные расходы -	футляр	1	14190,28	1320,88	14190	1321	3197	7,99	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3982,82	26,76	3983	27	62,1	0,05	--
		Сметная стоимость			*3197,19*		*3197*				
					1391,00		*1391*				
							18778				
131	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство									
		Накладные расходы -	шт.	2	5864,79	1389,91	11730	2780	4092	2,74	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2292,20	484,14	4584	968	62,1	0,48	1
		Сметная стоимость			*2045,88*		*4092*				
					632,85		*1266*				
							17087				
132	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		Накладные расходы -	м	6	632,20	--	3793	--	161	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*26,81*		*161*				
					52,72		*316*				
							4270				
133	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан									
		Накладные расходы -		2	1089,10	53,93	2178	108	1258	1,07	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			874,60	25,69	1749	51	62,1	0,03	--
		Сметная стоимость			*628,96*		*1258*				
					137,44		*275*				
							3711				
134	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки									
		Накладные расходы -	шт.	2	20231,12	--	40462	--	1716	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*857,80*		*1716*				
					1687,11		*3374*				
							45552				
135	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство			Установка ковера для контрольной трубки-2шт(прилагаемое)						
		Накладные расходы -	колонка	2	4210,36	165,07	8421	330	4249	3,75	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3065,18	--	6130	--	60,9	--	--
		Сметная стоимость			*2124,36*		*4249*				
					506,78		*1014*				
							13683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2	3207,38	--	6415	--	272	--	--
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,99*		*272*				
		Сметная стоимость		*267,47*		*535*				
						7222				
137	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,06143	183508,76	--	11273	--	478	--	--
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7780,77*		*478*				
		Сметная стоимость		*15303,16*		*940*				
						12691				
138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники, патрубок. Установка	38	856,58	522,16	32550	19842	13831	0,41	16
		Накладные расходы -	шт.	334,43	171,76	12708	6527	62,1	0,23	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*13831*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*3711*				
						50092				
139	TOOO"SNABLUX OR-SL"	Патрубок накладка ПЭ 100, DN-500x63	2	49998,04	--	99996	--	4240	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,92*		*4240*				
		Сметная стоимость		*4169,44*		*8339*				
						112575				
140	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)	4	935,56	--	3742	--	159	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,67*		*159*				
		Сметная стоимость		*78,02*		*312*				
						4213				
141	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	31027,43	--	589521	--	24996	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*24996*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*49161*				
						663678				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
142	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	4	37751,98	--	151008	--	6403	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1600,68*		*6403*				
					3148,21		*12593*				
							170004				
143	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	2	3055,10	--	6110	--	259	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*129,54*		*259*				
					254,77		*510*				
							6879				
144	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	3	29169,20	--	87508	--	3710	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1236,77*		*3710*				
					2432,48		*7297*				
							98516				
145	23-020303-1215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	3	22710,97	--	68133	--	2889	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*962,95*		*2889*				
					1893,91		*5682*				
							76704				
146	23-020303-0515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	1	16148,82	--	16149	--	685	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*684,71*		*685*				
					1346,68		*1347*				
							18180				
147	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка									
			т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
					145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*160961,65*		*3927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46327,75*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15260*				
148	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,40*		*735*				
		Сметная стоимость		*722,60*		*1445*				
149	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87				*19510*				
		т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792,10*		*102*				
		Сметная стоимость		*15325,44*		*200*				
150	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86				*2706*				
		1000 шт.	0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17380,07*		*35*				
		Сметная стоимость		*34182,98*		*68*				
151	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами				*923*				
				Установка конденсатосборников Ду=300мм-2шт						
		м3 грунта	1,52	1849,46	--	2811	--	1851	2,48	4
		Накладные расходы -		1849,46	--	2811	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*1851*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*373*				
152	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка				*5035*				
		конденсатосборник или затвор	2	24472,93	8437,04	48946	16874	19967	6,79	14
		Накладные расходы -		11100,02	2719,32	22200	5439	62,1	1,26	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9983,33*		*19967*				
		Сметная стоимость		*2756,50*		*5513*				
						74426				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
153	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника	км трубопровода	0,0034	897329,96	81516,82	3051	277	573	197,00	1
		Накладные расходы -			173876,14	27616,40	591	94	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*168479,04*		*573*				
		Сметная стоимость			*85264,72*		*290*				
							3914				
154	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки	км трубопровода	0,0042	128510,19	28946,36	540	122	219	69,90	--
		Накладные расходы -			61695,14	10401,24	259	44	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52119,01*		*219*				
		Сметная стоимость			*14450,34*		*61*				
							820				
155	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки	км трубопровода	0,0042	457437,88	139564,43	1921	586	1085	336,00	1
		Накладные расходы -			309671,04	59589,82	1301	250	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*258429,15*		*1085*				
		Сметная стоимость			*57269,36*		*241*				
							3247				
156	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	782,81	--	3288	--	139	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,19*		*139*				
		Сметная стоимость			*65,28*		*274*				
							3702				
157	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы	1000 шт.	0,21	38778,43	--	8143	--	345	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1644,21*		*345*				
		Сметная стоимость			*3233,81*		*679*				
							9167				
158	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1089,10	53,93	2178	108	1258	1,07	2
		Накладные расходы -			874,60	25,69	1749	51	62,1	0,03	--
					628,96		*1258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,44*		*275*				
		Сметная стоимость				*3711*				
159	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	16411,64	--	32823	--	1392	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*1392*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*2737*				
160	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*36952*				
		Накладные расходы -	0,08 м3	20754,27 --	-- --	1660 --	-- --	70 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*70*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*138*				
161	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*1869*				
		Накладные расходы -	0,18 м3	15659,37 --	-- --	2819 --	-- --	120 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,96*		*120*				
		Сметная стоимость		*1305,87*		*235*				
162	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014				*3174*				
		Накладные расходы -	0,2 м3	1346,29 --	-- --	269 --	-- --	11 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*11*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*22*				
163	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*303*				
		Накладные расходы -	2 шт.	2922,83 --	-- --	5846 --	-- --	248 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,93*		*248*				
		Сметная стоимость		*243,74*		*487*				
164	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка				*6581*				
			2	2984,83	296,23	5970	592	3404	2,45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	фланец	2416,26	17,13	4833	34	62,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*3404*				
		Сметная стоимость		*374,93*		*750*				
165	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80				*10123*				
		Накладные расходы -	шт.	7104,03	--	14208	--	602	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*301,21*		*602*				
166	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		*592,42*		*1185*				
						15995				
		Накладные расходы -	шт.	164,29	--	329	--	14	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*6,97*		*14*				
167	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой		*13,70*		*27*				
						370				
		Накладные расходы -	т	332205,84	--	664	--	28	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*14085,53*		*28*				
168	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		*27703,31*		*55*				
						748				
		Накладные расходы -	кг	511,02	--	1	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*21,67*		*0*				
169	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3		*42,61*		*0*				
						1				
				Опознавательные знаки на переходах-4шт(прилагаемое)						
		Накладные расходы -	м3 грунта	2852,13	--	5111	--	3365	4,11	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2852,13	--	5111	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость		*1878,01*		*3365*				
				378,41		*678*				
						9155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство								
		Накладные расходы -	м3	0,4	22700,66	690,82	9080	276	1171	4,90	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3716,85	170,87	1487	68	48,5	0,20	--
		Сметная стоимость			*2928,00*		*1171*				
171	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004			*2050,29*		*820*				
							11071				
172	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		Накладные расходы -	м3	0,2	1942,38	--	388	--	16	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*82,36*		*16*				
					161,98		*32*				
							437				
173	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков								
		Накладные расходы -	м3 грунта	1,192	879,14	--	1048	--	690	1,21	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			879,14	--	1048	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость			*578,88*		*690*				
					116,64		*139*				
							1877				
174	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		Накладные расходы -	знак	4	1952,70	--	7811	--	3345	1,68	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1231,37	--	4925	--	58,7	--	--
		Сметная стоимость			*836,26*		*3345*				
					223,12		*892*				
							12048				
175	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)								
		Накладные расходы -	м	14,4	862,63	--	12422	--	527	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*36,58*		*527*				
					71,94		*1036*				
							13985				
		Накладные расходы -	т	0,00296	345848,67	--	1024	--	43	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*14663,98*		*43*				
					28841,01		*85*				
							1153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,000008 т	236303,40 -- *10019,26* *19705,81*	-- --	2 -- *0* *0* *2*	-- --	-- --	-- --	-- --
177	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек	1,2 м2 окрашиваемой поверхности	180,62 141,17 *88,30* *21,51*	-- --	217 169 *106* *26* *349*	-- --	106 54,8	0,18 --	-- --
178	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2 м2 окрашиваемой поверхности	394,88 290,76 *183,02* *46,23*	0,68 0,33	474 349 *220* *55* *749*	1 --	220 54,8	0,37 --	-- --
179	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3		**Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=300-1шт**						
180	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9 м2 спланированной поверхности	163,84 163,84 *107,88* *21,74*	-- --	1475 1475 *971* *196* *2642*	-- --	971 59,1	0,22 --	2 --
181	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	0,18 м3 уплотненного грунта	143,41 82,51 *73,40* *17,34*	60,91 26,76	26 15 *13* *3* *42*	11 5	13 59,1	0,13 0,03	-- --
			9 м2 основания	644,25 23,98 *72,07* *57,31*	158,52 47,22	5798 216 *649* *516* *6962*	1427 425	649 60,3	0,03 0,04	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
182	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы -			936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость			*1614,79*		*1453*				
							19620				
183	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы -			5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость			*1106,66*		*1107*				
							14940				
184	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость			*27236,49*		*27236*				
							367693				
185	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*415,28*		*831*				
		Сметная стоимость			*816,76*		*1634*				
							22053				
186	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
		Накладные расходы -			145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160961,65*		*7630*				
		Сметная стоимость			*46327,75*		*2196*				
							29646				
187	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*440,50*		*440*				
		Сметная стоимость			*866,37*		*866*				
							11696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	19121,92		38244		1622		
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
						43055				
189	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием								
190	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы - км трубопровода		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
						4670				
191	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	2	13904,05		27808		1179		
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
						31306				
192	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы - м трубы, уложенной в футляре		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
						3933				
193	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы - футляр		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
						30045				
		Накладные расходы - шт.	6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		Сметная стоимость		*363,99*		*2184*				
				97,65		*586*				
						7909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1600,68*		*3201*			
					3148,21		*6296*			
							85002			
195	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1315,56*		*2631*			
					2587,44		*5175*			
							69861			
196	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1236,77*		*2474*			
					2432,48		*4865*			
							65677			
197	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж								
		Накладные расходы -	т конструкций	0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82
		Сметная стоимость			*28356,25*		*3868*			
					8517,69		*1162*			
							15685			
198	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		Накладные расходы -	т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*16429,82*		*2241*			
					32314,04		*4408*			
							59503			
199	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		Накладные расходы -	м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--
					--	12,64	--	40	59,1	0,01
					9,62		*31*			--

Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,24*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
200	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2						
		Накладные расходы -		143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		Сметная стоимость		*73,40*		*235*				
201	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3		*17,34*		*56*				
						749				
		Накладные расходы -	м3 материала основания в плотном теле	1,6						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Сметная стоимость		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
202	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		*283,10*		*453*				
				259,85		*416*				
						5613				
		Накладные расходы -	яма	5						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Сметная стоимость		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
203	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		*2683,86*		*13419*				
				540,79		*2704*				
						36503				
		Накладные расходы -	м3	0,35						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Сметная стоимость		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
204	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования		*2928,00*		*1025*				
				2050,29		*718*				
						9687				
		Накладные расходы -	м2	18,36						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Сметная стоимость		1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
205	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)		*891,86*		*16374*				
				237,56		*4362*				
						58882				
		Накладные расходы -	шт	3						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
206	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)		*438,57*		*1316*				
				862,59		*2588*				
						34934				
				1						
				7678,57	--	7679	--	326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,57*		*326*				
		Сметная стоимость		*640,33*		*640*				
207	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)				*8645*				
			5	1714,29	--	8571	--	363	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,69*		*363*				
		Сметная стоимость		*142,96*		*715*				
208	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)				*9649*				
			1	14285,71	--	14286	--	606	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,71*		*606*				
		Сметная стоимость		*1191,31*		*1191*				
209	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)				*16083*				
			15	375,00	--	5625	--	239	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,90*		*239*				
		Сметная стоимость		*31,27*		*469*				
210	ТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)				*6333*				
			5	151,79	--	759	--	32	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,44*		*32*				
		Сметная стоимость		*12,66*		*63*				
211	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*854*				
			0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -	100 шт.(Огнеопасно!)	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
212	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
			0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -	100 шт.(С огнем не приближаться!)	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
						348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*348*				
			Тенге			5731200	947139			894
		Стоимость оборудования -				735119	240694			231
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			326608				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13848				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27236				
		Материалы -	Тенге			367693				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166900				
		Накладные расходы -	Тенге			10604				
		Сметная прибыль -	Тенге			2484				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			66547				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18676				
		Материалы -	Тенге			252122				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2140136				
		Местные материалы -	Тенге			512679				
		Транспортные расходы -	Тенге			83221				
		Накладные расходы -	Тенге			19364				
		Сметная прибыль -	Тенге			5209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606557				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219735				
		Материалы -	Тенге			2966429				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64533				
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		Сметная прибыль -	Тенге			53878				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6152				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5655				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76340				
		Накладные расходы -	Тенге			3033023				
		Сметная прибыль -	Тенге			3033023				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			252930				
			Тенге			3414553				
						7077137				

РАЗДЕЛ 4.Переход газопровода высокого давления 2 категории под автодорогой от ПК 127+9,0 до ПК 127+54,0 методом прокола

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	95,06	111,25	103,47	10575	9836	2552	0,01	1
		Накладные расходы -		7,77	28,14	739	2675	59,1	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*2552*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*1050*				
						14177				
215	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	2,94	2219,35	--	6525	--	4296	2,98	9
		Накладные расходы -		2219,35	--	6525	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*4296*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*866*				
						11687				
216	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	17,5224	879,14	--	15405	--	10143	1,21	21
		Накладные расходы -		879,14	--	15405	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*10143*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*2044*				
						27592				
217	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	70,0896	22,18	22,18	1555	1555	409	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	557	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*409*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*157*				
						2121				
218	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	70,0896	143,41	60,91	10052	4269	5144	0,13	9
		Накладные расходы -		82,51	26,76	5783	1876	59,1	0,03	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*5144*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*1216*				
						16412				
219	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	18,80228	140,94	--	2650	--	112	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*112*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*221*				
						2983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
220	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	8,388	2678,27	119,11	22465	999	5139	1,02	9
		Накладные расходы -		741,09	29,97	6216	251	62,1	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*5139*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*2208*				
221	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты				*29813*				
		км	0,046	18033,70	12392,61	830	570	207	21,00	1
		Накладные расходы -		5641,08	2708,38	259	125	42,8	9,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*207*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*83*				
222	ГТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"				*1119*				
		м	46	16,07	--	739	--	31	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*31*				
		Сметная стоимость		*1,34*		*62*				
223	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*832*				
		м кабеля	47	188,50	94,30	8860	4432	3027	0,11	5
		Накладные расходы -		94,20	32,24	4428	1516	42,8	0,04	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,41*		*3027*				
		Сметная стоимость		*20,23*		*951*				
224	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79				*12838*				
		км	0,047	11573,39	--	544	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,71*		*23*				
		Сметная стоимость		*965,13*		*45*				
225	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка				*612*				
		км трубопровода	0,045	391007,23	140150,74	17595	6307	9461	306,00	14
		Накладные расходы -		250118,28	49042,88	11255	2207	62,1	63,40	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210234,82*		*9461*				
		Сметная стоимость		*48099,36*		*2164*				
226	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)				*29220*				
			0,045	1150452,59	987129,06	51770	44421	10854	169,00	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	км трубопровода		151324,29	163130,13	6810	7341	58,7	167,85	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*241190,33*		*10854*				
		Сметная стоимость			*111331,43*		*5010*				
227	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное					*67633*				
				7	434,99	18,23	3045	128	1267	0,40	3
		Накладные расходы -	стык		384,00	--	2688	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*180,96*		*1267*				
		Сметная стоимость			*49,28*		*345*				
228	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное					*4657*				
				49	1115,36	54,69	54653	2680	22225	1,00	49
		Накладные расходы -	стык		960,01	--	47040	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*453,58*		*22225*				
		Сметная стоимость			*125,52*		*6150*				
229	13-390201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное					*83029*				
				2	2205,45	109,38	4411	219	1812	2,00	4
		Накладные расходы -	стык		1920,02	--	3840	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*906,09*		*1812*				
		Сметная стоимость			*248,92*		*498*				
230	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)					*6721*				
				1	12830,28	10332,48	12830	10332	2537	0,96	1
		Накладные расходы -	стык		822,14	2435,22	822	2435	58,7	2,12	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2537,15*		*2537*				
		Сметная стоимость			*1229,39*		*1229*				
231	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)					*16597*				
				5	21775,29	16717,17	108876	83586	21151	1,71	9
		Накладные расходы -	стык		1464,44	3940,01	7322	19700	58,7	3,43	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4230,20*		*21151*				
		Сметная стоимость			*2080,44*		*10402*				
							140429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	11-250128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования								
		стык	1	26392,46	18666,69	26392	18667	5016	2,30	2
		Накладные расходы -		1969,72	4399,48	1970	4399	58,7	3,83	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5016,28*		*5016*				
		Сметная стоимость		*2512,70*		*2513*				
						33921				
233	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
		м2 футеровки	23,76	3443,58	285,83	81819	6791	10866	0,54	13
		Накладные расходы -		409,61	99,19	9732	2357	58,7	0,11	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,34*		*10866*				
		Сметная стоимость		*312,07*		*7415*				
						100100				
234	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения								
		м кожуха	22	24618,41	12400,28	541605	272806	160218	8,41	185
		Накладные расходы -		6954,90	3241,07	153008	71304	58,7	3,06	67
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7282,62*		*160218*				
		Сметная стоимость		*2552,08*		*56146*				
						757969				
235	23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	22,22	38655,25	--	858920	--	36418	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,98*		*36418*				
		Сметная стоимость		*3223,54*		*71627*				
						966965				
236	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	22	1263,05	18,43	27787	406	12277	0,91	20
		Накладные расходы -		776,75	2,57	17089	57	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*12277*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*3205*				
						43269				
237	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью								
		футляр	1	14190,28	1320,88	14190	1321	3197	7,99	8
		Накладные расходы -		3982,82	26,76	3983	27	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3197,19*		*3197*				
		Сметная стоимость		*1391,00*		*1391*				
						18778				
238	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
		шт.	1	5864,79	1389,91	5865	1390	2046	2,74	3
				2292,20	484,14	2292	484	62,1	0,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2045,88*		*2046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,85*		*633*				
		Сметная стоимость				*8544*				
239	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	3	632,20	--	1897	--	80	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,81*		*80*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*158*				
240	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка				*2136*				
		задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
241	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки				*1855*				
		шт.	1	20231,12	--	20231	--	858	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*857,80*		*858*				
		Сметная стоимость		*1687,11*		*1687*				
242	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство				*22776*				
					Установка ковера для контрольной трубки-1шт(прилагаемое)					
		колонка	1	4210,36	165,07	4210	165	2124	3,75	4
		Накладные расходы -		3065,18	--	3065	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2124,36*		*2124*				
		Сметная стоимость		*506,78*		*507*				
243	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80				*6841*				
		м	1	3207,38	--	3207	--	136	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,99*		*136*				
		Сметная стоимость		*267,47*		*267*				
						3610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,030715	183508,76	--	5636	--	239	--	--
		Накладные расходы -	1	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7780,77*		*239*				
		Сметная стоимость		*15303,16*		*470*				
						6345				
245	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники, патрубок. Установка	16	856,58	522,16	13705	8355	5824	0,41	7
		Накладные расходы -	шт.	334,43	171,76	5351	2748	62,1	0,23	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*5824*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1562*				
						21091				
246	ТООО"SNABLUX OR-SL"	Патрубок накладка ПЭ 100, DN-500x63	1	49998,04	--	49998	--	2120	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,92*		*2120*				
		Сметная стоимость		*4169,44*		*4169*				
						56287				
247	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)	2	935,56	--	1871	--	79	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,67*		*79*				
		Сметная стоимость		*78,02*		*156*				
						2106				
248	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	31027,43	--	248219	--	10525	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*10525*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*20700*				
						279443				
249	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
						85002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	1	3055,10	--	3055	--	130	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*129,54*		*130*			
					254,77		*255*			
							3439			
251	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы -	шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1236,77*		*2474*			
					2432,48		*4865*			
							65677			
252	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
		Накладные расходы -	т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		Сметная стоимость			*160961,65*		*3927*				
					46327,75		*1130*				
							15260				
253	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 8 мм - 273 мм x 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		Накладные расходы -	шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*367,40*		*735*			
					722,60		*1445*			
							19510			
254	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87								
		Накладные расходы -	т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7792,10*		*102*			
					15325,44		*200*			
							2706			
255	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86								
				0,002	409907,20	--	820	--	35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - 1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17380,07*		*35*				
		Сметная стоимость		*34182,98*		*68*				
						923				
256	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт						
		м3 грунта	0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2
		Накладные расходы -		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*926*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*186*				
						2518				
257	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка								
		конденсатосборник или затвор	1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7
		Накладные расходы -		11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9983,33*		*9983*				
		Сметная стоимость		*2756,50*		*2757*				
						37213				
258	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника								
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
						1956				
259	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки								
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
						410				
260	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки								
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
						1624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
262	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы				*1851*				
		1000 шт.	0,105	38778,43	--	4072	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,21*		*173*				
		Сметная стоимость		*3233,81*		*340*				
263	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*4584*				
		задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
264	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*1855*				
		шт.	1	16411,64	--	16412	--	696	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*696*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*1369*				
265	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*18476*				
		м3	0,04	20754,27	--	830	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*35*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*69*				
266	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*934*				
		м3	0,09	15659,37	--	1409	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				663,96		*60*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305,87*		*118*				
		Сметная стоимость				*1586*				
267	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	0,1 м3	1346,29	--	135	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*6*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*11*				
268	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*152*				
		Накладные расходы -	1 шт.	2922,83	--	2923	--	124	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*123,93*		*124*				
269	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		*243,74*		*244*				
						3291				
		Накладные расходы -	1 фланец	2984,83	296,23	2985	296	1702	2,45	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2416,26	17,13	2416	17	62,1	0,02	--
		Сметная стоимость		*1701,77*		*1702*				
270	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80		*374,93*		*375*				
						5062				
		Накладные расходы -	1 шт.	7104,03	--	7104	--	301	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*301,21*		*301*				
271	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		*592,42*		*592*				
						7998				
		Накладные расходы -	1 шт.	164,29	--	164	--	7	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*6,97*		*7*				
272	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой		*13,70*		*14*				
						185				
			0,001	332205,84	--	332	--	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14085,53*		*14*				
		Сметная стоимость		*27703,31*		*28*				
273	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*374*				
			0,001	511,02	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -	кг	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*0*				
		Сметная стоимость		*42,61*		*0*				
274	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3				*1*				
				Опознавательные знаки на переходах-2шт(прилагаемое)						
			0,896	2852,13	--	2556	--	1683	4,11	4
		Накладные расходы -	м3 грунта	2852,13	--	2556	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878,01*		*1683*				
		Сметная стоимость		*378,41*		*339*				
275	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство				*4578*				
			0,2	22700,66	690,82	4540	138	586	4,90	1
		Накладные расходы -	м3	3716,85	170,87	743	34	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*586*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*410*				
276	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				*5536*				
			0,1	1942,38	--	194	--	8	--	--
		Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*8*				
		Сметная стоимость		*161,98*		*16*				
277	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3				*218*				
			0,596	879,14	--	524	--	345	1,21	1
		Накладные расходы -	м3 грунта	879,14	--	524	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*345*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*70*				
278	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков				*939*				
			2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
		Накладные расходы -	знак	1231,37	--	2463	--	58,7	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,26*		*1673*				
				223,12		*446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	*Сметная стоимость* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*6024*				
		Накладные расходы -	м	862,63	--	6211	--	263	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	7,2	--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*36,58*		*263*				
				71,94		*518*				
280	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)				*6992*				
		Накладные расходы -	т	345848,67	--	512	--	22	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,00148	--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*14663,98*		*22*				
				28841,01		*43*				
281	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87				*576*				
		Накладные расходы -	т	236303,40	--	1	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,000004	--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*10019,27*		*0*				
				19705,82		*0*				
282	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек				*1*				
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	180,62	--	108	--	53	0,18	--
		Накладные расходы -		141,17	--	85	--	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,30*		*53*				
		Сметная стоимость		*21,51*		*13*				
283	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2				*174*				
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	394,88	0,68	237	--	110	0,37	--
		Накладные расходы -		290,76	0,33	174	--	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,02*		*110*				
		Сметная стоимость		*46,23*		*28*				
284	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3				*375*				
		Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=300-1шт								
		м2 спланированной поверхности	9	163,84	--	1475	--	971	0,22	2
				163,84	--	1475	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*107,88*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2642*				
285	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	0,18	143,41	60,91	26	11	13	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	15	5	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*13*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*3*				
286	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)				*42*				
		м2 основания	9	644,25	158,52	5798	1427	649	0,03	--
		Накладные расходы -		23,98	47,22	216	425	60,3	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*649*				
		Сметная стоимость		*57,31*		*516*				
287	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство				*6962*				
		м3	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы -		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость		*1614,79*		*1453*				
288	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка				*19620*				
		задвижка или клапан	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы -		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость		*1106,66*		*1107*				
289	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86				*14940*				
		шт.	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость		*27236,49*		*27236*				
290	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80				*367693*				
		шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,28*		*831*				
		Сметная стоимость		*816,76*		*1634*				
						22053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*7630*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*2196*				
292	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)				*29646*				
		м	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,50*		*440*				
		Сметная стоимость		*866,37*		*866*				
293	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*11696*				
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
294	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*43055*				
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
295	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				*4670*				
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
296	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*31306*				
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
						3933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы - футляр		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
298	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка				*30045*				
			6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		Накладные расходы - шт.		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*2184*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*586*				
299	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7909*				
			2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
300	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*85002*				
			2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
301	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*69861*				
			2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
302	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж				*65677*				
			0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		Накладные расходы - т конструкций		30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28356,25*		*3868*				
		Сметная стоимость		*8517,69*		*1162*				
						15685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,82*		*2241*				
		Сметная стоимость		*32314,04*		*4408*				
						59503				
		Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт								
304	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
		Накладные расходы -		--	12,64	--	40	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,62*		*31*				
		Сметная стоимость		*4,24*		*14*				
						183				
305	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*56*				
						749				
306	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3								
		м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*416*				
						5613				
307	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м								
		яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость		*540,79*		*2704*				
						36503				
308	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство								
		м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*718*				
						9687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Накладные расходы -	м2	1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,86*		*16374*				
		Сметная стоимость		*237,56*		*4362*				
310	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)**				*58882*				
			3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,57*		*1316*				
		Сметная стоимость		*862,59*		*2588*				
311	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)**				*34934*				
			1	7678,57	--	7679	--	326	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,57*		*326*				
		Сметная стоимость		*640,33*		*640*				
312	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)**				*8645*				
			5	1714,29	--	8571	--	363	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,69*		*363*				
		Сметная стоимость		*142,96*		*715*				
313	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (калитка)**				*9649*				
			1	14285,71	--	14286	--	606	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,71*		*606*				
		Сметная стоимость		*1191,31*		*1191*				
314	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)**				*16083*				
			15	375,00	--	5625	--	239	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,90*		*239*				
		Сметная стоимость		*31,27*		*469*				
315	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	**Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)**				*6333*				
			5	151,79	--	759	--	32	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,44*		*32*				
		Сметная стоимость		*12,66*		*63*				
						854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
		100 шт.(Огнеопасно!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
317	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
		100 шт.(С огнем не приближаться!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
318	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*348*				
			Тенге			**3403412**	**530844**			**522**
		Стоимость оборудования -				**427883**	**134771**			**129**
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			**326608**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**13848**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**27236**				
		Материалы -	Тенге			**367693**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**111226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6575**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1283**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**44967**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12495**				
		Материалы -	Тенге			**168689**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1235780**				
		Местные материалы -	Тенге			**297985**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**77251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11317**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2650**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**340281**				
			Тенге			**126085**				
						1702146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64021				
		Материалы -	Тенге			1872				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53366				
		Накладные расходы -	Тенге			6131				
		Сметная прибыль -	Тенге			5612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75764				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1665776				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1665776				
		Накладные расходы -	Тенге			70629				
		Сметная прибыль -	Тенге			138912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1875317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4189609				
		РАЗДЕЛ 5.Переход газопровода высокого давления 2 категории под автодорогой от ПК 57+00,0 до ПК 58+00,0 методом прокола								
		Земляные работы								
319	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	243,47	111,25	103,47	27085	25193	6535	0,01	3
		Накладные расходы -		7,77	28,14	1892	6852	59,1	0,02	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*6535*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*2690*				
						36310				
320	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	7,53	2219,35	--	16712	--	11004	2,98	22
		Накладные расходы -		2219,35	--	16712	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*11004*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*2217*				
						29933				
321	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	45,51	879,14	--	40010	--	26345	1,21	55
		Накладные расходы -		879,14	--	40010	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*26345*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*5308*				
						71663				
322	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	182,04	22,18	22,18	4038	4038	1063	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	1447	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*1063*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*408*				
						5509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	182,04	143,41	60,91	26107	11087	13361	0,13	23
		Накладные расходы -		82,51	26,76	15019	4872	59,1	0,03	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*13361*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*3157*				
324	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км				*42625*				
		т	42,4445	140,94	--	5982	--	254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*254*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*499*				
						6735				
325	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		**Строительные работы**						
		м3 основания	18,45	2678,27	119,11	49414	2198	11304	1,02	19
		Накладные расходы -		741,09	29,97	13673	553	62,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*11304*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*4857*				
326	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты				*65576*				
		км	0,102	18033,70	12392,61	1839	1264	458	21,00	2
		Накладные расходы -		5641,08	2708,38	575	276	42,8	9,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*458*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*184*				
327	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"				*2481*				
		м	102	16,07	--	1639	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*70*				
		Сметная стоимость		*1,34*		*137*				
328	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*1845*				
		м кабеля	102	188,50	94,30	19227	9618	6570	0,11	11
		Накладные расходы -		94,20	32,24	9609	3289	42,8	0,04	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,41*		*6570*				
		Сметная стоимость		*20,23*		*2064*				
329	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79				*27860*				
		км	0,102	11573,39	--	1180	--	50	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				490,71		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,13*		*98*				
		Сметная стоимость				*1328*				
330	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,1	391007,23	140150,74	39101	14015	21023	306,00	31
		Накладные расходы -		250118,28	49042,88	25012	4904	62,1	63,40	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210234,82*		*21023*				
		Сметная стоимость		*48099,36*		*4810*				
331	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)				*64934*				
		км трубопровода	0,1	1150452,59	987129,06	115045	98713	24119	169,00	17
		Накладные расходы -		151324,29	163130,13	15132	16313	58,7	167,85	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241190,33*		*24119*				
		Сметная стоимость		*111331,43*		*11133*				
332	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*150297*				
		стык	7	434,99	18,23	3045	128	1267	0,40	3
		Накладные расходы -		384,00	--	2688	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,96*		*1267*				
		Сметная стоимость		*49,28*		*345*				
333	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*4657*				
		стык	46	1115,36	54,69	51307	2516	20865	1,00	46
		Накладные расходы -		960,01	--	44160	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,58*		*20865*				
		Сметная стоимость		*125,52*		*5774*				
334	13-390201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*77945*				
		стык	2	2205,45	109,38	4411	219	1812	2,00	4
		Накладные расходы -		1920,02	--	3840	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,09*		*1812*				
		Сметная стоимость		*248,92*		*498*				
						6721				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
335	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)									
		Накладные расходы -	стык	1	12830,28	10332,48	12830	10332	2537	0,96	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			822,14	2435,22	822	2435	58,7	2,12	2
		Сметная стоимость			*2537,15*		*2537*				
					1229,39		*1229*				
336	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)					*16597*				
		Накладные расходы -	стык	5	21775,29	16717,17	108876	83586	21151	1,71	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1464,44	3940,01	7322	19700	58,7	3,43	17
		Сметная стоимость			*4230,20*		*21151*				
					2080,44		*10402*				
337	11-250128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования					*140429*				
		Накладные расходы -	стык	1	26392,46	18666,69	26392	18667	5016	2,30	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1969,72	4399,48	1970	4399	58,7	3,83	4
		Сметная стоимость			*5016,28*		*5016*				
					2512,70		*2513*				
338	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух					*33921*				
		Накладные расходы -	м2 футеровки	44,28	3443,58	285,83	152482	12657	20251	0,54	24
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			409,61	99,19	18138	4392	58,7	0,11	5
		Сметная стоимость			*457,34*		*20251*				
					312,07		*13819*				
339	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения					*186552*				
		Накладные расходы -	м кожуха	33	24618,41	12400,28	812407	409209	240327	8,41	278
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6954,90	3241,07	229512	106955	58,7	3,06	101
		Сметная стоимость			*7282,62*		*240327*				
					2552,08		*84219*				
340	23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011					*1136952*				
		Накладные расходы -	м	33,33	38655,25	--	1288379	--	54627	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1638,98*		*54627*				
					3223,54		*107441*				
							1450447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	33	1263,05	18,43	41681	608	18415	0,91	30
		Накладные расходы -		776,75	2,57	25633	85	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*18415*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*4808*				
342	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью				*64904*				
		футляр	1	14190,28	1320,88	14190	1321	3197	7,99	8
		Накладные расходы -		3982,82	26,76	3983	27	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3197,19*		*3197*				
		Сметная стоимость		*1391,00*		*1391*				
343	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения				*18778*				
		м кожуха	8	20436,76	11698,18	163494	93585	57405	8,41	67
		Накладные расходы -		6954,90	3355,91	55639	26847	58,7	3,20	26
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7175,59*		*57405*				
		Сметная стоимость		*2208,99*		*17672*				
344	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*238571*				
		м	8,08	24716,51	--	199709	--	8468	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,98*		*8468*				
		Сметная стоимость		*2061,16*		*16654*				
345	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*224831*				
		м трубы, уложенной в футляре	8	1263,05	18,43	10104	147	4464	0,91	7
		Накладные расходы -		776,75	2,57	6214	21	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*4464*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*1165*				
346	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*15734*				
		футляр	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы -		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
347	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство				*30045*				
		шт.	1	5864,79	1389,91	5865	1390	2046	2,74	3
		Накладные расходы -		2292,20	484,14	2292	484	62,1	0,48	--
				2045,88		*2046*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,85*		*633*				
		Сметная стоимость				*8544*				
348	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3	632,20	--	1897	--	80	--	--
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,81*		*80*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*158*				
349	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
350	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки				*1855*				
		Накладные расходы - шт.	1	20231,12	--	20231	--	858	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*857,80*	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1687,11*		*1687*				
						22776				
		Установка ковера для контрольной трубки-1шт(прилагаемое)								
351	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство колонка	1	4210,36	165,07	4210	165	2124	3,75	4
		Накладные расходы -		3065,18	--	3065	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2124,36*		*2124*				
		Сметная стоимость		*506,78*		*507*				
352	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80				*6841*				
		Накладные расходы - м	1	3207,38	--	3207	--	136	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,99*	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*267,47*		*136*				
						267				
						3610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,030715	183508,76	--	5636	--	239	--	--
		Накладные расходы -	1	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7780,77*		*239*				
		Сметная стоимость		*15303,16*		*470*				
						6345				
354	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники, патрубок. Установка	12	856,58	522,16	10279	6266	4368	0,41	5
		Накладные расходы -	шт.	334,43	171,76	4013	2061	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*4368*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1172*				
						15819				
355	ТООО"SNABLUX OR-SL"	Патрубок накладка ПЭ 100, DN-500x63	1	49998,04	--	49998	--	2120	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,92*		*2120*				
		Сметная стоимость		*4169,44*		*4169*				
						56287				
356	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
						85002				
357	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3055,10	--	3055	--	130	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,54*		*130*				
		Сметная стоимость		*254,77*		*255*				
						3439				
358	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)	2	935,56	--	1871	--	79	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,67*		*79*				
		Сметная стоимость		*78,02*		*156*				
						2106				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
359	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		Накладные расходы -	шт.	4	31027,43	--	124110	--	5262	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1315,56*		*5262*				
					2587,44		*10350*				
360	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010					*139722*				
		Накладные расходы -	шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1236,77*		*2474*				
					2432,48		*4865*				
361	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка					*65677*				
		Накладные расходы -	т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		Сметная стоимость			*160961,65*		*3927*				
					46327,75		*1130*				
362	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)					*15260*				
		Накладные расходы -	шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*367,40*		*735*				
					722,60		*1445*				
363	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87					*19510*				
		Накладные расходы -	т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7792,10*		*102*				
					15325,44		*200*				
364	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86					*2706*				
				0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17380,07*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34182,98*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
365	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт						
		м3 грунта	0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2
		Накладные расходы -		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*926*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*186*				
366	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка				*2518*				
		конденсатосборник или затвор	1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7
		Накладные расходы -		11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9983,33*		*9983*				
		Сметная стоимость		*2756,50*		*2757*				
367	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника				*37213*				
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
368	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки				*1956*				
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
369	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки				*410*				
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
						1624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
371	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы				*1851*				
		1000 шт.	0,105	38778,43	--	4072	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,21*		*173*				
		Сметная стоимость		*3233,81*		*340*				
372	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*4584*				
		задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
373	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*1855*				
		шт.	1	16411,64	--	16412	--	696	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*696*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*1369*				
374	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*18476*				
		м3	0,04	20754,27	--	830	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*35*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*69*				
375	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*934*				
		м3	0,09	15659,37	--	1409	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				663,96		*60*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305,87*		*118*				
		Сметная стоимость				*1586*				
376	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	0,1 м3	1346,29	--	135	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*6*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*11*				
377	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*152*				
		Накладные расходы -	1 шт.	2922,83 --	-- --	2923 --	-- --	124 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,93*		*124*				
		Сметная стоимость		*243,74*		*244*				
378	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка				*3291*				
		Накладные расходы -	1 фланец	2984,83 2416,26	296,23 17,13	2985 2416	296 17	1702 62,1	2,45 0,02	2 --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*1702*				
		Сметная стоимость		*374,93*		*375*				
379	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80				*5062*				
		Накладные расходы -	1 шт.	7104,03 --	-- --	7104 --	-- --	301 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,21*		*301*				
		Сметная стоимость		*592,42*		*592*				
380	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)				*7998*				
		Накладные расходы -	1 шт.	164,29 --	-- --	164 --	-- --	7 --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*7*				
		Сметная стоимость		*13,70*		*14*				
381	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой				*185*				
			0,001	332205,84	--	332	--	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14085,53*		*14*				
		Сметная стоимость		*27703,31*		*28*				
382	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*374*				
			0,001	511,02	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -	кг	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*0*				
		Сметная стоимость		*42,61*		*0*				
383	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3				*1*				
				Опознавательные знаки на переходах-2шт(прилагаемое)						
			0,896	2852,13	--	2556	--	1683	4,11	4
		Накладные расходы -	м3 грунта	2852,13	--	2556	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878,01*		*1683*				
		Сметная стоимость		*378,41*		*339*				
384	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство				*4578*				
			0,2	22700,66	690,82	4540	138	586	4,90	1
		Накладные расходы -	м3	3716,85	170,87	743	34	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*586*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*410*				
385	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				*5536*				
			0,1	1942,38	--	194	--	8	--	--
		Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*8*				
		Сметная стоимость		*161,98*		*16*				
386	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3				*218*				
			0,596	879,14	--	524	--	345	1,21	1
		Накладные расходы -	м3 грунта	879,14	--	524	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*345*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*70*				
387	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков				*939*				
			2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
		Накладные расходы -	знак	1231,37	--	2463	--	58,7	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,26*		*1673*				
				223,12		*446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	*Сметная стоимость* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	7,2 м	*6024* 862,63	-- --	6211	--	263	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,58*		*263*				
		Сметная стоимость		*71,94*		*518*				
389	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)		*6992*						
		Накладные расходы -	0,00148 т	345848,67	--	512	--	22	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*14663,98*		*22*				
390	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		*28841,01*		*43*				
				576						
		Накладные расходы -	0,000004 т	236303,40	--	1	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*10019,27*		*0*				
391	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек		*19705,82*		*0*				
						1				
		Накладные расходы -	0,6 м2 окрашиваемой поверхности	180,62	--	108	--	53	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,17	--	85	--	54,8	--	--
		Сметная стоимость		*88,30*		*53*				
392	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		*21,51*		*13*				
						174				
		Накладные расходы -	0,6 м2 окрашиваемой поверхности	394,88	0,68	237	--	110	0,37	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,76	0,33	174	--	54,8	--	--
		Сметная стоимость		*183,02*		*110*				
393	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3		*46,23*		*28*				
						375				
				Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=300-1шт						
			9 м2 спланированной поверхности	163,84	--	1475	--	971	0,22	2
				163,84	--	1475	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*107,88*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2642*				
394	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	0,18	143,41	60,91	26	11	13	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	15	5	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*13*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*3*				
395	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)				*42*				
		м2 основания	9	644,25	158,52	5798	1427	649	0,03	--
		Накладные расходы -		23,98	47,22	216	425	60,3	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*649*				
		Сметная стоимость		*57,31*		*516*				
396	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство				*6962*				
		м3	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы -		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость		*1614,79*		*1453*				
397	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка				*19620*				
		задвижка или клапан	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы -		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость		*1106,66*		*1107*				
398	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86				*14940*				
		шт.	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость		*27236,49*		*27236*				
399	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80				*367693*				
		шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,28*		*831*				
		Сметная стоимость		*816,76*		*1634*				
						22053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*7630*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*2196*				
401	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)				*29646*				
		м	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,50*		*440*				
		Сметная стоимость		*866,37*		*866*				
402	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*11696*				
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
403	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*43055*				
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
404	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				*4670*				
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
405	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*31306*				
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
						3933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью								
			2							
		Накладные расходы -		11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		Сметная стоимость		*2557,75*		*5116*				
				1112,80		*2226*				
407	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка				*30045*				
			6							
		Накладные расходы -		856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		Сметная стоимость		*363,99*		*2184*				
				97,65		*586*				
408	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7909*				
			2							
		Накладные расходы -		37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1600,68*		*3201*				
				3148,21		*6296*				
409	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*85002*				
			2							
		Накладные расходы -		31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1315,56*		*2631*				
				2587,44		*5175*				
410	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*69861*				
			2							
		Накладные расходы -		29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1236,77*		*2474*				
				2432,48		*4865*				
411	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж				*65677*				
			0,1364							
		Накладные расходы -		78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		Сметная стоимость		*28356,25*		*3868*				
				8517,69		*1162*				
						15685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,82*		*2241*				
		Сметная стоимость		*32314,04*		*4408*				
						59503				
413	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		**Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт**						
		м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
		Накладные расходы -		--	12,64	--	40	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,62*		*31*				
		Сметная стоимость		*4,24*		*14*				
						183				
414	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*56*				
						749				
415	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3								
		м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*416*				
						5613				
416	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м								
		яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость		*540,79*		*2704*				
						36503				
417	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство								
		м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*718*				
						9687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		м2		1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*891,86*		*16374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,56*		*4362*				
		Сметная стоимость				*58882*				
419	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)	3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*438,57*		*1316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*862,59*		*2588*				
		Сметная стоимость				*34934*				
420	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)	1	7678,57	--	7679	--	326	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,57*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,33*		*640*				
		Сметная стоимость				*8645*				
421	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)	5	1714,29	--	8571	--	363	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,69*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,96*		*715*				
		Сметная стоимость				*9649*				
422	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)	1	14285,71	--	14286	--	606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*605,71*		*606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1191,31*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16083*				
423	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)	15	375,00	--	5625	--	239	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,90*		*239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,27*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
424	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)	5	151,79	--	759	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,44*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
		100 шт.(Огнеопасно!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
426	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
		100 шт.(С огнем не приближаться!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
427	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*348*				
			Тенге			**4651175**	**860646**			**829**
		Стоимость оборудования -				**665560**	**220669**			**213**
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			**326608**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**13848**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**27236**				
		Материалы -	Тенге			**367693**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**120794**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6273**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2820**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**47465**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13461**				
		Материалы -	Тенге			**181720**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1968916**				
		Местные материалы -	Тенге			**468644**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**77251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11317**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**568339**				
			Тенге			**202980**				
						2740235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64021				
		Материалы -	Тенге			1872				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53366				
		Накладные расходы -	Тенге			6131				
		Сметная прибыль -	Тенге			5612				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75764				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2170836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2170835				
		Накладные расходы -	Тенге			92043				
		Сметная прибыль -	Тенге			181030				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2443909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5809322				

РАЗДЕЛ 6.Переход газопровода высокого давления 2 категории через балку от ПК 107+00,0 до ПК 108+00,0

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**								
		м2 креплений	87,21	696,33	22,11	60727	1929	23386	0,50	44
		Накладные расходы -		376,83	10,53	32863	919	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,16*		*23386*				
		Сметная стоимость		*77,16*		*6729*				
						90842				
429	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 315 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Группа грунтов 3**								
		км траншеи	0,0255	799847,48	614552,21	20396	15671	6180	269,00	7
		Накладные расходы -		185295,27	153042,71	4725	3903	59,1	142,93	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242349,49*		*6180*				
		Сметная стоимость		*83375,76*		*2126*				
						28702				
430	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	63,05	111,25	103,47	7014	6524	1692	0,01	1
		Накладные расходы -		7,77	28,14	490	1774	59,1	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*1692*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*697*				
						9403				
431	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	1,95	2219,35	--	4328	--	2850	2,98	6
				2219,35	--	4328	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1461,35*		*2850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,46*		*574*				
		Сметная стоимость				*7752*				
432	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	8,072	879,14	--	7096	--	4673	1,21	10
		Накладные расходы -		879,14	--	7096	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*4673*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*942*				
433	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*12710*				
		м3 грунта	32,288	22,18	22,18	716	716	188	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	257	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*188*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*72*				
434	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*977*				
		м3 уплотненного грунта	32,288	143,41	60,91	4630	1967	2370	0,13	4
		Накладные расходы -		82,51	26,76	2664	864	59,1	0,03	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*2370*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*560*				
435	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км				*7560*				
		т	44,5984	140,94	--	6286	--	267	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*267*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*524*				
						7077				
436	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		**Строительные работы**						
		м3 основания	18,64	2678,27	119,11	49923	2220	11421	1,02	19
		Накладные расходы -		741,09	29,97	13814	559	62,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*11421*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*4907*				
437	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты				*66251*				
		км	0,101	18033,70	12392,61	1821	1252	453	21,00	2
		Накладные расходы -		5641,08	2708,38	570	274	42,8	9,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*453*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*182*				
438	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"				*2456*				
			101	16,07	--	1623	--	69	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*69*				
		Сметная стоимость		*1,34*		*135*				
439	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*1827*				
		м кабеля	100	188,50	94,30	18850	9430	6441	0,11	11
		Накладные расходы -		94,20	32,24	9420	3224	42,8	0,04	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,41*		*6441*				
		Сметная стоимость		*20,23*		*2023*				
440	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79				*27314*				
		км	0,1	11573,39	--	1157	--	49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,71*		*49*				
		Сметная стоимость		*965,13*		*97*				
441	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка				*1303*				
		км трубопровода	0,1	391007,23	140150,74	39101	14015	21023	306,00	31
		Накладные расходы -		250118,28	49042,88	25012	4904	62,1	63,40	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210234,82*		*21023*				
		Сметная стоимость		*48099,36*		*4810*				
442	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)				*64934*				
		км трубопровода	0,1	1150452,59	987129,06	115045	98713	24119	169,00	17
		Накладные расходы -		151324,29	163130,13	15132	16313	58,7	167,85	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241190,33*		*24119*				
		Сметная стоимость		*111331,43*		*11133*				
443	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*150297*				
		стык	53	1115,36	54,69	59114	2899	24040	1,00	53
		Накладные расходы -		960,01	--	50881	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,58*		*24040*				
		Сметная стоимость		*125,52*		*6652*				
						89806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
		стык	6	21775,29	16717,17	130652	100303	25381	1,71	10
		Накладные расходы -		1464,44	3940,01	8787	23640	58,7	3,43	21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4230,20*		*25381*				
		Сметная стоимость		*2080,44*		*12483*				
						168516				
445	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
		м2 футеровки	27,54	3443,58	285,83	94836	7872	12595	0,54	15
		Накладные расходы -		409,61	99,19	11281	2732	58,7	0,11	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,34*		*12595*				
		Сметная стоимость		*312,07*		*8595*				
						116026				
446	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок								
		т чугунных грузов	1,25	188511,36	12441,60	235639	15552	19668	12,00	15
		Накладные расходы -		9102,48	3549,21	11378	4437	58,7	3,53	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15734,31*		*19668*				
		Сметная стоимость		*16339,65*		*20425*				
						275731				
447	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники. Установка								
		шт.	12	856,58	522,16	10279	6266	4368	0,41	5
		Накладные расходы -		334,43	171,76	4013	2061	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*4368*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1172*				
						15819				
448	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	8	31027,43	--	248219	--	10525	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*10525*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*20700*				
						279443				
449	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
						65677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
451	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка				*85002*				
		т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*3927*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*1130*				
452	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 8 мм - 273 мм x 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*15260*				
		шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,40*		*735*				
		Сметная стоимость		*722,60*		*1445*				
453	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87				*19510*				
		т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792,10*		*102*				
		Сметная стоимость		*15325,44*		*200*				
454	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86				*2706*				
		1000 шт.	0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17380,07*		*35*				
		Сметная стоимость		*34182,98*		*68*				
						923				
455	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		**Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт**						
			0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - м3 грунта		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*926*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*186*				
456	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	**Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка**				*2518*				
		конденсатосборник или затвор	1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7
		Накладные расходы -		11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9983,33*		*9983*				
		Сметная стоимость		*2756,50*		*2757*				
457	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника**				*37213*				
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
458	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки**				*1956*				
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
459	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка водоотводящей трубки**				*410*				
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
460	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**				*1624*				
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
						1851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы	1000 шт.	0,105						
		Накладные расходы -		38778,43	--	4072	--	173	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1644,21*		*173*				
				3233,81		*340*				
						4584				
462	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1						
		Накладные расходы -		1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		Сметная стоимость		*628,96*		*629*				
				137,44		*137*				
						1855				
463	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1						
		Накладные расходы -		16411,64	--	16412	--	696	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*695,85*		*696*				
				1368,60		*1369*				
						18476				
464	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка	м3	0,04						
		Накладные расходы -		20754,27	--	830	--	35	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*879,98*		*35*				
				1730,74		*69*				
						934				
465	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09						
		Накладные расходы -		15659,37	--	1409	--	60	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*663,96*		*60*				
				1305,87		*118*				
						1586				
466	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1						
		Накладные расходы -		1346,29	--	135	--	6	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				57,08		*6*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
467	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм								
		шт.	1	2922,83	--	2923	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,93*		*124*				
		Сметная стоимость		*243,74*		*244*				
468	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка				*3291*				
		фланец	1	2984,83	296,23	2985	296	1702	2,45	2
		Накладные расходы -		2416,26	17,13	2416	17	62,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*1702*				
		Сметная стоимость		*374,93*		*375*				
469	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80				*5062*				
		шт.	1	7104,03	--	7104	--	301	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,21*		*301*				
		Сметная стоимость		*592,42*		*592*				
470	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)				*7998*				
		шт.	1	164,29	--	164	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*7*				
		Сметная стоимость		*13,70*		*14*				
471	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой				*185*				
		т	0,001	332205,84	--	332	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14085,53*		*14*				
		Сметная стоимость		*27703,31*		*28*				
472	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*374*				
			0,001	511,02	--	1	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
473	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака		**Береговой указательный знак-2шт**						
		знак	2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
		Накладные расходы -		1231,37	--	2463	--	58,7	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,26*		*1673*				
		Сметная стоимость		*223,12*		*446*				
474	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*6024*				
		м	9	1214,90	--	10934	--	464	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,51*		*464*				
		Сметная стоимость		*101,31*		*912*				
475	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				*12309*				
		м3	0,24	35161,65	--	8439	--	358	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490,85*		*358*				
		Сметная стоимость		*2932,20*		*704*				
476	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010				*9501*				
		м3	0,5	16719,63	--	8360	--	354	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,91*		*354*				
		Сметная стоимость		*1394,28*		*697*				
477	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3				*9412*				
		м2 спланированной поверхности	9	163,84	--	1475	--	971	0,22	2
		Накладные расходы -		163,84	--	1475	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,88*		*971*				
		Сметная стоимость		*21,74*		*196*				
478	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*2642*				
			0,18	143,41	60,91	26	11	13	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		82,51	26,76	15	5	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*73,40*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,34*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
479	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	9	644,25	158,52	5798	1427	649	0,03	--
		Накладные расходы -		23,98	47,22	216	425	60,3	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*649*				
		Сметная стоимость		*57,31*		*516*				
480	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство				*6962*				
		м3	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы -		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость		*1614,79*		*1453*				
481	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка				*19620*				
		задвижка или клапан	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы -		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость		*1106,66*		*1107*				
482	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86				*14940*				
		шт.	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость		*27236,49*		*27236*				
483	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80				*367693*				
		шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,28*		*831*				
		Сметная стоимость		*816,76*		*1634*				
484	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка				*22053*				
		т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
				145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*160961,65*		*7630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46327,75*		*2196*				
		Сметная стоимость				*29646*				
485	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)								
		м	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,50*		*440*				
		Сметная стоимость		*866,37*		*866*				
486	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*11696*				
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
487	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*43055*				
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
488	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				*4670*				
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
489	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*31306*				
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
490	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*3933*				
		футляр	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
				3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2557,75*		*5116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1112,80*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30045*				
491	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка								
		шт.	6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		Накладные расходы -		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*2184*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*586*				
492	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7909*				
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
493	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*85002*				
		шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
494	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*69861*				
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
495	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж				*65677*				
		т конструкций	0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		Накладные расходы -		30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28356,25*		*3868*				
		Сметная стоимость		*8517,69*		*1162*				
496	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				*15685*				
		т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				16429,82		*2241*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,04*		*4408*				
		Сметная стоимость				*59503*				
		Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт								
497	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
		Накладные расходы -		--	12,64	--	40	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,62*		*31*				
		Сметная стоимость		*4,24*		*14*				
498	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*183*				
		м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*56*				
499	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3				*749*				
		м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*416*				
500	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м				*5613*				
		яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость		*540,79*		*2704*				
501	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство				*36503*				
		м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*718*				
502	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования				*9687*				
		м2	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Накладные расходы -		1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,86*		*16374*				
		Сметная стоимость		*237,56*		*4362*				
						58882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)								
		шт	3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,57*		*1316*				
		Сметная стоимость		*862,59*		*2588*				
504	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)				*34934*				
		шт	1	7678,57	--	7679	--	326	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,57*		*326*				
		Сметная стоимость		*640,33*		*640*				
505	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)				*8645*				
		шт	5	1714,29	--	8571	--	363	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,69*		*363*				
		Сметная стоимость		*142,96*		*715*				
506	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)				*9649*				
		шт	1	14285,71	--	14286	--	606	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,71*		*606*				
		Сметная стоимость		*1191,31*		*1191*				
507	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)				*16083*				
		шт	15	375,00	--	5625	--	239	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,90*		*239*				
		Сметная стоимость		*31,27*		*469*				
508	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)				*6333*				
		шт	5	151,79	--	759	--	32	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,44*		*32*				
		Сметная стоимость		*12,66*		*63*				
509	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*854*				
		100 шт.(Огнеопасно!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				327,55		*13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				
510	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
		100 шт.(С огнем не приближаться!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
511	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68				*348*				
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			*348*				
			Тенге			2290638	336746			382
		Стоимость оборудования -				309759	80513			80
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			326608				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13848				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27236				
		Материалы -	Тенге			367693				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120712				
		Накладные расходы -	Тенге			6396				
		Сметная прибыль -	Тенге			2781				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			47426				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13451				
		Материалы -	Тенге			181589				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1048488				
		Местные материалы -	Тенге			417887				
		Транспортные расходы -	Тенге			71614				
		Накладные расходы -	Тенге			26515				
		Сметная прибыль -	Тенге			6286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224155				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101811				
		Материалы -	Тенге			1374455				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63509				
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		Сметная прибыль -	Тенге			52854				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6109				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5569				
			Тенге			75188				
						731320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			731320				
		Накладные расходы -	Тенге			31008				
		Сметная прибыль -	Тенге			60986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			823315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2822239				

РАЗДЕЛ 7.Переход газопровода высокого давления 2 категории через балку от ПК 27+00,0 до ПК 28+00,0

Земляные работы

512	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**								
		м2 креплений	87,21	696,33	22,11	60727	1929	23386	0,50	44
		Накладные расходы -		376,83	10,53	32863	919	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,16*		*23386*				
		Сметная стоимость		*77,16*		*6729*				
						90842				
513	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 315 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Группа грунтов 3**								
		км траншеи	0,0255	799847,48	614552,21	20396	15671	6180	269,00	7
		Накладные расходы -		185295,27	153042,71	4725	3903	59,1	142,93	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242349,49*		*6180*				
		Сметная стоимость		*83375,76*		*2126*				
						28702				
514	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	63,05	111,25	103,47	7014	6524	1692	0,01	1
		Накладные расходы -		7,77	28,14	490	1774	59,1	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*1692*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*697*				
						9403				
515	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	1,95	2219,35	--	4328	--	2850	2,98	6
		Накладные расходы -		2219,35	--	4328	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*2850*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*574*				
						7752				
516	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	8,072	879,14	--	7096	--	4673	1,21	10
		Накладные расходы -		879,14	--	7096	--	59,1	--	--
				578,88		*4673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*942*				
		Сметная стоимость				*12710*				
517	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2								
		м3 грунта	32,288	22,18	22,18	716	716	188	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	257	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*188*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*72*				
518	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*977*				
		м3 уплотненного грунта	32,288	143,41	60,91	4630	1967	2370	0,13	4
		Накладные расходы -		82,51	26,76	2664	864	59,1	0,03	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*2370*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*560*				
519	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км				*7560*				
		т	44,5984	140,94	--	6286	--	267	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*267*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*524*				
				Строительные работы		*7077*				
520	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	18,64	2678,27	119,11	49923	2220	11421	1,02	19
		Накладные расходы -		741,09	29,97	13814	559	62,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*11421*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*4907*				
521	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты				*66251*				
		км	0,101	18033,70	12392,61	1821	1252	453	21,00	2
		Накладные расходы -		5641,08	2708,38	570	274	42,8	9,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*453*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*182*				
522	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"				*2456*				
		м	101	16,07	--	1623	--	69	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*69*				
		Сметная стоимость		*1,34*		*135*				
523	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*1827*				
		м кабеля	100	188,50	94,30	18850	9430	6441	0,11	11
				94,20	32,24	9420	3224	42,8	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*64,41*		*6441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27314*				
524	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,1	11573,39 --	-- --	1157 --	-- --	49 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*490,71*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,13*		*97*				
		Сметная стоимость				*1303*				
525	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,1	391007,23 250118,28	140150,74 49042,88	39101 25012	14015 4904	21023 62,1	306,00 63,40	31 6
		Накладные расходы -		*210234,82*		*21023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48099,36*		*4810*				
		Сметная стоимость				*64934*				
526	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)								
		км трубопровода	0,1	1150452,59 151324,29	987129,06 163130,13	115045 15132	98713 16313	24119 58,7	169,00 167,85	17 17
		Накладные расходы -		*241190,33*		*24119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111331,43*		*11133*				
		Сметная стоимость				*150297*				
527	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык	53	1115,36 960,01	54,69 --	59114 50881	2899 --	24040 40,6	1,00 --	53 --
		Накладные расходы -		*453,58*		*24040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,52*		*6652*				
		Сметная стоимость				*89806*				
528	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
		стык	6	21775,29 1464,44	16717,17 3940,01	130652 8787	100303 23640	25381 58,7	1,71 3,43	10 21
		Накладные расходы -		*4230,20*		*25381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,44*		*12483*				
		Сметная стоимость				*168516*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
		м2 футеровки	27,54	3443,58	285,83	94836	7872	12595	0,54	15
		Накладные расходы -		409,61	99,19	11281	2732	58,7	0,11	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,34*		*12595*				
		Сметная стоимость		*312,07*		*8595*				
						116026				
530	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок								
		т чугунных грузов	1,25	188511,36	12441,60	235639	15552	19668	12,00	15
		Накладные расходы -		9102,48	3549,21	11378	4437	58,7	3,53	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15734,31*		*19668*				
		Сметная стоимость		*16339,65*		*20425*				
						275731				
531	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники. Установка								
		шт.	12	856,58	522,16	10279	6266	4368	0,41	5
		Накладные расходы -		334,43	171,76	4013	2061	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*4368*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1172*				
						15819				
532	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	8	31027,43	--	248219	--	10525	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*10525*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*20700*				
						279443				
533	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
						65677				
534	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
						85002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*3927*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*1130*				
536	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*15260*				
		шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,40*		*735*				
		Сметная стоимость		*722,60*		*1445*				
537	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87				*19510*				
		т	0,00436	183775,86	--	801	--	34	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792,10*		*34*				
		Сметная стоимость		*15325,44*		*67*				
538	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86				*902*				
		1000 шт.	0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17380,07*		*35*				
		Сметная стоимость		*34182,98*		*68*				
						923				
		Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт								
539	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2
		Накладные расходы -		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*926*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*186*				
540	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка				*2518*				
		конденсатосборник или затвор	1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7
				11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9983,33*		*9983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,50*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37213*				
541	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника								
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
542	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки				*1956*				
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
543	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки				*410*				
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
544	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				*1624*				
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
545	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы				*1851*				
		1000 шт.	0,105	38778,43	--	4072	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,21*		*173*				
		Сметная стоимость		*3233,81*		*340*				
						4584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
547	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*1855*				
		шт.	1	16411,64	--	16412	--	696	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*696*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*1369*				
548	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*18476*				
		м3	0,04	20754,27	--	830	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*35*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*69*				
549	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*934*				
		м3	0,09	15659,37	--	1409	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,96*		*60*				
		Сметная стоимость		*1305,87*		*118*				
550	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014				*1586*				
		м3	0,1	1346,29	--	135	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*6*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*11*				
551	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*152*				
		шт.	1	2922,83	--	2923	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				123,93		*124*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*243,74*		*244*				
		Сметная стоимость					*3291*				
552	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка									
			фланец	1	2984,83	296,23	2985	296	1702	2,45	2
		Накладные расходы -			2416,26	17,13	2416	17	62,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1701,77*		*1702*				
		Сметная стоимость			*374,93*		*375*				
553	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80					*5062*				
			шт.	1	7104,03	--	7104	--	301	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*301,21*		*301*				
		Сметная стоимость			*592,42*		*592*				
554	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)					*7998*				
			шт.	1	164,29	--	164	--	7	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,97*		*7*				
		Сметная стоимость			*13,70*		*14*				
555	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой					*185*				
			т	0,001	332205,84	--	332	--	14	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14085,53*		*14*				
		Сметная стоимость			*27703,31*		*28*				
556	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/					*374*				
			кг	0,001	511,02	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*21,67*		*0*				
		Сметная стоимость			*42,61*		*0*				
557	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака				Береговой указательный знак-2шт	*1*				
			знак	2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
					1231,37	--	2463	--	58,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*836,26*		*1673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,12*		*446*				
		Сметная стоимость				*6024*				
558	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	9 м	1214,90 --	-- --	10934 --	-- --	464 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*51,51*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,31*		*912*				
		Сметная стоимость				*12309*				
559	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,24 м3	35161,65 --	-- --	8439 --	-- --	358 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1490,85*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,20*		*704*				
		Сметная стоимость				*9501*				
560	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5 м3	16719,63 --	-- --	8360 --	-- --	354 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*708,91*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1394,28*		*697*				
		Сметная стоимость				*9412*				
		Установка задвижки Тип 1 на ПГ газопроводе Д=300-1шт								
561	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 м2 спланированной поверхности	9	163,84 163,84	-- --	1475 1475	-- --	971 59,1	0,22 --	2 --
		Накладные расходы -		*107,88*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2642*				
562	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	0,18	143,41 82,51	60,91 26,76	26 15	11 5	13 59,1	0,13 0,03	-- --
		Накладные расходы -		*73,40*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,34*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
563	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	644,25	158,52	5798	1427	649	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - м2 основания		23,98	47,22	216	425	60,3	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*649*				
		Сметная стоимость		*57,31*		*516*				
564	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы - м3		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость		*1614,79*		*1453*				
565	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы - задвижка или клапан		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость		*1106,66*		*1107*				
566	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость		*27236,49*		*27236*				
567	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80				*367693*				
		Накладные расходы - шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*415,28*		*831*				
568	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		*816,76*		*1634*				
		Накладные расходы - т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	*22053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145666,17	75600,61	19820	12354	7630	147,70	7
		Сметная стоимость		*160961,65*		6905	3583	62,1	74,55	4
569	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		*46327,75*		*7630*				
		Накладные расходы - м	1	10389,14	--	*2196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	*29646*				
		Сметная стоимость				10389	--	440	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*440,50*		*440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,37*		*866*				
		Сметная стоимость				*11696*				
570	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
571	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*43055*				
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
572	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				*4670*				
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
573	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*31306*				
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
574	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*3933*				
		футляр	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы -		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
575	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка				*30045*				
		шт.	6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		Накладные расходы -		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*2184*				
				97,65		*586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7909*				
576	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
						85002				
577	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
						69861				
578	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
						65677				
579	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		Накладные расходы -		30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28356,25*		*3868*				
		Сметная стоимость		*8517,69*		*1162*				
						15685				
580	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,82*		*2241*				
		Сметная стоимость		*32314,04*		*4408*				
						59503				
581	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		**Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт**						
		м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
				--	12,64	--	40	59,1	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -			*9,62*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,24*		*14*				
		Сметная стоимость					*183*				
582	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -			82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость			*17,34*		*56*				
583	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3					*749*				
			м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -			102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость			*259,85*		*416*				
584	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м					*5613*				
			яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -			4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость			*540,79*		*2704*				
585	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство					*36503*				
			м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -			3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость			*2050,29*		*718*				
586	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования					*9687*				
			м2	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Накладные расходы -			1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*891,86*		*16374*				
		Сметная стоимость			*237,56*		*4362*				
587	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)					*58882*				
			шт	3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*438,57*		*1316*				
		Сметная стоимость			*862,59*		*2588*				
588	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)					*34934*				
				1	7678,57	--	7679	--	326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)	5 шт	1714,29		8571				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	363	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,69*		*363*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*142,96*		*715*				
						9649				
590	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)	1 шт	14285,71		14286				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	606	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,71*		*606*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1191,31*		*1191*				
						16083				
591	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)	15 шт	375,00		5625				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	239	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,90*		*239*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*31,27*		*469*				
						6333				
592	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)	5 шт	151,79		759				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	32	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,44*		*32*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*12,66*		*63*				
						854				
593	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	0,04 100 шт.(Огнеопасно!)	7725,28		309				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	13	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
						348				
594	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	0,04 100 шт.(С огнем не приближаться!)	7725,28		309				
		Накладные расходы -		--	--	--	--	13	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
						348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								352120
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*348*				
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**2289035**	**336746**			
		Накладные расходы -				**309759**	**80513**			**382**
		Сметная прибыль -	Тенге							**80**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**326608**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**13848**				
		Материалы -	Тенге			**27236**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**367693**				
		Накладные расходы -	Тенге			**120712**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6396**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2781**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47426**				
		Материалы -	Тенге			**13451**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**181589**				
		Местные материалы -	Тенге			**1046886**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**417887**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70011**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**26515**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6286**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**224087**				
		Материалы -	Тенге			**101678**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1372651**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63509**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1872**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**52854**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6109**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5569**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75188**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**731320**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**731320**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**31008**				
			Тенге			**60986**				
						823315				
						2820435				

РАЗДЕЛ 8.Переход газопровода высокого давления 2 категории через балку от ПК 11+00,0 до ПК 12+68,0

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
596	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые								
		м2 креплений	87,21	696,33	22,11	60727	1929	23386	0,50	44
		Накладные расходы -		376,83	10,53	32863	919	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,16*		*23386*				
		Сметная стоимость		*77,16*		*6729*				
597	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 315 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Группа грунтов 3				*90842*				
		км траншеи	0,0255	799847,48	614552,21	20396	15671	6180	269,00	7
		Накладные расходы -		185295,27	153042,71	4725	3903	59,1	142,93	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242349,49*		*6180*				
		Сметная стоимость		*83375,76*		*2126*				
598	11-010106-1407 РСНБ РК 2015 к=3,5	Траншеи для трубопроводов диаметром 315 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. На каждые 0,2 м изменения глубины траншеи добавлять до глубины 2,1 группа грунтов 3				*28702*				
		км траншеи	0,0255	1005453,62	737843,17	25639	18815	8170	111,00	3
		Накладные расходы -		267610,46	183245,51	6824	4673	59,1	49,30	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320384,84*		*8170*				
		Сметная стоимость		*106067,08*		*2705*				
599	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3				*36514*				
		м3 грунта	121,25	111,25	103,47	13489	12546	3255	0,01	1
		Накладные расходы -		7,77	28,14	942	3412	59,1	0,02	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*3255*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*1339*				
600	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*18083*				
		м3 грунта	3,75	2219,35	--	8323	--	5480	2,98	11
		Накладные расходы -		2219,35	--	8323	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*5480*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*1104*				
						14907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	16,564	879,14	--	14562	--	9588	1,21	20
		Накладные расходы -		879,14	--	14562	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*9588*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*1932*				
						26083				
602	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	66,256	22,18	22,18	1470	1470	387	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	527	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*387*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*149*				
						2005				
603	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	66,256	143,41	60,91	9502	4035	4863	0,13	9
		Накладные расходы -		82,51	26,76	5467	1773	59,1	0,03	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*4863*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*1149*				
						15514				
604	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	76,3458	140,94	--	10760	--	456	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*456*				
		Сметная стоимость		*11,75*		*897*				
						12114				
605	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		**Строительные работы**						
		м3 основания	31,18	2678,27	119,11	83508	3714	19104	1,02	32
		Накладные расходы -		741,09	29,97	23107	935	62,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,69*		*19104*				
		Сметная стоимость		*263,28*		*8209*				
						110821				
606	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты								
		км	0,169	18033,70	12392,61	3048	2094	759	21,00	4
		Накладные расходы -		5641,08	2708,38	953	458	42,8	9,04	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4489,72*		*759*				
		Сметная стоимость		*1801,87*		*305*				
						4111				
607	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"								
		м	169	16,07	--	2716	--	115	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*115*				
				1,34		*226*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*3058*				
		Накладные расходы - м кабеля	169	188,50	94,30	31857	15936	10885	0,11	19
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20	32,24	15920	5449	42,8	0,04	7
		Сметная стоимость		*64,41*		*10885*				
609	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		*20,23*		*3419*				
						46161				
		Накладные расходы - км	0,169	11573,39	--	1956	--	83	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*490,71*		*83*				
610	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		*965,13*		*163*				
						2202				
		Накладные расходы - км трубопровода	0,168	391007,23	140150,74	65689	23545	35319	306,00	51
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		250118,28	49042,88	42020	8239	62,1	63,40	11
		Сметная стоимость		*210234,82*		*35319*				
611	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		*48099,36*		*8081*				
						109089				
		Накладные расходы - км трубопровода	0,168	1150452,59	987129,06	193276	165838	40520	169,00	28
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151324,29	163130,13	25422	27406	58,7	167,85	28
		Сметная стоимость		*241190,33*		*40520*				
612	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		*111331,43*		*18704*				
						252500				
		Накладные расходы - стык	58	1115,36	54,69	64691	3172	26308	1,00	58
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		960,01	--	55681	--	40,6	--	--
		Сметная стоимость		*453,58*		*26308*				
613	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		*125,52*		*7280*				
						98279				
		Накладные расходы - стык	7	21775,29	16717,17	152427	117020	29611	1,71	12
				1464,44	3940,01	10251	27580	58,7	3,43	24
				4230,20		*29611*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,44*		*14563*				
		Сметная стоимость				*196601*				
614	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
		м2 футеровки	27,54	3443,58	285,83	94836	7872	12595	0,54	15
		Накладные расходы -		409,61	99,19	11281	2732	58,7	0,11	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,34*		*12595*				
		Сметная стоимость		*312,07*		*8595*				
615	11-250124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок				*116026*				
		т чугунных грузов	1,25	188511,36	12441,60	235639	15552	19668	12,00	15
		Накладные расходы -		9102,48	3549,21	11378	4437	58,7	3,53	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15734,31*		*19668*				
		Сметная стоимость		*16339,65*		*20425*				
616	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники. Установка				*275731*				
		шт.	12	856,58	522,16	10279	6266	4368	0,41	5
		Накладные расходы -		334,43	171,76	4013	2061	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*4368*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1172*				
617	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*15819*				
		шт.	8	31027,43	--	248219	--	10525	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*10525*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*20700*				
618	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*279443*				
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
619	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*65677*				
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
				3148,21		*6296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*85002*				
620	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*3927*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*1130*				
						15260				
621	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,40*		*735*				
		Сметная стоимость		*722,60*		*1445*				
						19510				
622	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792,10*		*102*				
		Сметная стоимость		*15325,44*		*200*				
						2706				
623	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86								
		1000 шт.	0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17380,07*		*35*				
		Сметная стоимость		*34182,98*		*68*				
						923				
624	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		**Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт**						
		м3 грунта	0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2
		Накладные расходы -		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,79*		*926*				
		Сметная стоимость		*245,38*		*186*				
						2518				
625	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка								
			1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конденсатосборник или затвор		11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1
		Накладные расходы -		*9983,33*		*9983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,50*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37213*				
626	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника**								
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
627	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки**				*1956*				
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
628	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка водоотводящей трубки**				*410*				
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
629	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**				*1624*				
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
630	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы**				*1851*				
		1000 шт.	0,105	38778,43	--	4072	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,21*		*173*				
		Сметная стоимость		*3233,81*		*340*				
						4584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
632	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*1855*				
		шт.	1	16411,64	--	16412	--	696	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*696*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*1369*				
633	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*18476*				
		м3	0,04	20754,27	--	830	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*35*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*69*				
634	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*934*				
		м3	0,09	15659,37	--	1409	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,96*		*60*				
		Сметная стоимость		*1305,87*		*118*				
635	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014				*1586*				
		м3	0,1	1346,29	--	135	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*6*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*11*				
636	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*152*				
		шт.	1	2922,83	--	2923	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				123,93		*124*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,74*		*244*				
		Сметная стоимость				*3291*				
637	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка								
		фланец	1	2984,83	296,23	2985	296	1702	2,45	2
		Накладные расходы -		2416,26	17,13	2416	17	62,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*1702*				
		Сметная стоимость		*374,93*		*375*				
638	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80				*5062*				
		шт.	1	7104,03	--	7104	--	301	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,21*		*301*				
		Сметная стоимость		*592,42*		*592*				
639	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)				*7998*				
		шт.	1	164,29	--	164	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*7*				
		Сметная стоимость		*13,70*		*14*				
640	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой				*185*				
		т	0,001	332205,84	--	332	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14085,53*		*14*				
		Сметная стоимость		*27703,31*		*28*				
641	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*374*				
		кг	0,001	511,02	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*0*				
		Сметная стоимость		*42,61*		*0*				
642	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака		Береговой указательный знак-2шт		*1*				
		знак	2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
				1231,37	--	2463	--	58,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*836,26*		*1673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,12*		*446*				
		Сметная стоимость				*6024*				
643	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	9	1214,90	--	10934	--	464	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,51*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,31*		*912*				
		Сметная стоимость				*12309*				
644	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
		м3	0,24	35161,65	--	8439	--	358	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1490,85*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,20*		*704*				
		Сметная стоимость				*9501*				
645	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,5	16719,63	--	8360	--	354	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,91*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1394,28*		*697*				
		Сметная стоимость				*9412*				
		Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=300-1шт								
646	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3								
		м2 спланированной поверхности	9	163,84	--	1475	--	971	0,22	2
				163,84	--	1475	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*107,88*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2642*				
647	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	0,18	143,41	60,91	26	11	13	0,13	--
				82,51	26,76	15	5	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*73,40*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,34*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
648	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			9	644,25	158,52	5798	1427	649	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания		23,98	47,22	216	425	60,3	0,04	--
		Накладные расходы -		*72,07*		*649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,31*		*516*				
		Сметная стоимость				*6962*				
649	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		м3		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1350,70*		*1216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614,79*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19620*				
650	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		задвижка или клапан		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		Накладные расходы -		*4736,35*		*4736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,66*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14940*				
651	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13848,18*		*13848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27236,49*		*27236*				
		Сметная стоимость				*367693*				
652	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,28*		*831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*816,76*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22053*				
653	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
		т фасонных частей		145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4
		Накладные расходы -		*160961,65*		*7630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46327,75*		*2196*				
		Сметная стоимость				*29646*				
654	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*440,50*		*440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,37*		*866*				
		Сметная стоимость				*11696*				
655	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
656	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием				*43055*				
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
657	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				*4670*				
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
658	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*31306*				
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
659	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*3933*				
		футляр	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы -		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
660	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка				*30045*				
		шт.	6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		Накладные расходы -		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*2184*				
				97,65		*586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7909*				
661	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
662	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*85002*				
		шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
663	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*69861*				
		шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость		*2432,48*		*4865*				
664	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж				*65677*				
		т конструкций	0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		Накладные расходы -		30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28356,25*		*3868*				
		Сметная стоимость		*8517,69*		*1162*				
665	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				*15685*				
		т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,82*		*2241*				
		Сметная стоимость		*32314,04*		*4408*				
						59503				
		Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт								
666	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
				--	12,64	--	40	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,62*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,24*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
667	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*56*				
668	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3				*749*				
		м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*416*				
669	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м				*5613*				
		яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость		*540,79*		*2704*				
670	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство				*36503*				
		м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*718*				
671	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования				*9687*				
		м2	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Накладные расходы -		1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,86*		*16374*				
		Сметная стоимость		*237,56*		*4362*				
672	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)				*58882*				
		шт	3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,57*		*1316*				
		Сметная стоимость		*862,59*		*2588*				
673	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)				*34934*				
			1	7678,57	--	7679	--	326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,57*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,33*		*640*				
		Сметная стоимость				*8645*				
674	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)								
			5	1714,29	--	8571	--	363	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,69*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,96*		*715*				
		Сметная стоимость				*9649*				
675	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)								
			1	14285,71	--	14286	--	606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*605,71*		*606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1191,31*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16083*				
676	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)								
			15	375,00	--	5625	--	239	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,90*		*239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,27*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
677	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)								
			5	151,79	--	759	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,44*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
678	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
			0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		100 шт.(Огнеопасно!)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				
679	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
			0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		100 шт.(С огнем не приближаться!)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68								
		100 шт.(Запещается курить!)	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*		*13*				
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*348*				
			Тенге			2526192	466893			466
		Стоимость оборудования -				381037	109155			107
		Накладные расходы -	Тенге			326608				
		Сметная прибыль -	Тенге			13848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			27236				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			367693				
		Материалы -	Тенге			142413				
		Всего заработная плата -	Тенге			6899				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				111538			
		Накладные расходы -	Тенге			4672				
		Сметная прибыль -	Тенге			54524				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15755				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			212692				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				111538			
		Материалы -	Тенге			1262342				
		Всего заработная плата -	Тенге			445146				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				373274			
		Местные материалы -	Тенге			71614				
		Транспортные расходы -	Тенге			26515				
		Накладные расходы -	Тенге			10760				
		Сметная прибыль -	Тенге			286925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123941				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1673208				
		Материалы -	Тенге			63509				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1872				
		Накладные расходы -	Тенге			52854				
		Сметная прибыль -	Тенге			6109				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5569				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75188				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			731320				
		Накладные расходы -	Тенге			731320				
		Сметная прибыль -	Тенге			31008				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			823315				
						3152094				

РАЗДЕЛ 9.Переход газопровода высокого давления 2 категории через железную дорогу от ПК 47 до ПК 50+43,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
681	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	3715,1	111,25	103,47	413291	384416	99723	0,01	42
		Накладные расходы -		7,77	28,14	28875	104554	59,1	0,02	91
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*99723*				
		Сметная стоимость		*11,05*		*41041*				
						554055				
682	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	114,9	2219,35	--	255004	--	167909	2,98	342
		Накладные расходы -		2219,35	--	255004	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,35*		*167909*				
		Сметная стоимость		*294,46*		*33833*				
						456746				
683	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	749,4	879,14	--	658826	--	433809	1,21	907
		Накладные расходы -		879,14	--	658826	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*433809*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*87411*				
						1180046				
684	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	2997,6	22,18	22,18	66486	66486	17498	--	--
		Накладные расходы -		--	7,95	--	23828	59,1	0,01	24
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,84*		*17498*				
		Сметная стоимость		*2,24*		*6719*				
						90703				
685	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	2997,6	143,41	60,91	429889	182570	220013	0,13	387
		Накладные расходы -		82,51	26,76	247319	80223	59,1	0,03	94
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*220013*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*51992*				
						701894				
686	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	150,23	140,94	--	21173	--	898	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				5,98		*898*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*		*1766*				
		Сметная стоимость				*23836*				
		Строительные работы								
687	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			65	2678,27	119,11	174088	7742	39825	1,02	66
		м3 основания		741,09	29,97	48171	1948	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*612,69*		*39825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,28*		*17113*				
		Сметная стоимость				*231026*				
688	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты								
			0,358	18033,70	12392,61	6456	4437	1607	21,00	8
		км		5641,08	2708,38	2020	970	42,8	9,04	3
		Накладные расходы -		*4489,72*		*1607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,87*		*645*				
		Сметная стоимость				*8708*				
689	ТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"								
			358	16,07	--	5754	--	244	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,68*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,34*		*480*				
		Сметная стоимость				*6478*				
690	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			357	188,50	94,30	67295	33664	22993	0,11	39
		м кабеля		94,20	32,24	33631	11511	42,8	0,04	14
		Накладные расходы -		*64,41*		*22993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*7223*				
		Сметная стоимость				*97511*				
691	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,357	11573,39	--	4132	--	175	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*490,71*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,13*		*345*				
		Сметная стоимость				*4652*				
692	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка								
			0,35	391007,23	140150,74	136853	49053	73582	306,00	107
		км трубопровода		250118,28	49042,88	87541	17165	62,1	63,40	22
		Накладные расходы -		*210234,82*		*73582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48099,36*		*16835*				
		Сметная стоимость				*227270*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)								
		км трубопровода	0,35	1150452,59	987129,06	402658	345495	84417	169,00	59
		Накладные расходы -		151324,29	163130,13	52964	57096	58,7	167,85	59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241190,33*		*84417*				
		Сметная стоимость		*111331,43*		*38966*				
						526041				
694	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык	16	434,99	18,23	6960	292	2895	0,40	6
		Накладные расходы -		384,00	--	6144	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,96*		*2895*				
		Сметная стоимость		*49,28*		*788*				
						10644				
695	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык	59	1115,36	54,69	65806	3227	26761	1,00	59
		Накладные расходы -		960,01	--	56641	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,58*		*26761*				
		Сметная стоимость		*125,52*		*7405*				
						99973				
696	13-390201-0532 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык	2	2205,45	109,38	4411	219	1812	2,00	4
		Накладные расходы -		1920,02	--	3840	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,09*		*1812*				
		Сметная стоимость		*248,92*		*498*				
						6721				
697	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
		стык	2	12830,28	10332,48	25661	20665	5074	0,96	2
		Накладные расходы -		822,14	2435,22	1644	4870	58,7	2,12	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2537,15*		*5074*				
		Сметная стоимость		*1229,39*		*2459*				
						33194				
698	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
			7	21775,29	16717,17	152427	117020	29611	1,71	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		1464,44	3940,01	10251	27580	58,7	3,43	24
		Накладные расходы -		*4230,20*		*29611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,44*		*14563*				
		Сметная стоимость				*196601*				
699	11-250128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования								
			1	26392,46	18666,69	26392	18667	5016	2,30	2
		стык		1969,72	4399,48	1970	4399	58,7	3,83	4
		Накладные расходы -		*5016,28*		*5016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2512,70*		*2513*				
		Сметная стоимость				*33921*				
700	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
			133,92	3443,58	285,83	461164	38279	61247	0,54	72
		м2 футеровки		409,61	99,19	54855	13284	58,7	0,11	15
		Накладные расходы -		*457,34*		*61247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,07*		*41793*				
		Сметная стоимость				*564204*				
701	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения								
			120	24618,41	12400,28	2954209	1488033	873915	8,41	1009
		м кожуха		6954,90	3241,07	834588	388929	58,7	3,06	368
		Накладные расходы -		*7282,62*		*873915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2552,08*		*306250*				
		Сметная стоимость				*4134374*				
702	23-010502-0828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			121,2	48379,30	--	5863571	--	248615	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2051,28*		*248615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4034,45*		*488975*				
		Сметная стоимость				*6601161*				
703	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
			120	1263,05	18,43	151566	2212	66964	0,91	109
		м трубы, уложенной в футляре		776,75	2,57	93211	308	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*558,03*		*66964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,69*		*17482*				
		Сметная стоимость				*236012*				
704	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью								
			1	14190,28	1320,88	14190	1321	3197	7,99	8
		футляр		3982,82	26,76	3983	27	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*3197,19*		*3197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1391,00*		*1391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18778*				
705	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения								
		м кожуха	4	20436,76	11698,18	81747	46793	28702	8,41	34
		Накладные расходы -		6954,90	3355,91	27820	13424	58,7	3,20	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7175,59*		*28702*				
		Сметная стоимость		*2208,99*		*8836*				
706	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*119285*				
		м	4,04	24716,51	--	99855	--	4234	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,98*		*4234*				
		Сметная стоимость		*2061,16*		*8327*				
707	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр				*112416*				
		м трубы, уложенной в футляре	4	1263,05	18,43	5052	74	2232	0,91	4
		Накладные расходы -		776,75	2,57	3107	10	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*2232*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*583*				
708	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью				*7867*				
		футляр	1	11352,23	1056,71	11352	1057	2558	7,99	8
		Накладные расходы -		3186,25	21,41	3186	21	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*2558*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*1113*				
709	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/продквочная свеча. Устройство				*15023*				
		шт.	1	5864,79	1389,91	5865	1390	2046	2,74	3
		Накладные расходы -		2292,20	484,14	2292	484	62,1	0,48	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,88*		*2046*				
		Сметная стоимость		*632,85*		*633*				
710	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(для продувочной свечи)				*8544*				
		м	7	632,20	--	4425	--	188	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,81*		*188*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*369*				
						4982				

Устройство свечи продувочной диам.57 мм-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	11-250114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча продувочная длиной 8,5 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство								
		свеча	1	67360,70	36328,47	67361	36328	27819	31,00	31
		Накладные расходы -		30573,13	10224,03	30573	10224	58,7	9,93	10
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27819,42*		*27819*				
		Сметная стоимость		*7614,41*		*7614*				
712	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование колонки свечи диам. 50 мм из бетона М200. Устройство				*102795*				
		м3	0,8	22700,66	690,82	18161	553	2342	4,90	4
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	2973	137	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*2342*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*1640*				
713	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80, Заготовка для колонки свечи				*22144*				
		м	8,5	782,81	--	6654	--	282	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*282*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*555*				
714	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014				*7491*				
		т	0,00044	153637,33	--	68	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6514,22*		*3*				
		Сметная стоимость		*12812,12*		*6*				
715	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой				*77*				
		м2	3,33	95,71	1,34	319	4	38	0,02	--
		Накладные расходы -		12,92	0,26	43	1	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,51*		*38*				
		Сметная стоимость		*8,58*		*29*				
716	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой				*386*				
		м2	6,28	100,23	1,03	629	6	164	0,04	--
		Накладные расходы -		38,59	0,17	242	1	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*164*				
		Сметная стоимость		*10,11*		*63*				
						857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
717	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	1	233,81	--	234	--	10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,91*		*10*				
		Сметная стоимость		*19,50*		*19*				
718	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходники, патрубок. Установка				*263*				
		шт.	14	856,58	522,16	11992	7310	5096	0,41	6
		Накладные расходы -		334,43	171,76	4682	2405	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*5096*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*1367*				
719	TOOO"SNABLUX OR-SL"	Патрубок накладка ПЭ 100, DN-560x63				*18455*				
		шт	1	49998,04	--	49998	--	2120	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,92*		*2120*				
		Сметная стоимость		*4169,44*		*4169*				
720	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*56287*				
		шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
721	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 рольной трубки)				*69861*				
		шт.	6	935,56	--	5613	--	238	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,67*		*238*				
		Сметная стоимость		*78,02*		*468*				
722	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x273, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*6319*				
		шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость		*3148,21*		*6296*				
						85002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	3055,10	--	3055	--	130	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,54*		*130*				
		Сметная стоимость		*254,77*		*255*				
724	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*3439*				
		шт.	2	1100,92	--	2202	--	93	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*93*				
		Сметная стоимость		*91,81*		*184*				
725	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка				*2479*				
		т фасонных частей	0,0244	418135,20	260638,52	10202	6360	3927	147,70	4
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	3554	1845	62,1	74,55	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*3927*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*1130*				
726	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 8 мм - 273 мм x 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*15260*				
		шт.	2	8665,08	--	17330	--	735	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,40*		*735*				
		Сметная стоимость		*722,60*		*1445*				
727	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87				*19510*				
		т	0,01308	183775,86	--	2404	--	102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7792,10*		*102*				
		Сметная стоимость		*15325,44*		*200*				
728	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86				*2706*				
			0,002	409907,20	--	820	--	35	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17380,07*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34182,98*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
729	ТООО "СвязьСтройКомплект"	Шаровый маркер для линии связи 1401XR EMSLL								
			2	4802,01	--	9604	--	407	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203,61*		*407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,45*		*801*				
		Сметная стоимость				*10812*				
730	ТТОО "НПО Протэкт"	Замерный столбик для линии связи выс.1,2 м								
			1	3133,93	--	3134	--	133	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,88*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,34*		*261*				
		Сметная стоимость				*3528*				
731	21-050204-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
			0,184	260190,90	--	47875	--	2030	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11032,09*		*2030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21697,84*		*3992*				
		Сметная стоимость				*53897*				
732	21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
			0,6174	298,48	--	184	--	8	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,66*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
		Установка конденсатосборников Ду=300мм-1шт								
733	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,76	1849,46	--	1406	--	926	2,48	2
		м3 грунта		1849,46	--	1406	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1217,79*		*926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,38*		*186*				
		Сметная стоимость				*2518*				
734	11-240205-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм. Установка								
			1	24472,93	8437,04	24473	8437	9983	6,79	7
		конденсатосборник или затвор		11100,02	2719,32	11100	2719	62,1	1,26	1
		Накладные расходы -		*9983,33*		*9983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,50*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37213*				
735	11-220601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ емкости конденсатосборника								
		км трубопровода	0,0017	897329,96	81516,82	1525	139	286	197,00	--
		Накладные расходы -		173876,14	27616,40	296	47	62,1	27,66	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168479,04*		*286*				
		Сметная стоимость		*85264,72*		*145*				
736	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции+ водоотводящей трубки				*1956*				
		км трубопровода	0,0021	128510,19	28946,36	270	61	109	69,90	--
		Накладные расходы -		61695,14	10401,24	130	22	62,1	10,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52119,01*		*109*				
		Сметная стоимость		*14450,34*		*30*				
737	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка водоотводящей трубки				*410*				
		км трубопровода	0,0021	457437,88	139564,43	961	293	543	336,00	1
		Накладные расходы -		309671,04	59589,82	650	125	62,1	67,82	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258429,15*		*543*				
		Сметная стоимость		*57269,36*		*120*				
738	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубки водоотводные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				*1624*				
		м	2,1	782,81	--	1644	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*70*				
		Сметная стоимость		*65,28*		*137*				
739	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012+ для водоотводящей трубы				*1851*				
		1000 шт.	0,105	38778,43	--	4072	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,21*		*173*				
		Сметная стоимость		*3233,81*		*340*				
740	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*4584*				
			1	1089,10	53,93	1089	54	629	1,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан								
		Накладные расходы -		874,60	25,69	875	26	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,96*		*629*				
		Сметная стоимость		*137,44*		*137*				
741	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*1855*				
		шт.	1	16411,64	--	16412	--	696	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,85*		*696*				
		Сметная стоимость		*1368,60*		*1369*				
742	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78+ Плита подушка				*18476*				
		м3	0,04	20754,27	--	830	--	35	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,98*		*35*				
		Сметная стоимость		*1730,74*		*69*				
743	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010				*934*				
		м3	0,09	15659,37	--	1409	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,96*		*60*				
		Сметная стоимость		*1305,87*		*118*				
744	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014				*1586*				
		м3	0,1	1346,29	--	135	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,08*		*6*				
		Сметная стоимость		*112,27*		*11*				
745	23-050301-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ковер, d 315 мм				*152*				
		шт.	1	2922,83	--	2923	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,93*		*124*				
		Сметная стоимость		*243,74*		*244*				
						3291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка								
		фланец	1	2984,83 2416,26	296,23 17,13	2985 2416	296 17	1702 62,1	2,45 0,02	2 --
		Накладные расходы -		*1701,77*		*1702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,93*		*375*				
		Сметная стоимость				*5062*				
747	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолирующий фланец, DN 300 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1	7104,03 --	-- --	7104 --	-- --	301 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*301,21*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,42*		*592*				
		Сметная стоимость				*7998*				
748	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
		шт.	1	164,29 --	-- --	164 --	-- --	7 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6,97*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
749	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластикат листовой								
		т	0,001	332205,84 --	-- --	332 --	-- --	14 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*14085,53*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27703,31*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
750	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	0,001	511,02 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		Опознавательные знаки на переходах-2шт(прилагаемое)								
751	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	0,896	2852,13 2852,13	-- --	2556 2556	-- --	1683 59,1	4,11 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1878,01*		*1683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,41*		*339*				
		Сметная стоимость				*4578*				
752	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство								
		м3	0,2	22700,66	690,82	4540	138	586	4,90	1
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	743	34	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*586*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*410*				
753	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				*5536*				
		м3	0,1	1942,38	--	194	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*8*				
		Сметная стоимость		*161,98*		*16*				
754	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3				*218*				
		м3 грунта	0,596	879,14	--	524	--	345	1,21	1
		Накладные расходы -		879,14	--	524	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,88*		*345*				
		Сметная стоимость		*116,64*		*70*				
755	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательных столбиков				*939*				
		знак	2	1952,70	--	3905	--	1673	1,68	3
		Накладные расходы -		1231,37	--	2463	--	58,7	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,26*		*1673*				
		Сметная стоимость		*223,12*		*446*				
756	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*6024*				
		м	7,2	862,63	--	6211	--	263	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,58*		*263*				
		Сметная стоимость		*71,94*		*518*				
757	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)				*6992*				
		т	0,00148	345848,67	--	512	--	22	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14663,98*		*22*				
		Сметная стоимость		*28841,01*		*43*				
						576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,000004	236303,40 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*10019,27*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19705,82*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
759	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	180,62 141,17	-- --	108 85	-- --	53 54,8	0,18 --	-- --
		Накладные расходы -		*88,30*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,51*		*13*				
		Сметная стоимость				*174*				
760	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	394,88 290,76	0,68 0,33	237 174	-- --	110 54,8	0,37 --	-- --
		Накладные расходы -		*183,02*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,23*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
		Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=300-1шт								
761	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3								
		м2 спланированной поверхности	9	163,84 163,84	-- --	1475 1475	-- --	971 59,1	0,22 --	2 --
		Накладные расходы -		*107,88*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2642*				
762	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	0,18	143,41 82,51	60,91 26,76	26 15	11 5	13 59,1	0,13 0,03	-- --
		Накладные расходы -		*73,40*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,34*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
763	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	9	644,25 23,98	158,52 47,22	5798 216	1427 425	649 60,3	0,03 0,04	-- --
		Накладные расходы -		*72,07*		*649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,31*		*516*				
		Сметная стоимость				*6962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
764	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	0,9	18834,19	650,06	16951	585	1216	1,35	1
		Накладные расходы - м3		936,83	155,27	843	140	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,70*		*1216*				
		Сметная стоимость		*1614,79*		*1453*				
765	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка				*19620*				
		задвижка или клапан	1	9096,89	2610,45	9097	2610	4736	7,17	7
		Накладные расходы -		5860,61	860,29	5861	860	62,1	0,81	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,35*		*4736*				
		Сметная стоимость		*1106,66*		*1107*				
766	51-010201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86				*14940*				
		шт.	1	326608,00	--	326608	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13848,18*		*13848*				
		Сметная стоимость		*27236,49*		*27236*				
767	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80				*367693*				
		шт.	2	9794,25	--	19589	--	831	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,28*		*831*				
		Сметная стоимость		*816,76*		*1634*				
768	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка				*22053*				
		т фасонных частей	0,0474	418135,20	260638,52	19820	12354	7630	147,70	7
		Накладные расходы -		145666,17	75600,61	6905	3583	62,1	74,55	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160961,65*		*7630*				
		Сметная стоимость		*46327,75*		*2196*				
769	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)				*29646*				
		м	1	10389,14	--	10389	--	440	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,50*		*440*				
		Сметная стоимость		*866,37*		*866*				
						11696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	2	19121,92	--	38244	--	1622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,77*		*1622*				
		Сметная стоимость		*1594,62*		*3189*				
						43055				
771	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,002	1471282,96	699801,75	2943	1400	1381	775,00	2
		Накладные расходы -		714271,00	256288,44	1429	513	62,1	270,61	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690655,03*		*1381*				
		Сметная стоимость		*172955,04*		*346*				
						4670				
772	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2	13904,05	--	27808	--	1179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,53*		*1179*				
		Сметная стоимость		*1159,49*		*2319*				
						31306				
773	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	2	1263,05	18,43	2526	37	1116	0,91	2
		Накладные расходы -		776,75	2,57	1554	5	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,03*		*1116*				
		Сметная стоимость		*145,69*		*291*				
						3933				
774	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью								
		футляр	2	11352,23	1056,71	22704	2113	5116	7,99	16
		Накладные расходы -		3186,25	21,41	6373	43	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2557,75*		*5116*				
		Сметная стоимость		*1112,80*		*2226*				
						30045				
775	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы, отводы. Установка								
		шт.	6	856,58	522,16	5139	3133	2184	0,41	2
		Накладные расходы -		334,43	171,76	2007	1031	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,99*		*2184*				
		Сметная стоимость		*97,65*		*586*				
						7909				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
776	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	37751,98	--	75504	--	3201	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1600,68*		*3201*				
		Сметная стоимость			*3148,21*		*6296*				
							85002				
777	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	31027,43	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1315,56*		*2631*				
		Сметная стоимость			*2587,44*		*5175*				
							69861				
778	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29169,20	--	58338	--	2474	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1236,77*		*2474*				
		Сметная стоимость			*2432,48*		*4865*				
							65677				
779	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1364	78114,83	33705,15	10655	4597	3868	35,30	5
		Накладные расходы -			30682,41	8768,33	4185	1196	60,9	7,82	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*28356,25*		*3868*				
		Сметная стоимость			*8517,69*		*1162*				
							15685				
780	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1364	387495,69	--	52854	--	2241	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16429,82*		*2241*				
		Сметная стоимость			*32314,04*		*4408*				
							59503				
781	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,2	43,33	43,33	139	139	31	--	--
		Накладные расходы -			--	12,64	--	40	59,1	0,01	--
					9,62		*31*				

Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,24*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
782	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3,2	143,41	60,91	459	195	235	0,13	--
		Накладные расходы -		82,51	26,76	264	86	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,40*		*235*				
		Сметная стоимость		*17,34*		*56*				
783	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3				*749*				
		м3 материала основания в плотном теле	1,6	2965,01	811,63	4744	1299	453	0,14	--
		Накладные расходы -		102,69	147,69	164	236	60,3	0,14	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,10*		*453*				
		Сметная стоимость		*259,85*		*416*				
784	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м				*5613*				
		яма	5	4075,98	--	20380	--	13419	5,82	29
		Накладные расходы -		4075,98	--	20380	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,86*		*13419*				
		Сметная стоимость		*540,79*		*2704*				
785	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство				*36503*				
		м3	0,35	22700,66	690,82	7945	242	1025	4,90	2
		Накладные расходы -		3716,85	170,87	1301	60	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,00*		*1025*				
		Сметная стоимость		*2050,29*		*718*				
786	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования				*9687*				
		м2	18,36	2077,64	307,06	38146	5638	16374	2,00	37
		Накладные расходы -		1712,80	88,77	31447	1630	42,8	0,09	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,86*		*16374*				
		Сметная стоимость		*237,56*		*4362*				
787	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)				*58882*				
		шт	3	10343,75	--	31031	--	1316	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,57*		*1316*				
		Сметная стоимость		*862,59*		*2588*				
788	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)				*34934*				
			1	7678,57	--	7679	--	326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
789	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)	шт	5	1714,29	8571	363			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*72,69*	*363*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*142,96*	*715*				
						9649				
790	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (калитка)	шт	1	14285,71	14286	606			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*605,71*	*606*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*1191,31*	*1191*				
						16083				
791	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)	шт	15	375,00	5625	239			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15,90*	*239*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*31,27*	*469*				
						6333				
792	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)	шт	5	151,79	759	32			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,44*	*32*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*12,66*	*63*				
						854				
793	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 100 шт.(Огнеопасно!)	0,04	7725,28		309	13			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*327,55*	*13*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*644,23*	*26*				
						348				
794	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 100 шт.(С огнем не приближаться!)	0,04	7725,28		309	13			
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*327,55*	*13*	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*644,23*	*26*				
						348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	0,04	7725,28	--	309	--	13	--	--
		100 шт.(Запещается курить!)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			13967690	2908868			3468
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			2667782	778087			764
		Накладные расходы -	Тенге			326608				
		Сметная прибыль -	Тенге			13848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			27236				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			367693				
		Материалы -	Тенге			211697				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7876				
		Накладные расходы -	Тенге			22623				
		Сметная прибыль -	Тенге			73403				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			22808				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307908				
		Материалы -	Тенге			6847663				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1308759				
		Местные материалы -	Тенге			119742				
		Транспортные расходы -	Тенге			11317				
		Накладные расходы -	Тенге			21173				
		Сметная прибыль -	Тенге			2321784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			733556				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9903003				
		Материалы -	Тенге			64021				
		Всего заработная плата -	Тенге			1872				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5381			
		Накладные расходы -	Тенге			53366				
		Сметная прибыль -	Тенге			6131				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			75764				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5381			6
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6517702				
		Накладные расходы -	Тенге			6517701				
		Сметная прибыль -	Тенге			276351				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			543524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7337576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17991943				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3445869			4232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			86766584	31218015			26879
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			21137034	6951426			7434
		Накладные расходы -								
		Сметная прибыль -	Тенге			2286256				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			96937				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			190655				
		Материалы -	Тенге			2573849				
		Всего заработная плата -	Тенге			5965887				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131543				
		Накладные расходы -	Тенге				3924924			
		Сметная прибыль -	Тенге			513028				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1977296				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635455				
		Материалы -	Тенге			8578638				
		Всего заработная плата -	Тенге			59381477				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10289402				
		Местные материалы -	Тенге				24125868			
		Транспортные расходы -	Тенге			784708				
		Накладные расходы -	Тенге			149471				
		Сметная прибыль -	Тенге			1185639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17607321				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6159104				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			83147902				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							29436
		Материалы -	Тенге				24125868			
		Всего заработная плата -	Тенге			467474				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13107				
		Накладные расходы -	Тенге				37668			
		Сметная прибыль -	Тенге			392890				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43733				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			40897				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			552104				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							41
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37668			
		Накладные расходы -	Тенге			18665490				
		Сметная прибыль -	Тенге			18665487				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			791417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1556552				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			21013459				
		Итого	**Тенге**			113292103				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	**Тенге**			1 472 797				
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			114 764 900				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	**Тенге**			3 624 330,35				
			Тенге			120 963 079,69				
						120 963 079,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			120 963 079,69				
		НДС (12%)	Тенге			14 515 569,56				
		Общая стоимость строительства	Тенге			135 478 649,25				

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак" Избасаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж» Денисов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" Калдыгулов Е.К.

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Шараниев Б.К.

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Нуранов А.Т.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Калманова А.А.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Султангереев Е.М.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" Турмаганбетов С.К.

Заказчик АПФ АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
Наименование объекта: РАЗБИВКА ГАЗОПРОВОДА

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 стр.359 таб.1.20	**Разбивка земель под трассу газопровода**								
			13.05	**16697.03**	--	**217896**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**217896**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**217896**				
	ВСЕГО Стоимость прочих работ -		Тенге			**217896**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**217896**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**							
		Итого	**Тенге**			**217 896**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,104%	**Тенге**							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**217 896,00**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	**Тенге**			**217 896,00**				
		Итого	**Тенге**			**217 896,00**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**26 147,52**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**244 043,52**				

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Избасаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

Денисов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шараниев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**

Заказчик АПФ АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (3 очередь)
Наименование объекта: РАЗБИВКА ГАЗОПРОВОДА

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 стр.359 табл.20	Разбивка земель под трассу газопровода								
			17,695 км	153727,00	-- --	2720199 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2720199	--			--
	ВСЕГО: Стоимость прочих работ -		Тенге			2720199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2720199				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге							
		Итого	Тенге			2 720 199				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,104%	Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	Тенге			2 720 199,27				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	Тенге			2 720 199,27				
		Итого	Тенге			2 720 199,27				
		НДС (12%)	Тенге			326 423,91				
		Общая стоимость строительства	Тенге			3 046 623,18				

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Ялсаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

Денисов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" Калдыгулов Е.К.

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Шараниев Б.К.

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Нуранов А.Т.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Калманова А.А.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" Султангереев Е.М.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" Турмаганбетов С.К.

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
Наименование объекта: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация пахотных земель										
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
			19400	34,67	34,67	672534	672534	149327	--		--	
		м3 грунта		--	10,11	--	196104	59,1	0,01		171	
		Накладные расходы -		*7,70*		*149327*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,39*		*65749*						
		Сметная стоимость				*887610*						
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			19400	12,92	12,92	250731	250731	51817	--		--	
		м3 грунта		--	3,45	--	66854	59,1	--		58	
		Накладные расходы -		*2,67*		*51817*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,25*		*24204*						
		Сметная стоимость				*326752*						
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
			19400	27,08	27,08	525311	525311	138257	--		--	
		м3 грунта		--	9,70	--	188267	59,1	0,01		191	
		Накладные расходы -		*7,13*		*138257*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*53085*						
		Сметная стоимость				*716653*						
4	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			19400	17,07	17,07	331150	331150	79389	--		--	
		м3 грунта		--	5,47	--	106075	59,1	--		92	
		Накладные расходы -		*4,09*		*79389*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*32843*						
		Сметная стоимость				*443382*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом.								
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 1								
			97000	3.90	3.90	378314	378314	73701	--	--
		м2 спланированной площади		--	0.96	--	93595	59.1	--	81
		Накладные расходы -		*0.76*		*73701*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*0.37*		*36161*				
		Сметная стоимость				*488176*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2158041**	**2158041**			--
			Тенге			--	**650895**			**594**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2158041**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**650895**			
		Накладные расходы -	Тенге			**492490**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**212043**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2862574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**650895**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2862574**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**37 213**				
		Итого	**Тенге**			**2 899 787**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,104%	**Тенге**			**90 009,40**				
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**2 989 796,86**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	**Тенге**			**2 989 796,86**				
		Итого	**Тенге**			**2 989 796,86**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**358 775,62**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**3 348 572,49**				

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Избасаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

Денисов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шарапиев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "СанСтройМонтаж"
Договор №1101-2/130-17R от 06.10.2017г.
Наименование строительства: Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен d315 от АГРС до п. Шубаркудук Темирского района (3 очередь)
Наименование объекта: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация										
1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
			69244	15,08	15,08	1044083	1044083	215773	--	--		
		м3 грунта		--	4,02	--	278390	59,1	--	242		
		Накладные расходы -		*3,12*		*215773*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,46*		*100788*						
		Сметная стоимость				*1360645*						
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			69244	12,92	12,92	894928	894928	184949	--	--		
		м3 грунта		--	3,45	--	238620	59,1	--	208		
		Накладные расходы -		*2,67*		*184949*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,25*		*86390*						
		Сметная стоимость				*1166267*						
3	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
			69244	15,08	15,08	1044083	1044083	215773	--	--		
		м3 грунта		--	4,02	--	278390	59,1	--	242		
		Накладные расходы -		*3,12*		*215773*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,46*		*100788*						
		Сметная стоимость				*1360645*						
4	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			69244	12,92	12,92	894928	894928	184949	--	--		
		м3 грунта		--	3,45	--	238620	59,1	--	208		
		Накладные расходы -		*2,67*		*184949*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,25*		*86390*						
		Сметная стоимость				*1166267*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1								
			346220	3,90	3,90	1350308	1350308	263058	--	--
		м2 спланированной площади		--	0,96	--	334068	59,1	--	291
		Накладные расходы -		*0,76*		*263058*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*0,37*		*129069*				
		Сметная стоимость				*1742435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5228330	5228330			--
			Тенге			--	1368086			1191
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5228330				
		Накладные расходы -	Тенге			1064502				
		Сметная прибыль -	Тенге			503427				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6796259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6796259				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5228330	5228330			--
			Тенге			--	1368086			1191
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5228330				
		Накладные расходы -	Тенге			1064502				
		Сметная прибыль -	Тенге			503427				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6796259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6796259				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			88 351				
		Итого	Тенге			6 884 610				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			214 696,57				
		Итого в базовых ценах 2017 г.	Тенге			7 099 306,94				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=1 - 100%	Тенге			7 099 306,94				
		Итого	Тенге			7 099 306,94				
		НДС (12%)	Тенге			851 916,83				
		Общая стоимость строительства	Тенге			7 951 223,77				

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Избасаров Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

Денисов Д.С.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шарапиев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**