Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	112 463	125 959	112 463	125 959	112 463	125 959
	Всего к оплате подрядчику	**112 463**	**125 959**	**112 463**	**125 959**	**112 463**	**125 959**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бишанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №1 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84197**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**84197**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**37,599**	**338**	**12708**
		из них:				
1 1		машины и механизмы			338	12708
		в том числе оплата труда машинистов			68	2557
1 1 1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,727	17 502	12722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,727*	*3 539*	*2572*

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	*0,772*	5 374	4150
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**м³ основания**	**1,58**	**10 637**	**16 804**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6801
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3311
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,74	3 908	6801
7.2		машины и механизмы			421	665
		в том числе оплата труда машинистов			94	148
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06	11 127	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06*	*2 478*	148
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	9338
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	*1,738*	5 374	9339
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**м³ грунта**	**2,282**	**133**	**303**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	303
		в том числе оплата труда машинистов			29	66
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,019	16 248	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,019	*3 539*	66

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**84 197**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**84 197**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 304
Итого	Тенге	**89 501**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 089
Итого	Тенге	**93 590**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 475
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 551
Итого СМР	Тенге	**104 617**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	112 463
НДС(12%)	Тенге	**13 496**
Всего		**125 959**

Субподрядчик

Директор ТОО "Архитектурной Компании"

Бисебаев С.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,163**	**6 917**	**8043**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	8043
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3875
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,934	4 159	8044
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**24,754**	**90**	**2228**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2228
		в том числе оплата труда машинистов			22	545
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,215	10 291	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,215*	*2 478*	*534*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,188**	**3 609**	**22334**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	22334
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	10762
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,497	3 438	22335
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**24,754**	**578**	**14 308**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	8713
		в том числе оплата труда рабочих			170	4208
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,886	3 017	8708
5.2		машины и механизмы			226	5594
		в том числе оплата труда машинистов			70	1733
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,702	7 893	5539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,702*	*2 478*	1739
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,807	18	51
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,702**	**10 637**	**7 468**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	3023
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1472
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,773	3 908	3023
6.2		машины и механизмы			421	296
		в том числе оплата труда машинистов			94	66
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,027	11 127	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027*	*2 478*	66
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4150