Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна)по улице №16 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	122 959	137 714	122 959	137 714	122 959	137 714
	Всего к оплате подрядчику	**122 959**	**137 714**	**122 959**	**137 714**	**122 959**	**137 714**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бейсенбаев С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсенбаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна)по улице №16 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**92055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**92055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**41,108**	**338**	**13894**
		из них:				
| |		машины и механизмы			338	13894
		в том числе оплата труда машинистов			68	2795
| | |	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,795	17 502	13909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,795*	*3 539*	*2812*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,271**	**6 917**	**8794**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	8794
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	4236
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,115	4 159	8794
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**27,064**	**90**	**2436**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2436
		в том числе оплата труда машинистов			22	595
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,236	10 291	2424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,236*	*2 478*	*584*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,766**	**3 609**	**24418**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	24418
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	11766
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,103	3 438	24420
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**27,064**	**578**	**15 643**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	9526
		в том числе оплата труда рабочих			170	4601
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,156	3 017	9521
5.2		машины и механизмы			226	6116
		в том числе оплата труда машинистов			70	1894
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,767	7 893	6056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,767*	*2 478*	1901
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,069	18	55
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,768**	**10 637**	**8 165**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	3305
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1609
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,846	3 908	3305
6.2		машины и механизмы			421	323
		в том числе оплата труда машинистов			94	72
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029	11 127	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029*	*2 478*	72
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4538

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,844*	5 374	4538
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,727**	**10 637**	**18 372**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	7436
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3620
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,903	3 908	7436
7.2		машины и механизмы			421	727
		в том числе оплата труда машинистов			94	162
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,065	11 127	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,065*	*2 478*	162
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	10209
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,9*	5 374	10210
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,495**	**133**	**332**
		из них:			133	332
8.1		машины и механизмы			29	72
		в том числе оплата труда машинистов			16 248	331
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,02	*3 539*	72

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**92 055**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**92 055**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 799
Итого	Тенге	**97 855**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 471
Итого	Тенге	**102 325**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 893
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	7 163
Итого СМР	Тенге	**114 381**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	122 959
НДС(12%)	Тенге	**14 755**
Всего		**137 714**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Гексебаев А.Т.