Генподрядчик: ТОО "МарСам"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: « Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	110 315	123 553	110 315	123 553	110 315	123 553
	Всего к оплате подрядчику	**110 315**	**123 553**	**110 315**	**123 553**	**110 315**	**123 553**

Генподрядчик:
Директор ТОО "МарСам"
Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "МарСам"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: « Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**82589**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**82589**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**36,881**	**338**	**12466**
		из них:				
1 1		машины и механизмы			338	12466
		в том числе оплата труда машинистов			68	2508
1 1 1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,713	17 502	12479
		в т.ч. затраты труда машинистов экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,713*	*3 539*	*2523*

2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,141**	**6 917**	**7890**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	7890
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3801
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,897	4 159	7890
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**24,281**	**90**	**2185**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2185
		в том числе оплата труда машинистов			22	534
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,211	10 291	2175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,211*	*2 478*	*524*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,07**	**3 609**	**21907**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	21907
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	10556
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,373	3 438	21909
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**24,281**	**578**	**14 034**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	8547
		в том числе оплата труда рабочих			170	4128
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,831	3 017	8542
5.2		машины и механизмы			226	5487
		в том числе оплата труда машинистов			70	1700
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,688	7 893	5433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,688*	*2 478*	1706
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,753	18	50
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,689**	**10 637**	**7 326**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2965
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1444
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,759	3 908	2965
6.2		машины и механизмы			421	290
		в том числе оплата труда машинистов			94	65
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026	11 127	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,026*	*2 478*	65
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	4071

6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,758*	5 374	4071
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,55**	**10 637**	**16 483**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6671
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3248
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,707	3 908	6671
7.2		машины и механизмы			421	652
		в том числе оплата труда машинистов			94	146
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,059	11 127	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,059*	*2 478*	145
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	9160
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,705*	5 374	9160
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,238**	**133**	**298**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	298
		в том числе оплата труда машинистов			29	65
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,018	16 248	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,018	*3 539*	65

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**82 589**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**82 589**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 203
Итого	Тенге	**87 792**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 011
Итого	Тенге	**91 803**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 390
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 426
Итого СМР	Тенге	**102 619**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	110 315
НДС(12%)	Тенге	**13 238**
Всего		**123 553**

Генподрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Сейсебаев А.Т.