Форма 3

Генподрядчик: ТОО "МарСам"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №5 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	105 459	118 114	105 459	118 114	105 459	118 114
	Всего к оплате подрядчику	**105 459**	**118 114**	**105 459**	**118 114**	**105 459**	**118 114**

Генподрядчик:
Директор ТОО "МарСам"

Жумалуллаев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "МарСам"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16 участок №5 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (водопроводные сети)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2024 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78953**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**78953**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1968*
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**35,257**	**338**	**11917**

		из них:				
1.1		машины и механизмы			338	11917
		в том числе оплата труда машинистов			68	2397
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,682	17 502	11929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,682*	*3 539*	*2412*
2	**1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,09**	**6 917**	**7542**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 917	7542
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	3633
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,814	4 159	7543
3	**1101-0104-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**23,212**	**90**	**2089**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90	2089
		в том числе оплата труда машинистов			22	511
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,202	10 291	2079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,202*	*2 478*	*501*
4	**1101-0205-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,803**	**3 609**	**20943**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 609	20943
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	10091
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,092	3 438	20944
5	**1101-0201-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**23,212**	**578**	**13 416**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352	8171
		в том числе оплата труда рабочих			170	3946
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,707	3 017	8166
5.2		машины и механизмы			226	5246
		в том числе оплата труда машинистов			70	1625
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,658	7 893	5194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,658*	*2 478*	1631
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,632	18	47

6	**1123-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**	**0,658**	**10 637**	**7 003**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 305	2834
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1380
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,725	3 908	2834
6.2		машины и механизмы			421	277
		в том числе оплата труда машинистов			94	62
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,025	11 127	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025*	*2 478*	62
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	3892
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*0,724*	5 374	3892
7	**1123-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**м^3 основания**	**1,481**	**10 637**	**15 757**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 305	6377
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3105
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,632	3 908	6377
7.2		машины и механизмы			421	624
		в том числе оплата труда машинистов			94	139
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,056	11 127	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,056*	*2 478*	139
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	8756
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*1,63*	5 374	8757
8	**1101-0107-1305** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**м^3 грунта**	**2,14**	**133**	**285**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	285
		в том числе оплата труда машинистов			29	62
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,017	16 248	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,017	*3 539*	62

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**78 953**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**78 953**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	4 974
Итого	Тенге	**83 927**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 834
Итого	Тенге	**87 761**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 196
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 143
Итого СМР	Тенге	**98 101**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	105 459
НДС(12%)	Тенге	**12 655**
Всего		**118 114**

Генподрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.