Заказчик ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района »
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Боонис КС"
Инженер ТОО" Мир-Строй и Компания".

Наименование строительства и его адрес «Строительства школы на 200 ученических мест по улице Б.Момышулы №26, в поселке Енбек, с/оМашат, Тюлькубасского района ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат ЗА АПРЕЛЬ 2015 г
от.13 .04.2015г.

код заказчик	код подрядчик	Договор № 75 от 21.05.2014г Доп.соглашение №2 от 05.02.2015 г				Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
						Наименование			код	Наименование	код
						Бюджетное финансирование			1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов,объектов	стоимости выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС НДС	в отчетном месяце(без НДС)	Строительно-монтажные работы в сметно-базовом уровне цен 2001г	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметно-базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Строительства школы на 200 ученических мест по улице Б.Момышулы №26, в поселке Енбек, с/оМашат, Тюлькубасского района ЮКО	46 062 000	23 269 643	15 717 574	9 415 720					2792357	26 062 000	
Всего к оплате	46 062 000	23 269 643	15 717 574	9 415 720	0				2792357	26 062 000	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник КГУ «Отдел строительства рахитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района »

Асметов К.

ИНЖЕНЕР:

Директора ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инкарбеков К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

SANA-2001 Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Боонис КС"

Наименование стройки: Строительства школы на 200 ученических мест по улице Б.Момышулы №26, в поселке Енбек,с/оМашат, Тюлькубасского района ЮКО

АКТ приемки выполненных работ

за апрель месяц 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

2

№ № п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего	Стоимость ед., тенге экспл.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге экспл.	Накладные расходы,	Затраты труда, чел-ч рабочих на единицу	Затраты труда, чел-ч обс машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 14 Полы	БЛОК Б								
279	E11-33-2	толщиной 36 мм	224,5	127,96	11,03	28727	2476	27425	0,601	135
		м2 покрытия		95,18	4,14	21368	929	123	0,0202	5
280	1-2-13	м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II	3,3373	13800		46055				
		м3								
281	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	224,5	469,81	6,38	105472	1432	19860	0,447	100
		м2 пола								
282	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	240,21	69,53	2,39	15609	537	123	0,0117	3
		м плинтусов		109,84	0,46	26385	110	3610	0,0765	18
283	E15-165-3	масляным разбеленным	224,5	12,04	0,18	2892	43	123	0,0008	–
		м2 окрашиваемой поверхности		167,96	1,88	37707	422	18627	0,467	105
284	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	224,5	78,3	0,72	17578	162	105	0,0035	1
		м2 площади уплотнения		13,19	2,62	2961	588	3175	0,0681	15
285	E11-36-2	мастике КН-2	32,55	10,51	0,99	2359	222	123	0,0048	1
		м2 покрытия		972,01	4,9	31639	159	2416	0,382	12
286	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,55	58,5	1,85	1904	60	123	0,009	–
		м2 стяжки		258,92	9,95	8428	324	2240	0,356	12
				52,2	3,74	1699	122	123	0,0182	1

2-9	уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,604	10040,78	–	26146	–	1815	3,66	10
	м3 подстилающего слоя								
288 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов		567	–	1476	–	123	–	–
	м плинтусов	34,83	109,84	0,46	3826	16	523	0,0765	3
289 Е15-165-3	колером масляным разбеленнымК=0,100;		12,04	0,18	419	6	123	0,0008	–
	м2 окрашиваемой поверхности	3,255	167,96	1,88	547	6	270	0,467	2
290 Е11-27-3	одноцветных плиток на цементном растворе		78,3	0,72	255	2	105	0,0035	–
	м2 покрытия	4,05	958,66	11,72	3883	47	877	1,06	4
291 Е15-17-1	смК=0,100;		171,68	4,39	695	18	123	0,0214	–
	м2 поверхности облицовки	0,425	1631,26	2,1	693	1	149	2	1
292 Е11-2-9	уплотнением трамбовкамиК=0,080;		333	0,79	142	–	105	0,0039	–
	м3 подстилающего слоя	0,324	10040,78	–	3253	–	226	3,66	1
293 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		567	–	184	–	123	–	–
	м2 площади уплотнения	4,05	13,19	2,62	53	11	58	0,0681	–
294 Е11-27-3	керамогранитных плит на цементном растворе		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м2 покрытия	38,7	1528,84	11,72	59166	454	8381	1,06	41
295 Е15-17-1	смК=0,100;		171,68	4,39	6644	170	123	0,0214	1
	м2 поверхности облицовки	4,063	1631,26	2,1	6628	9	1424	2	8
296 Е11-2-9	уплотнением трамбовкамиК=0,080;		333	0,79	1353	3	105	0,0039	–
	м3 подстилающего слоя	3,096	10040,78	–	31086	–	2159	3,66	11
297 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		567	–	1755	–	123	–	–
	м2 площади уплотнения	38,7	13,19	2,62	510	101	547	0,0681	3
298 Е11-15-1	толщиной 30 мм		10,51	0,99	407	38	123	0,0048	–
	м2 покрытия	7,85	410,34	14,76	3221	116	560	0,361	3
299 Е11-15-2	изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;		52,43	5,54	412	43	123	0,027	–
	м2 покрытия	-7,85	98,56	1,34	-774	-11	-38	0,0208	–
300 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов		3,38	0,5	-27	-4	123	0,0024	–
	м плинтусов	8,25	30,29	0,22	250	2	189	0,104	1
			18,5	0,09	153	1	123	0,0004	–

35-8	масляным разбеленнымК=0,100;	0,785	173,11	1,88	136	1	65	0,468	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
302 Е11-2-9	уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,628	78,3	0,72	61	1	105	0,0035	–
	м3 подстилающего слоя		10040,78	–	6306	–	438	3,66	2
303 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,85	567	–	356	–	123	–	–
	м2 площади уплотнения		13,19	2,62	104	21	112	0,0681	1
304 Е11-36-2	мастике КН-2	98,68	10,51	0,99	83	8	123	0,0048	–
	м2 покрытия		972,01	4,9	95918	484	7326	0,382	38
305 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	105,6	58,5	1,85	5773	183	123	0,009	1
	м плинтусов		109,84	0,46	11599	49	1587	0,0765	8
306 Е15-165-3	колером масляным разбеленнымК=0,100;	9,868	12,04	0,18	1271	19	123	0,0008	–
	м2 окрашиваемой поверхности		167,96	1,88	1657	19	819	0,467	5
307 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,68	78,3	0,72	773	7	105	0,0035	–
	м2 стяжки		258,92	9,95	25550	982	6790	0,356	35
308 Е11-11-2	изменения толщины цементной стяжки ktpp1=4;	98,68	52,2	3,74	5151	369	123	0,0182	2
	м2 стяжки		140,45	2,68	13860	264	428	0,0176	2
309 Е11-9-2	древесноволокнистых плит	98,68	2,52	1	249	99	123	0,0048	–
	м2 изолируемой поверхности		353,15	4,37	34849	431	1477	0,0733	7
	Итого по разделу 14		10,53	1,64	1039	162	123	0,008	1
					745669 761249	8514			583
	Стоимость: материалов, тенге				92076	3204			16
	Накладные расходы, тенге				660659				
	- заработная плата, тенге				113535				
	- трудоемкость, чел-ч				17030				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57				
	Всего по разделу, тенге				52487				
	Сметная заработная плата, тенге				927271				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				112310				
					656				

Озерин
– 15580

Раздел 15 Гардеробный барьер, крепление спортивного инвентаря и ограждения радиаторов

15.1 (АС-19) Гардеробный барьер

310	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	227	8	120	0,58	–
311	Е10-51-2	эстакад	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	20	–	120	0,026	–
312	Е10-7-3	плитами толщиной 10 мм	12,74	636,69	4,32	8111	55	1883	0,753	10
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	1548	21	120	0,008	–
313	Е10-7-3	плитами толщиной 25 мм	1,71	676,66	4,32	1157	7	253	0,753	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	208	3	120	0,008	–
314	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	3,17	137,13	4,64	435	15	228	0,363	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	184	6	120	0,0085	–
315	1-2-59	ширина 75-150 мм, толщина 10 мм, II	0,0317	17100		542				
		м3								
316	Е34-60-8	толщиной 2 мм	3,17	1384,28	1,2	4388	4	960	1,85	6
		м2 поверхности		299,25	0,45	949	1	101	0,0022	–
317	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
318	1-1-821	анодированная	1	308		308				
		шт								

15.2 (АС 78-80) Крепление спортинвентаря

319	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,23848	175710,1	1826,1	41903	435	2936	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1932	165	140	3,37	1
320	Е7-20-4	кг	0,10077	172169,94	1216,94	17350	123	903	31,4	3
		т стальных элементов		5940	459	599	46	140	2,25	–
321	Е15-172-4	радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	9,83825	148,39	0,07	1460	1	1116	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1063	–	105	0,0001	–

15.3 (АС-18) Ограждения радиаторов

322	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12

		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	–
323	Е10-51-2	эстакад	0,52	1862,35	14,17	968	7	193	1,88	1
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	158	3	120	0,026	–
324	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками толщ. 25 мм	5,32	336,52	4,64	1790	25	382	0,363	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	309	9	120	0,0085	–
325	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками толщ. 10 мм	5	650,52	4,64	3253	23	359	0,363	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	290	9	120	0,0085	–
		Итого по разделу 15				**95058**	**882**			**55**
						9301	**333**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				84875				
		Накладные расходы, тенге				11770				
		- заработная плата, тенге				1766				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6410				
		Всего по разделу, тенге				**113238**				
		Технологическое оборудование	БЛОК Б	смета № 2-2-5						
1	62-4-151(с	Стол для компьютера	1	6665		6665				
		шт								
2	73-1-79(об	Стул, регулируемый по высоте	1	2258		2258				
		шт								
3	80-1-5(пл)	Интерактивная доска WB-9000D(101)S PEN 10:	1	77398		77398				
		шт								
4	76-54-3	Стол ученический двухместный для кабинетов	6	3978		23868				
		шт								
5	73-1-65(об	Стул школьный	21	1613		33873				
		шт								
6	62-4-151(с	Стол для компьютера	9	6665		59985				
		шт								
7	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	10	247,2	8,59	2472	86	2147	1	10
		шт								
				236,25	2,25	2363	23	90	0,01314	–
8	77-1-135	Компьютер	10	57760		577600				
		комплект								
9	74-2-7(об)	Подставка для ТСО	1	4300		4300				

10	80-2-1(пл)	шт Принтер Epson AcuLaser	1	15253	15253
11	73-2-3(об)	шт Доска перфорированная, 1050x1050	1	7525	7525
12	74-2-35(об	шт Доска грифельно-наколочная	1	13330	13330
13	76-36-59	шт Экран переносной сворачивающийся	1	3224	3224
14	80-2-2(пл)	шт Видеопроектор BenQ MS614 с подвесным уст	1	34407	34407
15	74-2-147(с	шт Шторы-жалюзи	3	2550	7650
16	76-68-5	шт Вешалка гардеробная консольная на 15 крючі	6	7144	42864
17	76-68-5	шт Вешалка гардеробная консольная на 9 крючк	2	4286	8572
18	73-1-133(с	шт Стенка гимнастическая	8	9100	72800
19	73-1-132(с	пролет Баскетбольные кольца и щиты	2	66000	132000
20	73-1-163(с	шт Перекладина гимнастическая	1	10200	10200
21	73-1-161(с	шт Кольца гимнастические	1	2340	2340
22	76-39-16	шт Канат для лазания	2	9700	19400
23	76-39-58	шт Сетка волейбольная	1	920	920
24	76-39-14	шт Брусья гимнастические	1	36000	36000
25	73-1-156(с	шт Бревно гимнастическое	1	20200	20200
26	73-1-68(об	шт Скамья гимнастическая	8	7310	58480
27	74-2-291(с	шт Мат гимнастический поролоновый	2	7327	14654
28	73-1-162(с	шт Конь гимнастический	1	26800	26800
29	73-1-160(с	шт Козел гимнастический	1	14400	14400
30	73-1-105(с	шт Шкаф для хранения хозяйственного инвентар	1	29670	29670

		шт									
31	76-39-20	Мостик гимнастический	1	4300		4300					
		шт									
32	76-39-20	Мостик гимнастический	1	4300		4300					
		шт									
33	76-39-15	Дорожка гимнастическая для разбега	2	91600		183200					
		шт									
34	74-1-30(об	Шкаф для индивидуальных комплектов одеж,	20	8170		163400					
		секция									
		Всего прямые затраты				1714308		86			10
						2363		23		–	
		Стоимость: материалов, тенге				23					
		оборудования, тенге				1711836					
		Накладные расходы, тенге				2147					
		- заработная плата, тенге				322					
		- трудоемкость, чел-ч				1					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				277					
		Всего по смете				1716732					
		Внутренние сети отопления и вентиляции		Котельная		смета № 6-3-3					
Раздел 1 Отопление											
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	5,6	4327,14	34,73	24232	194	870	0,682		4
		кВт									
				108,45	13,01	607	73	128	0,0635	–	
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукцис	3	193,78	–	581	–	444	1		3
		шт									
				164,25	–	493	–	90	–	–	
3	80-23-1(пл	Терморегулятор RTD-G-20	3	1954		5862					
		шт									
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,13	–	186	–	87	0,12	–	
		комплект									
				22,5	–	68	–	128	–	–	
5	########	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для вс	3	437		1311					
		шт									
6	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стали	26,5	264,48	3,96	7009	105	1820	0,297		8
		м трубопровода									
				52,2	1,49	1383	39	128	0,0073	–	
7	Е13-26-6	Окраска радиаторов эмалью ПФ-115	8	20,35	0,02	163	–	30	0,0213	–	
		м2									

				4,16	–	33	–	90	–	0,0194	–
8	Е13-26-6	Окраска за 2 раза металлических труб эмальк м2	3,7	40,72	0,04	151	–	28	0,0426	–	
				8,32	–	31	–	90	–	0,0167	–
9	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм м м трубопровода	2,5	118,3	31,97	296	80	184	0,343		1
				61,65	11,93	154	30	100	0,058	–	
10	########	Маты минераловатные прошивные без обкла м3	0,021	5520		116					
11	Е13-16-10	Антикоррозийное покрытие металлических п м2	0,21	22,22	0,02	5	–	1	0,0217	–	
				4,39	–	1	–	90	–		–
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов ст м трубопровода	26,5	10,99	–	291	–	362	0,0501		1
				10,69	–	283	–	128	–		–
13	########	Крепления для трубопроводов (кронштейны, кг	2,88	200		576					
14	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами мине м2 поверхности изоляции	2,8	240,26	92,82	673	260	380	0,59		2
				100,8	34,88	282	98	100	0,17	–	
15	########	Маты минераловатные прошивные без обкла м3	0,14	5520		773					
		Итого по разделу 1				42225	639				19
						3335	240				–
		Стоимость: материалов, тенге				32389					
		оборудования, тенге				5862					
		Накладные расходы, тенге				4206					
		- заработная плата, тенге				631					
		- трудоемкость, чел-ч				2					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2434					
		Всего по разделу, тенге				48865					
		Сметная заработная плата, тенге				4206					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				21					
	Раздел 2 Вентиляция										
16	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметро м2 поверхности воздуховодов	2,8	1132,62	10,58	3171	30	828	1,41		4

				227,25	3,96	636	11	128	0,0194	–	
17	E20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром	1,4	1212,43	9,15	1697	13	360	1,22		2
		м2 поверхности воздуховодов									
				196,88	3,42	276	5	128	0,0167	–	
18	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых ре	1	346,15	16,15	346	16	237	1,07		1
		решетка									
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	–	
19	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых ре	2	311,15	16,15	622	32	474	1,07		2
		решетка									
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	–	
20	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07		1
		решетка									
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	–	
21	99-29-1(пр	Решетка ГР300х300 вентиляционная с гравита	1	357		357					
		шт									
22	E20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой ст	2	4528,29	30,04	9057	60	755	1,73		3
		зонт									
				283,5	11,25	567	23	128	0,06	–	
23	E20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляці	1	8012,77	53,14	8013	53	691	3,34		3
		узел									
				519,75	20,25	520	20	128	0,1	–	
24	E20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка	1	5282,16	21,53	5282	22	940	4,45		4
		дефлектор									
				724,5	9	725	9	128	0,04	–	
		Итого по разделу 2				28777	242				20
						3436	96			–	
		Стоимость: материалов, тенге				25099					
		Накладные расходы, тенге				4522					
		- заработная плата, тенге				678					
		- трудоемкость, чел-ч				2					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1998					
		Всего по разделу, тенге				35297					
		Сметная заработная плата, тенге				4210					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22					
		Всего прямые затраты				71002	881				39

					6771	336			–	
	Стоимость: материалов, тенге				57488					
	оборудования, тенге				5862					
	Накладные расходы, тенге				8728					
	- заработная плата, тенге				1309					
	- трудоемкость, чел-ч				4					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4432					
	Всего по смете				84162					
	Сметная заработная плата, тенге				8416					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43					
1	Электрооборудование и освещение	Котельная		смета № 6-3-4						
1 80-23-1(п/	Генератор DX 6000TE дизельный	1	198088		198088					
	шт									
2 Ц8-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ш	1	735	185	735	185	400	2		2
	шт		383	38,3	383	38	95	0,224	–	
3 99-22-3(п/	Бокс 6-2-Н монтажный	1	3964		3964					
	шт									
4 Е21-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х	1	947,1	3,06	947	3	497	2,48		2
	шт		459	1,15	459	1	108	0,0056	–	
5 80-23-2(п/	Переключатель ПЦ2-2 на 2 направления	1	9158		9158					
	шт									
6 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ш	1	514	105	514	105	260	2		2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–	
7 99-22-4(п/	Щит ЩРН-24з распределительный	1	933		933					
	шт									
8 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанав/	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1		9
	шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–	
9 80-24-10(г	Автомат ВА47-29 3Р 16, 25А	3	249		747					
	шт									
10 80-24-11(г	Автомат ВА47-29 1Р 16А	6	95		570					
	шт									
11 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отд	2	782,9	17,9	1566	36	740	3		6
	шт		387	2,3	774	5	95	0,013	–	
12 80-23-3(п/	Пускатель ПМА 1260 магнитный	2	1122		2244					
	шт									

13	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мо	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	–
14	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-(	1	4720		4720				
		шт								
15	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	12	219,93	49,51	2639	594	2351	0,883	11
		шт		151,65	29,74	1820	357	108	0,131	2
16	########	Светильники, тип НПП03-1х60-001-УХЛ4	12	209		2508				
		шт								
17	########	Лампы накаливания электрические для местн	12	17		204				
		шт								
18	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопле	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
19	99-48-1(п/	Выключатель Рондо С16-066-б одноклавишнь	4	73		292				
		шт								
20	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопле	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
		шт		31,05	–	31	–	108	–	–
21	99-48-2(п/	Выключатель Рондо С56-051-б 2-х клавишный	1	83		83				
		шт								
22	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и пол	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
		шт		53,55	–	107	–	108	–	–
23	99-48-3(п/	Выключатель Рондо АВ66-102 герметичный о,	2	78		156				
		шт								
24	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленно	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
25	99-48-4(п/	Розетка Рондо РА 16-121-б брызгозащищенна	1	76		76				
		шт								
26	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выкл	0,003	16300		49				
		1000шт								
27	########	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996	7	505		3535				
		шт								
28	99-48-5(п/	Вилка 014 3р+е 16А 380В IP44 ИЭК силовая пе	1	95		95				
		шт								
29	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми	170	72,13	6,92	12262	1176	9264	0,286	49
		м труб		46,13	4,33	7842	736	108	0,0189	3
30	99-48-6(п/	Труба ПВХ гофрированная, d=20 мм	170	9		1530				

		м								
31	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блока	178	27,7	2,1	4931	374	3416	0,1	18
		м кабеля								
				19,7	0,5	3507	89	95	0,003	1
32	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горен	0,123	62459		7682				
		км								
33	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горен	0,055	102190		5620				
		км								
		Всего прямые затраты				271054	2613			102
		Стоимость: материалов, тенге				17586	1275			6
		оборудования, тенге				40048				
						210807				
		Накладные расходы, тенге				19441				
		- заработная плата, тенге				2916				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4781				
		Всего по смете				295276				
		Наружные сети теплоснабжения	смета № 6-2-1							
	Раздел 1 Лотковые каналы									
1	Е1-13-5	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	15,132	33,67	32,1	509	486	205	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	24	187	97	0,0498	1
2	Е1-164-2	креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030;	0,468	218,93	–	102	–	115	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	102	–	113	–	–
3	Е1-27-5	бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с	7,664	3,35	3,35	26	26	9	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	9	97	0,0038	–
4	Е1-166-2	грунтом 2 группыК=0,200;	1,916	134,1	–	257	–	290	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	257	–	113	–	–
5	Е7-61-1	перекрываемых или опирающихся на плиты	5,86	1986,57	564,43	11641	3308	6257	3,33	20
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	3323	1146	140	0,7533	4
6	30-18-141	прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	3,54	25300		89562				
		м3								
7	30-18-140	коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	0,72	26600		19152				
		м3								

8 30-18-67	тоннелей для прокладки коммуникаций и других	1,6	26000		41600				
	м3								
9 30-1-47	за изменение класса бетона всех видов, кроме	1,38	134		185				
	м3								
10 30-1-46	изменение класса бетона всех видов, кроме	-4,48	134		-600				
	м3								
11 30-1-45	изменение класса бетона всех видов, кроме	-4,48	250		-1120				
	м3								
12 2-1-263	Опоры неподвижные	0,01524	107900		1644				
	т								
13 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	0,13	10968,07	86,6	1426	11	71	3,06	–
	м3								
			490,5	32,72	64	4	105	0,1598	–
	Итого по разделу 1				**164384**	**3831**			**23**
					3770	**1346**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				156783				
	Накладные расходы, тенге				6947				
	- заработная плата, тенге				1042				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10280				
	Всего по разделу, тенге				**181611**				
	Сметная заработная плата, тенге				6158				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				

Раздел 2 Трубопроводы сети

14 Е24-2-3	трубопроводов диаметром 80 мм при условном	0,07	131567,14	47716,89	9210	3340	8797	440	31
	км трубопровода								
			79650	17008,5	5576	1191	130	88,36	6
15 8-6-76	общего назначения прямошовные, D 89 мм,	70,7	509		35986				
	м								
16 Е24-2-1	трубопроводов диаметром 25 мм при условном	0,001	125996,21	46381,71	126	46	121	424	–
	км трубопровода								
			76050	17015,25	76	17	130	88,37	–
17 8-6-8	резьбой (ГОСТ 3262-91*), черные легкие, 25х2,8	1,01	148		149				
	м								
18 8-10-78	МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны	4	321		1284				
	шт								

19	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,00147	107900		159			
20	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,02192	107900		2365			
21	9-1-63	воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	507		1014			
22	E22-35-2	обратных диаметром 80 мм	задвижка или клапан	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
					227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
23	99-60-1(пл)	Клапан 16кч6п обратный, d=80 мм	шт	1	4302		4302				
24	8-9-35	ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2	458		916				
25	E15-173-4	металлических труб	м2 окрашиваемой поверхности	19,64	128,36	0,07	2521	1	2227	0,646	13
					108	0,02	2121	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 2					**58437**	**3403**			**45**
							8000	**1215**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге					47034				
		Накладные расходы, тенге					11449				
		- заработная плата, тенге					1717				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4193				
		Всего по разделу, тенге					**74079**				
		Сметная заработная плата, тенге					10932				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					57				
		Раздел 3 Сбросной колодец									
26	E23-13-5	железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в	м3 конструкций колодцев	1,445	4462,05	1538,85	6448	2224	4118	9,655	14
					1615,95	576,23	2335	833	130	2,814	4
27	30-18-24	сооружений водопровода, канализации,	м3	0,65	32800		21320				
28	30-1-46	изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	-0,65	134		-87				
29	30-1-45	изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	-0,65	250		-163				

30	30-18-31	Dв=1500 мм, высота 0,59 м (ГОСТ 8020-	1,77	9383		16608				
		м								
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
32	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	0,4605	10040,78	–	4624	–	321	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	261	–	123	–	–
		Итого по разделу 3				**56810**	**2224**			**16**
						2596	**833**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				51990				
		Накладные расходы, тенге				4439				
		- заработная плата, тенге				666				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3675				
		Всего по разделу, тенге				**64924**				
		Сметная заработная плата, тенге				4095				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Раздел 4 Дренажный колодец								
33	Е23-13-5	железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в	1,975	4462,05	1538,85	8813	3039	5629	9,655	19
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	3192	1138	130	2,814	6
34	30-18-24	сооружений водопровода, канализации,	0,65	32800		21320				
		м3								
35	30-1-46	изменение класса бетона всех видов, кроме	-0,65	134		-87				
		м3								
36	30-1-45	изменение класса бетона всех видов, кроме	-0,65	250		-163				
		м3								
37	30-18-31	Dв=1500 мм, высота 0,59 м (ГОСТ 8020-	2,95	9383		27680				
		м								
38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
39	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	0,4605	10040,78	–	4624	–	321	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	261	–	123	–	–
40	Е6-11-6	теле бетона	0,021	18837,97	11119,34	396	234	259	42,5	1
		т								

			7560	4200,75	159	88	105	20,52	–
41 2-1-245	сооружений с преобладанием гнутосварных	0,021	172800		3629				
	т								
	Итого по разделу 4				74272	3273			22
					3612	**1226**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				67387				
	Накладные расходы, тенге				6209				
	- заработная плата, тенге				931				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4829				
	Всего по разделу, тенге				**85310**				
	Сметная заработная плата, тенге				5769				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				

Раздел 5 Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента (4 шт)

42 Е16-9-6	стальных бесшовных труб диаметром 159	4,04	1595,57	27,87	6446	113	986	1,04	4
	м трубопровода								
			180,23	10,44	728	42	128	0,051	–
43 Е22-47-1	диаметром 89 ммК=4,000;	4,04	244,98	0,28	990	1	772	0,844	3
	м трубы, уложенной в футляре								
			146,93	0,11	594	–	130	0,0005	–
44 Е6-3-1	участкаК=4,000;	0,26	10506,91	260,48	2732	68	192	3,94	1
	м3								
			614,25	89,46	160	23	105	0,3512	–
45 Е22-40-6	диаметром 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
	фланец								
			301,5	2,25	2412	18	130	0,01	–
46 8-9-15	ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	8	1140		9120				
	шт								
47 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20	0,00656	175710,1	1826,1	1153	12	81	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	53	5	140	3,37	–
48 1-1-59	Болты М16 строительные с гайкамиК=4,000;	0,00368	149300		549				
	т								
49 2-1-250	зданий и сооружений с преобладанием	0,0096	154200		1480				
	т								

	Итого по разделу 5				**25601**	**652**				**19**
					3947	**88**				**–**
	Стоимость: материалов, тенге				21002					
	Накладные расходы, тенге				5190					
	- заработная плата, тенге				779					
	- трудоемкость, чел-ч				3					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1847					
	Всего по разделу, тенге				**32638**					
	Сметная заработная плата, тенге				4814					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22					
	Всего прямые затраты				**379504**	**13383**				**125**
					21925	**4708**				**21**
	Стоимость: материалов, тенге				344196					
	Накладные расходы, тенге				34234					
	- заработная плата, тенге				5135					
	- трудоемкость, чел-ч				17					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24824					
	Всего по смете				**438562**					
	Технологическое оборудование	БЛОК В		смета № 2-3-5						
1	Ц28-927-1 Плита электрическая шт		1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
2	73-1-145(с Плита электрическая секционная модульная 4 шт		1	42057		42057				
3	77-1-97 Стеллаж стационарный общепроизводственн шт		2	3999		7998				
4	73-1-174(с Секция-вставка с гладким столом модульная шт		1	5660		5660				
5	63-4-125(с Прилавок пристенный ПСП-70К шт		1	18490		18490				

6	Ц28-268-1	Котел варочный, емкость 0,45 м3	1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31	31
		шт		1152	20,25	1152	20	90	0,11826	–
7	76-62-6	Котел пищеварочный электрический	1	236820		236820				
		шт								
8	Ц28-928-6	Мармит стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2281	8	16
		шт		1264,5	2,25	2529	5	90	0,01314	–
9	62-3-47(ос	Мармит стационарный	2	42600		85200				
		шт								
10	Ц28-928-5	Прилавок для горячих напитков (для линии са	1	1213,54	–	1214	–	1077	7	7
		шт		1197	–	1197	–	90	–	–
11	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт		1127,25	–	1127	–	90	–	–
12	73-1-137(с	Кипятильник, 450х350х750	1	31791		31791				
		шт								
13	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
14	73-1-148(с	Шкаф холодильный, 1500х750х1810	1	102423		102423				
		шт								
15	73-1-111(с	Шкаф для папок и бумаг	1	19780		19780				
		шт								
16	77-1-100	Столы производственные разные	1	7364		7364				
		шт								
17	Ц28-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1(	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
		шт		6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
18	73-1-151(с	Хлеборезка	1	90025		90025				
		шт								
19	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
20	74-2-76(ос	Мясорубка	1	42930		42930				
		шт								
21	Ц28-528-1	Ванна, рабочий объем 700 л	5	4072,99	160,52	20365	803	17466	23	115
		шт								

				3847,5	33,75	19238	169	90	0,1971		1
22	74-2-66(об	Ванна моечная 800х800х900 мм	2	10258		20516					
		шт									
23	74-2-67(об	Ванна моечная 630х630х860 мм	3	5862		17586					
		шт									
24	77-1-84	Стол-секция со встроенной моечной чашей	3	27110		81330					
		шт									
25	73-1-129(с	Холодильник	2	34000		68000					
		комплект									
26	77-1-100	Столы производственные разные	6	7364		44184					
		шт									
27	73-1-182(с	Стол для сбора остатков пищи	1	9702		9702					
		шт									
28	76-62-24	Стол для доочистки картофеля	1	6773		6773					
		шт									
29	73-1-171(с	Ларь для овощей	1	2840		2840					
		шт									
30	73-1-179(с	Стол для хлеборезки	1	3483		3483					
		шт									
31	73-1-172(с	Подтоварник	3	1600		4800					
		шт									
32	73-1-106(с	Шкаф для хранения посуды	2	28595		57190					
		шт									
33	73-1-178(с	Стеллаж производственный	1	33110		33110					
		шт									
34	Ц28-927-1	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8		8
		шт									
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–	
35	73-1-145(с	Плита электрическая секционная модульная 4	1	42057		42057					
		шт									
36	77-1-105	Тележка для сбора грязной посуды	1	4983		4983					
		шт									
37	Ц28-601-1	Машина моечная, производительность 4 т/ч	1	4888,17	514,17	4888	514	3884	25		25
		шт									
				4185	130,5	4185	131	90	0,76212		1
38	80-3-1(пл)	Машина посудомоечная	1	112199		112199					
		шт									
39	74-2-102(с	Стол обеденный с четырьмя стульями	11	15910		175010					
		комплект									
40	Ц28-605-4	Картофелечистка, производительность 800 кг,	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26		26
		шт									
				4342,5	153	4343	153	90	0,89352		1

41	73-1-135(с	Картофелечистка шт	1	82933		82933					
42	73-1-20(об	Комплект (стол и 6 стульев) для школьного бу шт	7	12148		85036					
43	77-1-99	Стойка-барьер шт	2	19135		38270					
44	73-1-113(с	Шкаф для одежды и сейфа шт	2	20855		41710					
45	Ц28-911-2	Шкаф холодильный шт	2	1850,15	38	3700	76	3257	12	24	
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09198	–	
46	73-1-150(с	Шкаф холодильный шт	2	139240		278480					
47	73-1-168(с	Бачок для сбора остатков пищи шт	1	440		440					
48	73-1-168(с	Бачок для для отходов шт	1	440		440					
49	73-1-79(об	Табурет регулируемый по высоте шт	2	2258		4516					
50	73-1-169(с	Весы товарные шт	1	8400		8400					
51	74-2-97(об	Стеллаж производственный 1500х700х1500 м шт	5	10535		52675					
52	73-1-71(об	Стеллаж для портфелей (из трех полок), 960х4 шт	1	4085		4085					
53	73-1-105(с	Шкаф для хранения хозяйственного инвентар шт	2	29670		59340					
54	74-2-147(с	Шторы-жалюзи шт	7	2550		17850					
55	73-1-113(с	Шкаф для одежды шт	1	20855		20855					
56	73-1-7(об)	Доска-экран классная для магнитных пособий шт	1	7525		7525					
57	74-2-35(об	Доска грифельно-наколочная шт	1	13330		13330					
58	73-2-61(об	Шкаф универсальный шт	1	19780		19780					
59	76-44-2	Кабина примерочная шт	1	18920		18920					
60	77-1-40	Трибуна шт	1	17200		17200					
61	76-54-4	Стул для преподавателя	1	2258		2258					

62	80-23-1(пл	шт Стул складируемый	2	1599	6,75	3198	7	90	0,03942	
63	73-1-65(об	шт Стул школьный	9	1613		14517				
64	63-1-32(об	шт Стол гримировальный	2	15695		31390				
65	73-1-74(об	шт Стеллаж книжный односторонний	8	3655		29240				
66	73-1-73(об	шт Стеллаж книжный двухсторонний	20	4730		94600				
67	76-49-1	шт Кафедра выдачи книг	1	12255		12255				
68	73-1-66(об	шт Секция стульев на 2 места, складируемая для	35	8224		287840				
69	73-1-104(с	шт Шкаф каталожный 12-гнездный	1	6450		6450				
70	76-49-5	шт Стол читательский двухместный	4	4300		17200				
71	62-3-116(с	шт Занавес антрактный раздвижной на сатиновом	60	980		58800				
72	73-1-62(об	м2 Стол-барьер	1	7095		7095				
73	73-1-289(с	шт Шкаф для учебно-наглядных пособий для каб	2	7848		15696				
74	73-1-290(с	шт Шкаф для учебно-наглядных пособий для каб	2	9675		19350				
75	73-1-291(с	шт Шкаф для учебно-наглядных пособий для каб	2	2580		5160				
76	71-1-69(об	шт Шторы драпировочные на двери зрительного	8	410		3280				
77	76-49-15	м Лестница–стремянка	1	1468		1468				
78	76-54-4	шт Стул для преподавателя	15	2258		33870				
79	76-36-195	шт Шкаф для индивидуальных комплектов одеж,	4	8815		35260				
80	73-1-32(об	шт Стол для учителя	3	6020		18060				
81	77-1-6	шт Стол рабочий двухтумбовый	2	15050		30100				
82	Ц28-927-1	шт Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8

		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
83	73-1-145(с	Плита электрическая секционная модульная 4	1	42057		42057				
		шт								
84	80-3-3(пл)	Кабинет руководителя	1	56411		56411				
		шт								
		Всего прямые затраты				3027344	3100			338
		Стоимость: материалов, тенге				51066	767			4
		оборудования, тенге				1537				
						2971641				
		Накладные расходы, тенге				46650				
		- заработная плата, тенге				6998				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6141				
		Всего по смете				3080135				
		Технологическое оборудование	смета № 2-1-7	БЛОК А						
1	73-1-32(об	Стол для учителя	22	6020		132440				
		шт								
2	76-55-4	Стул для преподавателя	46	2150		98900				
		шт								
3	76-54-3	Стол ученический двухместный для кабинетов	8	3978		31824				
		шт								
4	76-53-3	Стол ученический одноместный для классов	4	3978		15912				
		шт								
5	73-1-65(об	Стул школьный	20	1613		32260				
		шт								
6	76-54-3	Стол ученический двухместный для кабинетов	8	3978		31824				
		шт								
7	76-53-3	Стол ученический одноместный для классов	4	3978		15912				
		шт								
8	76-54-3	Стол ученический двухместный для кабинетов	18	3978		71604				
		шт								
9	76-53-3	Стол ученический одноместный для классов	12	3978		47736				
		шт								
10	73-1-65(об	Стул школьный	20	1613		32260				

11	73-1-65(об	шт Стул школьный	48	1613	77424	
12	76-54-3	шт Стол ученический двухместный для кабинетов	46	3978	182988	
13	76-53-3	шт Стол ученический одноместный для классов	24	3978	95472	
14	73-1-65(об	шт Стул школьный	194	1613	312922	
15	73-2-2(об)	шт Доска классная в комплекте с двумя ящиками	19	17100	324900	
16	73-2-3(об)	шт Доска префорированная	18	7525	135450	
17	74-2-35(об	шт Доска грифельно-наколочная	18	13330	239940	
18	73-1-54(об	шт Стол для утюжки белья	1	1957	1957	
19	73-1-74(об	шт Стеллаж для тетрадей	2	3655	7310	
20	76-54-373	шт Держатель для таблиц	20	160	3200	
21	74-2-7(об)	шт Подставка для ТСО	2	4300	8600	
22	76-36-59	шт Экран переносной сворачивающийся	2	3224	6448	
23	73-1-298(с	шт Шкаф для учебно-наглядных пособий для лаб	11	7848	86328	
24	73-1-299(с	шт Шкаф для учебно-наглядных пособий для лаб	11	9675	106425	2100036
	Всего прямые затраты				2646338	

Стоимость: материалов, тенге
оборудования, тенге 2646338

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

Всего по смете		2646338
	шт	
ИТОГО по акту		9301714
в том числе оборудование:		4906008
Итого без оборудование		4395706
Временные здание и сооружения 3,4%		149454
Итого:		4545160
Дополнительные затраты при зимнее время:		31816
0,07%		
Затраты на выслуга лет 1%:		45452
На доп отпуска 0.4%		18181
итогов базовых ценах с обор 2001 г		9546616
Итого в текущих ценах 2014 г с К=		22813358
	к-2,38968	
Налоги.сборы и обязательные платежи2%:		456284
ИТОГО:		23269642
НДС 12%		2792358
Всего к оплате:		26062000

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ Инкарбеков.К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Боонис КС"

Директор: _____ Шанкоз С.Б.