Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №1 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (водопроводные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	172 136	192 792	172 136	192 792	172 136	192 792
	Всего к оплате подрядчику	**172 136**	**192 792**	**172 136**	**192 792**	**172 136**	**192 792**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бейсбаев С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"
Конарбаев Г.К.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ "
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №1 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (водопроводные сети)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**128872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**128872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**42,484**	**338**	**14359**
		из них:				
		машины и механизмы			338	14359
		в том числе оплата труда машинистов			68	2889
	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,821	17 502	14374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,821*	*3 539*	*2907*
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,314**	**6 917**	**9088**
		из них:				

		затраты на труд рабочих			6 917	9088
		в том числе оплата труда рабочих			3 332	4378
	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,185	4 159	9089
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**27,97**	**90**	**2517**
		из них:				
		машины и механизмы			90	2517
		в том числе оплата труда машинистов			22	615
	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,243	10 291	2506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,243*	*2 478*	*603*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**6,992**	**3 609**	**25236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 609	25236
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	12160
	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,341	3 438	25237
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**27,97**	**578**	**16 166**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			352	9845
		в том числе оплата труда рабочих			170	4755
	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,261	3 017	9839
		машины и механизмы			226	6321
		в том числе оплата труда машинистов			70	1958
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,793	7 893	6259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,793*	*2 478*	1965
	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,172	18	57
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,793**	**10 637**	**8 439**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			4 305	3415
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	1663
	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,874	3 908	3415
		машины и механизмы			421	334
		в том числе оплата труда машинистов			94	75
	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03	11 127	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03*	*2 478*	74
		материалы, изделия и конструкции			5 911	4689
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*0,873*	5 374	4690
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,785**	**10 637**	**18 987**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			4 305	7684

		в том числе оплата труда рабочих			2 096	3741
7.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,966	3 908	7685
7.2		машины и механизмы			421	751
		в том числе оплата труда машинистов			94	168
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,067	11 127	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,067*	*2 478*	167
7.3		материалы, изделия и конструкции			5 911	10551
7.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	*1,964*	5 374	10552
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	**$м^3$ грунта**	**2,578**	**133**	**343**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			133	343
		в том числе оплата труда машинистов			29	75
8.1.1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,021	16 248	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,021	*3 539*	75
		Водоотлив				
9	**1101-0205-1201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи. Водоотлив**	**$м^3$ мокрого грунта**	**10,413**	**4 114**	**42 837**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			4 114	42837
		в том числе оплата труда машинистов			1 609	16754
9.1.1	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	32,162	1 332	42840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	*чел.-ч*	9,649	*521*	5027
		Трубы				
10	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 313 171**	**13 022**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			859 497	8523
		в том числе оплата труда рабочих			418 490	4150
10.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,925	4 428	8523
10.2		машины и механизмы			453 674	4499
		в том числе оплата труда машинистов			110 437	1095
10.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,282	7 775	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,282	*2 478*	698
10.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,04	21 994	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,04	*4 230*	171
10.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,076	10 390	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,076	*2 962*	226
10.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,076	965	74
10.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,55	666	366
10.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,506	368	186
11	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**10,016**	**2 466**	**24 699**
		Колодцы				

19	**1122-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,227**	**73 822**	**16 733**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 371	9604
		в том числе оплата труда рабочих			20 630	4676
19.11	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,169	4 428	9604
19.2		машины и механизмы			25 336	5743
		в том числе оплата труда машинистов			7 540	1709
19.21	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,008	304	2
19.22	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,004	6 014	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,004	*2 478*	10
19.23	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006	11 127	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,006	*2 478*	15
19.24	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,343	12 159	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,343	*3 539*	1213
19.25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,19	7 790	1482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,19	*2 478*	471
19.3		материалы, изделия и конструкции			6 115	1386
19.31	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03	24 872	750
19.32	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,002	24 178	55
19.33	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001	117 814	107
19.34	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0	64 460	2
19.35	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0	33	0
19.36	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,027	5 539	151
19.37	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,018	826	15
19.38	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,051	6 002	307
26	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,004**	**1 145 627**	**4 892**
27	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,885**	**4 672**	**13 478**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 122	3237
		в том числе оплата труда рабочих			558	1610
27.11	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,661	4 901	3238
27.2		машины и механизмы			40	115
		в том числе оплата труда машинистов			5	14
27.21	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	1 114	68
27.22	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006	7 790	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,006	*2 478*	15
27.3		материалы, изделия и конструкции			3 510	10126
27.31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	6,924	1 351	9354

27.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0	210 395	97
27.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001	973 152	674
		УПОР БЕТОННЫЙ				
28	**1123-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,02**	**42 035**	**841**
		из них				
28.1		затраты на труд рабочих			6 390	128
		в том числе оплата труда рабочих			3 111	62
28.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,033	3 908	128
28.2		машины и механизмы			6 265	125
		в том числе оплата труда машинистов			2 168	43
28.2.1	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,01	6 014	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,01	*2 478*	24
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005	12 159	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,005	*3 539*	19
28.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,019	26	0
28.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0	7 790	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0	*2 478*	1
28.3		материалы, изделия и конструкции			29 380	588
28.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02	24 872	507
28.3.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0	114 350	50
28.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0	33	0
28.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,006	826	5
28.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,004	7 007	25
		Пожарный гидрант				
32	**251-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	**$м^2$**	**0,01**	**21 228**	**221**
		Испытание и промывка труб				
33	**1116-1101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**9,917**	**343**	**3 401**
		из них				
33.1		затраты на труд рабочих			336	3332
		в том числе оплата труда рабочих			163	1616
33.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,517	6 441	3328
33.2		машины и механизмы			2	20
33.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,155	105	16
33.3		материалы, изделия и конструкции			5	50
33.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	684	1
33.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,377	128	48
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	684	3
33.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,002	426	1
34	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,01**	**244 573**	**2 425**

		из них:				
34		затраты на труд рабочих			236 886	2349
		в том числе оплата труда рабочих			115 356	1144
34	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,552	4 259	2349
34		материалы, изделия и конструкции			7 687	76
34	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0	711 131	17
34	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,466	128	60
		Гильза				
35	**1122-0301-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гильзы стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,033**	**3 016 890**	**100 563**
		из них:				
35		затраты на труд рабочих			2 170 282	72343
		в том числе оплата труда рабочих			1 056 758	35225
35	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,96	5 582	72343
35		машины и механизмы			594 077	19803
		в том числе оплата труда машинистов			163 416	5447
35	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,783	12 068	9449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,783	*2 962*	2319
35	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,055	15 853	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,055	*3 539*	196
35	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,389	14 216	5527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,389	*3 539*	1376
35	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,891	50	45
35	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,72	105	76
35	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,126	229	29
35	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,615	6 014	3700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,615	*2 478*	1525
35	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013	7 790	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,013	*2 478*	31
35		материалы, изделия и конструкции			252 531	8418
35	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,333	1 041	1388
35	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007	117 814	785
35	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,2	128	154
35	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,667	2 284	6091
36	**241-102-0216** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	**м**	**0,033**	**4 953**	**165**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**128 872**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**128 872**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	8 119

Итого	Тенге	**136 991**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	6 259
Итого	Тенге	**143 250**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	6 850
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	10 027
Итого СМР	Тенге	**160 127**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	172 136
НДС(12%)	Тенге	**20 656**
Всего		**192 792**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ "

Конарбаев В.Ш.