Справка №8

О стоимости выполненных работ и затраты на 28 октября 2018 года.

(Областной бюджет)

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

ИНЖЕНЕР: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко Техно Инжиниринг»

Договор №116 от 22.06.2018 год. Общая стоимость договора без НДС 13 575 914 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать тенге) шестьдесят восемь тиын. Сумма с НДС 15 205 023.68 (пятнадцать миллионов двести пять тысяч двадцать три тенге) шестьдесят восемь тиын.

Договор с техническим надзором №131 от 25.06.2018 года. На сумму без НДС 10 000 (десять тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с техническим надзором №131 от 25.06.2018 года. На сумму без НДС 10 000 (десять тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №156 от 10.07.2018 года. На сумму без НДС 41 772 (сорок одна тысячи семьсот семьдесят два тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №156 от 10.07.2018 года. На сумму с НДС 46 785 (сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят пять тенге) 0 тиын.

Наименование строительства и его адрес: «**Капитальный ремонт врачебной амбулатории Узын ата, Шардаринского района, ЮКО»**

Наименование		С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2018 год.			
				с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%
СМР		11 857 693	13 280 617	11 857 693	13 280 617	3 934 748	4 406 917
в том числе оборудование							
ИТОГО затраты подрядчика		11 857 693	13 280 617	11 857 693	13 280 617	3 934 748	4 406 917
Услуги инженера	ч/заказчика	8 700	8 700	8 700	8 700	2 900	2 900
Авторский надзор	ч/заказчика	36 341	40 702	36 341	40 702	12 113	13 567
ВСЕГО		11 902 734	13 330 019	11 902 734	13 330 019	3 949 761	4 423 384

Заказчик:
ГКП НА ПХВ "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения ЮКО

Главный врач _____ Оспанова Ж.М.

Инженер _____ Тилеубаев К.Т.

Инженер:
ТОО " Эко Техно Инжиниринг "

Директор _____ Джумашев М.М..

Инженер _____ Оразбаев М.

Инженер _____ Пак В. Р.

Подрядчик:
ТОО«КазИнвестЛидер»

Директор _____ Тулепханов М.

Прораб _____ Оразбек Е.Ж.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница"

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко Техно Инжиниринг»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

Договор №116 от 22.06.2018 года

Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории Узын ата, Шардаринского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь-месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Наружная отделка (АС-14)							
35	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	иваемой поверхности		209	469,74	98176	54,8
								10101
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,10626	22,20834	819,03	18189	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,28842		244	
		Итого по заработной плате					18433	
	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0,00015	0,03135	989715,83	31028	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марк	кг	0,59	123,31	343,94	42411	

	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,0209	288094,55	6021	
		Итого по материалам					79460	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,001625	0,339625	36,87	13	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,287375	1788,94	514	
						———	———	
						848,17	244	
		Итого по эксплуатации машин					527	
36	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	туриваемой поверхности		31	2765,1	85718	54,8
								———
								18420
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,3225	40,9975	809,53	33189	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,558		424	
		Итого по заработной плате					33613	
	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,0517	1,6027	17275,41	27687	
	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам	м2	1,08	33,48	646	21628	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,00013	0,00403	15704,86	63	
	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм	кг	0,025	0,775	279,42	217	
	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,72	547,44	2036	
		Итого по материалам					51631	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,05425	3393,6	184	
						———	———	
						848,17	46	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,50375	1418,26	714	
						———	———	
						751,25	378	
		Итого по эксплуатации машин					898	

37	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	ерхности облицовки		31	4209,58	130497	54,8
								41488
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,9325	90,9075	828,53	75320	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,5115		388	
		Итого по заработной плате					75708	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	0,62	17629,35	10930	
	21-030302-0611	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, ц	м2	1	31	1395,4	43257	
	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22	т	0,0004	0,0124	13469,46	167	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,155	84,66	13	
		Итого по материалам					54367	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,042625	3393,6	145	
						848,17	36	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,468875	1418,26	665	
						751,25	352	
		Итого по эксплуатации машин					810	
		Итого прямые затраты по разделу 3					314 391	
		Накладные расходы I уровня, тенге					70 009	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					384 400	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					13 838	
		Итого, тенге					398 238	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 859	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**430 097**	
	Раздел 5 Внутреняя отделка (АС-20)							
82	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	ливаемой поверхности		260,61	443,2	115503	54,8

								50821
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,4485	116,88359	789,89	92325	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00213	0,5551		414	
		Итого по заработной плате					92739	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,807891	84,66	68	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	2,189124	162,18	355	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,1641843	133272,83	21881	
		Итого по материалам					22304	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,48864375	1788,94	874	
						848,17	414	
		Итого по эксплуатации машин					874	
83	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		80,78	565,08	45647	54,8
								19112
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,5382	43,4758	800,02	34782	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,12117		94	
		Итого по заработной плате					34876	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,00193872	1439,63	3	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,250418	84,66	21	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	0,678552	162,18	110	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,0060585	320880,41	1944	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,1837	14,839286	343,94	5104	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 (22-040603	кг	0,113	9,12814	381,68	3484	

		Итого по материалам					10666	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,1110725	1788,94	199	
						———	———	
						848,17	94	
		Итого по эксплуатации машин					199	
84	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		249,12	3944,27	982596	54,8
								———
								194963
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	435,46176	809,53	352519	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	5,13935		3252	
		Итого по заработной плате					355771	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,316816	28	65	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,2456	84,66	105	
	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки с	м2	1	249,12	2302,99	573721	
	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п	кг	3,75	934,2	34,98	32678	
	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,5	124,56	155,7	19394	
		Итого по материалам					625963	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	4,0482	807,59	3269	
						———	———	
						751,25	3041	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,24912	3393,6	845	
						———	———	
						848,17	211	
		Итого по эксплуатации машин					4114	
		Итого прямые затраты по разделу 5					1 143 746	
		Накладные расходы I уровня, тенге					264 896	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 408 642	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					50 711	
		Итого, тенге					1 459 353	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					116 748	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 576 101**	
	Раздел 6 Оконные и дверные проемы. (АС-21)							
97	11-090403-0301	Двери стальные без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций			0,0605	121553,72	7354	60,9
									1938
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	47,61	2,88041	886,8	2554	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,9	0,59895		628	
		Итого по заработной плате					3182	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной д	т	0,00194	0,00011737	244408,39	29	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,00113135	2741,77	3	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,026	0,001573	327490,21	515	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,000062315	39688,62	2	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,95	0,117975	177,53	21	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,59	0,035695	91,05	3	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00000605	1774323,66	11	
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,0013915	208172,82	290	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00031	0,000018755	365404,08	7	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,0000363	413025,17	15	
		Итого по материалам					896	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009075	3144,86	29	

						1137,64	10	
	31-050104-0105	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	4,5375	0,27451875	12103,99	3323	
						2114,39	580	
	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологи	маш.-ч	0,4375	0,02646875	4639,86	123	
						976,75	26	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,425	0,0257125	36,87	1	
	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	0,1125	0,00680625	102,72	1	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номина	маш.-ч	16,75	1,013375	362,39	367	
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	2,5125	0,15200625	204,25	31	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8	0,1694	17,05	3	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,01436875	1788,94	26	
						848,17	12	
		Итого по эксплуатации машин					3904	
98	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		1,89	35744,83	67558	–
99	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		27	1299,85	35096	59,8
								14402
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1216	30,2832	770,89	23345	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03163	0,85401		738	
		Итого по заработной плате					24083	
	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,027	21963,06	593	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,24	6,48	982,74	6368	
	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальны	шт.	3,03	81,81	36,76	3007	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,00721	0,19467	196,55	38	
		Итого по материалам					10006	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0675	3144,86	212	
						1137,64	77	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0675	1418,26	96	
						751,25	51	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,718875	1788,94	1286	
						848,17	610	
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	1,377	39,3	54	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	5,319	12,64	67	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	1,609875	18,64	30	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					1745	
100	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		27	9059,22	244599	–
101	21-090404-0702	Скобянные изделия для дверей однопольных	шт.		15	4529,56	67943	–
102	11-100501-0101	Фрамуги площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (для Д-1 и Д-2)	м2 проемов		9,18	2841,29	26083	59,8
								7090

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	14,59189	770,89	11249	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,75625		607	
		Итого по заработной плате					11856	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	8,4456	982,74	8300	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	28,0908	24,49	688	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	6,5178	108,14	705	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	19,6452	80,69	1585	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	31,8546	48,98	1560	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	73,44	9,87	725	
		Итого по материалам					13563	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,346545	1418,26	491	
						751,25	260	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,4096575	1788,94	733	
						848,17	347	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	1,73502	15,1	26	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	1,1256975	18,64	21	
		Итого по эксплуатации машин					1271	
104	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		4,63	2609,94	12084	56,4
								2195
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1178	5,17541	751,25	3888	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,01565		3	
		Итого по заработной плате					3891	
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0057	0,026391	305729,91	8069	
	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0,12	0,5556	99,96	56	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,04	0,1852	346,49	64	
		Итого по материалам					8189	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,00405125	1788,94	7	
						848,17	3	
		Итого по эксплуатации машин					7	
		Итого прямые затраты по разделу 6					460 717	
		Накладные расходы I уровня, тенге					25 625	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					486 342	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					17 508	
		Итого, тенге					503 850	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 308	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**544 158**	
	Раздел 8 Кровля (АС 25-32)							
	8.4 Кровля теплового пункта. (АС-33)							
176	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,52	24928,41	87748	48,5
								12841
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	9,4875	33,396	789,89	26379	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,90388	3,18166		98	
		Итого по заработной плате					26477	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,5728	15128,21	54050	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	2,5	8,8	66,3	583	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,0081	0,028512	26033,88	742	

	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0004	0,001408	21885,39	31	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,37	1,3024	196,55	256	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0088	200244,36	1762	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,74208	674,55	1850	
		Итого по материалам					59274	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	2,15996	43,91	95	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,03696	3144,86	116	
						1137,64	42	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,01188	3393,6	40	
						848,17	10	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	2,603125	9,163	190,68	1747	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,05412	1788,94	97	
						848,17	46	
		Итого по эксплуатации машин					2095	
177	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,12083	15294,22	1848	48,5
								822
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	17,181	2,07598	800,02	1661	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,03021		34	
		Итого по заработной плате					1695	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	3	0,36249	91,8	33	
		Итого по материалам					33	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0302075	3144,86	95	
						1137,64	34	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,25125	0,151188538	221,48	33	
						–	–	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,02375	0,123699713	208,39	26	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					154	
178	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05683	147151,79	8363	–
179	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,064	165024,85	10562	–
180	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,02584	337422,6	8719	48,5
								2289
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	227,7	5,88377	800,02	4707	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,01163		12	
		Итого по заработной плате					4719	
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0,02584	154210,74	3985	
		Итого по материалам					3985	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,004845	3144,86	15	
						1137,64	6	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,006783	1788,94	12	
						848,17	6	
		Итого по эксплуатации машин					27	
181	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		0,30912	34578,8	10689	60,9
								3250

	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	16,445	5,08348	809,53	4115	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,05	1,25194		1222	
		Итого по заработной плате					5337	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной д	т	0,00194	0,000599693	244408,39	147	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,0092736	66,3	1	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,005780544	2741,77	16	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,004	0,00123648	327490,21	405	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,000318394	39688,62	13	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0028	0,000865536	381819,66	330	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,0030912	196,55	1	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,1	0,340032	177,53	60	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,33	0,1020096	91,05	9	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000030912	1774323,66	55	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001051008	200244,36	210	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00031	0,000095827	365404,08	35	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000185472	413025,17	77	
		Итого по материалам					1359	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2125	0,065688	3144,86	207	
						1137,64	75	
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,4375	1,0626	3994,87	4245	
						976,75	1038	
	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологи	маш.-ч	0,1	0,030912	4639,86	143	

						———	———	
						976,75	30	
	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количе	маш.-ч	0,95	0,293664	1508,27	443	
						———	———	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,564144	17,05	10	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,092736	1788,94	166	
						———	———	
						848,17	79	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175	0,054096	25,68	1	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					5215	
182	21-050203-0108	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т		0,30912	228319,21	70578	–
183	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,20552	25379,53	5216	60,9
								———
								1843
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	16,215	3,33251	770,89	2569	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9975	0,41053		457	
		Итого по заработной плате					3026	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной д	т	0,00194	0,000398709	244408,39	97	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,003843224	2741,77	11	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0001	0,000020552	327490,21	7	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,000211686	39688,62	8	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,003	0,00061656	381819,66	235	

	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,5	0,10276	177,53	18	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,15	0,030828	91,05	3	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000020552	1774323,66	36	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000534352	200244,36	107	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00031	0,000063711	365404,08	23	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000123312	413025,17	51	
		Итого по материалам					596	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1625	0,033397	3144,86	105	
						1137,64	38	
	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,0226072	5466,67	124	
						1314,37	30	
	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,4875	0,305711	5489,55	1678	
						1137,64	348	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номина	маш.-ч	0,725	0,149002	362,39	54	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8375	0,172123	17,05	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,048811	1788,94	87	
						848,17	41	
		Итого по эксплуатации машин					2051	
184	21-050206-0219	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		39,6	1044,86	41376	–
185	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14,92456	70,09	1046	54,2

								260
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	0,50639	938,11	475	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00373		4	
		Итого по заработной плате					479	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000223868	273897,54	61	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,00009	0,00134321	365404,08	491	
		Итого по материалам					552	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,014	0,20894384	47,86	10	
						———	———	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00186557	3393,6	6	
						———	———	
						848,17	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00186557	1788,94	3	
						———	———	
						848,17	2	
		Итого по эксплуатации машин					19	
186	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		14,92456	119,87	1789	54,2
								———
								320
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,04899	0,73115	800,02	585	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00746		6	
		Итого по заработной плате					591	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000417888	288094,55	120	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00018	0,002686421	391702,87	1052	
		Итого по материалам					1172	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,01625	0,2425241	47,86	12	
						———	———	
						–	–	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00373114	3393,6	13	
						848,17	3	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00373114	1788,94	7	
						848,17	3	
		Итого по эксплуатации машин					32	
187	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		21,6	3043,66	65743	56,4
								6339
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	14,067	789,89	11111	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,12161		129	
		Итого по заработной плате					11240	
	21-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	1,15	24,84	2137,18	53088	
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,0071	0,15336	4881,08	749	
	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев	шт.	3,03	65,448	1,46	96	
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,432	719,97	311	
		Итого по материалам					54244	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,0918	3144,86	289	
						1137,64	104	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0297	1788,94	53	
						848,17	25	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,7938	16,78	13	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,755	18,64	33	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					388	

188	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профлистом. Устройство	м2 потолка		14,1	3128,01	44105	59,8
								7622
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,12459	15,85672	800,02	12686	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,05993		59	
		Итого по заработной плате					12745	
	21-050109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой п	м2	1,03	14,523	1683,24	24446	
	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для мо	м	0,6798	9,58518	72,03	690	
	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокарто	м	2,8634	40,37394	110,63	4467	
	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля ра	шт.	1,78	25,098	45,06	1131	
	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х	шт.	0,16	2,256	22,54	51	
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,1495	2,10795	43,89	93	
	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальны	шт.	0,6565	9,25665	6,48	60	
	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт	1000шт.	0,0232	0,32712	902,65	295	
	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	18,37089	1,02	19	
		Итого по материалам					31252	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,0299625	3144,86	94	
						1137,64	34	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,0299625	1788,94	54	
						848,17	25	
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003125	0,0440625	183,65	8	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,009875	0,1392375	15,1	2	

						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03525	0,497025	18,64	9	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					167	
	8.5 Водосточная система (АС-28)							
189	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		68	257,68	17522	56,4
								9275
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,3197	21,7396	751,25	16332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	0,21284		113	
		Итого по заработной плате					16445	
	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (Г	кг	0,038	2,584	355,67	919	
		Итого по материалам					919	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,0425	3144,86	134	
						1137,64	48	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0765	1788,94	137	
						848,17	65	
		Итого по эксплуатации машин					271	
190	29-000002-0001(пл)Ком	Желоб водосточный ду. 125 мм L=3 м	шт.		23	1027	23621	–
191	29-000002-0002(пл)Ком	Соединитель желоба ду. 125 мм	шт.		17	670	11390	–
192	29-000002-0003(пл)Ком	Угол желоба наружный ду. 125 мм	шт.		4	2768	11072	–
193	29-000002-0004(пл)Ком	Держатель желоба ду. 125 мм	шт.		97	580	56260	–
194	29-000002-0005(пл)Ком	Воронка выпускная ду. 100 мм	шт.		4	1295	5180	–
195	29-000002-0006(пл)Ком	Труба выпускная ду. 100 мм, L=3 м	шт.		6	1411	8466	–
196	29-000002-0007(пл)Ком	Держатель трубы ду. 100 мм	шт.		12	848	10176	–

197	29-000002-0008(пл)Ко	Колено трубы ду. 100 мм	шт.		12	1295	15540	–
		Итого прямые затраты по разделу 8					517 009	
		Накладные расходы I уровня, тенге					44 861	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					561 870	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					20 227	
		Итого, тенге					582 097	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					46 568	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**628 665**	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 179 022**	
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2						
	Раздел 1 Водопровод В1.							
1	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		21	501,04	10522	–
2	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	819,86	2460	–
3	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	1509,14	1509	–
4	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	) трубопровода		57	1837,72	104750	60,4
								52881
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,64	93,48	874,14	81715	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	7,7748		5837	
		Итого по заработной плате					87552	
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0085	0,4845	941,46	456	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,2679	183,35	49	

	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,001	0,057	3716,51	212	
	23-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100	м	0,899	51,243	88,48	4534	
		Итого по материалам					5251	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0171	3144,86	54	
						———	———	
						1137,64	19	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	7,6038	2302,24	17506	
						———	———	
						751,25	5712	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1254	1788,94	224	
						———	———	
						848,17	106	
		Итого по эксплуатации машин					17784	
5	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		24	1451,83	34844	60,4
								———
								17262
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,29	30,96	874,14	27063	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,0208		1517	
		Итого по заработной плате					28580	
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0059	0,1416	941,46	133	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1776	183,35	33	
	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,00069	0,01656	3716,51	62	
	23-010501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100	м	0,929	22,296	132,26	2949	
		Итого по материалам					3177	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	3144,86	23	
						———	———	
						1137,64	8	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,9488	2302,24	4487	
						———	———	

						751,25	1464	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0528	1788,94	94	
						848,17	45	
		Итого по эксплуатации машин					4604	
6	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		13	1224,08	15913	60,4
								7497
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,05	13,65	874,14	11932	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,6422		481	
		Итого по заработной плате					12413	
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0051	0,0663	941,46	62	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,1573	183,35	29	
	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,0006	0,0078	3716,51	29	
	23-010501-1604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 10	м	0,938	12,194	197,52	2409	
		Итого по материалам					2529	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	3144,86	12	
						1137,64	4	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,6032	2302,24	1389	
						751,25	453	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0286	1788,94	51	
						848,17	24	
		Итого по эксплуатации машин					1452	
7	23-020302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		23	641,61	14757	–
8	23-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	671,2	4027	–

9	23-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	670,2	670	–
10	23-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	909,88	9099	–
11	23-020302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	1045,57	8365	–
12	23-020302-3304	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1118,01	2236	–
13	23-020301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	189,51	2085	–
14	23-020301-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	262,44	787	–
15	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		57	7,29	416	–
16	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		24	8,21	197	–
17	23-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		13	13,67	178	–
18	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка гильз	т		0,00959	159332,64	1528	48,5
								739
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	1,89882	800,02	1519	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00345		4	

		Итого по заработной плате					1523	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0014385	3144,86	5	
						1137,64	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0020139	1788,94	4	
						848,17	2	
		Итого по эксплуатации машин					9	
19	23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4	334,32	1337	–
20	23-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		1	424,33	424	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					216 104	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 229	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 849	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 839	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 026	
		Накладные расходы I уровня, тенге					78 379	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					294 483	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					10 601	
		Итого, тенге					305 084	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 407	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**329 491**	
		Итого по смете на подряд, тенге					**329 491**	
		в том числе Оборудование:						
Локальная ресурсная смета № 2-1-3								
	Раздел 1 Монтажные работы.							
1	11-161301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	) трубопровода		64	1399,42	89563	60,4
								31328

	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,9373	59,9872	860,83	51639	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00453	0,28992		229	
		Итого по заработной плате					51868	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,4736	183,35	87	
	23-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружн	м	0,978	62,592	595,89	37298	
		Итого по материалам					37385	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,019776	3144,86	62	
						1137,64	22	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003811	0,243904	1788,94	436	
						848,17	207	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,05047	3,23008	12,64	41	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					539	
2	11-161301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	трубопровода		20	1286,95	25739	60,4
								10861
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,0403	20,806	860,83	17910	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00453	0,0906		72	
		Итого по заработной плате					17982	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,094	183,35	17	
	23-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружн	м	0,958	19,16	399,03	7645	
		Итого по материалам					7662	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,00618	3144,86	19	
						1137,64	7	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003811	0,07622	1788,94	136	

						848,17	65	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,046968	0,93936	12,64	12	
		Итого по эксплуатации машин					167	
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		4	1365	5460	60,4
								636
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,30591	1,22364	848,17	1038	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,0206		15	
		Итого по заработной плате					1053	
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (н	кг	0,0017	0,0068	416,8	3	
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОС	т	0,0000013	0,0000052	592744,13	3	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,00281	0,01124	177,53	2	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0452	183,35	8	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0024	304,79	1	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0044	0,0176	247,04	4	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0212	371,48	8	
	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	4	1089,33	4357	
		Итого по материалам					4386	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,002884	3144,86	9	
						1137,64	3	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,04738	17,05	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,01442	1788,94	26	

						848,17	12	
		Итого по эксплуатации машин					36	
4	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		20,8	13677,02	284482	60,4
								7609
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,70246	14,61117	789,89	11541	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06242	1,29834		1056	
		Итого по заработной плате					12597	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (	м3	0,000505	0,010504	13056,71	137	
	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0632	1,31456	933,3	1227	
	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичн	100шт.	0,0078	0,16224	5319,3	863	
	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичн	100шт.	0,0077	0,16016	5524,32	885	
	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, в	кВт	1	20,8	12868,75	267670	
		Итого по материалам					270782	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,0299936	3144,86	94	
						1137,64	34	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,5527392	1418,26	784	
						751,25	415	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,7155616	1788,94	1280	
						848,17	607	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,0449904	12,64	1	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					2159	
5	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	702,21	702	–

6	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		24	929,08	22298	44
								9508
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,03	24,72	874,14	21609	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					21609	
	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	1,008	683,84	689	
		Итого по материалам					689	
7	23-051314-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели , прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		24	2730,86	65541	–
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		12	209,58	2515	60,4
								806
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,1236	1,4832	899,47	1334	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					1334	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	304,79	37	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,02	0,24	247,04	59	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	371,48	45	
	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГО	шт.	1	12	86,7	1040	
		Итого по материалам					1181	
9	23-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1612,44	3225	–
10	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		88	57,1	5025	60,4

								2811
	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0516	4,5408	1024,89	4654	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4654	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 (21-130703-1407->21	м3	0,01	0,88	183,35	161	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0176	304,79	5	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0005	0,044	247,04	11	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0176	371,48	7	
		Итого по материалам					184	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	0,01545	1,3596	137,39	187	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					187	
11	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		0,47	255,32	120	54,2
								65
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,34	0,1598	751,25	120	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					120	
12	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,04	80925	3237	55,3
								716
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	36,31	1,4524	874,14	1270	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	0,03		25	
		Итого по заработной плате					1295	

	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0382	0,001528	305729,77	467	
	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм Г	кг	2,63	0,1052	670,77	71	
	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из	м3	1,0324	0,041296	32734,86	1352	
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,00047	0,0000188	1215531,96	23	
		Итого по материалам					1913	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	0,03	1788,94	54	
						848,17	25	
		Итого по эксплуатации машин					54	
13	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,47	63,83	30	54,2
								7
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	0,01387	938,11	13	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00009		–	
		Итого по заработной плате					13	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00000705	273897,54	2	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,00009	0,0000423	365404,08	15	
		Итого по материалам					17	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	0,005264	47,86	0	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,000047	36,87	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000047	3393,6	0	
						848,17	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000047	1788,94	0	
						848,17	–	

		Итого по эксплуатации машин					–	
14	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		0,47	155,32	73	54,2
								7
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,032	0,01504	800,02	12	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00028		–	
		Итого по заработной плате					12	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00001222	273897,54	3	
	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,0846	670,34	57	
		Итого по материалам					60	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,028	0,01316	47,86	1	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0002	0,000094	36,87	0	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000094	3393,6	0	
						848,17	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000188	1788,94	0	
						848,17	–	
		Итого по эксплуатации машин					1	
	Раздел 2 Демонтажные работы.							
15	12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	трубопровода		90	283,97	25557	59,1
								15105
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,378	34,02	751,25	25558	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					25558	
16	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		12	794,75	9537	59,1
								5531
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,1	13,2	693,61	9156	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2688		202	
		Итого по заработной плате					9358	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2688	1418,26	381	
						751,25	202	
		Итого по эксплуатации машин					381	
17	12-150102-1603	Узлы ввода. Демонтаж	шт.		1	7120	7120	59,1
								4208
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	9,124	9,124	780,39	7120	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					7120	
18	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		1,1032	73	81	–
19	41-010102-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		1,1032	369,52	408	–
		Итого прямые затраты по смете					550 713	
		Накладные расходы I уровня, тенге					89 198	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					639 911	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					23 037	
		Итого, тенге					662 948	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 036	
		Итого по смете на подряд, тенге					**715 984**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4

	Раздел 1 Электроосвещение.							
1	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	2776,5	5553	42,8
								1775
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	4	874,14	3497	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72		651	
		Итого по заработной плате					4148	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0001	0,0002	381819,66	76	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	222237,6	44	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,02	0,04	343,94	14	
		Итого по материалам					134	
	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передви	маш.-ч	0,22	0,44	69,67	31	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,07	0,14	3328,72	466	
						1137,64	159	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,22	0,44	1894,55	834	
						848,17	373	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,71	1,42	190,68	271	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	2288,94	320	
						848,17	119	
		Итого по эксплуатации машин					1922	
2	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3818,78	3819	

3	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3305,8	3306	–
4	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		16	1789,88	28638	42,8
								5743
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	16	838,66	13419	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					13419	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,001	0,016	136531,95	2185	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000049	0,000784	381819,66	299	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,22	19,52	182,65	3565	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,014	0,224	428,97	96	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,096	743,07	71	
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,016	289,46	5	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,016	1023,77	16	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,012	0,192	620,99	119	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,22	19,52	270,38	5278	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00112	222237,6	249	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,32	2673,62	856	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,036	0,576	343,94	198	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,006	0,096	180,74	17	

	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16	116,28	1860	
		Итого по материалам					14814	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,13	2,08	190,68	397	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,64	12,64	8	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					405	
5	23-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	2556,62	5113	–
6	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		10	439,2	4392	–
7	23-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	4382,12	17528	–
8	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		15	2293,27	34399	42,8
								11458
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,46	21,9	874,14	19144	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	9,762		7626	
		Итого по заработной плате					26770	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,0004725	19878,83	9	
	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	30,6	89,8	2748	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,42	355,8	149	
		Итого по материалам					2906	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0404	0,606	3328,72	2017	
						1137,64	689	

	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,57	8,55	1046,15	8945	
						751,25	6423	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	0,606	2288,94	1387	
						848,17	514	
		Итого по эксплуатации машин					12349	
9	29-000001-0001(пл)Пр	Светильник OPL/S 436	шт.		15	25317	379755	–
10	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		6	1653,17	9919	42,8
								3177
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,99	5,94	874,14	5192	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	2,8656		2230	
		Итого по заработной плате					7422	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000189	19878,83	4	
	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	12,24	89,8	1099	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,168	355,8	60	
		Итого по материалам					1163	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0268	0,1608	3328,72	535	
						1137,64	183	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,424	2,544	1046,15	2661	
						751,25	1911	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,1608	2288,94	368	
						848,17	136	
		Итого по эксплуатации машин					3564	
11	29-000001-0002(пл)Пр	Светильник OPL/S 236	шт.		2	11317	22634	–
12	29-000001-0003(пл)Пр	Светильник OPL/S 218	шт.		4	7272	29088	–

13	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		5	1285,8	6429	42,8
								2143
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,75	3,75	874,14	3278	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	2,256		1728	
		Итого по заработной плате					5006	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,0000306	0,000153	183491,88	28	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,0408	0,204	428,97	88	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0031	0,0155	620,99	10	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0204	0,102	4010,64	409	
		Итого по материалам					535	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0136	0,068	3328,72	226	
						1137,64	77	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,424	2,12	1046,15	2218	
						751,25	1593	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,068	2288,94	156	
						848,17	58	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,28	12,64	16	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					2616	

14	23-070102-1701	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.		5	40671,6	203358	–
15	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		2	1653	3306	42,8
								1059
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,99	1,98	874,14	1731	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	0,9552		743	
		Итого по заработной плате					2474	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000063	19878,83	1	
	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	4,08	89,8	366	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,056	355,8	20	
		Итого по материалам					387	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0268	0,0536	3328,72	178	
						1137,64	61	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,424	0,848	1046,15	887	
						751,25	637	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,0536	2288,94	123	
						848,17	45	
		Итого по эксплуатации машин					1188	
16	29-000001-0005(пл)Пр	Светильник ARCTIC 2x36	шт.		2	13187	26374	–
17	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		9	1274,78	11473	42,8

								3589
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,76	6,84	874,14	5979	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	3,114		2407	
		Итого по заработной плате					8386	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,0002835	19878,83	6	
	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	18,36	89,8	1649	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,252	355,8	90	
		Итого по материалам					1745	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0155	0,1395	3328,72	464	
						1137,64	159	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,315	2,835	1046,15	2966	
						751,25	2130	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,1395	2288,94	319	
						848,17	118	
		Итого по эксплуатации машин					3749	
18	29-000001-0006(пп)Пр	Светильник люминесцентный OTN 1x36	шт.		4	18194	72776	–
19	29-000001-0007(пп)Пр	Светильник С 360/218 HF накладной ЭПРА 2 лампы	шт.		5	20507	102535	–
20	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		4	1285,5	5142	42,8
								1714
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,75	3	874,14	2622	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	1,8048		1382	

		Итого по заработной плате					4004	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,0000306	0,0001224	183491,88	22	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,0408	0,1632	428,97	70	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0031	0,0124	620,99	8	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0204	0,0816	4010,64	327	
		Итого по материалам					427	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0136	0,0544	3328,72	181	
						1137,64	62	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,424	1,696	1046,15	1774	
						751,25	1274	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0544	2288,94	125	
						848,17	46	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,024	12,64	13	
		Итого по эксплуатации машин					2093	
21	29-000001-0008(пл)Пр	Светильник CD 1x60 E27 IP65 круглый	шт.		4	13072	52288	–
22	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ	шт.		90	299,91	26992	–
23	23-070104-0405	Лампы энергосберегающая	шт.		4	611,04	2444	–
24	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		4	888,5	3554	42,8
								1265
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,82	3,28	874,14	2867	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0896		89	
		Итого по заработной плате					2956	

	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,0408	0,1632	428,97	70	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0021	0,0084	620,99	5	
	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий	км	0,00044	0,00176	93617,46	165	
		Итого по материалам					240	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0112	0,0448	3328,72	149	
						1137,64	51	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,256	1,024	190,68	195	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0448	2288,94	103	
						848,17	38	
		Итого по эксплуатации машин					447	
25	23-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		4	1138,56	4554	–
26	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		12	319,83	3838	42,8
								1530
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,34	4,08	874,14	3566	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0096		9	
		Итого по заработной плате					3575	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000378	19878,83	8	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000015	0,00018	381819,66	69	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0042	0,0504	620,99	31	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	12,24	11,22	137	
		Итого по материалам					245	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,0048	3328,72	16	

						1137,64	5	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0048	2288,94	11	
						848,17	4	
		Итого по эксплуатации машин					27	
27	23-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		11	207,11	2278	-
28	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		1	263,21	263	-
29	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		28	267,82	7499	42,8
								3047
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.20)	чел-ч	0,29	8,12	874,14	7098	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0224		22	
		Итого по заработной плате					7120	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000882	19878,83	18	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	28,56	11,22	320	
		Итого по материалам					338	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,0112	3328,72	37	
						1137,64	13	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0112	2288,94	26	
						848,17	9	
		Итого по эксплуатации машин					63	

30	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		28	201,05	5629	–
31	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		6	722,67	4336	42,8
								1531
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,68	4,08	874,14	3566	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,012		12	
		Итого по заработной плате					3578	
	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, ширино	т	0,00014	0,00084	200986,58	169	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0000354	0,0002124	381819,66	81	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,0976	0,5856	182,65	107	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,0976	0,5856	270,38	158	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,162	1037,54	168	
		Итого по материалам					683	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,001	0,006	3328,72	20	
						1137,64	7	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,0464	0,2784	190,68	53	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,006	2288,94	14	
						848,17	5	
		Итого по эксплуатации машин					87	
32	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	423,36	2540	–

41	23-070104-0109	Лампы люминесцентные 220в 2G11	шт.		15	478,41	7176	–
42	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1007	1007	42,8
								391
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1	1	874,14	874	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04		40	
		Итого по заработной плате					914	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,04	0,04	428,97	17	
		Итого по материалам					17	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,02	0,02	3328,72	67	
						1137,64	23	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2288,94	46	
						848,17	17	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	12,64	3	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					116	
43	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	6823,7	6824	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					1 106 759	
		Накладные расходы I уровня, тенге					38 422	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 145 181	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					41 227	
		Итого, тенге					1 186 408	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					94 913	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 281 320**	
	Раздел 2 Силовое электрооборудование.							

44	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3	2776,67	8330	42,8
								2663
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	6	874,14	5245	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,08		977	
		Итого по заработной плате					6222	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0001	0,0003	381819,66	115	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	222237,6	67	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,02	0,06	343,94	21	
		Итого по материалам					203	
	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передви	маш.-ч	0,22	0,66	69,67	46	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,07	0,21	3328,72	699	
						1137,64	239	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,22	0,66	1894,55	1250	
						848,17	560	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,71	2,13	190,68	406	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,21	2288,94	481	
						848,17	178	
		Итого по эксплуатации машин					2882	
45	23-070201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	6383,47	6383	
46	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3305,8	3306	

47	23-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5548,77	5549	–
48	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2977,5	17865	42,8
								4358
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	12	838,66	10064	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12		119	
		Итого по заработной плате					10183	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,002	0,012	136531,95	1638	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00038	0,00228	381819,66	871	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,22	7,32	182,65	1337	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,014	0,084	428,97	36	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	743,07	40	
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	289,46	7	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1023,77	12	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,036	0,216	620,99	134	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,22	7,32	270,38	1979	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,6	93	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,12	2673,62	321	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,047	0,282	343,94	97	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,014	0,084	180,74	15	

	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698	
		Итого по материалам					7278	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,06	3328,72	200	
						—	—	
						1137,64	68	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,13	0,78	190,68	149	
						—	—	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2288,94	137	
						—	—	
						848,17	51	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,2	28,23	34	
						—	—	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	12,64	3	
						—	—	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					523	
49	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	1790,14	12531	42,8
								—
								2513
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	7	838,66	5871	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					5871	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,001	0,007	136531,95	956	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,000049	0,000343	381819,66	131	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,22	8,54	182,65	1560	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,014	0,098	428,97	42	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	743,07	31	

	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	289,46	2	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1023,77	7	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,012	0,084	620,99	52	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,22	8,54	270,38	2309	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	222237,6	109	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,14	2673,62	374	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,036	0,252	343,94	87	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,006	0,042	180,74	8	
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	116,28	814	
		Итого по материалам					6482	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,13	0,91	190,68	174	
						—	—	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	12,64	4	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин					178	
50	23-070204-0663	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	2556,62	5113	–
51	23-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2556,62	2557	–
52	23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	2556,62	7670	–
53	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1314,4	1314	–

54	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3168,13	9504	–
55	23-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	5030,67	10061	–
56	23-070204-0912	Выключатель автоматический АП50-3МТ 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	4399,55	4400	–
57	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		9	319,89	2879	42,8
								———
								1148
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,34	3,06	874,14	2675	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0072		7	
		Итого по заработной плате					2682	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,0002835	19878,83	6	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,000015	0,000135	381819,66	52	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0042	0,0378	620,99	23	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	9,18	11,22	103	
		Итого по материалам					184	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,0036	3328,72	12	
						———	———	
						1137,64	4	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0036	2288,94	8	
						———	———	
						848,17	3	
		Итого по эксплуатации машин					20	
58	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		7	340,73	2385	–

59	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		2	401,6	803	–
60	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	823	823	42,8
								334
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,87	0,87	874,14	761	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		19	
		Итого по заработной плате					780	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,00003	0,00003	183491,88	6	
		Итого по материалам					6	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,01	3328,72	33	
						1137,64	11	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2288,94	23	
						848,17	8	
		Итого по эксплуатации машин					56	
61	23-070501-0318	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа МеркурийCE 301 380В 5-60А	шт.		1	34608,78	34609	–
62	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		1	2251	2251	42,8
								767
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2	2	848,17	1696	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1		95	
		Итого по заработной плате					1791	

	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00039	0,00039	381819,66	149	
	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,041	0,041	464,1	19	
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
		Итого по материалам					284	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,04	0,04	3328,72	133	
						1137,64	46	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 к	маш.-ч	0,02	0,02	2289,67	46	
						751,25	15	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	2288,94	92	
						848,17	34	
		Итого по эксплуатации машин					271	
63	23-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 50/5А ГОСТ 7746-2001	шт.		1	1363,07	1363	–
64	13-080303-0201	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		1	1203	1203	42,8
								401
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	1	1	938,11	938	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					938	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00029	0,00029	381819,66	111	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,008	0,008	743,07	6	
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,003	289,46	1	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2	

	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,03	0,03	620,99	19	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,031	0,031	2673,62	83	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,105	0,105	343,94	36	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,012	0,012	180,74	2	
		Итого по материалам					260	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,15	28,23	4	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	12,64	1	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					5	
65	23-070206-0147	Переключатели ПП 3-63-Н3 М1 380В, 63А	шт.		1	5926,45	5926	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					146 825	
		Накладные расходы I уровня, тенге					12 184	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					159 009	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 724	
		Итого, тенге					164 733	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 179	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**177 912**	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 459 232**	
		Локальная ресурсная смета № 9-1-1						
1	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т		182,5582	775,35	141547	–
2	41-020102-2040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км	т		15,37386	912,18	14024	–

3	41-020102-3040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 40 км	т		2,47564	1271,07	3147	–
4	41-020102-4040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 40 км	т		2,65807	1723	4580	–
		Итого прямые затраты по смете					163 298	
		в том числе						
		- перевозка грузов, тенге					163 298	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					163 298	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 879	
		Итого, тенге					169 177	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 534	
		Итого по смете на подряд, тенге					**182 711**	
		Всего прямые затраты по смете					**5 683 729**	
		оборудование					**0**	
		Временные здания и сооружения 2,32 %					**131863**	
		Итого					**5815592**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %					**40709**	
		Итого					**6039012**	
		Итого в текущих ценах на 2017 год, к = 1					**6039012**	
		С понижающим коэффициентом К= 0,6499999478					**3 934 748**	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**472 170**	
		Итого с НДС					**4 406 917,68**	

Подрядчик:

Директор ТОО«КазИнвестЛидер»

_____ **М.Тулепханов**

Инженер:

Инженер ТОО «Эко Техно Инжиниринг»

_____ **М. Оразбаев**

_____ **Пак В. Р.**