Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Генподрядчик: ТОО "Андас-групп"

Субподрядчик: ТОО "КазИнвестЛидер"

Договор субподряда (контракт) №1/4 от 05.06.2017 г.

Объект: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25 июля 2017г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО	3 889 025	416 681							416 681	3 889 025
Всего по стройке	**3 889 025**	416 681							**416 681**	**3 889 025**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Андас-групп"
_____ Б. Тлякбаев

Субодрядчик:
Директор
ТОО "КазИнвестЛидер"
_____ Сатыс С.А.

Форма 4

Генодрядчик **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "КазИнвестЛидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО**

Договор субподряда (контракт) №1/4 от 05.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июль 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
		Железобетонные элементы										
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка НР - 80%, СП - 8%	опора	43		10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	458606 214981	204847 93802	38778	247026 56450	762082
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка НР - 80%, СП - 8%	опора	23		21685,78 9770,36	11013,60 5044,42	498773 224718	253313 116022	20742	272592 61709	833074
14	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	4		46710,00 --	-- --	186840 --	-- --	186840	-- 14947	201787
15	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	2		76496,00 --	-- --	152992 --	-- --	152992	-- 12239	165231
		Стальные конструкции										
16	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3		10431,00 --	-- --	31293 --	-- --	31293	-- 2503	33796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) СП - 8%	т	0,0115	998585,00	–	11484	–	11484	–	12403
					–	–	–	–		919	
18	252-207-3927 РСНБ РК 2022 прим	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3,У4/ СП - 8%	шт.	4	10620,00	–	42480	–	42480	–	45878
					–	–	–	–		3398	
		Линейная арматура									
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	175,00	–	3150	–	3150	–	3402
					–	–	–	–		252	
20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	25	647,00	–	16175	–	16175	–	17469
					–	–	–	–		1294	
21	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	4326,00	–	25956	–	25956	–	28032
					–	–	–	–		2076	
22	Прайс лист 11 п.	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49 СП - 8%	шт.	3	17578,61	–	52736	–	52736	–	56955
					–	–	–	–		4219	
23	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	20	336,00	–	6720	–	6720	–	7258
					–	–	–	–		538	
24	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	26	1060,00	–	27560	–	27560	–	29765
					–	–	–	–		2205	
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	28	2097,00	–	58716	–	58716	–	63413
					–	–	–	–		4697	
26	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	7	2097,00	–	14679	–	14679	–	15853
					–	–	–	–		1174	
27	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	5	3104,00	–	15520	–	15520	–	16762
					–	–	–	–		1242	
28	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	2954,00	–	17724	–	17724	–	19142
					–	–	–	–		1418	
29	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	4640,00	–	13920	–	13920	–	15034
					–	–	–	–		1114	
30	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	8203,00	–	16406	–	16406	–	17718
					–	–	–	–		1312	
31	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	4994,00	–	19976	–	19976	–	21574
					–	–	–	–		1598	
32	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	3792,00	–	15168	–	15168	–	16381
					–	–	–	–		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2873,00	–	17238	–	17238	–	18617
		СП - 8%			–	–	–	–		1379	
34	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3000,00	–	6000	–	6000	–	6480
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
		Металлопрокат									
35	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	312	341,50	22,96	106548	7164	9453	66169	186535
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	89931	1972		13818	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187464	376202,00	–	70524	–	70524	–	76166
		СП - 8%			–	–	–	–		5642	
37	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	1709,81	150,57	25647	2258	4474	14009	42829
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	18915	542		3173	
38	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,36024	356318,00	–	128360	–	128360	–	138629
		СП - 8%			–	–	–	–		10269	
		Ответвления к вводам в здания									
39	1133-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	34	3725,76	815,44	126676	27725	7970	81470	224798
		НР - 80%; СП - 8%			2675,92	319,30	90981	10856		16652	
40	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,085	298845,00	–	25402	–	25402	–	27434
		СП - 8%			–	–	–	–		2032	
41	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	175,00	–	11900	–	11900	–	12852
		СП - 8%			–	–	–	–		952	
42	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	68	647,00	–	43996	–	43996	–	47516
		СП - 8%			–	–	–	–		3520	
43	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	34	48,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
44	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2097,00	–	16776	–	16776	–	18118
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
45	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	795,00	–	81090	–	81090	–	87577
		СП - 8%			–	–	–	–		6487	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	68	1268,00	--	86224	--	86224	--	93122
		СП - 8%			--	--	--	--		6898	
47	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	3	3001,00	--	9003	--	9003	--	9723
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
48	252-207-2338 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	4	3601,00	--	14404	--	14404	--	15556
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
49	Прайс лист 7 п.	**Корпус для предохранителя 63А SV29.63**	шт.	2	8620,82	--	17242	--	17242	--	18621
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
50	Прайс лист 2 п.	**Предохранитель 35А SVV10.35**	шт.	4	3478,93	--	13916	--	13916	--	15029
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
51	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	34	800,70	106,46	27224	3620	1267	17189	47966
		НР - 72%, СП - 8%			656,98	45,18	22337	1536		3553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 472 342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3 472 342				
		НДС - 12%	Тенге				416 681				
		ИТОГО С НДС	Тенге				3 889 025				

Генподрядчик:

ТОО "Андас-групп"

(наименование организации)

Директор Б. Туякбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Казинвест Лидер"

(наименование организации)

Директор Манас С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)