Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» ноябрь 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас - групп», Республика Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, Алтынтобинский с.о., с.Косагаш, Е.Каракулов 1.,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Туякбаев Б.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в населенных пунктах Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр, с/о. Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
в лице руководителя М.С. Сейтимбетов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядными организациями ТОО «КазИнвестЛидер» ГСЛ №14013562 от 15.09.2014г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Манас С.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад» №19-0454/15 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» филиал ЮКО 14.08.2015 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность электроснабжения	км	17,707	17,707	17,707	м

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: КТПН 250/10/0,4 кВа – 1 шт, КТПН 160/10/0,4 кВа – 5 шт, КТПН 100/10/0,4 кВа – 3 шт, провод 10 кВа – 2,175 км, 0,4 кВа – 15,532 км установить, всего – 17,707 км, абоненты – 10,682 км, железобетонный столб – 740 шт, Всего домов - 430.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количества согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июня 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ: ноября 2017 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: __;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в населенных пунктах Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр, с/о. Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас - групп» _____ Туякбаев Б.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «КазИнвестЛидер» _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)