исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84
БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№487/23-3	от 19.06.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудования		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района	166097716,0	88562140,18	99189597,0						10627456,82	99189597,00
Всего:	**166097716,0**	**88562140,18**	**99189597,0**						**10627456,82**	**99189597,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ТОО «Redline Pro» авторский надзор :
_____ **Әлімбек Ө.Н.**
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:
_____ **Сарсасов Е.К.**
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/23-3 от. 19.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 1Г 2022.2 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85096,88527	119,49	112,97	10168227	9613396	0	2121465	13272561	
						6,52	28,1	554832	2391223		982869		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2822,584077	1943,46	0	5485579	0	0	3949613	10190008	
						1943,46	0	5485579	0		754815		
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7861,674434	1205,26	0	9475362	0	0	6822283	17601425	
						1205,26	0	9475362	0		1303780		
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	68055,0696	46,83	46,83	3187019	3187019	0	690078	4187428	
						0	14,08	0	958215		310331		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	536,4	4915,38	218,26	2636610	117075	1663323	885527	3803908	
						1596,22	71,33	856212	38262		281771		
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	590,04	2819				1663322,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									49055330	
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
6	8	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,688	631273,75	297872,49	434316	204936	0	288807	780973	
						333401,26	90616,77	229380	62344		57850		
7	9	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	688,000	3235		2225680		2225680		2403734	Казахстан
											178054		
8	10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,747	585258,12	266537,45	2192962	998716	0	1494279	3982220	
						318720,67	84100,87	1194246	315126		294979		
9	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,747	2542		9525		9525		10287	Казахстан
											762		
10	12	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	10,000	439135,59	102574,71	4391356	1025747	9963	3641360	8675333	
						335564,64	32249,49	3355647	322495		642617		
11	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10000,000	148		1480000		1480000		1598400	Казахстан
											118400		
12	18	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2967,54	130,8	2968	131	307	2565	5975	
						2529,58	61,14	2530	61		443		
	18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165506				248,26			
13	19	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	36814		36814		36814		39759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2945		
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									17496681	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
14	280	E11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		28,8	33714,38	13360,35	970974	384778	133691	611736	1709327	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	452504	165410		126617		
	280.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8304	18503				70873,89			Казахстан 100%
	280.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1152	138824				15992,52			
	280.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,5088	3114				20268,4			Казахстан 100%
15	281	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	20	32849		656980		656980	52559	709539	Казахстан
16	282	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	20	23253		465060		465060	37204	502264	Казахстан
17	283	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	20	23253		465060		465060	37204	502264	
18	284	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	20	40719		814380		814380	65150	879530	
19	285	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	20	3167		63340		63340	5067	68407	Казахстан
20	286	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	20	6618		132360		132360	10589	142949	Казахстан
21	287	С1261-107-0626	**Скобы ходовые**	шт.	160,00	785		125600		125600	10048	135648	
22	288	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	223,40	1208,66	28,22	270015	6304	168673	89233	387988	
						425,41	4,08	95036	911		28741		
	288.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	536,16	295				158167,2			
23	289	E11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		74,88	33714,38	13360,35	2524533	1000423	347597	1590513	4444250	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	1176512	430066		329204		
	289.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,959	18503				184272,12			Казахстан 100%
	289.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2995	138824				41580,56			
	289.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	16,9229	3114				52697,85			Казахстан 100%
24	290	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	52	32849		1708148		1708148	136652	1844800	Казахстан
25	291	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	52	23253		1209156		1209156	96732	1305888	Казахстан
26	292	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	52	23253		1209156		1209156	96732	1305888	
27	293	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	52	40719		2117388		2117388	169391	2286779	
28	294	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	52	3167		164684		164684	13175	177859	Казахстан
29	295	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	52	6618		344136		344136	27531	371667	Казахстан
30	296	С1261-107-0626	**Скобы ходовые**	шт.	416	785		326560		326560	26125	352685	
31	297	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	580,84	1208,66	28,22	702038	16391	438552	232005	1008768	
						425,41	4,08	247095	2370		74725		
	297.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1394,016	295				411234,72			
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									18136500	
			ИТОГО:					55995986	16554914	16316133	22419464	84688511	
								23124936	4686481		6273062		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		2201901					
			Итого с временными									86890412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**564788**					
			Итого с зимними удорожаниями									**87455200**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1749104,0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**89204304**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**93223306**	
			НДС			**12 %**		**11186797**					
			Итого с НДС									**104410102**	
			Скидка подрядчика 5%									**5220505**	
			Всего к оплате									**99189597**	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО «Тамерлан ТехСервис» Сабасов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)