ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**,Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 8
Адрес : БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 4
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№487/23-3	от 19.06.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района	355295560,00	91131250,00	102067000,0						10935750,00	102067000,0
Всего:	**355295560,00**	**91131250,00**	**102067000,0**						**10935750,00**	**102067000,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ТОО «Redline Pro» авторский надзор
Элибек О.Н.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район

Руководитель **Майшыбаев А.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:
Сарбасов Е.К.
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000. РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-3 от. 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 1 2022.2 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1000,0	1205,26	0	1205260	0	0	867790	2238890	
				м3 грунта		1205,26	0	1205260	0		165840		
2	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10000,0	46,83	46,83	468300	468300	0	101400	615300	
				м3 грунта		0	14,08	0	140800		45600		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2854190	
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
3	8	Е11-220501-0402 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,00588	631273,75	297872,49	3712	1751	0	2468	6675	
				км трубопровода		333401,26	90616,77	1960	533		494		
4	10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,003	585258,12	266537,45	1756	800	0	1196	3188	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	956	252		236		
5	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм		0,0030	2542		8		8		8	Казахстан
				м							1		
6	12	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		5,00	439135,59	102574,71	2195678	512874	4981	1820680	4337667	
				км трубопровода		335564,64	32249,49	1677823	161247		321309		
7	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2.0 мм		5206,0	148		770488		770488		832127	Казахстан
				м							61639		
8	14	Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	4344,64	305,2	8689	610	846	7443	17423	
				задвижка или клапан		3616,43	142,66	7233	285		1291		
9	15	С1242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150		2	84943		169886		169886		183477	
				шт.							13591		
10	16	Е11-220901-0104 Кзтр и Кзм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		5	3922,02	218	19610	1090	1536	17319	39883	
				задвижка или клапан		3396,86	101,9	16984	509		2954		
11	17	С1242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125		5	74851		374255		374255		404195	
				шт.							29940		
12	18	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2967,54	130,8	5935	262	614	5130	11950	
				задвижка или клапан		2529,58	61,14	5059	122		885		
13	19	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	36814		73628		73628		79518	
				шт.							5890		
14	20	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3,0	1795,47	43,6	5386	131	486	4783	10983	
				задвижка или клапан		1590,02	20,38	4770	61		814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, РN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3,0	17163		51489		51489		55608	
											4119		
16	47	Е11-221001-0103 Ктр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	49,0	55635,68	270,27	2726148	13243	2560729	156446	3113202	
						3105,65	119,37	152177	5849		230608		
17	73	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	34,6	27637,61	11,48	956261	397	765029	179385	1226498	
						5515,47	0	190835	0		90851		
18	79	Е11-010203-0504 Ктр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	52	1070,89	883,86	55686	45960	0	22591	84539	
						187,03	416,37	9726	21651		6262		
19	80	Е11-270901-0301 Ктр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	52	2650,59	1269,49	137831	66013	16071	91275	247434	
						1072,05	553,22	55747	28767		18328		
20	81	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный	шт.	52	7002		364104		364104		393232	
											29128		
21	82	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	52	5553		288756		288756		311856	
											23100		
22	83	Е11-270902-0101 Ктр и Кэм=1,08	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	52	7210,86	1158,41	374965	60238	30782	329434	760751	
						5460,48	405,51	283945	21087		56352		
23	84	Е11-060101-0102 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,912	33558,93	2609,01	30606	2380	21363	6739	40333	
						7525,22	595,26	6863	543		2988		
24	85	Е11-090305-0305 Ктр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,05928	58364,71	12148,08	3460	720	716	1529	5388	
						34135,67	3246,19	2024	192		399		
25	86	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05928	1018274		60363		60363		65192	Казахстан
											4829		
26	87	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	36,03996	783		28219		28219		30477	
											2258		
27	88	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,71912	193,15	4,41	332	7	192	92	458	
						76,88	0,78	132	1		34		
28	89	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,71912	233,13	6,12	401	10	164	157	603	
						131,5	0,78	226	1		45		
29	94	Е11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,51	4915,38	218,26	7422	330	4682	2493	10708	
						1596,22	71,33	2410	108		793		
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									**12273373**	
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)										
30	95	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	30,0	1255		37650		37650		40662	
											3012		
31	96	С1241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	37,2	782		29090		29090		31418	
											2327		
32	97	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,5915	118048,83	4577,96	69824	2708	24624	43320	122195	
						71839,44	2139,86	42492	1266		9051		
33	101	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	132,0	853,06	45,49	112604	6005	3683	101887	231649	
						779,67	0	102917	0		17159		
34	102	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	132,0	2226		293832		293832		317339	
											23507		
35	103	С1241-210-0801	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	172,0	588		101136		101136		109227	Казахстан
											8091		
36	104	Е11-220501-0407 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0516	1509521,72	1097442,05	77891	56628	0	35422	122379	
						412079,67	281331,14	21263	14517		9065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	105	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8.6 мм/гильза/	м	55,8	6754		376873		376873		407023	
											30150		
38	106	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	74,4853697	27637,61	11,48	2058597	855	1646920	386172	2640351	
						5515,47	0	410822	0		195581		
39	107	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1734	118048,83	4577,96	20469	794	7219	12700	35823	
						71839,44	2139,86	12457	371		2654		
40	108	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0-76х3.5 мм	шт.	51,0	5500		280500		280500		302940	
											22440		
41	112	Е11-220901-0101 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20,0	1795,47	43,6	35909	872	3237	31886	73219	
						1590,02	20,38	31800	408		5424		
42	113	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20,0	18557		371140		371140		400831	
											29691		
43	114	Е11-220801-0207 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	93	2168,88	290,21	201706	26990	0	173231	404933	
						1878,67	2,85	174717	265		29996		
44	115	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	93	1433		133269		133269		143931	Казахстан
											10662		
45	116	Е11-221301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,20	33714,38	13360,35	2299321	911176	316589	1448624	4047781	
						15711,97	5743,4	1071556	391700		299836		
46	117	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30,0	32849		985470		985470		1064308	Казахстан
											78838		
47	118	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30,0	23253		697590		697590		753397	Казахстан
											55807		
48	119	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	30,0	23253		697590		697590		753397	
											55807		
49	120	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	30,0	40719		1221570		1221570		1319296	
											97725		
50	121	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30,0	3167		95010		95010		102611	Казахстан
											7601		
51	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	1,58844	1004968		1596331		1596331		1724038	
											127707		
53	125	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	335,1	1208,66	28,22	405022	9456	253011	133849	581982	
						425,41	4,08	142555	1367		43111		
54	126	Е11-060101-0102 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,62	33558,93	2609,01	54365	4226	37948	11971	71644	
						7525,22	595,26	12191	964		5307		
55	127	Е11-090305-0305 Ктр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,1446516	58364,71	12148,08	8443	1757	1748	3731	13148	
						34135,67	3246,19	4938	469		974		
56	128	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1446516	1018274		147295		147295		159078	Казахстан
57	129	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	19,40204	783		15192		15192	11784	16407	
											1215		
58	130	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2548963	193,15	4,41	822	19	476	228	1134	
						76,88	0,78	327	3		84		
59	131	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2548963	233,13	6,12	992	26	407	388	1491	
						131,5	0,78	560	3		111		
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)									15993632	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)										
60	143	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	1,602	27637,61	11,48	44275	18	35421	8306	56787	
						5515,47	0	8836	0		4206		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,03416	1004968		34330		34330		37076	
											2746		
62	163	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,108	33558,93	2609,01	3624	281	2530	798	4776	
						7525,22	595,26	813	64		354		
63	164	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0095624	58364,71	12148,08	558	116	116	247	869	
						34135,67	3246,19	326	31		64		
64	165	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0095624	1018274		9737		9737		10516	Казахстан
											779		
65	166	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	783		990		990		1069	
											79		
66	167	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	193,15	4,41	54	1	31	15	74	
						76,88	0,78	21	0		5		
67	168	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	233,13	6,12	65	1	26	25	97	
						131,5	0,78	36	0		7		
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)									111264	
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)										
68	180	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	0,801	27637,61	11,48	22138	9	17711	4153	28394	
						5515,47	0	4418	0		2103		
69	181	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	118048,83	4577,96	449	17	158	278	785	
						71839,44	2139,86	273	8		58		
70	182	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5940	
											440		
71	183	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1633,78	90,98	3268	182	162	2895	6656	
						1461,89	0	2924	0		493		
72	184	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	2	4905		9810		9810		10595	
											785		
73	185	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905		9810		9810		10595	
											785		
74	186	Е11-220901-0101 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1795,47	43,6	1795	43	162	1594	3660	
						1590,02	20,38	1590	20		271		
75	187	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С. PN 16. марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557		18557		18557		20042	
											1485		
76	188	Е11-220801-0207 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2168,88	290,21	4338	581	0	3725	8708	
						1878,67	2,85	3757	6		645		
77	189	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1433		2866		2866		3095	Казахстан
											229		
78	195	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3167		3167		3167		3420	Казахстан
											253		
79	197	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165		18538	
											1373		
81	200	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	33558,93	2609,01	1812	141	1265	399	2388	
						7525,22	595,26	406	32		177		
82	201	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	58364,71	12148,08	279	59	58	123	434	
						34135,67	3246,19	163	16		32		
83	202	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258	Казахстан
											389		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	203	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495		535	
											40		
85	204	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	193,15	4,41	27	1	16	7	37	
						76,88	0,78	11	0		3		
86	205	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	233,13	6,12	32	1	13	13	49	
						131,5	0,78	18	0		4		
			Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									129129	
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)										
87	217	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	6,408	27637,61	11,48	177102	74	141685	33223	227151	
88	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	5515,47	0	35343	0		16826		
						1004968		137319		137319		148305	
89	237	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	33558,93	2609,01	14497	1127	10119	10986	19104	
						7525,22	595,26	3251	257		3192		
90	238	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0382496	58364,71	12148,08	2232	464	462	1415	3477	
						34135,67	3246,19	1306	124		987		
91	239	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949	258	42065	Казахстан
92	240	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961	3116	4278	
											317		
93	241	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	193,15	4,41	214	5	124	59	295	
						76,88	0,78	85	1		22		
94	242	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	233,13	6,12	259	7	106	101	389	
						131,5	0,78	146	1		29		
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)									445064	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
95	254	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	0,801	27637,61	11,48	22138	9	17711	4153	28394	
96	271	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	5515,47	0	4418	0		2103		
						1004968		17165		17165		18538	
98	274	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	33558,93	2609,01	1812	141	1265	1373	2388	
						7525,22	595,26	406	32		399		
99	275	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0047812	58364,71	12148,08	279	59	58	177	434	
						34135,67	3246,19	163	16		123		
100	276	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869	32	5258	Казахстан
101	277	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389	535	
											40		
102	278	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	193,15	4,41	27	1	16	7	37	
						76,88	0,78	11	0		3		
103	279	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	233,13	6,12	32	1	13	13	49	
						131,5	0,78	18	0		4		
104	285	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3167		22169		22169		23943	Казахстан
											1774		
106	310	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7025,76	316		2220140		2220140		2397751	
											177611		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									2477327	
			ИТОГО:					32016440	2199964	24095010	6066594	34283979	
								5721462	793951		3046667		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		891383					
			Итого с временными									35175362	
			Зимние удорожания			0,65 %		228640					
			Итого с зимними удорожаниями									35404002	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		708080				36112082	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									22643444	
			в том числе										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0920666									15774720	
			Итого:									38418163	
			НДС на 2023 -2024 г			12 %		4 610 180				43028343	
			Скидка подрядчика 5%									2151417	
			Всего к оплате									40876926	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора :

Место печати

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Майшыбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Сарбасов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

_____ Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000. РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода дополнительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-3 от. 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 1.2022.2 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы ул Толеби-Датулы										
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)		1113,2302	263,19	263,19	292991	292992	0	54370	375147	
				м3 грунта		0	67,84	0	75522		27786		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1147,66 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпо=1.2:		34,4298	3043,66	0	104793	0	0	75451	194664	
				м3 грунта		3043,66	0	104793	0		14420		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		1090,277	54,62	54,62	59551	59551	0	12898	78249	
				м3 грунта		0	16,43	0	17913		5800		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)		57,383	1323,75	0	75961	0	0	54692	141105	
				м3 грунта		1323,75	0	75961	0		10452		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)		1090,277	246,46	117,45	268710	128053	0	143273	444942	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	140657	58330		32959		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		25,504	4915,38	218,26	125362	5566	79085	42104	180863	
				м3 основания		1596,22	71,33	40710	1819		13397		
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,6376	585258,12	266537,45	373161	169945	0	254271	677626	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	203216	53623		50194		
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм		643,976	2542		1636987		1636987		1767946	Казахстан
				м							130959		
9	9	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	23879,56	13211,02	95518	52845	7828	52276	159618	
				врезка		8711,54	4489,38	34846	17958		11824		
10	10	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,012	2045161,35	1535164,02	24542	18422	0	12454	39956	
				км трубопровода		509997,33	538278,66	6120	6459		2960		
11	11	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7.7 мм/Футляр/		12	7920		95040		95040		102643	
				м							7603		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**4162759**	
			Раздел: 2. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 4 шт										
12	12	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 28,02 (Коб=0,97)		27,1794	263,19	263,19	7153	7153	0	1327	9158	
				м3 грунта		0	67,84	0	1844		678		
13	13	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 28,02(Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпо=1.2:		0,8406	3043,66	0	2559	0	0	1842	4753	
				м3 грунта		3043,66	0	2559	0		352		
14	14	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		26,619	54,62	54,62	1454	1454	0	315	1911	
				м3 грунта		0	16,43	0	437		142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0.05)	м3 грунта	1,401	1323,75	0	1855	0	0	1335	3445	
						1323,75	0	1855	0		255		
16	16	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0.95)	м3 уплотненного грунта	26,619	246,46	117,45	6561	3126	0	3498	10864	
						129,01	53,5	3434	1424		805		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 4 шт									**30131**	
			Раздел: 3. Строительство колодца д. 1500 мм - 4 шт										
17	17	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 0,0805 (Коб=29)	м2	2,3345	96,58	2,21	225	5	131	63	311	
						38,44	0,39	90	1		23		
18	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=4)	м3	0,2	26465,89	1651,33	5293	330	4577	418	6168	
						1927,48	369,48	385	74		457		
19	19	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Коб=4)	м2 поверхности	42,5	1208,66	28,22	51368	1199	32089	16976	73812	
						425,41	4,08	18080	173		5468		
20	20	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	33714,38	13360,35	194195	76956	26738	122347	341865	
						15711,97	5743,4	90501	33082		25323		
21	21	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	32849		131396		131396		141908	Казахстан
											10512		
22	22	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23253		93012		93012		100453	Казахстан
											7441		
23	23	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	4	23253		93012		93012		100453	
											7441		
24	24	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	40719		162876		162876		175906	
											13030		
25	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3167		12668		12668		13681	Казахстан
											1013		
26	26	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,14	18503		2590		2590		2797	Казахстан
											207		
27	27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка	т стальных элементов	0,336	1144235,17	9861,06	384463	3313	349648	38004	456264	
						93753,83	2099,1	31501	705		33797		
28	28	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1.08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	59,24	1208,66	28,22	71601	1672	44728	23662	102884	
						425,41	4,08	25201	242		7621		
29	29	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Лестницы ,стремянка. Монтаж	т конструкций	0,10248	109078,46	36227,6	11178	3713	1622	4940	17407	
						57024,32	12831,86	5844	1315		1289		
30	30	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10248	1004968		102989		102989		111228	Казахстан
											8239		
31	31	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02736	408199		11168		11168		12061	
											893		
32	32	Е11-460301-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	8	1812,24	727,77	14498	5822	345	10627	27135	
						1041,4	540,06	8331	4320		2010		
33	33	Е11-460301-0116 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2154,52	846,07	4309	1693	143	3140	8045	
						1237,04	631,77	2474	1264		596		
34	34	Е11-460301-0127 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм	отверстие	2	94,66	36,28	189	72	1	145	361	
						58,08	28,12	116	56		27		
35	35	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Уклалка в траншею	км трубопровода	0,0024	1509521,72	1097442,05	3623	2634	0	1648	5693	
						412079,67	281331,14	989	675		422		
36	36	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	2,4	6754		16210		16210		17507	
											1297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6618		13236		13236		14295	Казахстан
											1059		
38	38	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	4	73250		293000		293000		316440	
											23440		
39	39	Е11-221201-0103 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1633,78	90,98	16338	910	809	14473	33276	
						1461,89	0	14619	0		2465		
40	40	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4905		49050		49050		52974	
											3924		
41	41	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	853,06	45,49	3412	182	112	3087	7019	
						779,67	0	3119	0		520		
42	42	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016		10817	
											801		
43	43	Е11-220901-0101 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7322	
						1590,02	20,38	3180	41		542		
44	44	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326		37072	
											2746		
45	45	Е11-220901-0103 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2967,54	130,8	11870	524	1229	10259	23899	
						2529,58	61,14	10118	245		1770		
46	46	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	36814		147256		147256		159036	
											11780		
47	47	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000		11880	
											880		
48	48	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	2	2882		5764		5764		6225	
											461		
49	49	Е11-220801-0206 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1813,69	262,56	50783	7352	0	43037	101326	
						1551,13	1,43	43432	40		7506		
50	50	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	2452		34328		34328		37074	
											2746		
51	51	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	14	4905		68670		68670		74164	
											5494		
52	52	С1241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная (Гребенка)ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1,2	2309		2771		2771		2993	
											222		
53	53	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,88	193,15	4,41	1329	30	770	369	1834	
						76,88	0,78	529	5		136		
54	54	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,88	233,13	6,12	1604	42	657	628	2411	
						131,5	0,78	905	5		179		
55	55	Е11-220701-0103 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6376	97445,17	0	62131	0	6099	55472	127011	
						87879,6	0	56032	0		9408		
56	56	Е11-161101-0102 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	637,6	126,41	1,54	80599	982	281	77749	171017	
						124,43	0	79337	0		12669		
57	57	Е11-270302-0102 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,5	503,46	336,42	755	505	0	408	1256	
						167,04	84,55	251	127		93		
58	58	Е11-270302-0104 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4402,96	1891,96	2201	946	0	1790	4310	
						2511	803,83	1256	402		319		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,5	4297,23	1403,41	6446	2105	4015	946	7983	
			м3 материала основания в плотном теле			217,41	366,83	326	550		591		
60	60	Е11-270602-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		10	1794,42	226,31	17944	2264	15338	771	20212	
				м2 покрытия		34,33	37,05	343	371		1497		
61	61	Е11-270602-0404 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304		10	2306,06	0,26	23061	3	22695	392	25329	
				м2 покрытия		36,29	0	363	0		1876		
			Итого по разделу: 3. Строительство колодца д. 1500 мм - 4 шт									2973114	
			Раздел: 5. Земляные работы ул Казбек -Киши Казбекбек										
62	62	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)		676,09	263,19	263,19	177940	177940	0	33020	227835	
				м3 грунта		0	67,84	0	45866		16875		
63	63	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 697,0 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпр=1.2:		20,91	3043,66	0	63643	0	0	45823	118223	
				м3 грунта		3043,66	0	63643	0		8757		
64	64	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		662,15	54,62	54,62	36167	36167	0	7833	47523	
				м3 грунта		0	16,43	0	10879		3523		
65	65	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)		34,85	1323,75	0	46133	0	0	33216	85697	
				м3 грунта		1323,75	0	46133	0		6348		
66	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)		662,15	246,46	117,45	163193	77769	0	87013	270223	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	85424	35425		20017		
67	67	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		15,512	4915,38	218,26	76247	3385	48101	25608	110003	
				м3 основании		1596,22	71,33	24761	1106		8148		
			Итого по разделу: 5. Земляные работы									859504	
			Раздел: 6. Водоснабжение										
68	68	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,3878	585258,12	266537,45	226963	103363	0	154652	412144	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	123600	32614		30529		
69	69	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм		391,678	2542		995645		995645		1075297	Казахстан
				м							79652		
70	70	С1241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		2	891		1782		1782		1925	Казахстан
				шт.							143		
71	71	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,012	2045161,35	1535164,02	24542	18422	0	12454	39956	
				км трубопровода		509997,33	538278,66	6120	6459		2960		
72	72	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/		12	7920		95040		95040		102643	
				м							7603		
73	73	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		3	23879,56	13211,02	71639	39633	5871	39207	119714	
				врезка		8711,54	4489,38	26135	13468		8868		
			Итого по разделу: 6. Водоснабжение									1751679	
			Раздел: 7. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 3 шт										
74	74	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 28.02(Коб=0,97)		27,1794	263,19	263,19	7153	7153	0	1327	9158	
				м3 грунта		0	67,84	0	1844		678		
75	75	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 28,02 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпр=1.2:		0,8406	3043,66	0	2559	0	0	1842	4753	
				м3 грунта		3043,66	0	2559	0		352		
76	76	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		26,619	54,62	54,62	1454	1454	0	315	1911	
				м3 грунта		0	16,43	0	437		142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)	м3 грунта	1,401	1323,75	0	1855	0	0	1335	3445	
						1323,75	0	1855	0		255		
78	78	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)	м3 уплотненного грунта	26,619	246,46	117,45	6561	3126	0	3498	10864	
						129,01	53,5	3434	1424		805		
			Итого по разделу: 7. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 3 шт									**30131**	
			Раздел: 8. Строительство колодца д. 1500 мм - 3 шт										
79	79	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=3)	м3	0,15	26465,89	1651,33	3970	247	3433	314	4627	
						1927,48	369,48	289	55		343		
80	80	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Коб=3)	м2 поверхности	42,5	1208,66	28,22	51368	1199	32089	16976	73812	
						425,41	4,08	18080	173		5468		
81	81	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	33714,38	13360,35	145646	57716	20054	91760	256399	
						15711,97	5743,4	67876	24811		18993		
82	82	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	32849		98547		98547		106431	Казахстан
											7884		
83	83	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23253		69759		69759		75340	Казахстан
											5581		
84	84	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	23253		69759		69759		75340	
											5581		
85	85	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	40719		122157		122157		131930	
											9773		
86	86	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6618		19854		19854		21442	Казахстан
											1588		
87	87	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка	т стальных элементов	0,189	1144235,17	9861,06	216260	1864	196677	21377	256648	
						93753,83	2099,1	17719	397		19011		
88	88	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	46,41	1208,66	28,22	56094	1309	35041	18538	80603	
						425,41	4,08	19743	189		5971		
89	89	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	3	73250		219750		219750		237330	
											17580		
90	90	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0024	1509521,72	1097442,05	3623	2634	0	1648	5693	
						412079,67	281331,14	989	675		422		
91	91	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8.6 мм/гильза/	м	2,4	6754		16210		16210		17507	
											1297		
92	92	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы ,стремянка. Монтаж	т конструкций	0,0683	109078,46	36227,6	7450	2474	1081	3292	11601	
						57024,32	12831,86	3895	876		859		
93	93	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0683	1004968		68639		68639		74130	Казахстан
											5491		
94	94	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,023644	408199		9651		9651		10423	
											772		
95	95	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	6	1812,24	727,77	10873	4366	258	7971	20352	
						1041,4	540,06	6248	3240		1508		
96	96	Е11-460301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2154,52	846,07	4309	1693	143	3140	8045	
						1237,04	631,77	2474	1264		596		
97	97	Е11-460301-0127 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм	отверстие	2	94,66	36,28	189	72	1	145	361	
						58,08	28,12	116	56		27		
98	98	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1633,78	90,98	8169	455	405	7236	16637	
						1461,89	0	7309	0		1232		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4905		24525		24525		26487	
											1962		
100	100	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	853,06	45,49	3412	182	112	3087	7019	
						779,67	0	3119	0		520		
101	101	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016		10817	
											801		
102	102	Е11-220901-0101 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7322	
						1590,02	20,38	3180	41		542		
103	103	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326		37072	
											2746		
104	104	Е11-220901-0103 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2967,54	130,8	8903	392	921	7694	17925	
						2529,58	61,14	7589	183		1328		
105	105	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	36814		110442		110442		119277	
											8835		
106	106	Е11-220801-0206 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1813,69	262,56	12696	1838	0	10759	25331	
						1551,13	1,43	10858	10		1876		
107	107	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	2452		17164		17164		18537	
											1373		
108	108	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	7	4905		34335		34335		37082	
											2747		
109	109	С1241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	2	5542		11084		11084		11971	
											887		
110	110	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207562		207562		207562		224167	
											16605		
111	111	С1241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная (Гребенка)ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1,2	2309		2771		2771		2993	
											222		
112	112	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,16	193,15	4,41	997	23	577	277	1376	
						76,88	0,78	397	4		102		
113	113	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,16	233,13	6,12	1203	32	493	471	1808	
						131,5	0,78	679	4		134		
114	114	Е11-220701-0103 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3878	97445,17	0	37789	0	3710	33739	77250	
						87879,6	0	34080	0		5722		
115	115	Е11-161101-0102 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	387,8	126,41	1,54	49022	597	171	47288	104016	
						124,43	0	48254	0		7706		
116	116	Е11-270302-0102 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,5	503,46	336,42	755	505	0	408	1256	
						167,04	84,55	251	127		93		
117	117	Е11-270302-0104 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4402,96	1891,96	2201	946	0	1790	4310	
						2511	803,83	1256	402		319		
118	118	Е11-270401-0102 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	4297,23	1403,41	6446	2105	4015	946	7983	
						217,41	366,83	326	550		591		
119	119	Е11-270602-0304 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	10	1794,42	226,31	17944	2264	15338	771	20212	
						34,33	37,05	343	371		1497		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-270602-0404 Ктр и Кэм=1,08 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	10	2306,06	0,26	23061	3	22695	392	25329	
						36,29	0	363	0		1876		
			Итого по разделу: 8. Строительство колодца д. 1500 мм - 3 шт									2274191	
			Раздел: 9. Земляные работы ул Райымбек-Акулы										
121	121	Е11-010101-0368 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)	м3 грунта	482,09	263,19	263,19	126881	126881	0	23545	162459	
						0	67,84	0	32705		12033		
122	122	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 497(Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тр=1,2;	м3 грунта	14,91	3043,66	0	45381	0	0	32674	84299	
						3043,66	0	45381	0		6244		
123	123	Е11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)	м3 грунта	472,15	54,62	54,62	25789	25788	0	5586	33887	
						0	16,43	0	7757		2512		
124	124	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)	м3 грунта	24,85	1323,75	0	32895	0	0	23685	61106	
						1323,75	0	32895	0		4526		
125	125	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)	м3 уплотненного грунта	472,15	246,46	117,45	116366	55454	0	62045	192684	
						129,01	53,5	60912	25260		14273		
126	126	Е11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,44	4915,38	218,26	51317	2279	32373	17235	74036	
						1596,22	71,33	16665	745		5484		
			Итого по разделу: 9. Земляные работы									608471	
			Раздел: 10. Водоснабжение										
127	127	Е11-220501-0401 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,261	585258,12	266537,45	152752	69566	0	104085	277384	
						318720,67	84100,87	83186	21950		20547		
128	128	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	263,61	2542		670097		670097		723705	Казахстан
											53608		
129	129	С1241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	891		1782		1782		1925	Казахстан
											143		
130	130	Е11-221101-0105 Ктр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	23879,56	13211,02	47759	26422	3914	26138	79809	
						8711,54	4489,38	17423	8979		5912		
			Итого по разделу: 10. Водоснабжение									1082823	
			Раздел: 11. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 2 шт										
131	131	Е11-010101-0368 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 18,69 (Коб=0,97)	м3 грунта	18,1293	263,19	263,19	4771	4772	0	885	6109	
						0	67,84	0	1230		453		
132	132	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 18,69 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тр=1.2:	м3 грунта	0,5607	3043,66	0	1707	0	0	1229	3171	
						3043,66	0	1707	0		235		
133	133	Е11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)	м3 грунта	17,7555	54,62	54,62	970	970	0	210	1274	
						0	16,43	0	292		94		
134	134	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)	м3 грунта	0,9345	1323,75	0	1237	0	0	891	2298	
						1323,75	0	1237	0		170		
135	135	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)	м3 уплотненного грунта	17,7555	246,46	117,45	4376	2085	0	2333	7246	
						129,01	53,5	2291	950		537		
			Итого по разделу: 11. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 2 шт									20098	
			Раздел: 12. Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт										
136	136	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=4)	м3	0,1	26465,89	1651,33	2647	165	2289	209	3084	
						1927,48	369,48	193	37		228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,68	33714,38	13360,35	191498	75887	26367	120648	337118	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	89244	32623		24972		
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	32849		65698		65698		70954	Казахстан
				шт.							5256		
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	23253		46506		46506		50226	Казахстан
				шт.							3720		
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		2	23253		46506		46506		50226	
				шт.							3720		
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		2	40719		81438		81438		87953	
				шт.							6515		
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	3167		6334		6334		6841	Казахстан
				шт.							507		
143	143	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1.08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		29,62	1208,66	28,22	35801	836	22364	11831	51443	
				м2 поверхности		425,41	4,08	12601	121		3811		
144	144	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка		0,042	1144235,17	9861,06	48058	414	43706	4750	57033	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	3938	88		4225		
145	145	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,0018	1509521,72	1097442,05	2717	1975	0	1236	4269	
				км трубопровода		412079,67	281331,14	742	506		316		
146	146	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8.6 мм/гильза/		1,8	6754		12157		12157		13130	
				м							973		
147	147	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т		2	73250		146500		146500		158220	
				комплект							11720		
148	148	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Лестницы ,стремянка. Монтаж		0,05124	109078,46	36227,6	5589	1857	811	2470	8704	
				т конструкций		57024,32	12831,86	2922	658		645		
149	149	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,05124	1004968		51495		51495		55615	Казахстан
				т							4120		
150	150	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,02128	408199		8686		8686		9381	
				т							695		
151	151	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		6	1812,24	727,77	10873	4366	258	7971	20352	
				отверстие		1041,4	540,06	6248	3240		1508		
152	152	Е11-460301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		2	2154,52	846,07	4309	1693	143	3140	8045	
				отверстие		1237,04	631,77	2474	1264		596		
153	153	Е11-460301-0127 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм		2	94,66	36,28	189	72	1	145	361	
				отверстие		58,08	28,12	116	56		27		
154	154	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1633,78	90,98	13070	728	647	11578	26620	
				фланец		1461,89	0	11695	0		1972		
155	155	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		8	4905		39240		39240		42379	
				шт.							3139		
156	156	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	853,06	45,49	3412	182	112	3087	7019	
				фланец		779,67	0	3119	0		520		
157	157	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2504		10016		10016		10817	
				шт.							801		
158	158	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Устяновка		2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7322	
				задвижка или клапан		1590,02	20,38	3180	41		542		
159	159	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	17163		34326		34326		37072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2746		
160	160	Е11-220901-0103 Ктгр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2967,54	130,8	5935	261	614	5130	11950	
				задвижка или клапан		2529,58	61,14	5059	122		885		
161	161	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	36814		73628		73628		79518	
				шт.							5890		
162	162	Е11-220801-0206 Ктгр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		10	1813,69	262,56	18137	2625	0	15370	36188	
				шт.		1551,13	1,43	15511	14		2681		
163	163	С1241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм		2	5542		11084		11084		11971	
				шт.							887		
164	164	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм		1	207562		207562		207562		224167	
				шт.							16605		
165	165	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		10	2452		24520		24520		26482	
				шт.							1962		
166	166	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/		10	4905		49050		49050		52974	
				шт.							3924		
167	167	С1241-508-0102	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм		1	3830		3830		3830		4136	
				шт.							306		
168	168	С1241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная (Гребенка)ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм		1,2	2309		2771		2771		2993	
				м							222		
169	169	Е11-130301-1406 Ктгр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		4,166	193,15	4,41	805	18	466	223	1110	
				м2		76,88	0,78	320	3		82		
170	170	Е11-130301-0406 Ктгр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,166	233,13	6,12	971	25	398	380	1459	
				м2		131,5	0,78	548	3		108		
171	171	Е11-220701-0103 Ктгр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,261	97445,17	0	25433	0	2497	22707	51991	
				км трубопровода		87879,6	0	22937	0		3851		
172	172	Е11-161101-0102 Ктгр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		261	126,41	1,54	32993	402	115	31826	70005	
				м трубопровода		124,43	0	32476	0		5186		
173	173	Е11-220501-0410 Ктгр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,012	2045161,35	1535164,02	24542	18422	0	12454	39956	
				км трубопровода		509997,33	538278,66	6120	6459		2960		
174	174	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/		12	7920		95040		95040		102643	
				м							7603		
175	175	Е11-110101-0209 Ктгр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,09	27637,61	11,48	30125	13	24101	5651	38638	
				м3 подстилающего слоя/отмостка/		5515,47	0	6012	0		2862		
176	176	Е11-220701-0103 Ктгр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,6	97445,17	0	58467	0	5739	52200	119520	
				км трубопровода		87879,6	0	52728	0		8853		
177	177	Е11-161101-0102 Ктгр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		600	126,41	1,54	75846	924	264	73164	160932	
				м трубопровода		124,43	0	74658	0		11922		
			Итого по разделу: 12. Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт									2160817	
			Раздел: 13. Земляные работы Школа ул. Конаева- Алтынсарина										
178	178	Е11-010101-0368 Ктгр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)		685,79	263,19	263,19	180493	180493	0	33494	231104	
				м3 грунта		0	67,84	0	46524		17117		
179	179	Е11-010205-0302 Ктгр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 707 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тр=1,2;		21,21	3043,66	0	64556	0	0	46480	119919	
				м3 грунта		3043,66	0	64556	0		8883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)	м3 грунта	671,65	54,62	54,62	36686	36685	0	7946	48205	
						0	16,43	0	11035		3573		
181	181	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)	м3 грунта	35,35	1323,75	0	46795	0	0	33692	86926	
						1323,75	0	46795	0		6439		
182	182	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)	м3 уплотненного грунта	671,65	246,46	117,45	165535	78885	0	88262	274101	
						129,01	53,5	86650	35933		20304		
183	183	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,84	4915,38	218,26	77860	3457	49118	26150	112331	
						1596,22	71,33	25284	1130		8321		
			Итого по разделу: 13. Земляные работы									872586	
			Раздел: 14. Водоснабжение										
184	184	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,393	585258,12	266537,45	230006	104750	0	156726	417671	
						318720,67	84100,87	125257	33052		30939		
185	185	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	396,93	2542		1008996		1008996		1089716	Казахстан
											80720		
186	186	С1241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	891		891		891		962	Казахстан
											71		
187	187	С1241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3305		3305		3305		3569	Казахстан
											264		
188	188	Е11-221101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	23879,56	13211,02	47759	26422	3914	26138	79809	
						8711,54	4489,38	17423	8979		5912		
			Итого по разделу: 14. Водоснабжение									1591727	
			Раздел: 15. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 2 шт										
189	189	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 18,69 (Коб=0,97)	м3 грунта	18,1293	263,19	263,19	4771	4772	0	885	6109	
						0	67,84	0	1230		453		
190	190	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 18.69 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: кзтпр=1,2:	м3 грунта	0,5607	3043,66	0	1707	0	0	1229	3171	
						3043,66	0	1707	0		235		
191	191	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)	м3 грунта	17,7555	54,62	54,62	970	970	0	210	1274	
						0	16,43	0	292		94		
192	192	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)	м3 грунта	0,9345	1323,75	0	1237	0	0	891	2298	
						1323,75	0	1237	0		170		
193	193	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)	м3 уплотненного грунта	17,7555	246,46	117,45	4376	2085	0	2333	7246	
						129,01	53,5	2291	950		537		
			Итого по разделу: 15. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 2 шт									20098	
			Раздел: 16. Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт										
194	194	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=2)	м3	0,1	26465,89	1651,33	2647	165	2289	209	3084	
						1927,48	369,48	193	37		228		
195	195	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Коб=2)	м2 поверхности	17	1208,66	28,22	20547	479	12836	6790	29524	
						425,41	4,08	7232	69		2187		
196	196	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,64	33714,38	13360,35	190149	75353	26181	119798	334743	
						15711,97	5743,4	88616	32393		24796		
197	197	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32849		65698		65698		70954	Казахстан
											5256		
198	198	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23253		46506		46506		50226	Казахстан
											3720		
199	199	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	23253		46506		46506		50226	
											3720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	200	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	40719		81438		81438		87953	
											6515		
201	201	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3167		3167		3167		3420	Казахстан
											253		
202	202	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка	т стальных элементов	0,084	1144235,17	9861,06	96116	828	87412	9501	114066	
						93753,83	2099,1	7875	176		8449		
203	203	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1.08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	29,62	1208,66	28,22	35801	836	22364	11831	51443	
						425,41	4,08	12601	121		3811		
204	204	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	2	73250		146500		146500		158220	
											11720		
205	205	Е11-220501-0407 Ктр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1509521,72	1097442,05	1811	1317	0	824	2846	
						412079,67	281331,14	494	338		211		
206	206	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8.6 мм/гильза/	м	1,2	6754		8105		8105		8753	
											648		
207	207	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1.08	Лестницы ,стремянка. Монтаж	т конструкций	0,0342	109078,46	36227,6	3730	1239	541	1648	5808	
						57024,32	12831,86	1950	439		430		
208	208	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0342	1004968		34370		34370		37120	Казахстан
											2750		
209	209	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,016044	408199		6549		6549		7073	
											524		
210	210	Е11-460301-0112 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	4	1812,24	727,77	7249	2911	172	5314	13568	
						1041,4	540,06	4166	2160		1005		
211	211	Е11-460301-0116 Ктр и Кэм=1.08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2154,52	846,07	4309	1693	143	3140	8045	
						1237,04	631,77	2474	1264		596		
212	212	Е11-460301-0127 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм	отверстие	2	94,66	36,28	189	72	1	145	361	
						58,08	28,12	116	56		27		
213	213	Е11-221201-0103 Ктр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1633,78	90,98	8169	455	405	7236	16637	
						1461,89	0	7309	0		1232		
214	214	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4905		24525		24525		26487	
											1962		
215	215	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1.08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
						779,67	0	1559	0		260		
216	216	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008		5409	
											401		
217	217	Е11-220901-0101 Ктр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7322	
						1590,02	20,38	3180	41		542		
218	218	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326		37072	
											2746		
219	219	Е11-220901-0103 Ктр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2967,54	130,8	2968	131	307	2565	5976	
						2529,58	61,14	2530	61		443		
220	220	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814		39759	
											2945		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	221	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1813,69	262,56	12696	1838	0	10759	25331	
						1551,13	1,43	10858	10		1876		
222	222	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	2452		17164		17164		18537	
											1373		
223	223	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	7	4905		34335		34335		37082	
											2747		
224	224	С1241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	5542		5542		5542		5985	
											443		
225	225	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207562		207562		207562		224167	
											16605		
226	226	С1241-210-0121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	1	1343		1343		1343		1450	Казахстан
											107		
227	227	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,396	97445,17	0	38588	0	3788	34452	78883	
						87879,6	0	34800	0		5843		
228	228	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	396	126,41	1,54	50058	610	174	48288	106215	
						124,43	0	49274	0		7869		
229	229	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	54993,68	270,27	54994	270	51618	3193	62842	
						3105,65	119,37	3106	119		4655		
230	230	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	2045161,35	1535164,02	24542	18422	0	12454	39956	
						509997,33	538278,66	6120	6459		2960		
231	231	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/	м	12	7920		95040		95040		102643	
											7603		
232	232	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1070,89	883,86	1071	883	0	434	1625	
						187,03	416,37	187	416		120		
233	233	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2650,59	1269,49	2651	1269	309	1755	4758	
						1072,05	553,22	1072	553		352		
234	234	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный	шт.	1	7002		7002		7002		7562	
											560		
235	235	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	5553		5553		5553		5997	
											444		
236	236	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	1	7210,86	1158,41	7211	1159	592	6335	14630	
						5460,48	405,51	5460	406		1084		
237	237	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,5	503,46	336,42	755	505	0	408	1256	
						167,04	84,55	251	127		93		
238	238	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4402,96	1891,96	2201	946	0	1790	4310	
						2511	803,83	1256	402		319		
239	239	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	4297,23	1403,41	6446	2105	4015	946	7983	
						217,41	366,83	326	550		591		
240	240	Е11-270602-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5	1794,42	226,31	8972	1131	7669	385	10106	
						34,33	37,05	172	185		749		
241	241	Е11-270602-0404 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	5	2306,06	0,26	11530	1	11348	196	12664	
						36,29	0	181	0		938		
			Итого по разделу: 16. Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт									1953587	
			Раздел: 18. Земляные работы ул. Конаева -Курмангазы										
242	242	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)		2971,5465	263,19	263,19	782081	782082	0	145130	1001381	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	67,84	0	201590		74170		
243	243	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 3063,45 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпр=1.2:		91,9035	3043,66	0	279723	0	0	201401	519614	
				м3 грунта		3043,66	0	279723	0		38490		
244	244	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		2910,2775	54,62	54,62	158959	158959	0	34429	208871	
				м3 грунта		0	16,43	0	47816		15483		
245	245	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)		153,1725	1323,75	0	202762	0	0	145989	376651	
				м3 грунта		1323,75	0	202762	0		27900		
246	246	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)		2910,2775	246,46	117,45	717267	341812	0	382440	1187685	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	375455	155700		87978		
247	247	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		68,04	4915,38	218,26	334442	14850	210985	112325	482508	
				м3 основания		1596,22	71,33	108607	4853		35741		
			Итого по разделу: 18. Земляные работы									3776710	
			Раздел: 19. Водоснабжение										
248	248	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		1,726	585258,12	266537,45	1010156	460044	0	688317	1834351	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	550112	145158		135878		
249	249	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм		1743	2542		4430706		4430706		4785162	Казахстан
				м							354456		
250	250	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	23879,56	13211,02	95518	52845	7828	52276	159618	
				врезка		8711,54	4489,38	34846	17958		11824		
			Итого по разделу: 19. Водоснабжение									6779131	
			Раздел: 20. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 8 шт										
251	251	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 18,69 (Коб=0,97)		145,0344	263,19	263,19	38172	38171	0	7083	48875	
				м3 грунта		0	67,84	0	9839		3620		
252	252	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 18,69 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпр=1.2:		4,4856	3043,66	0	13653	0	0	9830	25362	
				м3 грунта		3043,66	0	13653	0		1879		
253	253	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		142,044	54,62	54,62	7758	7759	0	1680	10194	
				м3 грунта		0	16,43	0	2334		756		
254	254	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0,05)		7,476	1323,75	0	9896	0	0	7125	18383	
				м3 грунта		1323,75	0	9896	0		1362		
255	255	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0,95)		142,044	246,46	117,45	35008	16683	0	18666	57968	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	18325	7599		4294		
			Итого по разделу: 20. Земляные работы для строительства колодцев д. 1500 мм - 8 шт									160782	
			Раздел: 21. Строительство колодца д. 1500 мм - 8 шт										
256	256	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=3)		3,2	26465,89	1651,33	84691	5284	73239	6689	98690	
				м3		1927,48	369,48	6168	1182		7310		
257	257	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Коб=3)		953,12	1208,66	28,22	1151998	26897	719634	380705	1655322	
				м2 поверхности		425,41	4,08	405467	3889		122619		
258	258	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11,39	33714,38	13360,35	384007	152174	52873	241933	676015	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15711,97	5743,4	178959	65417		50075		
259	259	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		8	32849		262792		262792		283815	Казахстан
				шт.							21023		
260	260	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		8	23253		186024		186024		200906	Казахстан
				шт.							14882		
261	261	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		8	23253		186024		186024		200906	
				шт.							14882		
262	262	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		8	40719		325752		325752		351812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							26060		
263	263	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	3167		22169		22169		23943	Казахстан
				шт.							1774		
264	264	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,28	18503		5181		5181		5595	Казахстан
				м3							414		
265	265	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка		0,21	1144235,17	9861,06	240289	2071	218530	23752	285164	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	19688	441		21123		
266	266	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	6618		13236		13236		14295	Казахстан
				шт.							1059		
			Итого по разделу: 21. Строительство колодца д. 1500 мм - 8 шт									3796463	
			Раздел: 22. Земляные работы для строительства колодцев д. 1000 мм - 2 шт										
267	267	Е11-010101-0368 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Коб=0,97)		47,4912	263,19	263,19	12499	12499	0	2319	16003	
				м3 грунта		0	67,84	0	3222		1185		
268	268	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 24,48 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1тпп=1.2:		1,4688	3043,66	0	4471	0	0	3219	8305	
				м3 грунта		3043,66	0	4471	0		615		
269	269	Е11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Коб=0,95)		46,512	54,62	54,62	2540	2540	0	550	3337	
				м3 грунта		0	16,43	0	764		247		
270	270	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Коб=0.05)		2,448	1323,75	0	3241	0	0	2333	6020	
				м3 грунта		1323,75	0	3241	0		446		
271	271	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Коб=0.95)		46,512	246,46	117,45	11463	5462	0	6112	18981	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	6001	2488		1406		
			Итого по разделу: 22. Земляные работы для строительства колодцев д. 1000 мм - 2 шт									52646	
			Раздел: 23. Строительство колодца д. 1000 мм - 2 шт										
272	272	Е11-221301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1000мм ОбФ12=0.38+0.4+0.35+0.27+0.02+0.05 = 1.17 (Коб=5)		2,34	33714,38	13360,35	78892	31264	10862	49704	138884	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15711,97	5743,4	36766	13440		10288		
273	273	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 0.0805 (Коб=8)		1,288	96,58	2,21	124	3	72	35	172	
				м2		38,44	0,39	50	1		13		
274	274	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	15031		30062		30062		32467	Казахстан
				шт.							2405		
275	275	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	15614		31228		31228		33726	Казахстан
				шт.							2498		
276	276	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	14995		59980		59980		64778	Казахстан
				шт.							4798		
277	277	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3167		3167		3167		3420	Казахстан
				шт.							253		
278	278	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6618		6618		6618		7147	Казахстан
				шт.							529		
279	279	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1.08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		20	1208,66	28,22	24173	565	15101	7989	34735	
				м2 поверхности		425,41	4,08	8508	82		2573		
280	280	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1.08	Отмостка бетонная. Устройство 0,05 (Коб=3)		0,2	26465,89	1651,33	5293	330	4577	418	6168	
				м3		1927,48	369,48	385	74		457		
281	281	Е11-220501-0407 Ктр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,0078	1509521,72	1097442,05	11774	8560	0	5355	18499	
				км трубопровода		412079,67	281331,14	3214	2194		1370		
282	282	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/		7,8	6754		52681		52681		56895	
				м							4214		
283	283	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т		10	73250		732500		732500		791100	
				комплект							58600		
284	284	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1.08	Лестницы ,стремянка. Монтаж		0,18788	109078,46	36227,6	20494	6807	2973	9056	31914	
				т конструкций		57024,32	12831,86	10714	2411		2364		
285	285	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,18788	1004968		188813		188813		203918	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15105		
286	286	Е11-460301-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	1812,24	727,77	32620	13100	775	23912	61055	
						1041,4	540,06	18745	9721		4523		
287	287	Е11-460301-0116 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	4	2154,52	846,07	8618	3384	286	6279	16089	
						1237,04	631,77	4948	2527		1192		
288	288	Е11-460301-0127 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм	отверстие	4	94,66	36,28	379	145	1	290	722	
						58,08	28,12	232	112		53		
289	289	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1633,78	90,98	29408	1638	1456	26051	59896	
						1461,89	0	26314	0		4437		
290	290	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4905		88290		88290		95353	
											7063		
291	291	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	853,06	45,49	5118	273	167	4631	10529	
						779,67	0	4678	0		780		
292	292	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504		15024		15024		16226	
											1202		
293	293	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1795,47	43,6	5386	131	486	4783	10983	
						1590,02	20,38	4770	61		814		
294	294	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163		51489		51489		55608	
											4119		
295	295	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2967,54	130,8	17805	785	1843	15389	35850	
						2529,58	61,14	15177	367		2656		
296	296	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	36814		220884		220884		238555	
											17671		
297	297	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1813,69	262,56	47156	6826	0	39963	94089	
						1551,13	1,43	40329	37		6970		
298	298	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	2452		63752		63752		68852	
											5100		
299	299	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	26	4905		127530		127530		137732	
											10202		
300	300	С1241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	3	5542		16626		16626		17956	
											1330		
301	301	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	4	207562		830248		830248		896668	
											66420		
302	302	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,726	97445,17	0	168190	0	16510	150163	343821	
						87879,6	0	151680	0		25468		
303	303	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1726	126,41	1,54	218184	2658	759	210468	462948	
						124,43	0	214766	0		34296		
304	304	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	54993,68	270,27	109987	541	103236	6386	125683	
						3105,65	119,37	6211	239		9310		
305	305	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,036	2045161,35	1535164,02	73626	55266	0	37361	119866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		509997,33	538278,66	18360	19378		8879		
306	306	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/	м	36	7920		285120		285120		307930	
											22810		
307	307	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя/отмостка/	1,09	27637,61	11,48	30125	13	24101	5651	38638	
						5515,47	0	6012	0		2862		
308	308	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
309	309	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,5	2542		1271		1271		1373	Казахстан
											102		
310	310	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,01	30453,89	1376,63	305	14	225	65	400	
						6599,82	554,55	66	6		30		
311	311	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямя	2	1070,89	883,86	2142	1768	0	869	3252	
						187,03	416,37	374	833		241		
312	312	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	2650,59	1269,49	5301	2539	618	3511	9517	
						1072,05	553,22	2144	1106		705		
313	313	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный	шт.	2	7002		14004		14004		15124	
											1120		
314	314	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	5553		11106		11106		11994	
											888		
315	315	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	2	7210,86	1158,41	14422	2317	1184	12671	29260	
						5460,48	405,51	10921	811		2167		
316	316	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,548	193,15	4,41	3196	73	1851	887	4410	
						76,88	0,78	1272	13		327		
317	317	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,548	233,13	6,12	3858	101	1580	1510	5797	
						131,5	0,78	2176	13		429		
			Итого по разделу: 23. Строительство колодца д. 1000 мм - 2 шт									4723618	
			ИТОГО:					30358009	4601840	20058776	6383699	39681066	
								5697403	1516257		2939358		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**1031708**					
			Итого с временными									**40712774**	
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**264633**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40977407**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**819548**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41796955**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0920666									**45645058**	
			НДС			**12 %**		**5477407**					
			Итого с НДС									**51122465**	
			Скидка подрядчика 5%									**2556123**	
			Всего к оплате									**48566342**	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маншыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»: Сарбасов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора : Оспанбек О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84
БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000. РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода добавить к основной смете
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/23-3 от. 19.06.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 1. 2022.2 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010201-0501 Кттр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25273,71425	246,46	117,45	6228960	2968398	0	3321219	10314203	
			м3 уплотненного грунта			129,01	53,5	3260562	1352144		764024		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									10314203	
			ИТОГО:					6228960	2968398		3321219	10314203	
								3260562	1352144		764024		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		268169					
			Итого с временными									10582372	
			Зимние удорожания			0,65 %		68785					
			Итого с зимними удорожаниями									10651158	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213023					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10864181	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0920666									11864409	
			НДС			12 %		1423729					
			Итого с НДС									13288138	
			Скидка подрядчика 5%									664406	
			Всего к оплате									12623732	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) ТОО „Тиамфлан Тех Сервис"
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии) ТОО „Redline Pro"
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик) ГУ „Отдел ЖКУ „Жилищной Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамышбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сорбасов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

«Redline Pro»

Элінбек Ө.Н.