Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Генподрядчик: ТОО "Андас-групп"

Субподрядчик: ТОО "КазИнвестЛидер"

Договор субподряда (контракт) №11 от 10.04.2021 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения н.п. Майлыошак, с.о. Шарапхана, Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 20 май 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения н.п. Майлыошак, с.о. Шарапхана, Казыгуртского района Туркестанской области	5 789 800	620 336							620 336	5 789 800
Всего по стройке	**5 789 800**	**620 336**							620 336	5 789 800

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Андас-групп"
Б. Тулкбаев

Субодрядчик:
Директор
ТОО "КазИнвестЛидер"
Ланас С.А.

Генодрядчик **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "КазИнвестЛидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство электроснабжения н.п. Майлыошак, с.о. Шарапхана, Казыгуртского района Туркестанской области**

Договор субподряда (контракт) №11 от 10.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,026		236514,35 94543,18	137200,43 42692,40	6071 2427	3522 1096	122	2818 711	9600
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20 СП - 8%	км	0,077		756623,00 –	– –	58260 –	– –	58260	– 4661	62921
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В										
3	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограничитель напряжения.Установка вручную НР - 80%, СП - 8%	комплект	3		8528,54 7292,88	914,06 413,21	25586 21879	2743 1240	964	18495 3526	47607
4	Прайс лист 3 п.	Ограничители перенапряжения HE-s12SGA ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3		50611,12 –	– –	151833 –	– –	151833	– 12147	163980
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители.Установка с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	комплект	1		20630,96 14746,80	5726,20 2406,83	20631 14747	5726 2407	158	13723 2748	37102
6	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1		186876,00 –	– –	186876 –	– –	186876	– –	186876
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4		3427,42	1856,40	13710	7426	–	7474	22879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			1571,02	764,71	6284	3059		1695	
8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5913,00	–	23652	–	23652	–	25544
		СП - 8%			–	–	–	–		1892	
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	21685,78	11013,60	43372	22027	1804	23704	72442
		НР - 80%, СП - 8%			9770,36	5044,42	19541	10089		5366	
10	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	68311,00	–	273244	–	273244	–	295104
		СП - 8%			–	–	–	–		21860	
		Стальные конструкции									
11	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	–	121060	–	121060	–	130745
		СП - 8%			–	–	–	–		9685	
12	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	10	783,00	–	7830	–	7830	–	8456
		СП - 8%			–	–	–	–		626	
13	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий в сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0226	998585,00	–	22568	–	22568	–	24373
		СП - 8%			–	–	–	–		1805	
14	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	–	41724	–	41724	–	45062
		СП - 8%			–	–	–	–		3338	
15	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	–	3787	–	3787	–	4090
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
16	252-207-3942 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ 52/	шт.	1	1478,00	–	1478	–	1478	–	1596
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
17	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	–	18015	–	18015	–	19456
		СП - 8%			–	–	–	–		1441	
18	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	–	3417	–	3417	–	3690
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
19	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	–	50727	–	50727	–	54785
		СП - 8%			–	–	–	–		4058	
20	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2585,00	–	7755	–	7755	–	8375
		СП - 8%			–	–	–	–		620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60а/ СП - 8%	шт.	2	11901,00 –	– –	23802 –	– –	23802	– 1904	25706
22	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	11174,00 –	– –	22348 –	– –	22348	– 1788	24136
23	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	2096,00 –	– –	4192 –	– –	4192	– 335	4527
24	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3	1682,00 –	– –	5046 –	– –	5046	– 404	5450
25	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1728,00 –	– –	1728 –	– –	1728	– 138	1866
				Линейная арматура							
26	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект	4	952,00 –	– –	3808 –	– –	3808	– 305	4113
27	Прайс лист 5 п.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 СП - 8%	шт.	1	3675,64 –	– –	3676 –	– –	3676	– 294	3970
28	Прайс лист 6 п.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 СП - 8%	шт.	6	5060,84 –	– –	30365 –	– –	30365	– 2429	32794
29	Прайс лист 10 п.	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	9968,68 –	– –	59812 –	– –	59812	– 4785	64597
30	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	2	13904,00 –	– –	27808 –	– –	27808	– 2225	30033
31	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	9	14295,00 –	– –	128655 –	– –	128655	– 10292	138947
32	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1060,00 –	– –	8480 –	– –	8480	– 678	9158
33	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 СП - 8%	шт.	3	5695,00 –	– –	17085 –	– –	17085	– 1367	18452
34	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	9	15992,00 –	– –	143928 –	– –	143928	– 11514	155442
35	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	433,00 –	– –	1299 –	– –	1299	– 104	1403
36	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1343,00	–	8058	–	8058	–	8703

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
37	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.П2 Металлопрокат	3	1038,00	–	3114	–	3114	–	3363
					–	–	–	–		249	
38	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	м	40	341,50	22,96	13660	919	1211	8483	23915
					288,24	6,32	11530	253		1772	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,025	376202,00	–	9270	–	9270	–	10012
					–	–	–	–		742	
40	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1709,81	150,57	3420	301	597	1868	5711
					1261,03	36,14	2522	72		423	
41	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,1896	356318,00	–	67558	–	67558	–	72963
					–	–	–	–		5405	
42	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** СП - 8%	кг	1,064	783,00	–	833	–	833	–	900
					–	–	–	–		67	
43	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** СП - 8%	км	0,550	2288123,00	–	1258468	–	1258468	–	1359145
					–	–	–	–		100677	
44	243-701-0878 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0** СП - 8%	км	0,62	2896467,00	–	1795810	–	1795810	–	1939474
					–	–	–	–		143665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5169463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51695
		Сметная заработная плата	Тенге					568641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 169 463				
		НДС - 12%	Тенге				620 336				
		ИТОГО С НДС	Тенге				5 789 800				

Генподрядчик:
ТОО "Андас-групп"
(наименование организации)
Директор Б.Тлякбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "КазИнвестЛидер"
(наименование организации)
Директор Ж.Ипас С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)