Справка №9

О стоимости выполненных работ и затраты на 10 декабря 2018 года.

(Областной бюджет)

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

ИНЖЕНЕР: Товарищество с ограниченной ответственностью «Raiymbek & company»

Договор №117 от 22.06.2018 год. Общая стоимость договора без НДС 20 264 256 (двадцать миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть тенге) 0 тиын.

Сумма с НДС 22 695 966.72 (двадцать два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге) семьдесят два тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму без НДС 62 350 (шестьдесят два тысяч триста пятьдесят тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму с НДС 69 832 (шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два тенге) 0 тиын.

Наименование строительства и его адрес: «**Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум, Шардаринского района, ЮКО»**

Наименование			**С начала строительства**		**Стоимость выполненных работ за 2018 год.**			
					с начала года		**за текущий месяц**	
			без НДС	**с НДС 12%**	**без НДС**	**с НДС 12%**	**без НДС**	**с НДС 12%**
СМР			17 957 674	20 112 595	17 957 674	20 112 595	3 197 596	3 581 307
в том числе оборудование								
ИТОГО затраты подрядчика			**17 957 674**	**20 112 595**	**17 957 674**	**20 112 595**	**3 197 596**	**3 581 307**
Услуга инженера	ч/заказчика		35 440	35 440	35 440	35 440	6 640	6 640
Авторский надзор	ч/заказчика		55 243	61 872	55 243	61 872	10 350	11 592
ВСЕГО			**18 048 357**	**20 209 907**	**18 048 357**	**20 209 907**	**3 213 874**	**3 599 539**

Заказчик:	**Инженер:**	**Подрядчик:**
ГКП НА ПХВ "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения ЮКО	ТОО «Raiymbek & company»	ТОО«КазИнвестЛидер»
Главный врач _____ Оспанова Ж.М.	Директор _____ Анарбеков Б.Н.	Директор _____ Тулепханов М.
Инженер _____ Тилеубаев К.Т.	Инженер _____ Муратов Б.М.	Прораб _____ Оразбек Е.Ж.

Справка №10
О стоимости выполненных работ и затраты на 26 декабря 2018 года.

(Областной бюджет)

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

ИНЖЕНЕР: Товарищество с ограниченной ответственностью «Raiymbek & company»

Договор №117 от 22.06.2018 год. Общая стоимость договора без НДС 20 264 256 (двадцать миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть тенге) 0 тиын.

Сумма с НДС 22 695 966.72 (двадцать два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге) семьдесят два тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму без НДС 62 350 (шестьдесят два тысяч триста пятьдесят тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму с НДС 69 832 (шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два тенге) 0 тиын.

Наименование строительства и его адрес: «**Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум, Шардаринского района, ЮКО»**

Наименование			С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2018 год.			
					с начала года		за текущий месяц	
			без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%
СМР			20 264 256	22 695 967	20 264 256	22 695 967	2 306 582	2 583 372
в том числе оборудование								
ИТОГО затраты подрядчика			20 264 256	22 695 967	20 264 256	22 695 967	2 306 582	2 583 372
Услуга инженера	ч/заказчика		35 469	39 725	35 469	39 725	4 037	4 522
Авторский надзор	ч/заказчика		61 904	69 332	61 904	69 332	7 046	7 892
ВСЕГО			20 361 629	22 805 025	20 361 629	22 805 025	2 317 666	2 595 786

Заказчик:

ГКП НА ПХВ "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения ЮКО

Главный врач _____ Оспанова Ж.М.

Инженер _____ Тилеубаев К.Т.

Инженер:

ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Инженер _____ Муратов Б.М.

Подрядчик:

ТОО«КазИнвестЛидер»

Директор _____ Тулепханов М.

Прораб _____ Оразбек Е.Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью «Raiymbek & company»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

Договор №117 от 22.06.2018 года

Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум, Шардаринского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь-месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом разборка	33,3	2895,20	1181,70	96410	39350	42422	2,49	83
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	57060	9603	56,4	0,43	14
		Накладные расходы -		*1273,93*		*42422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*11107*				
		Сметная стоимость				*149939*				
2	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонного покрытия отмостки толщиной 100мм	16,2	10517,77	4357,62	170388	70593	74998	7,70	125
		м3		6160,15	1916,86	99794	31053	50,8	2,26	37
		Накладные расходы -		*4629,48*		*74998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*19631*				
		Сметная стоимость				*265016*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266798	109944			208
			Тенге			156854	40656			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266798				
	Всего заработная плата -		Тенге				197510			
		Накладные расходы -	Тенге			117420				
		Сметная прибыль -	Тенге			30737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				197510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			414955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				197510			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
3	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 .	1,2	-215,22	--	-258	--	-9	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,75*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*21*				
		Сметная стоимость				*-227*				
		Парапет								
4	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,036518	45655,70	2943,75	1667	107	996	53,59	2
		т конструкций		40259,49	372,09	1470	14	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*27279,04*		*996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834,78*		*213*				
		Сметная стоимость				*2876*				
5	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,034898	403945,86	--	14097	--	507	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15773*				
6	21-050308-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	2,77	569,72	--	1578	--	57	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,51*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*131*				
		Сметная стоимость				*1766*				
7	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,275	72955,89	0,85	93019	1	3769	0,74	1
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	739	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*2955,79*		*3769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6072,93*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104531*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,02695	32699,69	1846,44	881	50	451	38,07	1
		т		30452,76	528,92	821	14	48,5	0,47	--
		Накладные расходы -		*16744,24*		*451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3955,51*		*107*				
		Сметная стоимость				*1439*				
9	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02695	157890,63	--	4255	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5684,06*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13085,98*		*353*				
		Сметная стоимость				*4761*				
10	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,00154	360476,51	--	555	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12977,15*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29876,29*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
11	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0329	337434,55	1059,26	11102	35	3418	227,70	7
		т		182164,55	435,95	5993	14	48,5	0,45	--
		Накладные расходы -		*103897,09*		*3418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15682*				
		Кровля								
12	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,361675	7276,41	--	9908	--	357	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*821*				
		Сметная стоимость				*11086*				
13	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,47256	1822,77	17,58	861	8	163	0,65	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		485,53	5,83	229	3	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,58*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,39*		*82*				
		Сметная стоимость				*1106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2,88	76455,39	1,97	220192	6	8729	0,61	2
		м2 окрашиваемой поверхности		489,45	0,94	1410	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*3030,80*		*8729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6358,90*		*18314*				
		Сметная стоимость				*247234*				
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ								
15	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев лестниц	0,022	23608,80	844,29	519	19	284	25,88	1
		м3		19110,76	381,68	420	8	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*12926,03*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,79*		*64*				
		Сметная стоимость				*868*				
16	21-070201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,022	24212,16	--	533	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*871,64*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,70*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
17	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0022	6796,73	33,61	15	--	3	2,16	--
		м3		1666,66	14,17	4	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,01*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,62*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-22,25/								
		СТЕНЫ								
18	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	158,9	-1917,70	-9,50	-304722	-1510	-159589	-1,95	-310
		м2		-1522,54	-5,03	-241932	-800	59,1	-0,01	-1
		Накладные расходы -		*1004,33*		*159589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,76*		*37145*				
		Сметная стоимость				*-107988*				
19	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/5 мм	2,0461	1877,53	21,39	3842	44	559	0,43	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	705	36	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*273,14*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,05*		*352*				
		Сметная стоимость				*4753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	173,98	3949,06	21,30	687058	3706	166044	1,75	304
		м2 поверхности облицовки		1415,06	15,59	246192	2713	54,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*954,39*		*166044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,28*		*68248*				
		Сметная стоимость				*921350*				
21	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/5 мм	11,5698	-1196,29	-38,66	-13841	-447	-3588	-0,52	-6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-439,02	-31,38	-5079	-363	54,8	-0,04	--
		Накладные расходы -		*310,13*		*3588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,51*		*1394*				
		Сметная стоимость				*-8859*				
		Полы /АС-15/								
22	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	59,65	2751,46	17,39	164125	1037	18338	0,44	26
		м2 покрытия		321,68	8,59	19188	512	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*307,42*		*18338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,71*		*14597*				
		Сметная стоимость				*197060*				
23	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	70	291,17	0,67	20382	47	4678	0,10	7
		м плинтусов		89,00	0,32	6230	22	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,83*		*4678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,64*		*2005*				
		Сметная стоимость				*27065*				
		УЗЕЛ 8-3								
24	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	67,75	-178,19	-8,20	-12072	-556	-906	-0,01	-1
		м2 стяжки		-7,08	-3,94	-480	-267	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,37*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,33*		*1038*				
		Сметная стоимость				*-10128*				
25	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	67,75	3021,74	62,31	204723	4221	48752	1,22	83
		м2		939,71	28,38	63666	1923	60,9	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*719,58*		*48752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,31*		*20278*				
		Сметная стоимость				*273752*				
26	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	71,1375	478,27	1,34	34023	95	11469	0,27	19
		м		227,61	0,64	16192	45	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*161,22*		*11469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,16*		*3639*				
		Сметная стоимость				*49131*				
		Керамогранит								
27	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях 450x450x10	48,64	2927,98	110,03	142417	5352	28425	0,92	45
		м2 покрытия		718,86	40,31	34965	1961	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*584,39*		*28425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,99*		*13667*				
		Сметная стоимость				*184509*				
28	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	51,072	2551,62	10,14	130316	518	11539	0,26	14
		м		208,93	3,58	10670	183	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*225,93*		*11539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,20*		*11348*				
		Сметная стоимость				*153203*				
		Узел 32								
29	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20/25 мм без рисунка с добавлением графита 2% от массы портландцемента	10,71	2078,57	93,06	22261	997	10595	1,81	19
		м2		1426,15	23,28	15274	249	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*989,31*		*10595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,43*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35485*				
30	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	10,71	270,51	2,26	2897	24	1047	0,18	2
		м2		138,98	0,47	1488	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*97,72*		*1047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,46*		*316*				
		Сметная стоимость				*4259*				
31	21-121205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Графит измельченный	0,0028403	346,49	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,47*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,72*		*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1*				
32	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных М150	13	127,89	0,89	1663	12	895	0,12	2
		м		101,44	0,42	1319	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*68,87*		*895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,74*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
33	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным плинтусов	1,071	54584,26	2,64	58460	3	2367	0,54	1
		м2		430,57	1,26	461	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*2210,20*		*2367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4543,56*		*4866*				
		Сметная стоимость				*65693*				
		Опора под бак см. часть ВК								
		Устройство фундаментной ленты								
34	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	22,344	3984,76	1,79	89036	40	52024	5,19	116
		м3 грунта		3567,62	0,85	79715	19	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2328,34*		*52024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,05*		*11285*				
		Сметная стоимость				*152345*				
35	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	22,344	683,36	--	15269	--	9898	1,02	23
		м3 грунта		683,36	--	15269	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*443,00*		*9898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,11*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27181*				
36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,82	16720,16	826,56	13711	678	1012	1,55	1
		м3		1066,99	192,22	875	158	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1234,62*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,38*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15901*				
37	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	6,01	21547,55	1644,89	129501	9886	15413	4,14	25
		м3		3230,81	329,37	19417	1980	48,5	0,38	2
		Накладные расходы -		*2564,56*		*15413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1928,97*		*11593*				
		Сметная стоимость				*156507*				
38	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08518	15733,23	874,57	1340	74	683	19,41	2
		т		14583,27	241,75	1242	21	48,5	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8015,37*		*683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*162*				
		Сметная стоимость				*2185*				
39	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,08518	150362,06	--	12808	--	461	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5413,03*		*461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12462,01*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14331*				
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1072	15298,64	1278,10	1640	137	815	17,18	2
		т		13745,14	284,41	1473	30	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*196*				
		Сметная стоимость				*2651*				
41	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09888	150660,11	--	14897	--	536	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5423,76*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12486,71*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16668*				
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00832	165024,85	--	1373	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*114*				
		Сметная стоимость				*1536*				
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	36	759,10	18,08	27328	651	4898	0,24	9
		м2 поверхности		204,47	2,12	7361	76	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*136,05*		*4898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,61*		*2578*				
		Сметная стоимость				*34804*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1807356	25235			396
			Тенге			305298	8566			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1791592				
	Материалы -		Тенге			1416988				
	Всего заработная плата -		Тенге				312380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45650				
		Накладные расходы -	Тенге			243829				
		Сметная прибыль -	Тенге			162834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2198255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				312380			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15764				
	Материалы -		Тенге			90				
	Всего заработная плата -		Тенге				1484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14097				
		Накладные расходы -	Тенге			1504				
		Сметная прибыль -	Тенге			1381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2216904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				313864			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-2.Водопровод и канализация								
		Опора под бак емкостью 2 м3 /АС-28/								
44	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	0,722	31,53	31,53	23	23	6	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	8	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
45	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,722	594,22	--	429	--	278	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	429	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*385,22*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,36*		*57*				
		Сметная стоимость				*764*				
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная БМ В3,5. Устройство	0,36	17086,01	661,24	6151	238	417	1,35	--
		м3		927,81	153,77	334	55	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1158,55*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,56*		*525*				
		Сметная стоимость				*7094*				
47	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,58	17988,39	1024,15	10433	594	839	1,79	1
		м3		1344,74	246,94	780	143	48,5	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1447,34*		*839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,86*		*902*				
		Сметная стоимость				*12174*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0036	165024,85	--	594	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				
49	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,03264	180763,57	--	5900	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6507,49*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14981,68*		*489*				
		Сметная стоимость				*6601*				
50	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02024	201459,31	847,41	4078	17	622	58,00	1
		т		46401,16	348,76	939	7	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*30742,50*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18576,14*		*376*				
		Сметная стоимость				*5076*				
51	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж	0,40224	42141,99	2716,07	16951	1093	9894	45,40	18
		т конструкций		36320,91	260,85	14610	105	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*24597,42*		*9894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339,15*		*2148*				
		Сметная стоимость				*28993*				
52	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3930112	346298,35	--	136099	--	4900	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12466,74*		*4900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*11280*				
		Сметная стоимость				*152278*				
53	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0132512	345850,53	--	4583	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*380*				
		Сметная стоимость				*5128*				
54	121 т.ч.8.25	Надбавка за применение стали С245	0,4104124	4756,00	--	1952	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,22*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394,18*		*162*				
		Сметная стоимость				*2184*				
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	10,86048	114,32	1,67	1242	18	255	0,04	--
		м2		34,08	0,34	370	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,44*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*120*				
		Сметная стоимость				*1616*				
56	11-090201-0101 РСНБ РК 2015	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	0,355	98958,09	12457,46	35130	4422	20039	99,30	35
		т конструкций		80386,33	3435,05	28537	1219	60,9	3,48	1
		Накладные расходы -		*56447,41*		*20039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12432,44*		*4414*				
		Сметная стоимость				*59582*				
57	21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	0,355	224820,78	--	79811	--	2873	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8093,55*		*2873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18633,15*		*6615*				
		Сметная стоимость				*89299*				
58	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784/ БТ-577 за 2 раза	9,65	260,80	2,02	2517	20	213	0,03	--
		м2		22,08	0,51	213	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,07*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,63*		*218*				
		Сметная стоимость				*2948*				
59	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,39	15018,06	913,97	5857	356	3016	14,80	6
		м3 изоляции		12121,64	432,57	4727	169	55,3	0,51	--
		Накладные расходы -		*7733,06*		*3016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1820,09*		*710*				
		Сметная стоимость				*9583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-110202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	0,4836	12672,31	--	6128	--	221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*456,20*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,28*		*508*				
		Сметная стоимость				*6857*				
61	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	9,65	388,53	10,69	3749	103	1502	0,32	3
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	2348	38	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,65*		*1502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,53*		*420*				
		Сметная стоимость				*5671*				
62	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0110975	314118,17	--	3486	--	125	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11308,25*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26034,11*		*289*				
		Сметная стоимость				*3900*				
63	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	1,386	200,56	--	278	--	10	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,22*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,62*		*23*				
		Сметная стоимость				*311*				
64	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	8	306,95	13,21	2456	106	1545	0,34	3
		м трубопровода		285,83	5,21	2287	42	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*193,17*		*1545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,01*		*320*				
		Сметная стоимость				*4321*				
65	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	8	706,72	--	5654	--	204	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,44*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,57*		*469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6326*				
66	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	8	526,04	25,26	4208	202	2581	0,55	4
		м трубопровода		476,04	9,19	3808	74	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*322,57*		*2581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*543*				
		Сметная стоимость				*7332*				
67	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	796,71	--	6374	--	229	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,68*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,03*		*528*				
		Сметная стоимость				*7132*				
68	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1	521,00	25,26	521	25	322	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	476	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*322,39*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*67*				
		Сметная стоимость				*911*				
69	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	1	255,34	--	255	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,19*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,16*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				
70	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1562,10	102,52	1562	103	803	1,47	1
		шт.		1176,03	16,96	1176	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*802,74*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,19*		*189*				
		Сметная стоимость				*2554*				
71	23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	5940,65	--	5941	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,86*		*214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,36*		*492*				
		Сметная стоимость				*6647*				
72	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,82	--	1752	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,53*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,59*		*145*				
		Сметная стоимость				*1960*				
73	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1322,32	--	2645	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,60*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*219*				
		Сметная стоимость				*2959*				
74	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	228,05	--	912	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,21*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1020*				
75	11-160801-0102 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	1	584,89	--	585	--	319	0,61	1
		воронка		476,04	--	476	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*318,93*		*319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,31*		*72*				
		Сметная стоимость				*976*				
76	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0006	324022,38	--	194	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11664,81*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26854,97*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
77	23-020101-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	1	259,19	--	259	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,33*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*21*				
		Сметная стоимость				*290*				
78	13-110204-0101 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования	2	1976,71	972,36	3953	1945	1273	1,12	2
		шт.		863,40	377,30	1727	755	44	0,38	1
		Накладные расходы -		*636,72*		*1273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,07*		*418*				
		Сметная стоимость				*5645*				
79	23-051501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Датчик поплавковый и температуры HK 64EJ K101 S6 250	2	54642,65	--	109285	--	3934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1967,14*		*3934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4528,78*		*9058*				
		Сметная стоимость				*122277*				
80	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	963,71	176,50	964	176	543	0,94	1
		фильтр		767,68	45,17	768	45	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*543,33*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,56*		*121*				
		Сметная стоимость				*1628*				
81	23-041013-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", T до +120°C, PN 20, DN 50, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	6666,23	--	6666	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*239,98*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,50*		*552*				
		Сметная стоимость				*7458*				
		ВОДОПРОВОД ТЗ								
82	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	15	337,30	--	5060	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,14*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,96*		*419*				
		Сметная стоимость				*5661*				
83	11-161301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	33	888,33	9,55	29315	315	19265	1,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		878,05	3,82	28976	126	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*583,80*		*19265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*3886*				
		Сметная стоимость				*52467*				
84	23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	30,888	228,70	--	7064	--	254	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*		*585*				
		Сметная стоимость				*7904*				
85	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	33	55,50	2,06	1832	68	1126	0,05	2
		м трубопровода		51,35	--	1694	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,13*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*237*				
		Сметная стоимость				*3195*				
86	23-020301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	85,71	--	1200	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,09*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*99*				
		Сметная стоимость				*1343*				
87	23-020301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16x16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	131,63	--	132	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,74*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,91*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
88	23-020501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	30	555,65	--	16670	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,00*		*600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,05*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	0,33	3897,42	--	1286	--	46	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,31*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,02*		*107*				
		Сметная стоимость				*1439*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			542135	9824			115
			Тенге			94675	2821			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3953				
	Материалы -		Тенге			282				
	Всего заработная плата -		Тенге				2481			
		Накладные расходы -	Тенге			1273				
		Сметная прибыль -	Тенге			418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2481			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50865				
	Материалы -		Тенге			22969				
	Всего заработная плата -		Тенге				10570			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16386				
		Накладные расходы -	Тенге			7738				
		Сметная прибыль -	Тенге			4688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10570			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			274527				
	Материалы -		Тенге			3420				
	Всего заработная плата -		Тенге				44471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222445				
		Накладные расходы -	Тенге			37941				
		Сметная прибыль -	Тенге			24997				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				44471			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212790				
	Материалы -		Тенге			786				
	Всего заработная плата -		Тенге				39973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171348				
	Сдача и испытание -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			32673				
		Сметная прибыль -	Тенге			19637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			671502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				97496			
		РАЗДЕЛ 4. Смета 2-1-4.Силовое электрооборудование и освещение								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
90	13-080304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	812,71	288,22	2438	865	915	0,60	2
		шт.		524,48	97,68	1573	293	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*305,13*		*915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,43*		*268*				
		Сметная стоимость				*3622*				
91	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	54	127,49	1,13	6884	61	4445	0,18	10
		шт.		126,35	0,60	6823	32	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*82,32*		*4445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*906*				
		Сметная стоимость				*12236*				
92	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	57	40,14	--	2288	--	1483	0,06	3
		шт.		40,14	--	2288	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,02*		*1483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,29*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
93	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	1310	17,46	--	22868	--	14825	0,03	33
		м		17,46	--	22868	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,32*		*14825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,30*		*3015*				
		Сметная стоимость				*40708*				
94	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	0,0524	73,00	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
95	41-010102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	0,0524	332,93	--	17	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,99*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,59*		*1*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34500	926			48
			Тенге			33553	325			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2438				
	Всего заработная плата -		Тенге				1866			
		Накладные расходы -	Тенге			915				
		Сметная прибыль -	Тенге			268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				1866			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32062				
	Всего заработная плата -		Тенге				32012			
	Транспортные расходы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			20754				
		Сметная прибыль -	Тенге			4225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				32012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				33878			
		РАЗДЕЛ 5. Смета 2-1-5.Пожарная сигнализация								
96	13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10274,52	3,67	10275	4	4593	11,00	11
		шт.		10040,58	--	10041	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4593,11*		*4593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1189,41*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16058*				
97	23-080303-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	1	9574,69	--	9575	--	345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*344,69*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,55*		*794*				
		Сметная стоимость				*10713*				
98	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	20	893,91	0,76	17878	15	7779	1,00	20
		шт.		848,17	--	16963	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*388,93*		*7779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,63*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	18	637,66	--	11478	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,96*		*413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,85*		*951*				
		Сметная стоимость				*12842*				
100	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	2	683,48	--	1367	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,61*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*113*				
		Сметная стоимость				*1530*				
101	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1788,31	2,02	21460	24	9335	2,00	24
		шт.		1696,34	--	20356	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*9335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*2464*				
		Сметная стоимость				*33258*				
102	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	12	911,02	--	10932	--	394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,80*		*394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,51*		*906*				
		Сметная стоимость				*12232*				
103	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	3	1788,69	--	5366	--	2212	2,00	6
		шт.		1600,04	--	4800	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*737,40*		*2212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,09*		*606*				
		Сметная стоимость				*8184*				
104	23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	3	1212,88	--	3639	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,66*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,52*		*302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4072*				
105	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11742,08	1493,18	11742	1493	4277	9,00	9
		шт.		8790,75	373,19	8791	373	40,6	0,44	--
		Накладные расходы -		*4277,22*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1281,54*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17301*				
106	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,59	--	2013	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,45*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,80*		*167*				
		Сметная стоимость				*2252*				
107	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	7	433,72	--	3036	--	1377	0,50	4
		шт.		430,42	--	3013	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*196,65*		*1377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,43*		*353*				
		Сметная стоимость				*4766*				
108	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	7	59,29	--	415	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,13*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
109	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	2	280,93	12,06	562	24	184	0,22	--
		м		182,28	2,18	365	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*91,91*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,83*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
110	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	2,06	39,86	--	82	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	115	154,03	2,15	17714	247	7608	0,16	19
		м		136,62	0,08	15711	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,16*		*7608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,61*		*2026*				
		Сметная стоимость				*27348*				
112	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	117,3	27,68	--	3247	--	117	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,00*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				
113	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,1173	13671,88	--	1604	--	58	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,19*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,13*		*133*				
		Сметная стоимость				*1795*				
114	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	133526,89	--	4086	--	147	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4806,97*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11066,71*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
115	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	115	58,88	0,56	6771	65	2366	0,05	6
		м		41,43	0,20	4764	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,58*		*2366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,36*		*731*				
		Сметная стоимость				*9868*				
116	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2	69,22	1,12	138	2	49	0,06	--
		м		49,71	0,40	99	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	28	497,70	52,46	13936	1469	3764	0,33	9
		м кабеля		264,01	12,98	7392	363	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*134,42*		*3764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,57*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19116*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157314	3343			108
			Тенге			92295	773			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157314				
	Материалы -		Тенге			13239				
	Всего заработная плата -		Тенге				93068			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48437				
		Накладные расходы -	Тенге			45287				
		Сметная прибыль -	Тенге			16208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			218809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				93068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			218809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				93068			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2808103	149272			875
			Тенге			682674	53142			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163705				
	Материалы -		Тенге			13521				
	Всего заработная плата -		Тенге				97416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48437				
		Накладные расходы -	Тенге			47476				
		Сметная прибыль -	Тенге			16895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			228076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				97416			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2141317				
	Материалы -		Тенге			1439956				
	Всего заработная плата -		Тенге				552472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62036				
	Транспортные расходы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			389741				
		Сметная прибыль -	Тенге			202485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2733542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	Тенге				552472			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			290291				
	Материалы -		Тенге			3509				
	Всего заработная плата -		Тенге				45955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236542				
		Накладные расходы -	Тенге			39445				
		Сметная прибыль -	Тенге			26379				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				45955			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212790				
	Материалы -		Тенге			786				
	Всего заработная плата -		Тенге				39973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171348				
	Сдача и испытание -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			32673				
		Сметная прибыль -	Тенге			19637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				39973			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3444019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				735816			

		Всего прямые затраты по смете				**3 444 019**				
		оборудование								
		Временные здания и сооружения 2,32 %				**79901**				
		Итого				**3523920**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %				**24667**				
		Итого				**3548588**				
		Итого в текущих ценах на 2017 год, к = 1				**3548588**				
		С понижающим коэффициентом К= К=0,6500000143				**2 306 582**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**276 790**				
		Итого с НДС				**2 583 372**				

Подрядчик:

Директор ТОО«КазИнвестЛидер»

_____ М.Тулепханов

Инженер:

Инженер ТОО «Raiymbek & company»

_____Б.М. Муратов