Форма 4

Заказчик: ИП "Миргали"
Подрядчик:ТОО «Курмангазы Строй Групп»

А К Т

Выполненных работ по объекту:
Строительство кафе: по адресу Атырауская обл.Курмангазинский р-н,с.о Курмангазы,с.Курмангазы, ул.Абая 17
за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**134,9**		**1,78**	**--**	**240**	**--**	**--**	**173**	**446**
						1,78	**--**	**240**	**--**		**33**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,3**		**615,52**	**--**	**5724**	**--**	**--**	**4122**	**10633**
						615,52	**--**	**5724**	**--**		**788**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**144,3**		**16,71**	**16,71**	**2411**	**2411**	**--**	**767**	**3432**
						--	**7,38**	**--**	**1065**		**254**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,32**		**267,72**	**--**	**1157**	**--**	**--**	**833**	**2149**
						267,72	**--**	**1157**	**--**		**159**	
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72,6**		**267,72**	**--**	**19436**	**--**	**--**	**13994**	**36105**
						267,72	**--**	**19436**	**--**		**2674**	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**72,6**		**65,30**	**39,21**	**4741**	**2846**	**--**	**2404**	**7717**
						26,09	**19,91**	**1894**	**1445**		**572**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**33709**	**5257**	**--**	**22293**	**60482**
								28451	**2510**	**--**	**4480**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33709**				
	Всего заработная плата		Тенге						**30961**			
		Накладные расходы	Тенге					**22293**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**60482**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**60482**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30961**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Подготовка под фундамент(общая)									
7	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,6	452,27	77,84	2533	436	1623	599	3382
					84,72	28,99	474	162		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	55,8	997,35	2,11	55652	117	53459	1963	62224
					37,21	0,61	2076	34		4609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	149	444,10	9,71	66171	1446	51905	12132	84568
					86,04	1,52	12820	226		6264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				124356	1999	106987	14694	150174
							15370	422	--	11124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124356				
	Материалы		Тенге				106986				
	Всего заработная плата		Тенге					15792			
		Накладные расходы	Тенге				14694				
		Сметная прибыль	Тенге				11124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					15792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					15792			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
10	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	44,6	3593,39	1021,07	160265	45540	56096	62948	241070
					1314,55	236,43	58629	10545		17857	
11	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09674	207836,40	--	20106	--	20106	--	21714
					--	--	--	--		1608	
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,68604	207836,40	--	350420	--	350420	--	378454
					--	--	--	--		28034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				530791	45540	426622	62948	641238
							58629	10545	--	47499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530791				
	Материалы		Тенге				56096				
	Всего заработная плата		Тенге					69174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370526				
		Накладные расходы	Тенге				62948				
		Сметная прибыль	Тенге				47499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				641238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					69174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				641238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					69174			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
13	**Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные толщиной 200 мм. Кладка блоками из газобетона на клее при высоте этажа до 4 м**	м3	111,6	3149,42	8,22	351475	917	153727	183053	577290
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1763,72	--	196831	--		42762	
14	**С1213-301-0202 213-301-0202 РСНБ РК 2015**	**Газоблок ГОСТ 31360-2007**	м3	111,6	10710,60	--	1195303	--	1195303	--	1290927
					--	--	--	--		95624	
15	**Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки толщиной 200 мм. Кладка блоками из газобетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,3	1887,63	213,11	134588	15194	72069	49245	198539
		В ТОМ ЧИСЛЕ			663,74	78,91	47325	5626		14707	
16	**С1213-301-0202 213-301-0202 РСНБ РК 2015**	**Газоблок ГОСТ 31360-2007**	м3	14,26	10710,60	--	152733	--	152733	--	164952
					--	--	--	--		12219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1834099	16111	1573832	232298	2231708
							244156	5626	--	165312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1834099				
	Материалы		Тенге				225796				
	Всего заработная плата		Тенге					249782			
	Местные материалы		Тенге				1348036				
		Накладные расходы	Тенге				232298				
		Сметная прибыль	Тенге				165312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2231709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					249782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2231709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					249782			
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки									
17	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	28	376,69	121,65	10547	3406	5658	2750	14361
		В ТОМ ЧИСЛЕ			52,97	30,26	1483	847		1064	
18	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,616	84790,20	--	52231	--	52231	--	56409
					--	--	--	--		4178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				62778	3406	57889	2750	70770
							1483	847	--	5242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62778				
	Материалы		Тенге				5658				
	Всего заработная плата		Тенге					2330			
	Местные материалы		Тенге				52231				
		Накладные расходы	Тенге				2750				
		Сметная прибыль	Тенге				5242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70770				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2330			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
19	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	228,1	2403,92	71,13	548334	16225	444674	85166	684180
		В ТОМ ЧИСЛЕ			383,32	31,54	87435	7193		50680	
20	С1215-101-0301 215-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9462-88**	м3	14,6	39193,20	--	572221	--	572221	--	617999
					--	--	--	--		45778	
21	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 20 мм сплошной. Устройство**	м2 покрытия	228	2385,98	21,09	544002	4808	516882	22000	611282
		В ТОМ ЧИСЛЕ			97,86	9,35	22312	2132		45280	
22	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	228	404,94	26,35	92327	6008	49028	35764	138338
		В ТОМ ЧИСЛЕ			163,56	6,95	37291	1584		10247	
23	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	28,1808	25875,60	--	729195	--	729195	--	787531
					--	--	--	--		58336	
24	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	228	105,13	0,31	23970	70	21186	2584	28679
		В ТОМ ЧИСЛЕ			11,90	0,15	2714	35		2124	
25	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	228	190,21	6,34	43369	1446	36252	5586	52871
		В ТОМ ЧИСЛЕ			24,87	1,76	5671	401		3916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2553418	28557	2369438	151100	2920880
							155423	11345	--	216361	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2553418				
		Материалы	Тенге				1068022				
		Всего заработная плата	Тенге					166768			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1301416				
		Накладные расходы	Тенге				151100				
		Сметная прибыль	Тенге				216361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2920879				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					166768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2920879				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					166768			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4	102382,53	756,44	409530	3025	377546	27249	471721
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7239,85	329,35	28959	1317		34942	
27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,8	101696,80	582,61	691538	3962	636616	47535	798199
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7494,13	273,02	50960	1857		59126	
28	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,8	5042,74	31,29	54462	338	51162	2807	61850
		В ТОМ ЧИСЛЕ			274,24	14,52	2962	157		4581	
29	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	273,6	266,51	11,06	72917	3027	12263	54154	137237
		В ТОМ ЧИСЛЕ			210,63	4,52	57627	1236		10166	
30	С1214-204-0301 214-204-0301 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	273,6	995,40	--	272341	--	272341	--	294128
					--	--	--	--		21787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1500788**	**10352**	**1349928**	**131745**	**1763135**
							140508	**4567**	--	**130602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1500788**				
	Материалы		Тенге				**1077586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**145075**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**272341**				
		Накладные расходы	Тенге				**131745**				
		Сметная прабыль	Тенге				**130602**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1763135**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1763135**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145075**			

РАЗДЕЛ 8.Проемы

31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	22,68	729,44	42,78	16544	970	7647	7534	26004
		В ТОМ ЧИСЛЕ			349,52	19,59	7927	444		1926	
32	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	3487,20	--	79090	--	79090	--	85417
					--	--	--	--		6327	
33	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3157,20	--	37886	--	37886	--	40917
					--	--	--	--		3031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	1098,51	25,75	4152	97	1330	1910	6547
		В ТОМ ЧИСЛЕ			720,97	11,40	2725	43		485	
35	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	24436,20	--	92369	--	92369	--	99759
					--	--	--	--		7390	
36	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	28,2	1734,38	96,41	48910	2719	33023	13025	66890
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,96	46,25	13168	1304		4955	
37	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	1,2	19249,20	--	23099	--	23099	--	24947
					--	--	--	--		1848	
38	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	27	17003,40	--	459092	--	459092	--	495819
					--	--	--	--		36727	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	20,4	681,31	2,80	13899	57	12350	1368	16488
		В ТОМ ЧИСЛЕ			73,12	1,39	1492	28		1221	
40	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	20,4	969,60	--	19780	--	19780	--	21362
					--	--	--	--		1582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				794821	3843	765666	23837	884150
							25312	1819	--	65492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				660414				
	Материалы		Тенге				53018				
	Всего заработная плата		Тенге					24363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581061				
		Накладные расходы	Тенге				21927				
		Сметная прибыль	Тенге				54586				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				736927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					24363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134407				
	Материалы		Тенге				1330				
	Всего заработная плата		Тенге					2768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130255				
		Накладные расходы	Тенге				1910				
		Сметная прибыль	Тенге				10906				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				884150				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					27131			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
				ТИП-1							
41	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	178,7	287,34	16,81	51347	3004	44290	4931	60780
		В ТОМ ЧИСЛЕ			22,68	6,67	4053	1192		4502	
42	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	178,7	452,27	77,84	80820	13910	51771	19100	107914
		В ТОМ ЧИСЛЕ			84,72	28,99	15139	5181		7994	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,87	19486,63	554,51	348226	9909	331351	8575	385345
		В ТОМ ЧИСЛЕ			389,79	137,50	6966	2457		28544	
44	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	178,7	652,04	10,97	116520	1960	26887	83152	215646
		В ТОМ ЧИСЛЕ			490,61	4,41	87673	787		15974	
				ТИП-2							
45	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,5	287,34	16,81	3017	176	2603	290	3571
		В ТОМ ЧИСЛЕ			22,68	6,67	238	70		265	
46	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,5	452,27	77,84	4749	817	3042	1122	6341
		В ТОМ ЧИСЛЕ			84,72	28,99	890	304		470	
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,05	19486,63	554,51	20461	582	19470	504	22642
		В ТОМ ЧИСЛЕ			389,79	137,50	409	144		1677	
48	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	10,5	309,84	11,93	3253	125	1814	1295	4911
		В ТОМ ЧИСЛЕ			125,14	6,01	1314	63		364	
49	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,9	287,34	16,81	11177	654	9641	1073	13230
		В ТОМ ЧИСЛЕ			22,68	6,67	882	260		980	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,112	22204,72	3,69	69101	11	65486	3387	78287
					1157,95	--	3604	--		5799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,9	526,92	15,97	20497	622	15725	4196	26668
					106,69	8,06	4150	314		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	38,9	418,57	10,82	16282	420	15657	388	18004
					5,28	5,33	205	207		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	38,9	294,91	7,54	11472	293	4049	6831	19767
					183,29	3,52	7130	137		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				756922	32483	591786	134844	963106
							132653	11116	--	71342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				756922				
	Материалы		Тенге				591787				
	Всего заработная плата		Тенге					143769			
		Накладные расходы	Тенге				134844				
		Сметная прибыль	Тенге				71342				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				963108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					143769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				963108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					143769			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
54	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	228,1	1589,16	7,54	362487	1720	274778	78033	475761
					376,98	3,13	85989	714		35242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	228,1	454,79	3,88	103738	885	53380	39827	155050
					216,89	1,36	49473	311		11485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	228,1	306,17	2,71	69838	618	27649	33501	111606
					182,25	1,34	41571	305		8267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Вент короб и канализ.труба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен	506,35	945,84	7,60	478926	3850	323679	137683	665938
					299,00	3,13	151397	1585		49329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	506,35	269,63	2,49	136525	1262	82548	42524	193373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					104,11	0,87	52715	440		14324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	506,35	258,79	2,56	131037	1295	56294	59270	205532
					145,05	1,26	73448	639		15225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка**	м2 поверхности облицовки	131,4	2179,85	10,98	286433	1443	183681	81628	397506
					771,00	5,52	101309	726		29445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	301,02	1,82	5358	32	2171	2537	8526
					177,24	0,90	3155	16		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1574342**	**11105**	**1004180**	**475003**	**2213292**
							559057	**4736**	**--**	**163949**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1574342**				
	Материалы		Тенге				**1004179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**563793**			
		Накладные расходы	Тенге				**475003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163949**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2213294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**563793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2213294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**563793**			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
62	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	м3 изоляции	335	20723,47	1323,43	6942362	443348	3732407	2235853	9912472
					8258,53	523,30	2766607	175304		734257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014**	м3	20,703	9159,00	--	189619	--	189619	--	204789
					--	--	--	--		15170	
64	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	335	1630,71	7,18	546288	2406	336196	166544	769858
					619,96	1,47	207686	494		57027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	335	807,00	--	270345	--	270345	--	291973
					--	--	--	--		21628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**7948614**	**445754**	**4528567**	**2402397**	**11179092**
							2974293	**175798**	**--**	**828082**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7948614**				
	Материалы		Тенге				**4068604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3150091**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				459964				
		Накладные расходы	Тенге				2402397				
		Сметная прибыль	Тенге				828082				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11179093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3388
		Сметная заработная плата	Тенге					3150091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11179093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3388
		Сметная заработная плата	Тенге					3150091			
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо									
66	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	12	287,34	16,81	3448	202	2974	331	4081
		В ТОМ ЧИСЛЕ			22,68	6,67	272	80		302	
67	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	12	452,27	77,84	5427	934	3476	1283	7246
		В ТОМ ЧИСЛЕ			84,72	28,99	1017	348		537	
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,2	19486,63	554,51	23384	665	22251	576	25877
		В ТОМ ЧИСЛЕ			389,79	137,50	468	165		1917	
69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0214	5002,79	748,19	107	16	--	89	212
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4235,79	340,19	91	7		16	
70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0214	265125,60	--	5674	--	5674	--	6128
					--	--	--	--		454	
71	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные. Устройство**	м3	3	22508,24	855,34	67525	2566	63106	2291	75401
		В ТОМ ЧИСЛЕ			617,68	221,45	1853	664		5585	
72	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из плиток. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	16	1130,52	97,17	18088	1554	9512	7031	27128
		В ТОМ ЧИСЛЕ			438,88	28,59	7022	457		2010	
73	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	**Плита тротуарная**	м2	16	4139,40	--	66230	--	66230	--	71528
					--	--	--	--		5298	
74	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические. Установка**	м ограждения	5	11389,82	44,23	56949	221	55900	1090	62682
		В ТОМ ЧИСЛЕ			165,61	19,18	828	96		4643	
75	С1222-503-0302 222-503-0302 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	5	6835,20	--	34176	--	34176	--	36910
					--	--	--	--		2734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**281008**	**6158**	**263299**	**12691**	**317193**
							11551	**1817**	**--**	**23496**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**246832**				
		Материалы	Тенге				**157219**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13368**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**71904**				
		Накладные расходы	Тенге				**12691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20762**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**280285**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13368**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**34176**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**34176**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2734**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**36910**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**317195**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13368**			
		РАЗДЕЛ 13.Отмостка									
76	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**68**	**287,34**	**16,81**	**19539**	**1143**	**16854**	**1876**	**23128**
					22,68	**6,67**	**1542**	**454**		**1713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**68**	**452,27**	**77,84**	**30754**	**5292**	**19701**	**7268**	**41064**
					84,72	**28,99**	**5761**	**1971**		**3042**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,8**	**19486,63**	**554,51**	**132509**	**3771**	**126087**	**3263**	**146634**
					389,79	**137,50**	**2651**	**935**		**10862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**182802**	**10206**	**162642**	**12407**	**210826**
							9954	**3360**	**--**	**15617**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**182802**				
		Материалы	Тенге				**162643**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13314**			
		Накладные расходы	Тенге				**12407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15617**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**210826**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13314**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**210826**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13314**			
		РАЗДЕЛ 14.Водопровод хозяйственно-питьевой									
79	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 15 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**190,18**	**15,44**	**190**	**16**	**10**	**168**	**386**
					163,62	**7,58**	**164**	**8**		**29**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1244-301-0102 244-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды СВХ-15	шт.	1	6729,60 --	-- --	6730 --	-- --	6730	-- 538	7268
81	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	2	770,08 556,71	48,87 7,58	1540 1113	98 15	329	1106 212	2858
82	С1242-207-0701 242-207-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый для воды, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1349,40 --	-- --	1349 --	-- --	1349	-- 108	1457
83	С1242-207-0703 242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый, для воды, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2755,20 --	-- --	2755 --	-- --	2755	-- 220	2975
84	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	фильтр	1	5642,73 367,68	120,71 40,84	5643 368	121 41	5154	400 483	6527
85	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	8	368,42 360,01	1,23 0,11	2947 2880	10 1	57	2823 462	6232
86	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	15	367,03 359,35	1,03 0,17	5505 5390	16 3	99	5285 863	11653
87	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PVC-C размерами 20х1,5 мм	м	8	97,80 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
88	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PVC-C размерами 25х1,5 мм	м	15	160,80 --	-- --	2412 --	-- --	2412	-- 193	2605
89	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	5	357,25 348,56	2,19 0,26	1786 1743	11 1	32	1709 280	3775
90	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,3 мм	м	5	90,60 --	-- --	453 --	-- --	453	-- 36	489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				32092 11658	272 69	20162 --	11491 3487	47070
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				32092				
		Материалы	Тенге				5684				
		Всего заработная плата	Тенге					11727			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14481				
		Сдача и испытание	Тенге				14				
		Накладные расходы	Тенге				11491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3487				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				47070				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				47070				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11727			
		РАЗДЕЛ 15.Канализация									
91	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	2	884,98	37,38	1770	75	409	1297	3312
		В ТОМ ЧИСЛЕ			642,88	18,87	1286	38		245	
92	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин**	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	
93	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители для мойки. Установка**	шт.	2	308,14	0,07	616	--	39	565	1276
		В ТОМ ЧИСЛЕ			288,47	--	577	--		95	
94	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный**	шт.	2	5351,40	--	10703	--	10703	--	11559
					--	--	--	--		856	
95	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	4	1320,24	98,83	5281	396	1281	3727	9729
		В ТОМ ЧИСЛЕ			900,97	49,90	3604	200		721	
96	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	984,52	49,73	3938	199	525	3248	7761
		В ТОМ ЧИСЛЕ			803,60	24,94	3214	100		575	
97	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	4	6486,00	--	25944	--	25944	--	28020
					--	--	--	--		2076	
98	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	4	2386,20	--	9545	--	9545	--	10309
					--	--	--	--		764	
99	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	1320,24	98,83	5281	396	1281	3727	9729
		В ТОМ ЧИСЛЕ			900,97	49,90	3604	200		721	
100	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	4	5327,40	--	21310	--	21310	--	23015
					--	--	--	--		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	251,86	0,72	5793	16	28	5640	12348
					249,96	0,26	5749	6		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	244,06	1,73	10983	78	119	10596	23306
					239,69	0,60	10786	27		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**102106**	**1160**	**72126**	**28800**	**141381**
							28820	**571**	--	**10474**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21310**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23015**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**80796**				
	Материалы		Тенге				**3683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47134**				
		Накладные расходы	Тенге				**28800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8769**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**118365**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**141380**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29391**			
		РАЗДЕЛ 16.Электроснабжение									
103	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	10033,32	3421,06	10033	3421	1255	4918	16147
					5357,33	1473,41	5357	1473		1196	
104	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании**	шт	1	431,28	42,76	431	42	17	281	769
					372,37	18,42	372	18		57	
105	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором**	шт	1	526,09	87,27	526	87	11	335	930
					428,01	36,84	428	37		69	
106	Ц13-080303-0116 1308-0303-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с рубильниками и предохранителями ЯРП11-311-32. Установка**	шт.	1	2218,16	9,14	2218	9	337	1348	3851
					1871,67	--	1872	--		285	
107	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник светодиодный потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, Star NBT LED. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	24	824,64	422,76	19791	10146	1941	10633	32858
					321,01	294,31	7704	7063		2434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник светодиодный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, Diora Индустриальный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	824,64 321,01	422,76 294,31	8246 3210	4227 2943	809	4430 1014	13690
109	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Световой указатель выхода настенно-потолочный Mizar 4023 LED SP AT. Монтаж	шт.	2	824,64 321,01	422,76 294,31	1649 642	846 589	161	886 203	2738
110	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Указатель световой уличный УСПУ 40 УХМ3. Монтаж	шт.	1	824,64 321,01	422,76 294,31	825 321	422 294	82	443 101	1369
111	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	364,38 291,05	8,71 1,84	1458 1164	34 7	260	844 184	2486
112	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	13	79,86 59,28	0,11 0,05	1038 771	2 1	265	555 127	1721
113	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	44	79,86 59,28	0,11 0,05	3514 2608	5 2	901	1880 431	5825
114	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная утопленного типа. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	22	79,86 59,28	0,11 0,05	1757 1304	2 1	451	940 216	2913
115	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка монтажная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34	222,04 209,73	5,77 2,21	7549 7131	196 75	222	5188 1019	13756
116	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка	м	828	159,63 63,85	1,28 0,55	132170 52868	1061 457	78241	38394 13645	184209
				Заземление							
117	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2280,26 279,34	84,13 25,79	6841 838	252 77	5751	659 600	8100
118	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой. Монтаж	м	18	334,57 51,88	30,39 10,13	6022 934	547 182	4541	804 546	7372
119	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	10	300,45	30,39	3005	304	2102	504	3790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					59,86	10,13	599	101		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**207073**	**21603**	**97347**	**73042**	**302524**
							88123	**13320**	**--**	**22408**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**200764**				
	Материалы		Тенге				**95727**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96756**			
		Накладные расходы	Тенге				**69667**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**292065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96756**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6309**				
	Материалы		Тенге				**1617**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4687**			
		Накладные расходы	Тенге				**3375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**774**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**302523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101443**			
		РАЗДЕЛ 17.Отопление									
120	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**18,2**	**10190,23**	**88,77**	**185462**	**1615**	**179092**	**5454**	**206190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**261,27**	**44,53**	**4755**	**810**		**15273**	
121	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14**	**770,08**	**48,87**	**10781**	**684**	**2303**	**7742**	**20005**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**556,71**	**7,58**	**7794**	**106**		**1482**	
122	**С1242-303-0403 242-303-0403 РСНБ РК 2015**	**Вентили радиаторные угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**3863,40**	**--**	**54088**	**--**	**54088**	**--**	**58415**
					--	**--**	**--**	**--**		**4327**	
123	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**6**	**120,59**	**--**	**724**	**--**	**395**	**323**	**1130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**54,87**	**--**	**329**	**--**		**84**	
124	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**31,5**	**322,20**	**--**	**10149**	**--**	**10149**	**--**	**10961**
					--	**--**	**--**	**--**		**812**	
125	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**777,94**	**9,78**	**4668**	**59**	**3875**	**743**	**5844**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**122,39**	**4,02**	**734**	**24**		**433**	
126	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**78**	**852,70**	**9,78**	**66511**	**763**	**56201**	**9663**	**82268**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					122,39	4,02	9547	313		6094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	27	671,37	9,78	18127	264	14558	3345	23190
					122,39	4,02	3305	108		1718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	84	27,02	0,63	2270	53	22	2151	4775
					26,13	--	2195	--		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				352780	3438	320683	29421	412778
							28659	1361	--	30577	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				352780				
	Материалы		Тенге				256443				
	Всего заработная плата		Тенге					30020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64237				
	Сдача и испытание		Тенге				196				
		Накладные расходы	Тенге				29421				
		Сметная прибыль	Тенге				30577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				412778				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					30020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				412778				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					30020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24509804

ИТОГО	Тенге	24509804
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	490196
ИТОГО	Тенге	25000000
НДС 12%	Тенге	3000000
ВСЕГО к оплате:	Тенге	28000000

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ИП «Миргали»

_____Габдушов М.К.

_____Габдушова Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курмангазы Строй Групп»

_____Мурзагалиев С.

ТЕХНАДЗОР:

УТЕШОВ ДЮСЕНБАЙ Утешов Д.

Технический надзор
№KZ18VJE00000940