Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » октября 2018 года

Заказчик: **Актюбинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», 030000, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 22**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 31 » октября **2018г., ТОО «Энергохолдинг-А», директор Нурымбаев М.Б., г.Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейана, здание 12.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 31 » октября **2018г., ТОО «GasTechnology» эксперт технического надзора Турмаганбетов С.К., аттестат №KZ16VJE00012325 от 03.08.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 31 » октября **2018г., ТОО «Инженерное проектирование» эксперт авторского надзора Булайчиков Ю.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Акай (Ильинка) Алгинского района Актюбинской области», новое строительство.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Актюбинская область, Алгинской район, с.Акай.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ «Аппарат акима Акайского сельского округа Алгинского района Актюбинский области» №9 от 15.04.2016г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ92REA00107756 от 14.09.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект №17/2016/ГСН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №12-Ѳ от 13.01.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5** ;

фактически, месяц: **1,5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод низкого давления	м	11 108		11 108	
Надземный газопровод низкого давления	м	576		576	
Подземный газопровод среднего давления	м	1 241		1 241	
Надземный газопровод среднего давления	м	26		26	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1) Внутриквартальный газопровод низкого давления PN-0.003МПа общей протяженностью 11684м., труба полиэтиленовая ПЭ100 из них SDR17 Ø 225х13,4мм-441м., D160х9,5мм-5903м., D110х6,6мм-1215м., D63х3,8мм-3549м., труба стальная э/св D57х3мм-576м. Устройство выхода из земли УВГЗ-Г-ПЭ ГАЗ-181шт. Футляр труба ПЭ-100 SDR11 Ø225х20.5мм L=4м-10шт., труба ПЭ-100 SDR11 160х14,6мм L=4м-2шт., труба ПЭ-100 SDR11 Ø110х10,0мм L=4м-98шт., труба ст. э/св. 325х8мм L=0,8м-1шт. Кран шаровый со штангой Ду160мм-7шт. кран шаровый со штангой Ду225мм-1шт. заглушки Ø225мм-1шт, Ø160мм-1шт., Ø110мм-3шт., Ø63мм-2шт. Переходы ПЭ/СТ Ø225/219-1шт., ПЭ/ПЭ Ø160/63мм-1шт., Ø110/63мм-1шт., Отводы ПЭ100 SDR11 90°-Ø225мм-1шт., 45°-Ø110мм-2шт. 90°-Ø63мм-3шт. ст.219х5,0мм-2шт. Тройники Ø225х160х225мм-3шт., Ø225х110х225мм-2шт., Ø160х160х160мм-3шт., Ø160х110х160мм-2шт.,

Ø160х63х160мм-148шт. Ø110х110х110мм-1шт. Ø110х63х110мм-30шт. Ø63х63х63мм-3шт. Муфта ПЭ Ø225мм-10шт., Ø160мм-308шт., Ø110мм-68шт., Ø63мм-187шт.,

2) Внутриквартальный газопровод среднего давления PN-0.3МПа общей протяженностью 1267м. из них труба полиэтиленовая ПЭ100 из них SDR11 D63х5,8мм-1241м., труба стальная э/св D57х3мм-24м., труба стальная э/св D108х3мм-2м. Устройство выхода из земли УВГЗ-Г-ПЭ ГАЗ-4шт., переход СТ/СТ Ø108/57мм-1шт., Футляр труба ПЭ100 SDR11 110х10,0мм L=4,0м.-3шт. Отвод ст. Ø57х3,0мм-4шт., Задвижка Ду-50мм-4шт., тройник Ø63х63х63мм-6шт., заглушка Ø63мм-3шт., муфта Ø63мм-12шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **159 856,449 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **118 599,119 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **4 490,286 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **138 752,320 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **118 209,714 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 490,286 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: объект **«Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Акай (Ильинка) Алгинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Омарбеков Ш.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

Эксперт ТОО «GasTechnology» Турмаганбетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «Инженерное проектирование» Булайчиков Ю.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Энергохолдинг-А» Нурымбаев М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	12 951	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	602	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	602	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	185	
	Протяженность подземной прокладки:	м	12 349	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	12 349	
2	Количество колодцев (камер)	шт	8	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	4	
	d = 50мм.	шт	4	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт	189	
	d = 225мм.	шт	1	
	d = 160мм.	шт	7	
	d = 50мм.	шт	181	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик:
Директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Омарбеков Ш.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Инженерное проектирование» Булайчиков Ю.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.