ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство визит центра в селе Сарайчик Махамбетского района.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119	11.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района	28 662 000,00	25 591 071,43								
За отчетный месяц		25 591 071,43							3 070 928,57	28 662 000,00
Удержание аванса		7 677 321,43							921 278,57	8 598 600,00
Всего к оплате		17 913 750,00							2 149 650,00	20 063 400,00

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056**

Руководитель _____
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060**

Директор _____ **Алилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау АЙТЕКЕ БИ, 77, тел. 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство визит центра в селе Сарайчик Махамбетского района.**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство визит центра в селе Сайрачик Махамбетского района .**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119 от 11.09.2021г.

Акт № 1

приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год

на работы земляные работы, фундаменты

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-1 ПОДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	795,4	124,72 7,09	117,63 31,50	99202 5639	93563 25055	--	22100 9704	131006
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	397,7	170,83 8,07	162,60 47,77	67939 3209	64666 18998	64	15989 6714	90643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)**	т·км	627,3	170,00 --	-- --	106641 --	-- --		-- 8531	115172
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	410	17,81 2,74	14,96 6,20	7302 1123	6134 2542	45	2639 795	10736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	36,9	1649,64	--	60872	--	--	43828	113076
					1649,64	--	60872	--		8376	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обратная засыпка пазух фундаментов, стен подвала)									
			м3 грунта	24,6	852,26	--	20966	--	--	15095	38946
					852,26	--	20966	--		2885	
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обратная засыпка пазух фундаментов, стен подвала)									
			м3 грунта	795,4	15,81	15,81	12575	12575	--	3751	17632
					--	6,55	--	5210		1306	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 уплот. К=1,05	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	835,17	169,56	78,30	141611	65393	--	77625	236775
					91,26	37,83	76218	31594		17539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				517108	242331	109	181027	753986
							168027	83399	--	55850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517108				
		Накладные расходы	Тенге				181027				
		Сметная прибыль	Тенге				55850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				753985				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753985				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		Фм-1 (3шт)									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство**	м3	1,02	33924,67	1115,73	34603	1138	32076	1507	38999
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	1389	266		2889	
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Бетон сульфатост. В25, W6/**	м3	4,62	46736,43	1953,12	215922	9023	171574	34119	270045
		НР - 91%; СП - 8%			7646,04	469,50	35325	2169		20003	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	231184,00	--	5132	--	5132	--	5543
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5037	221169,00	--	111403	--	111403	--	120315

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8912	
		Фм-2 (1шт)									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство**	м3	0,3	33924,67	1115,73	10177	334	9434	443	11470
		НР - 91%, СП - 8%			1362,15	261,25	409	78		850	
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Бетон сульфатост. В25, W6/**	м3	1,2	46736,43	1953,12	56084	2343	44566	8862	70142
		НР - 91%, СП - 8%			7646,04	469,50	9175	563		5196	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054	231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,156	221169,00	--	34502	--	34502	--	37262
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
		Фдм-1, Фдм-2, Фдм-3									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство**	м3	47	33924,67	1115,73	1594459	52440	1477998	69433	1797003
		НР - 91%, СП - 8%			1362,15	261,25	64021	12279		133111	
18	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /Бетон сульфатост. В25, W6/. Устройство**	м3	219	41514,25	1800,66	9091621	394345	7970152	740723	10618932
		НР - 91%, СП - 8%			3320,20	396,61	727124	86858		786588	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,0942	16289,14	1444,58	17824	1580	35	15394	35875
		НР - 91%, СП - 8%			14813,20	646,46	16209	707		2657	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,10866	237458,00	--	738176	--	738176	--	797230
		СП - 8%			--	--	--	--		59054	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,0485	231184,00	--	704764	--	704764	--	761145
		СП - 8%			--	--	--	--		56381	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,94478	221169,00	--	651294	--	651294	--	703398
		СП - 8%			--	--	--	--		52104	
		Фундаментные блоки									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	230	2173,60 434,01	1045,40 278,47	499928 99822	240442 64048	159664	193367 55464	748759
		НР - 118%, СП - 8%									
24	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	140	2582,87 501,86	1025,08 273,06	361602 70260	143511 38228	147831	128017 39169	528788
		НР - 118%, СП - 8%									
25	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	101	3252,80 764,08	1305,83 347,84	328533 77172	131889 35132	119472	132519 36884	497936
		НР - 118%, СП - 8%									
26	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	79,094	38818,00 --	-- --	3070271 --	-- --	3070271	-- 245622	3315893
		СП - 8%									
27	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	54,843	37766,00 --	-- --	2071201 --	-- --	2071201	-- 165696	2236897
		СП - 8%									
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков бетоном /Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий/	м3	2,91456	41163,59 5909,40	1173,43 288,45	119974 17223	3420 841	99331	16438 10913	147325
		НР - 91%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19718718 1118129	980465 241169	17620124 --	1340822 1684764	22744305
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19718718				
		Накладные расходы	Тенге				1340822				
		Сметная прибыль	Тенге				1684764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22744304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22744304				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23498291
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1286156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1222796			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					324568			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17620233		
		- Перевозка грузов	Тенге				106641				
		- Накладные расходы	Тенге							1521849	
		- Сметная прибыль	Тенге							1740614	
		Итого по АКТУ									23498291
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								681450
		Итого									24179741

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%								326427
		Итого						1,0428915			24506168
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,0431					1,125872291			1042057
		Итого									25548225
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1532181
		Итого									27080406
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,0500036								28434523,46
		Итого выполнение подрядчика	0,9								25591071,43
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3070928,57
		Итого с НДС									28662000,00
		Удержание аванса									8598600,00
		Итого к оплате									20063400,00

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Заместитель руководителя: _____ Кусаинов Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела управления строительства:
_____ Сакпаров Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты) технического надзора:
_____ Бекмолдабаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО АС "Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Алибеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)