ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство визит центра в селе Сарайчик Махамбетского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за март 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№119	11.09.2021				
		доп.согл.№2	14.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство визит центра в селе Сарайчик Махамбетского района	**6 527 142,86**	**5 827 806,13**								
За отчетный месяц		**5 827 806,13**							**699 336,73**	**6 527 142,86**
Удержание аванса 30%		1 748 341,84							209 801,02	1 958 142,86
Всего к оплате		**4 079 464,29**							**489 535,71**	**4 569 000,00**

Заказчик:ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор_____**Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау"

_____**Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района

РЕЕСТР
приемки актов выполненных работ за март 2022г.

№№ пп	Наименование и виды работ	Стоимость работ по договору	С начала строительства	2021 год	2022 год	% выполнения с начала строительства
				ноябрь	март	
1	2	3	4	5	6	7
	ПОДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)					
1	Земляные работы	919 673	919 673	919 673		100,00
2	Фундаменты	30 930 709,84	27 742 327	27 742 327		89,69
3	Внутренние отделочные конструкций	184 274 646,11			6 527 142,86	3,54
	Итого		28 662 000	28 662 000	6 527 142,86	

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

_____ **Кусаинов Н.М.**

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау АЙТЕКЕ БИ, 77, тел. 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство визит центра в селе Сарайчик Махамбетского района**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ВИЗИТНОГО ЦЕНТРА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 11.09.2021г., доп.соглашение №2 от 14.01.2022г.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март 2022 год
на работы отделочные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-3. Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции									
		==========Блок 1.1==========									
		Перегородки из газоблоков толщ.100мм (Л.3.1, 4.1 и 64АР)									
1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	483,2	2716,13	254,99	1312434	123212	306232	851419	2336961
		НР - 93%, СП - 8%			1827,38	67,29	882990	32515		173108	
2	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	50,736	16598,00	--	842116	--	842116	--	909485
		СП - 8%			--	--	--	--		67369	
3	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм (лист 64АР)**	т	4,2605357	272571,00	--	1161298	--	1161298	--	1254202
		СП - 8%			--	--	--	--		92904	
4	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	1,300073	277474,00	--	360736	--	360736	--	389595
		СП - 8%			--	--	--	--		28859	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки из кирпича 120 мм (Л.2, 3.1, 4.1 и 8.2АР)									
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	57,5278	5378,85	118,72	309433	6830	178265	117246	460813
		НР - 93%, СП - 8%			2161,35	30,12	124338	1733		34134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5351056**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1007328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2848647		
		- Накладные расходы	Тенге							968665	
		- Сметная прибыль	Тенге							396374	
		Итого по АКТУ									5351056
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								155181
		Итого									5506237
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%								74334
		Итого									5580571
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,0431								237298
		Итого									5817869
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								348910
		Итого									6166779
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								6475339,95
		Итого выполнение подрядчика	0,9								5827806,13
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								699336,73
		Итого с НДС									6527142,86
		Удержание аванса									1958142,86
		Итого к оплате									4569000,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Кусайнов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела управления строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)