ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№119	11.09.2021				
		доп.согл.№2	14.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района	142 241 428,57	121 173 469,38								
За отчетный месяц		121 173 469,38							14 540 816,33	135 714 285,71
Удержание аванса 30%		36 352 040,81							4 362 244,90	40 714 285,71
Всего к оплате		84 821 428,57							10 178 571,43	95 000 000,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мұзтау"

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау АЙТЕКЕ БИ, 77, тел. 270918
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 15.17, тел.87292204702
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района
(наименование, адрес)

Объект ЗДАНИЕ ВИЗИТНОГО ЦЕНТРА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 11.09.2021г., доп.соглашение №2 от 14.01.2022г.

Акт №4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за май 2022 год

на работы Надземная строительная часть здания (сооружения). Отделочные работы .Внутренние инженерные системы теплоснабжения.Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения. Сети наружного электроосвещения.Котельная модульного типа.Внутриплощадочные сети водопровода и канализации РЕЗЕРВУАР ПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ 100 М3 (1ШТ)Проезды и тротуары.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-2. Надземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 1.Несущий остов (каркас) здания (сооружения)									
		КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ									
		Фермы									
148	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	6,24	62945,69	25447,15	392781	158790	28600	175140	613355
		НР - 69%; СП - 8%			32915,30	7762,00	205391	48435		45434	
153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1563,94	96,41	2,43	150779	3801	71502	52391	219424
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	75476	454		16254	
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1563,94	83,22	1,73	130151	2706	83311	30766	173790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			18,11	0,19	44134	454		12873	
		Прогоны									
158	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТП 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т конструкций	7,36	34176,15	10441,87	251536	76852	31535	115065	395929
		НР - 69%; СП - 8%			19449,54	3208,15	143149	23612		29328	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза									
			м2	549,84	96,41	2,43	53010	1336	25139	18419	77144
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	26535	159		5714	
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
			м2	549,84	83,22	1,73	45758	951	29291	10816	61100
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	15516	159		4526	
		Арки									
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза									
			м2	41,18	96,41	2,43	3970	100	1883	1380	5777
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	1987	12		428	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
			м2	41,18	83,22	1,73	3427	71	2194	810	4576
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	1162	12		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1031412**	**244607**	**273455**	**404787**	**1551095**
							513350	**73297**	**--**	**114896**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**387095**				
		Накладные расходы	Тенге				**114582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**541811**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**644317**				
		Накладные расходы	Тенге				**290205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74762**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1009284**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1551095**				

РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции

Стены и перегородки (Л.2-8)

==========Блок 1.1==========

Кладка стен из газоблоков

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	11
179	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	171,08	8788,30	492,69	1503502	84290	363317	1002159	2706114
		НР - 93%; СП - 8%			6171,94	126,81	1055895	21695		200453	
		Перемычки лист 69АР									
181	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	46	762,70	244,91	35084	11266	15292	13181	52127
		НР - 118%; СП - 8%			185,34	57,50	8526	2645		3861	
182	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,798	91490,00	--	73009	--	73009	--	78850
		СП - 8%			--	--	--	--		5841	
183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Перемычки. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,845376	81234,00	6600,42	68673	5580	7033	67631	147208
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	56060	1255		10904	
184	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,845376	272571,00	--	230425	--	230425	--	248859
		СП - 8%			--	--	--	--		18434	
		==========Блок 1.2==========									
		Кладка стен из газоблоков									
185	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	103,9	8788,30	492,69	913104	51191	220648	608629	1643472
		НР - 93%; СП - 8%			6171,94	126,81	641265	13176		121739	
186	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	49,600573	22625,00	--	1122213	--	1122213	--	1211990
		СП - 8%			--	--	--	--		89777	
		ОКНА (Л.26,27)									
187	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,08	3672,17	180,01	11310	555	5722	4773	17370
		НР - 90%; СП - 8%			1633,96	87,86	5033	271		1287	
188	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	128,08	2326,31	177,72	297954	22762	144052	128293	460347
		НР - 90%; СП - 8%			1023,89	89,07	131140	11408		34100	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	54,28	2620,73	180,09	142253	9775	62818	67098	226099
		НР - 90%; СП - 8%			1283,34	90,16	69660	4894		16748	
190	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,34	3075,02	180,85	10271	604	5009	4460	15909
		НР - 90%; СП - 8%			1394,57	89,07	4658	297		1178	
191	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,42	23626,00	--	33549	--	33549	--	36233
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
192	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	1,66	28268,00	--	46925	--	46925	--	50679
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
193	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,3	19662,00	--	25561	--	25561	--	27606
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
194	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	30,03	22670,00	--	680780	--	680780	--	735242
		СП - 8%			--	--	--	--		54462	
195	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	100,09	24938,00	--	2496044	--	2496044	--	2695728
		СП - 8%			--	--	--	--		199684	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
196	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	19,88	14633,00	--	290904	--	290904	--	314176
		СП - 8%			--	--	--	--		23272	
197	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	34,4	23354,00	--	803378	--	803378	--	867648
		СП - 8%			--	--	--	--		64270	
198	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	114,3	1223,30	5,17	139823	591	110023	26560	179694
		НР - 90%; СП - 8%			255,55	2,64	29209	302		13311	
199	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	114,3	2442,00	--	279121	--	279121	--	301451
		СП - 8%			--	--	--	--		22330	
200	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	146	111,00	--	16206	--	16206	--	17502
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
201	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 150 мм. Устройство**	м	117,5	797,61	5,57	93719	655	35230	46383	151311
		НР - 80%; СП - 8%			492,20	1,24	57834	146		11208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9313808	187269	7067259	1969167	12185615
							2059280	56089	--	902638	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9313808				
		Накладные расходы	Тенге				1969167				
		Сметная прибыль	Тенге				902638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12185613				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12185613				
		РАЗДЕЛ 3.Крыши									
		КРОВЛЯ (Л. 16,17 АР)									
		Кровля К-5 из сэндвич-панелей- 377,5 м2 (Л.16 и 57)									
288	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	396,375	11147,00	--	4418392	--	4418392	--	4771863

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		353471	
		Кровля К-6 из профлиста- 334,6 м2									
303	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	334,6	261,85	12,72	87615	4257	54238	27819	124668
		НР - 92%; СП - 8%			87,03	3,34	29120	1118		9235	
304	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	м2 утепляемого покрытия	334,6	686,20	53,04	229603	17747	20512	180100	442479
		НР - 92%; СП - 8%			571,86	13,20	191344	4417		32776	
305	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	34,4638	11150,00	--	384271	--	384271	--	415013
		СП - 8%			--	--	--	--		30742	
306	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	334,6	494,39	51,66	165423	17286	--	140350	330235
		НР - 92%; СП - 8%			442,73	13,20	148137	4417		24462	
307	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	13,78552	21157,00	--	291660	--	291660	--	314993
		СП - 8%			--	--	--	--		23333	
308	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ. 30мм)**	м2 стяжки	334,6	833,04	104,39	278735	34928	161766	84084	391845
		НР - 92%; СП - 8%			245,19	27,96	82041	9355		29026	
309	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	334,6	509,93	23,17	170623	7752	158304	6197	190965
		НР - 92%; СП - 8%			13,65	6,48	4567	2168		14146	
310	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	334,6	837,64	21,94	280274	7341	26413	229443	550494
		НР - 92%; СП - 8%			736,76	8,59	246520	2874		40777	
311	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	384,79	2686,00	--	1033546	--	1033546	--	1116230
		СП - 8%			--	--	--	--		82684	
				Устройство крыши (Л.11,11.1)							
312	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	2,28	122950,23	1377,26	280327	3140	146564	118774	431029

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			57291,00	590,87	130623	1347		31928	
313	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,7	88834,87	1465,05	239854	3956	167576	63011	327094
		НР - 90%; СП - 8%			25304,50	625,87	68322	1690		24229	
314	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,65	89021,16	1366,62	57864	888	44050	11991	75443
		НР - 90%; СП - 8%			19885,80	611,46	12926	397		5588	
315	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	4,45	724,43	50,81	3224	226	1726	1233	4813
		НР - 90%; СП - 8%			285,91	21,89	1272	97		357	
316	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	4,6725	53046,00	--	247857	--	247857	--	267686
		СП - 8%			--	--	--	--		19829	
317	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32,85	1762,04	25,72	57883	845	386	51371	117994
		НР - 90%; СП - 8%			1724,58	12,97	56652	426		8740	
318	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,756	53046,00	--	40103	--	40103	--	43311
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
319	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	10,836	8913,52	59,69	96587	647	85544	9626	114710
		НР - 90%; СП - 8%			959,40	27,59	10396	299		8497	
		==========Парапеты ПТ1-ПТ5 (Л.46-48)==========									
338	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	89,28	3135,60	14,26	279946	1273	174016	96604	406674
		НР - 92%; СП - 8%			1172,23	3,89	104657	347		30124	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
339	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	158	669,07	14,93	105713	2359	19091	77935	198340
		НР - 92%; СП - 8%			533,31	2,84	84263	449		14692	
340	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27987	337297,00	--	94399	--	94399	--	101951
		СП - 8%			--	--	--	--		7552	
341	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,79	34009,68	1604,27	1625323	76668	1216621	326525	2107996
		НР - 93%; СП - 8%			6947,77	399,01	332034	19069		156148	
342	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18394	81234,00	6600,42	14942	1214	1530	14715	32030
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	12198	273		2373	
343	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18394	281681,00	--	51812	--	51812	--	55957
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,197	83,22	1,73	765	16	489	181	1022
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	260	3		76	
		==========Парапет ПТ6 (Л.11)==========									
345	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,01	3135,60	14,26	53337	242	33155	18405	77482
		НР - 92%; СП - 8%			1172,23	3,89	19940	66		5739	
346	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	27	669,07	14,93	18065	403	3263	13318	33894
		НР - 92%; СП - 8%			533,31	2,84	14399	77		2511	
347	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06156	337297,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
348	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,25	34009,68	1604,27	348599	16444	260940	70033	452123
		НР - 93%; СП - 8%			6947,77	399,01	71215	4090		33491	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
349	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0504	81234,00	6600,42	4094	333	419	4032	8776
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	3342	75		650	
350	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0504	281681,00	--	14197	--	14197	--	15333
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10995797	197965	9173604	1545747	13544868
							1624228	53054	--	1003326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6577405				
		Накладные расходы	Тенге				1545747				
		Сметная прибыль	Тенге				649855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8773007				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4418392				
		Сметная прибыль	Тенге				353471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4771863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13544870				
				РАЗДЕЛ 4.Прочие конструкции							
		ЛЕСТНИЦЫ									
		Лестницы в осях 5-6 в Блоке 1.2									
		Лестничный марш Лм1(1шт) лист 46КЖ									
358	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	2	10704,14	163,54	21408	327	10798	9420	33295
		НР - 91%; СП - 8%			5141,40	34,58	10283	69		2466	
359	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	2	51780,64	8156,49	103561	16313	69154	19746	133172
		НР - 91%; СП - 8%			9046,97	1802,69	18094	3605		9865	
360	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	2	2824,80	152,53	5650	305	--	4925	11421
		НР - 91%; СП - 8%			2672,27	34,01	5345	68		846	
361	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0209	274376,00	--	5734	--	5734	--	6193
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
362	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00147	237458,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
363	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12876	231184,00	--	29767	--	29767	--	32148
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
364	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	221169,00	--	28310	--	28310	--	30575
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
365	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00465	918594,94	1364,94	4271	7	3044	1113	5814
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	1220	3		431	
366	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00465	108394,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
367	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2325	83,22	1,73	19	--	12	5	25
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	7	--		2	
		Лестничный марш Лм2(1шт) лист 45КЖ									
368	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2	10704,14	163,54	21408	327	10798	9420	33295
		НР - 91%; СП - 8%			5141,40	34,58	10283	69		2466	
369	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2	51780,64	8156,49	103561	16313	69154	19746	133172
		НР - 91%; СП - 8%			9046,97	1802,69	18094	3605		9865	
370	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2	2824,80	152,53	5650	305	--	4925	11421
		НР - 91%; СП - 8%			2672,27	34,01	5345	68		846	
371	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0209	274376,00	--	5734	--	5734	--	6193
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
372	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00147	237458,00	--	349	--	349	--	377

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
373	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11532	231184,00	--	26660	--	26660	--	28793
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
374	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	221169,00	--	28310	--	28310	--	30575
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
375	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00465	918594,94	1364,94	4271	7	3044	1113	5814
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	1220	3		431	
376	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00465	108394,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
377	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2325	83,22	1,73	19	--	12	5	25
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	7	--		2	
		Лестницы в осях А,5 в Блоке 1.1									
		Лестничный марш Лм1(1шт) лист 48КЖ									
378	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,4	10704,14	163,54	25690	393	12958	11304	39954
		НР - 91%; СП - 8%			5141,40	34,58	12339	83		2960	
379	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	51780,64	8156,49	124274	19575	82986	23696	159807
		НР - 91%; СП - 8%			9046,97	1802,69	21713	4326		11838	
380	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,4	2824,80	152,53	6780	366	--	5911	13706
		НР - 91%; СП - 8%			2672,27	34,01	6413	82		1015	
381	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02769	274376,00	--	7597	--	7597	--	8205
		СП - 8%			--	--	--	--		608	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
382	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	237458,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
383	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160952	231184,00	--	37210	--	37210	--	40187
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
384	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	221169,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
385	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01104	918594,94	1364,94	10141	15	7230	2642	13805
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	2896	7		1023	
386	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01104	108394,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
387	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,552	83,22	1,73	46	1	29	11	61
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	16	--		5	
		Лестничный марш Лм2(1шт) лист 48КЖ									
388	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,4	10704,14	163,54	25690	393	12958	11304	39954
		НР - 91%; СП - 8%			5141,40	34,58	12339	83		2960	
389	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	51780,64	8156,49	124274	19575	82986	23696	159807
		НР - 91%; СП - 8%			9046,97	1802,69	21713	4326		11838	
390	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,4	2824,80	152,53	6780	366	--	5911	13706
		НР - 91%; СП - 8%			2672,27	34,01	6413	82		1015	
391	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02769	274376,00	--	7597	--	7597	--	8205

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
392	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00924	237458,00	--	2194	--	2194	--	2370
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
393	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,160952	231184,00	--	37210	--	37210	--	40187
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0728	221169,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
395	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01104	918594,94	1364,94	10141	15	7230	2642	13805
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	2896	7		1023	
396	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01104	108394,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
397	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,552	83,22	1,73	46	1	29	11	61
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	16	--		5	
		Вентиляционные шахты Вш-1(3шт) (Л.49)									
437	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,95	5378,85	118,72	365493	8067	210562	138487	544298
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	146864	2047		40318	
438	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0336	291480,00	--	9794	--	9794	--	10577
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
		Вентиляционные шахты Вш-3(2шт) (Л.50)									
459	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,7	5378,85	118,72	181267	4001	104429	68683	269946
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	72837	1015		19996	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
460	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01696	291480,00	--	4944	--	4944	--	5339
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		Вентиляционные шахты Вш-5(1шт) (Л.50)									
481	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,08	5378,85	118,72	21946	484	12644	8315	32682
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	8818	123		2421	
482	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0019256	291480,00	--	561	--	561	--	606
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Вентиляционные шахты Вш-6(1шт) (Л.50)									
492	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,46	5378,85	118,72	45505	1005	26215	17242	67767
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	18285	255		5020	
493	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,004067	291480,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1488363	88161	996744	390273	2028924
							403456	19926	--	150296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488363				
		Накладные расходы	Тенге				390273				
		Сметная прибыль	Тенге				150296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2028932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2028932				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29310510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4600314				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					718002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17511065		
		- Накладные расходы	Тенге							4309974	
		- Сметная прибыль	Тенге							2171156	

Локальная смета №02-01-3. Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции

==========Блок 1.1==========

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки из газоблоков толщ.100мм (Л.3.1, 4.1 и 64АР)									
1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	296	2716,13	254,99	803974	75477	187593	521565	1431582
		НР - 93%; СП - 8%			1827,38	67,29	540904	19918		106043	
2	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	31,08	16598,00	--	515866	--	515866	--	557135
		СП - 8%			--	--	--	--		41269	
3	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм (лист 64АР)	т	2,6112961	272571,00	--	711764	--	711764	--	768705
		СП - 8%			--	--	--	--		56941	
4	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,796819	277474,00	--	221097	--	221097	--	238785
		СП - 8%			--	--	--	--		17688	
5	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	477	29,00	--	13833	--	13833	--	14940
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02862	633893,00	--	18142	--	18142	--	19593
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		Перемычки (лист 64АР)									
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Перемычки. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04645	81234,00	6600,42	3773	307	386	3716	8088
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	3080	69		599	
8	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04645	259949,00	--	12075	--	12075	--	13041
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16125	96,41	2,43	112	2	54	39	163
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	56	--		12	
		Перегородки из кирпича 120 мм (Л.2, 3.1, 4.1 и 8.2АР)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,3222	5378,85	118,72	518103	11435	298482	196311	771567
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	208186	2901		57153	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (лист 8.2АР)	т	0,0562	291480,00	--	16381	--	16381	--	17691
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0253	768275,00	6600,42	19437	167	17592	2024	23178
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	1678	38		1717	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,265	83,22	1,73	105	2	67	25	140
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	36	--		10	
		Перегородки из кирпича 250 мм (Л.3.1, 4.1)									
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,3	33653,53	1604,27	784127	37380	593162	151480	1010456
		НР - 93%; СП - 8%			6591,62	399,01	153585	9297		74849	
		==========Блок 1.2==========									
		Перегородки из газоблоков толщ.100мм (Л.8.1 и 65АР)									
24	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,1	2716,13	254,99	489175	45924	114140	317344	871040
		НР - 93%; СП - 8%			1827,38	67,29	329111	12119		64522	
25	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	18,9105	16598,00	--	313876	--	313876	--	338986
		СП - 8%			--	--	--	--		25110	
26	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм (лист 65АР)	т	1,8166172	272571,00	--	495157	--	495157	--	534770
		СП - 8%			--	--	--	--		39613	
27	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (лист 65АР)	т	0,5935479	277474,00	--	164694	--	164694	--	177870

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13176	
28	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	135,02	29,00	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0081012	633893,00	--	5135	--	5135	--	5546
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		Перемычки (лист 65АР)									
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Перемычки. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0849	81234,00	6600,42	6897	560	707	6792	14784
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	5630	126		1095	
31	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0849	259949,00	--	22070	--	22070	--	23836
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1225	96,41	2,43	205	6	97	71	298
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	102	1		22	
		Перегородки из кирпича 120 мм (Л.7.1, 8.1 и 64АР)									
33	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	403	5378,85	118,72	2167677	47844	1248809	821341	3228139
		НР - 93%; СП - 8%			2161,35	30,12	871024	12138		239121	
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (лист 8.2АР)	т	0,1407	291480,00	--	41011	--	41011	--	44292
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0605	768275,00	6600,42	46481	400	42069	4840	55427
		НР - 118%; СП - 8%			66313,10	1484,23	4012	90		4106	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,025	83,22	1,73	252	5	162	60	336
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	85	1		25	
		Перегородки из кирпича 250 мм (Л.7.1 и 8.1)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,4	33653,53	1604,27	282690	13476	213844	54611	364285
		НР - 93%; СП - 8%			6591,62	399,01	55370	3352		26984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7678025	232985	5272181	2080219	10538902
							2172859	60050	--	780660	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7678025				
		Накладные расходы	Тенге				2080219				
		Сметная прибыль	Тенге				780660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10538904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10538904				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Л.31-32.2)									
		Отм.-2.500									
		Коридор, Эл.щитовая, Тех.помещ., Тепловой узел, Вент.камера									
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,7	1823,93	83,53	375182	17182	145504	180991	600667
		НР - 80%; СП - 8%			1033,04	66,81	212496	13743		44494	
		ПОЛЫ (Л.33-34.1)									
		==========Блок 1.1==========									
		Тип 1									
169	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,37	12003,90	1021,54	76465	6507	48874	22408	106783
		НР - 94%; СП - 8%			3309,93	432,30	21084	2754		7910	
170	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,37	8812,61	1776,48	56136	11317	22959	25294	87944
		НР - 94%; СП - 8%			3431,70	792,55	21860	5049		6514	
171	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,4	197,06	0,57	25105	73	19731	5018	32533
		НР - 94%; СП - 8%			41,61	0,29	5301	37		2410	
172	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,74	33628,90	7,20	428432	92	376722	48521	515109
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	51618	--		38156	
173	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,392392	16289,14	1444,58	6392	567	12	5520	12865

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	5813	254		953	
174	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,392392	291480,00	--	114374	--	114374	--	123524
		СП - 8%			--	--	--	--		9150	
175	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ. 40мм)**	м2 покрытия	127,4	1387,21	98,95	176731	12606	115926	49974	244842
		НР - 94%; СП - 8%			378,33	38,97	48199	4965		18136	
176	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	127,4	333,00	8,88	42424	1131	38516	3159	49230
		НР - 94%; СП - 8%			21,80	4,58	2777	583		3647	
		Тип 2									
178	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	58,08	33628,90	7,20	1953167	418	1717431	221199	2348315
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	235318	--		173949	
179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	580,8	1037,10	30,23	602348	17558	368099	212053	879553
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	216691	8898		65152	
180	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	580,8	669,74	20,49	388985	11901	366374	15598	436949
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	10710	5884		32367	
181	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4257264	16289,14	1444,58	6935	615	14	5989	13958
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	6306	275		1034	
182	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4257264	291480,00	--	124091	--	124091	--	134018
		СП - 8%			--	--	--	--		9927	
184	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	592,416	2991,00	--	1771916	--	1771916	--	1913669
		СП - 8%			--	--	--	--		141753	
		Тип 3									
186	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,78	33628,90	7,20	93488	20	82204	10588	112402
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	11264	--		8326	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,8	1037,10	30,23	28831	840	17619	10150	42099
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	10372	426		3119	
188	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,8	669,74	20,49	18619	570	17536	747	20915
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	513	282		1549	
189	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0203774	16289,14	1444,58	332	29	1	287	668
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	302	13		49	
190	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203774	291480,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		Тип 4									
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,533	33628,90	7,20	186069	40	163611	21073	223713
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	22418	--		16571	
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,3	1037,10	30,23	52166	1521	31879	18365	76173
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	18766	771		5642	
196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,3	669,74	20,49	33688	1031	31729	1351	37842
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	928	510		2803	
197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0368699	16289,14	1444,58	601	53	2	519	1209
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	546	24		90	
198	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0368699	291480,00	--	10747	--	10747	--	11607
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		Тип 6									
214	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128,3	367,57	31,91	47159	4094	--	42446	96773
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	43065	2090		7168	
215	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	3,96447	39397,00	--	156188	--	156188	--	168683

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12495	
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,3	1037,10	30,23	133060	3879	81314	46843	194295
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	47867	1966		14392	
217	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	128,3	502,30	15,36	64445	1971	60700	2585	72392
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	1774	975		5362	
219	2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	130,866	2113,00	--	276520	--	276520	--	298642
		СП - 8%			--	--	--	--		22122	
		Тип 7									
221	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,6	367,57	31,91	2794	243	--	2514	5733
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	2551	124		425	
222	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	0,23484	39397,00	--	9252	--	9252	--	9992
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6	1037,10	30,23	7882	229	4818	2775	11509
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	2835	116		853	
224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,6	502,30	15,36	3817	117	3595	153	4288
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	105	58		318	
		Тип 8									
228	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	174,9	367,57	31,91	64288	5581	--	57863	131923
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	58707	2849		9772	
229	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	5,40441	39397,00	--	212918	--	212918	--	229951
		СП - 8%			--	--	--	--		17033	
230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	174,9	1037,10	30,23	181389	5287	110849	63857	264866
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	65253	2679		19620	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	174,9	502,30	15,36	87852	2686	82747	3523	98685
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	2419	1329		7310	
232	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	174,9	982,54	15,77	171846	2758	100309	65401	256226
		НР - 94%; СП - 8%			393,25	4,55	68779	796		18980	
		Тип 9									
239	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,44	2991,00	--	67118	--	67118	--	72487
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	
		==========Блок 1.2==========									
		Тип 2									
241	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,65	35868,82	7,20	453741	91	402397	48178	542072
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	51253	--		40153	
242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126,5	1037,10	30,23	131193	3824	80173	46186	191569
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	47196	1938		14190	
243	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126,5	669,74	20,49	84722	2592	79797	3397	95169
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	2333	1281		7050	
244	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0927245	16289,14	1444,58	1510	134	2	1304	3040
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	1374	60		225	
245	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0927245	291480,00	--	27027	--	27027	--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
247	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	129,03	2991,00	--	385929	--	385929	--	416803
		СП - 8%			--	--	--	--		30874	
		Тип 3									
249	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,66	35868,82	7,20	59542	12	52804	6322	71133

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	6726	--		5269	
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6	1037,10	30,23	17216	502	10521	6061	25139
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	6193	254		1862	
251	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,6	669,74	20,49	11118	340	10472	446	12489
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	306	168		925	
252	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0121678	16289,14	1444,58	198	18	--	171	399
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	180	8		30	
253	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0121678	291480,00	--	3547	--	3547	--	3831
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Тип 4									
257	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,41	35868,82	7,20	122313	25	108472	12987	146124
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	13816	--		10824	
258	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31	1037,10	30,23	32150	937	19647	11318	46946
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	11566	475		3477	
259	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31	669,74	20,49	20762	635	19555	833	23322
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	572	314		1728	
260	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022723	16289,14	1444,58	370	33	--	320	745
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	337	15		55	
261	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022723	291480,00	--	6623	--	6623	--	7153
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		Тип 6									
266	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	60	367,57	31,91	22054	1914	--	19850	45256
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	20140	977		3352	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
267	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	1,854	39397,00	--	73042	--	73042	--	78885
		СП - 8%			--	--	--	--		5843	
268	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60	1037,10	30,23	62226	1814	38027	21906	90863
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	22385	919		6731	
269	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60	502,30	15,36	30138	922	28386	1209	33854
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	830	456		2508	
271	2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	61,2	2113,00	--	129316	--	129316	--	139661
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	
		Тип 7									
273	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	63	367,57	31,91	23157	2010	--	20842	47519
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	21147	1026		3520	
274	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	1,9467	39397,00	--	76694	--	76694	--	82830
		СП - 8%			--	--	--	--		6136	
275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63	1037,10	30,23	65337	1904	39928	23002	95406
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	23505	965		7067	
276	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	63	502,30	15,36	31645	968	29806	1269	35547
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	871	479		2633	
		Тип 8									
280	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	130,2	367,57	31,91	47858	4155	--	43074	98207
		НР - 94%; СП - 8%			335,66	16,29	43703	2121		7275	
281	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	4,02318	39397,00	--	158501	--	158501	--	171181
		СП - 8%			--	--	--	--		12680	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
282	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,2	1037,10	30,23	135030	3936	82518	47537	197172
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	48576	1995		14605	
283	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130,2	502,30	15,36	65399	2000	61598	2623	73464
		НР - 94%; СП - 8%			13,83	7,60	1801	990		5442	
284	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	130,2	982,54	15,77	127927	2053	74673	48686	190742
		НР - 94%; СП - 8%			393,25	4,55	51201	592		14129	
		Тип 9									
291	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	16,371	2991,00	--	48966	--	48966	--	52883
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
		Тип 10									
293	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,6	35868,82	7,20	380209	76	337186	40370	454226
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	42947	--		33646	
294	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106	1037,10	30,23	109933	3204	67181	38701	160525
		НР - 94%; СП - 8%			373,09	15,32	39548	1624		11891	
295	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	106	669,74	20,49	70992	2172	66865	2847	79746
		НР - 94%; СП - 8%			18,44	10,13	1955	1074		5907	
296	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077698	16289,14	1444,58	1266	112	3	1093	2548
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	1151	50		189	
297	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077698	291480,00	--	22647	--	22647	--	24459
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
302	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (примечание 1, лист 33АР, на 1,5м от наружной стены)	м3 изоляции	66	18142,06	1665,72	1197376	109938	813628	294987	1611752
		НР - 94%; СП - 8%			4148,64	606,15	273810	40006		119389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12303366	257237	10114070	1892283	15331296
							1932059	115237	--	1135650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12303366				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1892283				
		Сметная прибыль	Тенге				1135650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15331299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15331299				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25870203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4104918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490222			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15386250		
		- Накладные расходы	Тенге							3972502	
		- Сметная прибыль	Тенге							1916310	
		Локальная смета №02-01-5. Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения									
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
		==========Блок 1.1==========									
222	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**134**	**1190,09**	**16,68**	**159472**	**2235**	**58531**	**97525**	**277557**
		НР - 98%; СП - 8%			**736,61**	**6,04**	**98706**	**809**		**20560**	
223	**2305-1001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**788**	**1742,00**	**--**	**1372696**	**--**	**1372696**	**--**	**1482512**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109816**	
232	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**60**	**519,29**	**0,59**	**31157**	**35**	**1168**	**29372**	**65372**
		НР - 98%; СП - 8%			**499,23**	**0,30**	**29954**	**18**		**4842**	
233	**2304-0602-0609 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**60**	**6856,00**	**--**	**411360**	**--**	**411360**	**--**	**444269**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32909**	
234	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**60**	**519,29**	**0,59**	**31157**	**35**	**1168**	**29372**	**65372**
		НР - 98%; СП - 8%			**499,23**	**0,30**	**29954**	**18**		**4842**	
235	**2304-1008-0414 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**60**	**8588,00**	**--**	**515280**	**--**	**515280**	**--**	**556502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41222**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
236	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	60	5800,00	--	348000	--	348000	--	375840
		СП - 8%			--	--	--	--		27840	
237	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	266	1296,01	12,97	344738	3449	3376	331193	730005
		НР - 98%; СП - 8%			1270,35	0,14	337913	38		54074	
238	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	167,2	1380,76	15,37	230863	2569	1820	221975	489065
		НР - 98%; СП - 8%			1354,51	0,19	226474	31		36227	
239	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	428,868	150,00	--	64330	--	64330	--	69476
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
240	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	167,2	1487,95	17,85	248786	2984	1982	238991	526799
		НР - 98%; СП - 8%			1458,25	0,29	243820	48		39022	
241	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	165,528	220,00	--	36416	--	36416	--	39329
		СП - 8%			--	--	--	--		2913	
242	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	184,2	1632,36	20,95	300680	3859	2457	288555	636373
		НР - 98%; СП - 8%			1598,07	0,43	294364	80		47139	
243	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	182,358	359,00	--	65467	--	65467	--	70704
		СП - 8%			--	--	--	--		5237	
		==========Блок 1.2==========									
264	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	78	1190,09	16,68	92827	1301	34070	56768	161563
		НР - 98%; СП - 8%			736,61	6,04	57456	471		11968	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
265	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	458	1742,00	--	797836	--	797836	--	861663
		СП - 8%			--	--	--	--		63827	
266	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	62	519,29	0,59	32196	37	1207	30351	67551
		НР - 98%; СП - 8%			499,23	0,30	30952	19		5004	
267	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	31	5800,00	--	179800	--	179800	--	194184
		СП - 8%			--	--	--	--		14384	
268	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	31	6901,00	--	213931	--	213931	--	231045
		СП - 8%			--	--	--	--		17114	
269	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	519,29	0,59	16617	19	623	15665	34865
		НР - 98%; СП - 8%			499,23	0,30	15975	10		2583	
270	2304-0602-0609 РСНБ РК 2015	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	6856,00	--	219392	--	219392	--	236943
		СП - 8%			--	--	--	--		17551	
		Трубопроводы, изоляция									
271	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	246	1296,01	12,97	318818	3190	3122	306291	675118
		НР - 98%; СП - 8%			1270,35	0,14	312506	35		50009	
272	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1380,76	15,37	35900	400	283	34518	76051
		НР - 98%; СП - 8%			1354,51	0,19	35217	5		5633	
273	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	269,28	150,00	--	40392	--	40392	--	43623
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
274	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1487,95	17,85	89277	1071	711	85762	189042
		НР - 98%; СП - 8%			1458,25	0,29	87495	17		14003	
275	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	59,4	220,00	--	13068	--	13068	--	14113
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
276	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	127	1632,36	20,95	207309	2661	1694	198949	438759
		НР - 98%; СП - 8%			1598,07	0,43	202954	55		32501	
277	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	125,73	359,00	--	45137	--	45137	--	48748
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
278	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1744,33	23,54	174433	2354	2001	166740	368467
		НР - 98%; СП - 8%			1700,78	0,65	170078	65		27294	
279	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	99	607,00	--	60093	--	60093	--	64900
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
280	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	71	903,09	41,85	64119	2971	1740	59346	133342
		НР - 98%; СП - 8%			836,73	16,18	59408	1149		9877	
281	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38,76	377,00	--	14613	--	14613	--	15782
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
282	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,66	627,00	--	21105	--	21105	--	22793
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9707727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2233226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4534869		
		- Накладные расходы	Тенге							2191373	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							719088	
		Локальная смета №02-01-6. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
		Кабельная продукция									
211	2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	1287612,00	--	118203	--	118203	--	127659
		СП - 8%			--	--	--	--		9456	
212	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14076	2760649,00	--	388589	--	388589	--	419676
		СП - 8%			--	--	--	--		31087	
213	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03774	1712114,00	--	64615	--	64615	--	69784
		СП - 8%			--	--	--	--		5169	
214	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31008	713891,00	--	221363	--	221363	--	239072
		СП - 8%			--	--	--	--		17709	
215	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,66504	461871,00	--	307163	--	307163	--	331736
		СП - 8%			--	--	--	--		24573	
216	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	296187,00	--	99697	--	99697	--	107673
		СП - 8%			--	--	--	--		7976	
217	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	241738,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
218	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,95024	276392,00	--	539031	--	539031	--	582153
		СП - 8%			--	--	--	--		43122	
219	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,41802	177811,00	--	607762	--	607762	--	656383
		СП - 8%			--	--	--	--		48621	
220	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,70074	120301,00	--	84300	--	84300	--	91044
		СП - 8%			--	--	--	--		6744	
221	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06324	607937,00	--	38446	--	38446	--	41522
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
		Трубная продукция									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
224	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением	м	168	421,28	3,31	70775	556	5042	46977	127172
		НР - 72%; СП - 8%			387,96	0,41	65177	69		9420	
225	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением	м	6854	311,49	2,35	2134952	16107	89101	1461958	3884663
		НР - 72%; СП - 8%			296,14	0,11	2029744	754		287753	
226	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	27	207,74	3,66	5609	99	2060	2514	8772
		НР - 72%; СП - 8%			127,76	1,54	3450	42		650	
227	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	171,36	91,00	--	15594	--	15594	--	16842
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
228	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	909,84	40,00	--	36394	--	36394	--	39305
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	
229	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5138,76	29,00	--	149024	--	149024	--	160946
		СП - 8%			--	--	--	--		11922	
230	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	942,48	24,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
231	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	307,00	--	4605	--	4605	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
232	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	331,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7427	96,41	2,43	168	5	79	58	244
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	84	1		18	
234	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	1,7427	245,69	6,27	428	10	344	52	518
		НР - 69%; СП - 8%			42,40	0,86	74	1		38	
		Лотки									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
235	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	228	574,60	3,61	131009	823	39	93942	242947
		НР - 72%; СП - 8%			570,82	1,44	130147	328		17996	
236	1121-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной до 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	21	599,16	3,61	12582	76	2	9025	23336
		НР - 72%; СП - 8%			595,45	1,44	12504	30		1729	
237	2306-1710-1606 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм	м	117	6008,00	--	702936	--	702936	--	759171
		СП - 8%			--	--	--	--		56235	
238	2306-1710-1604 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	24	3374,00	--	80976	--	80976	--	87454
		СП - 8%			--	--	--	--		6478	
239	2306-1710-1603 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	87	2669,00	--	232203	--	232203	--	250779
		СП - 8%			--	--	--	--		18576	
240	2306-1710-1601 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	21	1962,00	--	41202	--	41202	--	44498
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
		Компоновка консоли, схема подвеса №1 (35шт)									
241	2306-1710-2650 РСНБ РК 2015	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	21	1892,00	--	39732	--	39732	--	42911
		СП - 8%			--	--	--	--		3179	
242	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	70	94,00	--	6580	--	6580	--	7106
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
243	2306-1710-2681 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,14	113783,00	--	15930	--	15930	--	17204
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
244	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,14	85415,00	--	11958	--	11958	--	12915
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
245	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М10, длиной 40 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,07	95137,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
246	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	70	124,00	--	8680	--	8680	--	9374
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		Компоновка консоли, схема подвеса №2 (54шт)									
247	2306-1710-2690 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	54	1932,00	--	104328	--	104328	--	112674
		СП - 8%			--	--	--	--		8346	
248	2306-1710-2669 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М8х40 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,108	37769,00	--	4079	--	4079	--	4405
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
249	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплектдля соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	108	124,00	--	13392	--	13392	--	14463
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
		Компоновка консоли, схема подвеса №3 (13шт)									
250	2306-1710-2650 РСНБ РК 2015	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	5,2	1892,00	--	9838	--	9838	--	10625
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
251	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	26	94,00	--	2444	--	2444	--	2640
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
252	2306-1710-2681 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,052	113783,00	--	5917	--	5917	--	6390
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
253	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,052	85415,00	--	4442	--	4442	--	4797
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
254	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М10, длиной 40 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,026	95137,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
255	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	26	124,00	--	3224	--	3224	--	3482
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		Компоновка консоли, схема подвеса №4 (39шт)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
256	2306-1710-2650 РСНБ РК 2015	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	11,7	1892,00	--	22136	--	22136	--	23907
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
257	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	78	94,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
258	2306-1710-2681 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,156	113783,00	--	17750	--	17750	--	19170
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
259	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,156	85415,00	--	13325	--	13325	--	14391
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
260	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М10, длиной 40 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,078	95137,00	--	7421	--	7421	--	8015
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
261	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	78	124,00	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
		Компоновка консоли, схема подвеса №5 (14шт)									
262	2306-1710-2650 РСНБ РК 2015	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	2,8	1892,00	--	5298	--	5298	--	5722
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
263	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	28	94,00	--	2632	--	2632	--	2843
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
264	2306-1710-2681 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,056	113783,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
265	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,056	85415,00	--	4783	--	4783	--	5166
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
266	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М10, длиной 40 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,028	95137,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
267	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	**Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой**	шт.	28	124,00	--	3472	--	3472	--	3750
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		Соединение лотков между собой (71шт)									
268	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	**Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x10 для соединения лотков и аксессуаров между собой**	шт.	568	124,00	--	70432	--	70432	--	76067
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
269	2306-1710-2203 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 80 мм, длиной 300 мм**	шт.	142	326,00	--	46292	--	46292	--	49995
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8857691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2241180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1225			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4328185		
		- Накладные расходы	Тенге							1614526	
		- Сметная прибыль	Тенге							656126	
		Локальная смета №04-02-1. Сети наружного электроосвещения									
25	2307-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	34	58615,00	--	1992910	--	1992910	--	2152343
		СП - 8%			--	--	--	--		159433	
26	2307-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	70	38650,00	--	2705500	--	2705500	--	2921940
		СП - 8%			--	--	--	--		216440	
27	2307-0405-0301 РСНБ РК 2015	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	шт.	9	5105,00	--	45945	--	45945	--	49621
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
28	2307-0405-0314 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	43	8754,00	--	376422	--	376422	--	406536
		СП - 8%			--	--	--	--		30114	
29	Перечень, поз.223	**Закладной элемент фундамента ЗФ-16/4/К140-1,2-б**	шт	43	21948,21	--	943773	--	943773	--	1019275
		СП - 8%			--	--	--	--		75502	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Перечень, поз.224	Закладной элемент фундамента ЗФ-20/4/К180-1,0-б	шт	70	28050,00	--	1963500	--	1963500	--	2120580
		СП - 8%			--	--	--	--		157080	
47	2307-0103-1020 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	23	199597,00	--	4590731	--	4590731	--	4957989
		СП - 8%			--	--	--	--		367258	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13628284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12618781		
		- Сметная прибыль	Тенге							1009503	
		Локальная смета №04-03-2. Котельная модульного типа									
		РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ БМК									
3	Перечень, поз.225	Блочно-модульная котельная 232 кВт (без учета установки дымовой трубы и СМР 16771219тг:1,12-663452 (см. выше раздел 1) =14310851тг)	компл	1	14310850,68	--	14310851	--		--	14310851
					--	--	--	--	14310851	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14310851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14310851		
		Локальная смета №06-01-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.=====В1 Водопровод хозяйственно-питьевой=====									
		Трубопроводы									
15	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,05	1646,00	--	174558	--	174558	--	188523
		СП - 8%			--	--	--	--		13965	
18	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,45	809,00	--	36769	--	36769	--	39711
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
		Колодцы водопроводные круглые В1 /Д1500 -3шт/									
33	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	22682,00	--	68046	--	68046	--	73490
		СП - 8%			--	--	--	--		5444	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
36	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	28025,00	--	84075	--	84075	--	90801
		СП - 8%			--	--	--	--		6726	
37	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	9312,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	23192,00	--	139152	--	139152	--	150284
		СП - 8%			--	--	--	--		11132	
39	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	9006,00	--	27018	--	27018	--	29179
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				632107	--	632107	--	682676
							--	--	--	50569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				420780				
		Сметная прибыль	Тенге				33662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454442				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				211327				
		Сметная прибыль	Тенге				16907				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				682676				
		РАЗДЕЛ 3.В2 - Водопровод противопожарный									
		Трубопроводы									
109	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	101	3451,00	--	348551	--	348551	--	376435
		СП - 8%			--	--	--	--		27884	
112	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	244,42	1646,00	--	402315	--	402315	--	434500
		СП - 8%			--	--	--	--		32185	
		Колодцы водопроводные круглые В2 /Д1500 -2шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
126	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22682,00	--	45364	--	45364	--	48993
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
127	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
128	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28025,00	--	56050	--	56050	--	60534
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
129	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9312,00	--	18624	--	18624	--	20114
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
		СП - 8%			--	--	--	--		7421	
131	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9006,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
		Колодцы водопроводные круглые В2 /Д2000 -1шт/									
138	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	38309,00	--	38309	--	38309	--	41374
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
139	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	47440,00	--	47440	--	47440	--	51235
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
140	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3018,00	--	3018	--	3018	--	3259

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
141	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	28025,00	--	28025	--	28025	--	30267
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
142	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
143	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	36737,00	--	73474	--	73474	--	79352
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
144	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1239970	--	1239970	--	1339166
							--	--	--	99196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489104				
		Сметная прибыль	Тенге				39127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528231				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				750866				
		Сметная прибыль	Тенге				60069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				810935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1339166				
		РАЗДЕЛ 4.=====К1 Канализация хозяйственно-бытовая=====									
		Трубопроводы									
205	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	247,45	1264,00	--	312777	--	312777	--	337799
		СП - 8%			--	--	--	--		25022	
		Колодцы канализационные круглые К1 /Д1500 -3шт/									
207	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
208	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	22682,00	--	68046	--	68046	--	73490

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5444	
209	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3018,00	--	24144	--	24144	--	26076
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
210	2104-0302-0122 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	75704,00	--	227112	--	227112	--	245281
		СП - 8%			--	--	--	--		18169	
211	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9312,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
212	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17010,00	--	85050	--	85050	--	91854
		СП - 8%			--	--	--	--		6804	
213	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23192,00	--	23192	--	23192	--	25047
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
214	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		Колодцы канализационные круглые К1 /Д1000 -10шт/									
221	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	11778,00	--	117780	--	117780	--	127202
		СП - 8%			--	--	--	--		9422	
222	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	9312,00	--	93120	--	93120	--	100570
		СП - 8%			--	--	--	--		7450	
223	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3018,00	--	42252	--	42252	--	45632
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
224	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11147,00	--	44588	--	44588	--	48155

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3567	
225	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	8	15109,00	--	120872	--	120872	--	130542
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1261374	--	1261374	--	1362284
							--	--	--	100910	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				948597				
		Сметная прибыль	Тенге				75888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024485				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				312777				
		Сметная прибыль	Тенге				25022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				337799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1362284				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3384126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3133451		
		- Сметная прибыль	Тенге							250675	
		Локальная смета №06-03-1. Конструкций железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	88,27	165,45	156,26	14604	13793	--	3175	19202
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	40,77	811	3599		1422	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,73	1649,64	--	4504	--	--	3243	8366
		НР - 72%; СП - 8%			1649,64	--	4504	--		620	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,66	852,26	--	562	--	--	405	1044
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	562	--		77	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,34	15,81	15,81	337	338	--	101	473
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,55	--	140		35	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 уплот. К=1,05	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,407	169,56	78,30	3799	1755	--	2083	6352

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	2045	848		471	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Обваловка вверх резервуара)**	м3 грунта	56	165,45	156,26	9265	8750	--	2014	12182
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	40,77	515	2283		902	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную (Обваловка вверх резервуара)**	м3 грунта	56	1374,70	--	76983	--	--	55428	143004
		НР - 72%; СП - 8%			1374,70	--	76983	--		10593	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 уплот. К=1,05	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Обваловка вверх резервуара)**	м3 уплотненного грунта	58,8	169,56	78,30	9970	4604	--	5465	16670
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	5366	2224		1235	
9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (ОБВАЛОВКА РЕЗЕРВУАРА)**	м3 грунта	258,99	32,81	32,81	8497	8498	--	2534	11914
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,59	--	3520		883	
10	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (ОБВАЛОВКА РЕЗЕРВУАРА)**	м3 грунта	258,99	28,39	28,39	7353	7353	--	2193	10310
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,76	--	3046		764	
11	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную (Обваловка вверх резервуара)**	м3 грунта	8,01	1374,70	--	11011	--	--	7928	20454
		НР - 72%; СП - 8%			1374,70	--	11011	--		1515	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 уплот. К=1,05	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (ОБВАЛОВКА РЕЗЕРВУАРА)**	м3 уплотненного грунта	271,9395	169,56	78,30	46110	21292	--	25275	77096
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	24817	10287		5711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				192995	66383	--	109844	327067
							126614	25947	--	24228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192995				
		Накладные расходы	Тенге				109844				
		Сметная прибыль	Тенге				24228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327067				

РАЗДЕЛ 2.Бетонные, ж/бетонные работы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стены и днище									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,72	33651,31	1115,73	158834	5266	147139	6973	179072
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	6429	1233		13265	
14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	52,64	45650,25	3223,08	2403029	169663	1754976	492532	3127206
		НР - 91%; СП - 8%			9087,96	1194,02	478390	62853		231645	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,79	254276,00	--	709430	--	709430	--	766184
		СП - 8%			--	--	--	--		56754	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4515	231184,00	--	104380	--	104380	--	112730
		СП - 8%			--	--	--	--		8350	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,504	221169,00	--	332638	--	332638	--	359249
		СП - 8%			--	--	--	--		26611	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,108	237458,00	--	25645	--	25645	--	27697
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12804	233681,00	--	29921	--	29921	--	32315
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
		Обвязка,обойма									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2	45824,25	4764,71	91648	9529	60653	21440	122135
		НР - 91%; СП - 8%			10733,25	1047,18	21466	2094		9047	
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,773	49433,59	4764,71	87646	8448	60168	19007	115185
		НР - 91%; СП - 8%			10733,25	1047,18	19030	1857		8532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3943171	192906	3224950	539952	4841773
							525315	68037	--	358650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3943171				
		Накладные расходы	Тенге				539952				
		Сметная прибыль	Тенге				358650				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4841773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4841773				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5168840**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				651929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3224950		
		- Накладные расходы	Тенге							649796	
		- Сметная прибыль	Тенге							382878	
		Локальная смета №07-01-2. Проезды и тротуары									
		Устройство бортового камня тип 100.30.15									
10	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**44,72**	**68936,00**	**--**	**3082818**	**--**	**3082818**	**--**	**3329443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**246625**	
		Устройство бортового камня тип 100.20.8									
16	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,7304**	**75589,00**	**--**	**886689**	**--**	**886689**	**--**	**957624**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70935**	
		Устройство бортового камня тип 100.20.8									
25	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**29,3752**	**75589,00**	**--**	**2220442**	**--**	**2220442**	**--**	**2398077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177635**	
		Устройство отмостки									
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2792**	**75589,00**	**--**	**172282**	**--**	**172282**	**--**	**186065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13783**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6871209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6362231		
		- Сметная прибыль	Тенге							508978	
		Итого по АКТУ									117109441
		в т.ч. оборудование									14310851
		в т.ч. СМР									102798590
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								2981159
		Итого									105779750
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%								1428027
		Итого									107207776

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,0431								4558715
		Итого									111766491
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2144156
		Итого									128221498
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								134637188
		Итого выполнение подрядчика	0,9								121173469,38
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								14540816,33
		Итого с НДС									135714285,71
		Удержание аванса									40714285,71
		Итого к оплате									95000000,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Кусаинов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)