Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №23 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	121 510	136 091	121 510	136 091	121 510	136 091
	Всего к оплате подрядчику	**121 510**	**136 091**	**121 510**	**136 091**	**121 510**	**136 091**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

_____Турдубаева А.А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №23 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**87411**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
	Раздел 1.	**Подземный газопровод низкого давления**				**87411**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**8,817**	**338**	**2980**
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3**	**0,718**	**8 301**	**5964**
3	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,194**	**6 917**	**8261**
4	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**6,243**	**90**	**562**
5	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1,399**	**3 609**	**5049**

6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6,243	578	3608
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/	$м^3$	1,071	3 609	3864
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/	$м^3$	0,423	3 609	1528
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов	$м^3$ грунта	0,064	133	9
		Укладка труб				
10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 256 260	5201
11	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,604	829	2988
12	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3 мм	м	0,577	228	131
		Укладка сигнальной ленты				
18	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,004	72 923	302
19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4,14	34	141
		Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-4шт /ГСН. Лист 7/				
22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6167	1 696	1046
23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0167	25 085	418
24	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0003	67 370	22
25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,1	250	25
26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1333	391	52
		Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 6/				
29	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3083	1 696	523
30	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0083	22 840	190
31	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0002	67 370	11
32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,05	250	13
33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0667	391	26
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта с использованием с переходом Ду 63/57 -				
34	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	3 422 751	19016

35	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0056**	**1 160 797**	**6449**
36	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0002**	**4 131 474**	**930**
37	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0004**	**1 243 346**	**435**
38	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х2,3 мм**	**м**	**0,3535**	**346**	**122**
43	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка пазух песком**	**$м^3$**	**0,0075**	**18 356**	**138**
44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,0375**	**32 702**	**1226**
45	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	**кг**	**0,075**	**849**	**64**
46	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки уплотнительные (паронит)**	**100 м**	**0,0005**	**31 162**	**16**
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
47	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0073**	**2 197 361**	**15931**
48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	**$м^2$**	**0,1917**	**500**	**96**
49	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**$м^2$**	**0,1917**	**391**	**75**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**87 411**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**87 411**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 507
Итого	Тенге	**92 918**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	8 377
Итого	Тенге	**101 296**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 646
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	7 091
Итого СМР	Тенге	**113 032**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	121 510
НДС(12%)	Тенге	**14 581**
Всего		**136 091**

Субподрядчик:

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Бейсебаев С.М.**

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

Турдубаева А.А.