ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района**

2 экз.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№119	11.09.2021				
		доп.согл.№2	14.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района	**576 234 285,71**	**28 533 905,95**								
За отчетный месяц		**28 533 905,95**							**3 424 068,71**	**31 957 974,66**
Удержание аванса 30%		8 560 171,79							1 027 220,61	9 587 392,40
Всего к оплате		**19 973 734,16**							**2 396 848,10**	**22 370 582,26**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

_____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "МассивСтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау" БИН 050840001510

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау АЙТЕКЕ БИ, 77, тел. 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района**

(наименование, адрес)

Объект: **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 11.09.2021г., доп.соглашение №2 от 14.01.2022г.

Акт №8

приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 год

на работы благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №07-01-2. Проезды и тротуары									
		Тип 2.Устройство покрытия из тротуарной плитки (Тротуар 1) - 972,9 м2									
11	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ТОЛЩ. 150ММ)**	м2 основания	972,9	1331,72	177,27	1295630	172466	1087624	95448	1502365
		ПР - 108%; СП - 8%			36,53	54,31	35540	52838		111286	
12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой (ТОЛЩ. 50ММ)**	м2	972,9	2316,70	172,84	2253917	168156	377008	1565517	4124988
		ПР - 88%; СП - 8%			1756,35	72,20	1708753	70243		305555	
		Устройство бортового камня тип 100.20.8									
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ШИРИНА ЩЕБЕНОЧ. ОСНОВАНИЯ ПОД БОРДЮР. ТОЛЩ. 100ММ)**	м3 основания	13,1967	9009,12	1785,62	118891	23565	82909	21374	151486
		ПР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	12417	10566		11221	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	733,15	1223,19	32,40	896782	23754	267131	664773	1686480
		ПР - 108%; СП - 8%			826,43	13,14	605897	9634		124924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 3.Устройство покрытия из тротуарной плитки (Тротуар 2-4) - 4499,85 м2									
17	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ТОЛЩ. 150ММ)	м2 основания	1945,63238	1331,72	177,27	2591038	344902	2175062	190881	3004472
		НР - 108%; СП - 8%			36,53	54,31	71074	105667		222553	
18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой (ТОЛЩ. 50ММ)	м2	1945,63238	2305,76	172,84	4486161	336283	732667	3130764	8226279
		НР - 88%; СП - 8%			1756,35	72,20	3417211	140475		609354	
19	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная 30% Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,8774708	24751,00	--	21718	--	21718	--	23455
		СП - 8%			--	--	--	--		1737	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная 70% Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5749475	6839,00	--	10771	--	10771	--	11633
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
21	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1766,6868	3486,00	--	6158670	--	6158670	--	6651364
		СП - 8%			--	--	--	--		492694	
		Устройство отмостки									
26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	276,255	390,01	32,64	107742	9017	76807	23896	142169
		НР - 94%; СП - 8%			79,34	12,68	21918	3503		10531	
27	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство, бетон В7,5 (ТОЛЩ. 125ММ)	м2 покрытия	263,1	1320,01	98,95	347295	26034	221722	103204	486539
		НР - 94%; СП - 8%			378,33	38,97	99539	10253		36040	
28	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=19	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (ТОЛЩ. ОТ 100 ДО 150ММ)	м2 покрытия	263,1	2950,69	84,36	776327	22195	699644	61987	905379
		НР - 94%; СП - 8%			207,10	43,54	54488	11455		67065	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	142,45	1248,44	32,40	177840	4616	55499	129164	331565
		НР - 108%; СП - 8%			826,43	13,14	117725	1872		24560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27248172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6144562				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1130988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					416506			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11967231		
		- Накладные расходы	Тенге							5987008	
		- Сметная прибыль	Тенге							2018382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ									27248172
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								790197
		Итого									28038369
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%								378518
		Итого									28416887
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,0431								1208350
		Итого									29625237
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								568338
		Итого									30193574
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								31704340
		Итого выполнение подрядчика	0,9								28533905,95
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3424068,71
		Итого с НДС									31957974,66
		Удержание аванса 30%									9587392,40
		Итого к оплате									22370582,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Управление строительства _____ **Кусайнов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Музтау" БИН 050840001510

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "МассивСтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)