Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ СП-41/1	25.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе	5 713 203	5 101 074							612 129	5 713 203
Итого к оплате										**5 713 203**

Генподрячик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрячик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-41/1 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2023 г.

Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5 Усиление стен												
5.1 Усиление стен												
1	1	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами †НР=72%	т	3,2738	395 451,18	45 434,06	1 294 628	148 742	114 680	777 540	2 237 941
						314 987,40	14 879,01	1 031 206	48 711	-	165 773	
2	2	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,06664	462 977,00	-	30 853	-	30 853	-	33 321
						-	-	-	-	-	2 468	

3	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03024	383 478,00	-	11 596	-	11 596	-	12 524
						-	-	-	-	-	928	
4	4	214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	1 т	3,06816	369 591,00	-	1 133 964	-	1 133 964	-	1 224 681
						-	-	-	-	-	90 717	
5	5	261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	88	1 540,00	-	135 520	-	135 520	-	146 362
						-	-	-	-	-	10 842	
5.2 Монтаж облицовки												
6	1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	57,6	20 443,95	3 966,13	1 177 572	228 449	446 375	400 234	1 704 030
						8 728,26	922,45	502 748	53 133	-	126 224	

Итого по разделу 5	**5 358 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 533 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 045 750
- накладные расходы, тенге	1 177 774
в т.ч. зарплата, тенге	106 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 773
Всего	**5 358 859**

ИТОГО по локальным сметам			**5 358 859**				
в том числе оборудование			0				
Временные здания и сооружения		1,2%	64 306				
Итого с временными			5 423 165				
Непредвиденные работы и затраты		2%	108 463				
Итого с непредвиденными работами и затратами			5 531 629				
Итого в текущих ценах на 2023г.		1,0849	6 001 264				
Итого с понижающим коэфф. К=0,85			5 101 074				
НДС		12%	612 129				
Итого с НДС			**5 713 203**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.