Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-41/1	25.04.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе	13 209 527	5 311 231							637 348	5 948 579
Итого к оплате										**5 948 579**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «ДЮСШ №1» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-41/1 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь 2023 г.
Отопление

Основание:

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Монтажные работы											
9	7	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	154	1 896,54	23,70	292 067	3 650	3 055	279 732	617 543
			м трубопровода		1 853,00	0,51	285 362	79	-	45 744	
10	8	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	154	721,00	-	111 034	-	111 034	-	119 917
			1 м		-	-	-	-	-	8 883	
11	9	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	84	2 030,08	26,74	170 527	2 246	2 625	162 405	359 567
			м трубопровода		1 972,09	0,75	165 656	63	-	26 635	
12	10	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	84	2 076,00	-	174 384	-	174 384	-	188 335

			1 м		-	-	-	-	-	13 951		
13	11	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	192	2 030,08	26,74	389 775	5 134	6 000	371 209	821 863
			м трубопровода		1 972,09	0,75	378 641	144	-	60 879	
14	12	241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	192	3 299,00	-	633 408	-	633 408	-	684 081
			1 м		-	-	-	-	-	50 673	
21	19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	138	2 784,68	155,47	384 286	21 455	41 906	319 162	759 724
			шт.		2 325,54	34,42	320 925	4 750	-	56 276	
22	20	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	4	11 987,00	-	47 948	-	47 948	-	51 784
			1 шт.		-	-	-	-	-	3 836	
25	23	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	50	152,00	-	7 600	-	7 600	-	8 208
			1 шт.		-	-	-	-	-	608	
26	24	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	20	261,00	-	5 220	-	5 220	-	5 638
			1 шт.		-	-	-	-	-	418	
27	25	241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	40	443,00	-	17 720	-	17 720	-	19 138
			1 шт.		-	-	-	-	-	1 418	
28	26	241-208-2403	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	20	65,00	-	1 300	-	1 300	-	1 404
			1 шт.		-	-	-	-	-	104	
29	27	241-208-2404	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	20	156,00	-	3 120	-	3 120	-	3 370
			1 шт.		-	-	-	-	-	250	
30	28	241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	10	314,00	-	3 140	-	3 140	-	3 391
			1 шт.		-	-	-	-	-	251	
31	29	241-208-2406	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 63 мм	40	451,00	-	18 040	-	18 040	-	19 483
			1 шт.		-	-	-	-	-	1 443	
32	30	241-209-2017	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	14	812,00	-	11 368	-	11 368	-	12 277
			1 шт.		-	-	-	-	-	909	
33	31	241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	36	254,00	-	9 144	-	9 144	-	9 876
			1 шт.		-	-	-	-	-	732	

34	32	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм *1 шт.*	30	143,00	-	4 290	-	4 290	-	4 633
					-	-	-	-	-	343	
36	34	241-211-1106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная *1 шт.*	30	263,00	-	7 890	-	7 890	-	8 521
					-	-	-	-	-	631	
37	35	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная *1 шт.*	15	180,00	-	2 700	-	2 700	-	2 916
					-	-	-	-	-	216	
38	36	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная *1 шт.*	40	83,00	-	3 320	-	3 320	-	3 586
					-	-	-	-	-	266	
42	40	241-211-1217	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм *1 шт.*	10	331,00	-	3 310	-	3 310	-	3 575
					-	-	-	-	-	265	
43	41	241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм *1 шт.*	10	195,00	-	1 950	-	1 950	-	2 106
					-	-	-	-	-	156	
44	42	241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм *1 шт.*	10	73,00	-	730	-	730	-	788
					-	-	-	-	-	58	
47	45	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98% *кВт*	120	872,85	18,62	104 742	2 234	-	101 281	222 505
					854,23	7,00	102 508	840	-	16 482	
48	46	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт *1 секция*	80	3 839,00	-	307 120	-	307 120	-	331 690
					-	-	-	-	-	24 570	
49	47	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов *1 шт.*	240	0,00	-	0	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
50	48	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 100 *1 шт.*	2	188 786,00	-	377 572	-	377 572	-	407 778
					-	-	-	-	-	30 206	
51	49	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *1 шт.*	6	42 518,00	-	255 108	-	255 108	-	275 517
					-	-	-	-	-	20 409	
52	50	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98% *фильтр*	4	39 999,89	620,08	160 000	2 480	146 833	11 094	184 781
					2 671,57	158,60	10 686	634	-	13 687	

53	51	241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	4	252,00	-	1 008	-	1 008	-	1 089
			1 шт.		-	-	-	-	-	81	
54	52	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	4	150,00	-	600	-	600	-	648
			1 шт.		-	-	-	-	-	48	
55	53	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	4	118,00	-	472	-	472	-	510
			1 шт.		-	-	-	-	-	38	
56	54	241-507-0204	Муфта-фланец PN 16 диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой	6	62 500,00	-	375 000	-	375 000	-	405 000
			1 шт.		-	-	-	-	-	30 000	
57	55	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	6	5 925,00	-	35 550	-	35 550	-	38 394
			1 шт.		-	-	-	-	-	2 844	

Итого по разделу 2	**5 579 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 040 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 727 806
- накладные расходы, тенге	2 010 155
в т.ч. зарплата, тенге	180 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	627 688
Итого	**5 579 636**

ИТОГО по локальным сметам		**5 579 636**				
в том числе оборудование		0				
Временные здания и сооружения	1,2%	66 956				
Итого с временными		5 646 592				
Непредвиденные работы и затраты	2%	112 932				
Итого с непредвиденными работами и затратами		5 759 523				
Итого в текущих ценах на 2023г.	1,0849	6 248 507				
Итого с понижающим коэфф. К=0,85		5 311 231				
НДС	12%	637 348				
Итого с НДС		**5 948 579**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.