Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124

СПРАВКА от 24.10.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	**576 857 142,86**	**82 351 648,36**
	Итого	**576 857 142,86**	**82 351 648,36**
	НДС 12%	**69 222 857,14**	**9 882 197,80**
	Итого	**646 080 000,00**	**92 233 846,16**
	Удержание 30%	**193 824 000,00**	**27 670 153,85**
	Удержание 5%	**32 304 000,00**	**4 611 692,31**
	Всего к оплате	**419 952 000,00**	**59 952 000,01**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124

Акт №3 от 24 октября 2023г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**75 083 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 342 470**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 146 679**
		машины и механизмы	Тенге			**10 171 824**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 776 615**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**62 569 026**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 012**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**75 083 320**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 342 470**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 146 679**
		машины и механизмы	Тенге			**10 171 824**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 776 615**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**62 569 026**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 012**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**75 083 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 342 470**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 146 679**
		машины и механизмы	Тенге			**10 171 824**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 776 615**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**62 569 026**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 012**
1	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**14,553**	**3710**	**53 992**
		из них:				
1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	3960	1 148
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	1939	562
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	17082	2 562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3426	514
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**12,60571**	**195108**	**2 459 475**
		из них:				
2.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	184210	189 736
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	18524	5 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	5732	1 662
3	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**2120,11234**	**33822**	**71 706 440**
		из них:				
3.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	4994	1 097

		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2445	537
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
3.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	27920	28 199
3.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	184210	136
3.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
3.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	12176	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	2866	131
3.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	15552	2 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	3426	510
3.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	50816	1 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	3426	95
3.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	11600	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2398	11
4	**1101-0203-0102 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**41114,95**	**21**	**863 414**
		из них:				
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012375	0	0
4.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0007625	14441	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0007625	3426	3
4.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000475	20122	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000475	3426	2

Всего по акту	**75 083 320**
Сметная прибыль (5)%	**3 754 166**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**1 501 666**
Итого	**80 339 152**

Всего по акту с учетом К-1,079	**86 685 945**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**82 351 648,36**
НДС (12%)	**9 882 197,80**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**92 233 846,16**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу / в.т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		470		
2		Средневзешенный разряд работы		8		
		Итого ФОТ				**2 342 470**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	31,35014938	14441 / 3426	452 728
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	19,52960125	20122 / 3426	392 975
3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	97,2601536	12176 / 2866	1 184 240
4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	315,3667106	15552 / 3426	4 904 583

5	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,18295	17082 3426	37 289
6	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,6556559	18524 5732	67 717
7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	59,09813148	50816 3426	3 003 131
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,54050553	11600 2398	110 670

Итого по машинам и механизмам **537,9838577** **10 153 332**

Материальные ресурсы

1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	2141,313463	27920	59 785 472
2	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	14,55276443	184210	2 680 765
3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,106005617	973152	103 160

Итого по материалам **62 569 396**