Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2024г **1 252 256 832,44** тенге

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **123 524 247,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **123 524 247,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/5	от 07.02.2024				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за март, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	1 252 256 832,44	309 851 974,92	37 057 274,10	272 794 700,82		123 524 247,00	0,00	86 466 972,90	123 524 247,00
	Итого	**тенге**	**1 252 256 832,44**	**309 851 974,92**	**37 057 274,10**	**272 794 700,82**	**0,00**	**123 524 247,00**	**0,00**	**86 466 972,90**	**123 524 247,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Аяшев М.Т.**

Руководитель Управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Бейсенов М.У.**

Подрядчик:
И. о. Генерального директора РГП "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Кемелбеков Б.А.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Хусаинов Р.Е.**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Турсункулулы Т.**

Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"**
Подрядчик	**РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК**
Технадзор	**ТОО "СК Корган эксперт"**
Авторский надзор	**ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
Стройка	**Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области**
Объект	**Ремонт подводящего канала Кушум, Ремонт плотины, Ремонт сбросного канала, Ремонт Первомайского МК, Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2), ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Ограждения**
На основе договора:	№5 от 10.02.2022 года, доп.соглашение №5/5 от 07.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №12 за апрель 2024 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1									
		Ремонт подводящего канала Кушум									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5258,5	57,21 --	57,21 16,59	300832 --	300832 87213	--	62793 29090	392715
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	165000	159,83 7,74	152,08 36,37	26371642 1277654	25093987 6001763	--	5241181 2529026	34141848
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95500	40,97 --	40,97 13,44	3912410 --	3912410 1283680	--	924250 386933	5223592
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95500	33,98 --	33,98 11,15	3244816 --	3244816 1064640	--	766541 320909	4332265
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11500	213,28 8,58	204,39 53,77	2452776 98676	2350471 618354	3629	516261 237523	3206560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	**Тенге**								**47296980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1376330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34902516**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9055650**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3629**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7511026**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3503481**	
	Локальная смета №2-4										
	Ремонт сбросного канала										
	Раздел 2. Ремонт сбросного сооружения										
		Устройство затвора- 3 шт									
49	**1322-0205-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Затвор сегментный (без опорных шарниров) поверхностный негабаритный.Монтаж оборудования**	**т**	**9,15**	**141131,50**	**45365,06**	**1291353**	**415090**	**296281**	**415091**	**1842960**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**								**1842960**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**579982**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**415090**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**100496**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**296281**		
		- Накладные расходы	Тенге							**415091**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**136516**	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5										
	Ремонт Первомайского МК										
	РАЗДЕЛ 2. Ремонт головного сооружения Первомайского МК (ГР-131)										
		Устройство затвора- 1 шт									
55	**1322-0205-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Затвор сегментный (без опорных шарниров) поверхностный негабаритный.Монтаж оборудования**	**т**	**3,05**	**141131,50**	**45365,06**	**430451**	**138363**	**98761**	**138364**	**614320**
	РАЗДЕЛ 5.										
95	**1139-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 10 т.Установка бесштрабным способом (шандора)**	**конструкций**	**2,148**	**379184,51**	**110385,54**	**814488**	**237108**	**330161**	**205200**	**1101263**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5:	**Тенге**								**1715583**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**440546**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**375472**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**83670**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**428922**		
		- Накладные расходы	Тенге							**343564**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**127080**	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1										
	Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2)										
		Проемы									
		двери									
80	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,956**	**2706,03**	**46,58**	**13411**	**231**	**2392**	**7508**	**22592**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2176,77	18,71	10788	93		1674	
81	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	(Д1,Д2)м2	2,835	53604,00	–	151967	–	151967	–	164125
		СП - 8%			–	–	–	–		12157	
82	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные,с замкнутой коробкой (Д3,Д4)	м2	3,1815	44837,00	–	142649	–	142649	–	154061
		СП - 8%			–	–	–	–		11412	
83	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,57	1633,30	74,39	5831	266	1798	3494	10071
		НР - 90%; СП - 8%			1055,27	32,14	3767	115		746	
84	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,24	91994,38	4560,54	22079	1095	452	14461	39463
		НР - 69%; СП - 8%			85548,20	1779,34	20532	427		2923	
85	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	0,7455	2706,03	46,58	2017	35	359	1129	3398
		НР - 69%; СП - 8%			2176,77	18,71	1623	14		252	
86	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (Д6)	м2	2,835	4293,00	–	12171	–	12171	–	13144
		СП - 8%			–	–	–	–		974	
87	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(Д5)	м2	0,735	5239,00	–	3851	–	3851	–	4159
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
88	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Д7)	м2	0,24	33103,00	–	7945	–	7945	–	8580
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
89	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные,с замкнутой коробкой (Д8)	м2	0,7455	44837,00	–	33426	–	33426	–	36100
		СП - 8%			–	–	–	–		2674	
90	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,5	5436,00	–	8154	–	8154	–	8806
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
91	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1612,00	–	6448	–	6448	–	6964
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
		Металлическая дверь Дм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокотлилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,10648	91994,38	4560,54	9796	486	201	6416	17509
		НР - 69%; СП - 8%			85548,20	1779,34	9109	189		1297	
93	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	463127,00	–	93	–	93	–	100
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
94	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05884	514899,00	–	30297	–	30297	–	32720
		СП - 8%			–	–	–	–		2424	
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04744	210709,00	–	9996	–	9996	–	10796
		СП - 8%			–	–	–	–		800	
96	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5444	291,33	1,00	450	2	259	152	650
		НР - 80%; СП - 8%			122,43	0,48	189	1		48	
		Окна									
97	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,35	2964,33	160,55	4002	217	1766	1909	6384
		НР - 90%; СП - 8%			1495,54	75,88	2019	102		473	
98	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,94	2282,89	165,95	34106	2479	15084	15936	54046
		НР - 90%; СП - 8%			1107,32	77,86	16543	1163		4003	
99	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,35	15278,00	–	20625	–	20625	–	22275
		СП - 8%			–	–	–	–		1650	
100	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	14,94	26110,00	–	390083	–	390083	–	421290
		СП - 8%			–	–	–	–		31207	
101	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	12,5	2426,00	–	30325	–	30325	–	32751
		СП - 8%			–	–	–	–		2426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	14	111,00	–	1554	–	1554	–	1678
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	13,5	2842,71	13,71	38377	185	24519	12621	55077
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	13673	45		4080	
		Решетка металлическая									
104	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,4748	55069,71	2515,52	26147	1194	1898	16055	45579
		НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	23055	214		3376	
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4748328	210709,00	–	100052	–	100052	–	108056
		СП - 8%			–	–	–	–		8004	
106	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,7692	863,51	1,00	11890	14	2065	7854	21323
		НР - 80%; СП - 8%			712,54	0,48	9811	7		1580	
107	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0275	40377,46	2088,68	1110	57	12	964	2240
		НР - 91%; СП - 8%			37866,40	661,09	1041	18		166	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275	221440,00	–	6090	–	6090	–	6577
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:	**Тенге**								**2621028**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12520			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2013062		
		- Накладные расходы	Тенге							176998	
		- Сметная прибыль	Тенге							194152	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2									
		ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ									
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные типа П-3и,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15- (8шт)(ГОСТ 24022-80)	м3	0,4	51667,00	–	20667	–	20667	–	22320
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	
		Металлоконструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций крепления,хомуты,накладки,кронштейны и т.д)	т	0,0732	499204,00	–	36542	–	36542	–	39465
		СП - 8%			–	–	–	–		2923	
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ МК Кирово-Чижинский									
39	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,185	575358,00	–	106441	–	106441	–	114957
		СП - 8%			–	–	–	–		8515	
40	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(лист 28.и п6.ЭС.СО лист 6)	км	0,021	575358,00	–	12083	–	12083	–	13049
		СП - 8%			–	–	–	–		967	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2:	**Тенге**								**189791**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175733		
		- Сметная прибыль	Тенге							14058	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5									
		Ограждение									
8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2941	259553,00	–	335888	–	335888	–	362759
		СП - 8%			–	–	–	–		26871	
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	60	25376,32	12250,13	1522579	735008	391377	408919	2086018
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	396194	196442		154520	
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТОЙКИ	т	0,631	514899,00	–	324901	–	324901	–	350893
		СП - 8%			–	–	–	–		25992	
11	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	373,43	1793,00	–	669560	–	669560	–	723125
		СП - 8%			–	–	–	–		53565	
12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - ОГРАЖДЕНИЕ	т	69,506106	439490,00	–	30547239	–	30547239	–	32991018
		СП - 8%			–	–	–	–		2443779	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5:	**Тенге**								**36513813**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				396194				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					735008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32268965		
		- Накладные расходы	Тенге							408919	
		- Сметная прибыль	Тенге							2704727	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**90180155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3017354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36440606			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9441034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35186592		
		- Накладные расходы	Тенге							8855598	
		- Сметная прибыль	Тенге							6680014	
		Временные здания и сооружения 3,44%						**3 102 197**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						**4 785 385**			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						**1 961 355**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						**110 289 506**			
		Итого по Акту						**110 289 506**			
		НДС (12 %)						**13 234 741**			
		Итого с НДС						**123 524 247**			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригации РК

_____ Аяшев М.Т.

Руководитель Управления контроля
за ходом строительства водохозяйственных сооружений
Комитета водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригации РК

_____Бейсенов М.У.

Генподрядчик:
Заместитель Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК

_____Абдыбеков Д.Т.

Начальник отдела реализации проектов
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК

_____Кансейтов А.А.

И.о. Директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК

_____Хусаинов Р.Е.

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"

_____Рустемов Н.С.

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс "

_____Жанабаев К.Б.