Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Приложение 4-1

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846

к приказу Министра

Стройка: Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Объект: Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован	Организационно-правовая форма код
		№ 25-23/22	04.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.	**1 233 344,37**	**1 101 200,33**							**132 144,04**	**1 233 344,37**
ТОГО К ОПЛАТЕ		1 101 200,33							132 144,04	**1 233 344,37**

Субподрядчик:

ОО "KMD BUILDING"

ИН 221140018846

иректор _____ **Конакбаев М.Д**

Генподрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Генподрядчик **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25-23/22 от 04.06.2022г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 04.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отмостка.													
1	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ бетон В 7,5 ,F 50 W4. НР=72%	м3	0,25	3 656,15	1 749,52	914	437	0	409	1 429	Казахстан
						1 906,63	365,70	477	91	-	106		
2	13	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%	м бортового камня	1,5	1 201,11	44,11	1 802	66	0	1 269	3 317	Казахстан
						1 157,00	18,38	1 736	28	-	246		
Раздел 4 Устройство кровли.													
3	19	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,01	38 335,89	1 669,89	383	17	0	269	705	Казахстан

						36 666,00	726,16	367	7	-	52		
4	20	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,272	28 193,42	1 981,39	7 669	539	0	5 301	14 007	Казахстан
						26 212,03	855,69	7 130	233	-	1 038		
5	21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,283	37 263,51	1 148,15	10 546	325	0	7 449	19 434	Казахстан
						36 115,36	441,80	10 221	125	-	1 440		
6	22	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,07	2 454,07	40,46	2 626	43	0	1 873	4 859	Казахстан
						2 413,61	18,15	2 583	19	-	360		
7	24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	10,6	54,96	4,10	583	43	0	402	1 063	Казахстан
						50,86	1,79	539	19	-	79		
8	25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,49	1 431,04	88,32	2 132	132	0	1 482	3 903	Казахстан
						1 342,72	38,61	2 001	58	-	289		
9	26	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,03	3 360,87	63,50	3 462	65	0	2 466	6 402	Казахстан
						3 297,37	27,66	3 396	28	-	474		
10	27	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	0,83	1 727,61	33,69	1 434	28	0	1 016	2 646	Казахстан
						1 693,92	6,48	1 406	5	-	196		

11	30	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	2,12	3 169,58	2 545,66	6 720	5 397	0	1 736	9 131	Казахстан
						623,92	513,07	1 323	1 088	-	676		
12	32	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	1,036	1 061,13	30,46	1 099	32	0	778	2 027	Казахстан
						1 030,67	12,01	1 068	12	-	150		
13	34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	2,064	340,73	37,97	703	78	0	459	1 255	Казахстан
						302,76	6,25	625	13	-	93		
14	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	7,76	495,73	152,54	3 847	1 184	0	2 136	6 462	Казахстан
						343,19	39,13	2 663	304	-	479		
15	36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	7,76	123,52	79,22	959	615	0	366	1 430	Казахстан
						44,30	21,18	344	164	-	106		
16	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,134	22 828,51	2 093,28	3 059	280	0	2 088	5 559	Казахстан
						20 735,23	904,67	2 779	121	-	412		
17	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% :К1экс=0,783;	м2 изолируемой поверхности	64	136,47	14,74	8 734	943	0	5 778	15 673	Казахстан
						121,73	3,65	7 791	234	-	1 161		
18	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	64	140,55	18,83	8 995	1 205	0	5 824	16 005	Казахстан

						121,72	4,67	7 790	299	-	1 186		
4.1 Продухи.													
19	44	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0022	82 208,07 / 78 653,34	3 554,73 / 728,93	181 / 173	8 / 2	0 / -	126 / 25	331	Казахстан
20	45	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,0022	237 316,17 / 183 557,92	53 758,25 / 19 986,78	522 / 404	118 / 44	0 / -	322 / 68	912	Казахстан
4.2 Слуховые окна -3 шт.													
21	50	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	2,5	1 727,61 / 1 693,92	33,69 / 6,48	4 319 / 4 235	84 / 16	0 / -	3 061 / 590	7 970	Казахстан
22	53	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0052	92 077,66 / 56 449,79	35 627,87 / 12 693,95	479 / 294	185 / 66	0 / -	259 / 59	797	Казахстан
23	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,301	39,60 / 37,37	2,23 / 0,38	12 / 11	1 / 0	0 / -	8 / 2	22	Казахстан
.3 Водосточная система.													
24	57	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	3,04	2 138,07 / 1 996,87	141,20 / 37,75	6 500 / 6 070	429 / 115	0 / -	4 453 / 876	11 829	Казахстан
25	58	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	20,5	487,29 / 469,22	18,07 / 5,47	9 989 / 9 619	370 / 112	0 / -	7 006 / 1 360	18 356	Казахстан

26	69	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	3	875,72 872,24	3,48 1,57	2 627 2 617	10 5	0 -	1 887 361	4 876	Казахстан
Раздел 5 Устройство вентшахт.													
5.1 ВШ-1-3 шт.													
27	72	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	3 250,70 3 052,38	198,32 21,78	9 427 8 852	575 63	0 -	6 419 1 268	17 114	Казахстан
28	77	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	2,35	301,90 276,41	25,49 8,69	709 650	60 20	0 -	482 95	1 287	Казахстан
29	83	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	2,52	669,58 655,39	14,19 1,35	1 687 1 652	36 3	0 -	1 192 230	3 109	Казахстан
5.2 ВШ-2-3 шт.													
30	86	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	4,59	3 250,70 3 052,38	198,32 21,78	14 921 14 010	910 100	0 -	10 159 2 006	27 087	Казахстан
31	91	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	4,65	301,90 276,41	25,49 8,69	1 404 1 285	119 40	0 -	955 189	2 547	Казахстан
32	95	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	4	3 169,58 623,92	2 545,66 513,07	12 678 2 496	10 183 2 052	0 -	3 275 1 276	17 229	Казахстан
33	97	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	4,66	669,58	14,19	3 120	66	0	2 203	5 750	Казахстан

						655,39	1,35	3 054	6	-	426		
34	17	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	21	72,94	7,60	1 532	160	0	991	2 725	Казахстан
						65,34	0,20	1 372	4	-	202		
35	18	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	6,2	485,15	53,81	3 008	334	0	1 926	5 328	Казахстан
						431,34	0,00	2 674	0	-	395		
36	19	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	22	2 970,31	0,23	65 347	5	0	47 046	121 384	Казахстан
						2 970,08	0,00	65 342	0	-	8 991		
Раздел 6 Корпус Б.													
6.1 Демонтажные работы.													
37	100	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	7,25	144,27	0,08	1 046	1	0	753	1 943	Казахстан
						144,19	0,00	1 045	0	-	144		
38	101	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	7,25	355,98	20,27	2 581	147	0	1 782	4 712	Казахстан
						335,71	5,69	2 434	41	-	349		
39	102	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	7,25	248,61	32,14	1 802	233	0	1 177	3 218	Казахстан
						216,47	9,03	1 569	65	-	238		

Раздел 7 Устройство кровли.

7.1 Кровля.

40	109	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,563	38 335,89	1 669,89	21 583	940	0	15 157	39 680	Казахстан
						36 666,00	726,16	20 643	409	-	2 939		
41	110	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,102	28 193,42	1 981,39	2 876	202	0	1 988	5 253	Казахстан
						26 212,03	855,69	2 674	87	-	389		
42	111	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,113	37 263,51	1 148,15	41 474	1 278	0	29 295	76 431	Казахстан
						36 115,36	441,80	40 196	492	-	5 662		
43	115	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,185	1 431,04	88,32	1 696	105	0	1 179	3 104	Казахстан
						1 342,72	38,61	1 591	46	-	230		
44	116	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,5	3 360,87	63,50	1 680	32	0	1 197	3 108	Казахстан
						3 297,37	27,66	1 649	14	-	230		
45	117	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	2,5152	1 727,61	33,69	4 345	85	0	3 079	8 019	Казахстан
						1 693,92	6,48	4 261	16	-	594		
46	120	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	11,5	3 169,58	2 545,66	36 450	29 275	0	9 414	49 534	Казахстан
						623,92	513,07	7 175	5 900	-	3 669		
47	122	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	5,2	1 061,13	30,46	5 518	158	0	3 904	10 175	Казахстан
						1 030,67	12,01	5 359	62	-	754		

48	124	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	10,23	340,73	37,97	3 486	388	0	2 276	6 223	Казахстан
						302,76	6,25	3 097	64	-	461		
49	125	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	5,6	495,73	152,54	2 776	854	0	1 542	4 663	Казахстан
						343,19	39,13	1 922	219	-	345		
50	126	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=34,85;К1трм=35; К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	56	123,52	79,22	6 917	4 436	0	2 640	10 322	Казахстан
						44,30	21,18	2 481	1 186	-	765		
51	127	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,056	22 828,51	2 093,28	1 278	117	0	873	2 323	Казахстан
						20 735,23	904,67	1 161	51	-	172		
52	129	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	45	136,46	14,74	6 141	663	0	4 095	11 055	Казахстан
						121,72	4,67	5 477	210	-	819		
53	131	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	4,5	140,55	18,83	632	85	0	410	1 125	Казахстан
						121,72	4,67	548	21	-	83		
54	134	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	58	140,55	18,83	8 152	1 092	0	5 278	14 504	Казахстан
						121,72	4,67	7 060	271	-	1 074		

7.3 Слуховые окна - 3 шт.

55	142	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	1,4	1 727,61	33,69	2 419	47	0	1 714	4 463	Казахстан
						1 693,92	6,48	2 371	9	-	331		
56	144	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0052	92 077,66	35 627,87	479	185	0	259	797	Казахстан
						56 449,79	12 693,95	294	66	-	59		
57	146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,406	39,60	2,23	16	1	0	11	29	Казахстан
						37,37	0,38	15	0	-	2		
7.4 Водосточная система.													
58	147	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	2,1	2 138,07	141,20	4 490	297	0	3 076	8 172	Казахстан
						1 996,87	37,75	4 193	79	-	605		
59	148	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	1,2	487,29	18,07	585	22	0	410	1 074	Казахстан
						469,22	5,48	563	7	-	80		
60	159	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	2	875,72	3,48	1 751	7	0	1 258	3 251	Казахстан
						872,24	1,57	1 744	3	-	241		
61	161	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	15,5	140,83	35,37	2 183	548	0	1 284	3 745	Казахстан
						105,46	9,62	1 635	149	-	277		
Раздел 8 Устройство вентшахт.													
.2 ВШ-2-6 шт.													
62	180	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	0,8	301,90	25,49	242	20	0	164	438	Казахстан

						276,41	8,69	221	7	-	32		
63	184	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	6,2	3 169,58	2 545,66	19 651	15 783	0	5 076	26 705	Казахстан
						623,92	513,07	3 868	3 181	-	1 978		
64	186	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	6,8	669,58	14,19	4 553	96	0	3 215	8 390	Казахстан
						655,39	1,35	4 457	9	-	621		
Раздел 9 Крыльцо.													
65	189	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	7,25	1 727,61	33,69	12 525	244	0	8 876	23 113	Казахстан
						1 693,92	6,48	12 281	47	-	1 712		
Раздел 2 Добавить													
66	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	9,22	239,57	0,27	2 209	2	0	1 589	4 101	Казахстан
						239,30	0,00	2 206	0	-	304		
67	3	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	9,22	653,74	69,70	6 027	643	0	4 006	10 837	Казахстан
						584,04	19,47	5 385	180	-	803		
68	4	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м примыканий	20	408,82	60,27	8 176	1 205	0	5 112	14 351	Казахстан
						348,55	6,43	6 971	129	-	1 063		
			Кровля корпус Б										
69	5	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	1,013	6 413,45	2 586,06	6 497	2 620	0	3 292	10 572	Казахстан
						3 827,39	685,82	3 877	695	-	783		

70	7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	2,8	14 200,36	4 475,01	39 761	12 530	0	21 786	66 471	Казахстан
						9 725,35	1 081,18	27 231	3 027	-	4 924		
71	9	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	1,014	17 048,64	4 039,80	17 287	4 096	0	10 116	29 596	Казахстан
						13 008,84	847,19	13 191	859	-	2 192		
			Кровля корпус В										
72	11	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	3,25	14 200,36	4 475,01	46 151	14 544	0	25 287	77 154	Казахстан
						9 725,35	1 081,18	31 607	3 514	-	5 715		
73	13	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	1,42	6 413,45	2 586,06	9 107	3 672	0	4 614	14 819	Казахстан
						3 827,39	685,82	5 435	974	-	1 098		
74	15	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	1,35	17 048,64	4 039,80	23 016	5 454	0	13 468	39 402	Казахстан
						13 008,84	847,19	17 562	1 144	-	2 919		
	Раздел 2 Добавить.												
75	1	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	7,6	72,94	7,60	554	58	0	359	986	Казахстан
						65,34	0,20	497	2	-	73		
76	2	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат	м2 фасада	7,6	178,09	4,12	1 353	31	0	962	2 501	Казахстан
						173,97	1,83	1 322	14	-	185		
77	3	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных	м2 вертикальной проекции	7,6	814,97	66,14	6 194	503	0	4 261	11 291	Казахстан
						748,83	29,85	5 691	227	-	836		

78	4	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	167,85	4,69	1 276	36	0	904	2 354	Казахстан
						163,16	2,10	1 240	16	-	174		
79	5	1203-0101-2502	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных	м	8,5	234,48	3,94	1 993	33	0	1 419	3 685	Казахстан
						230,54	1,37	1 960	12	-	273		
80	20	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=72%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	1 194,76	47,03	344	14	0	242	633	Казахстан
						1 147,73	21,18	331	6	-	47		
81	21	1112-0101-1001	Обшивка франтонов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство НР=72%	м2 покрытия	4,1	1 662,95	22,37	6 818	92	0	4 859	12 611	Казахстан
						1 640,58	5,44	6 726	22	-	934		
82	23	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	6	140,83	35,37	845	212	0	497	1 449	Казахстан
						105,46	9,62	633	58	-	107		
83	26	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	18	407,05	5,56	7 327	100	0	5 221	13 552	Казахстан
						401,49	1,35	7 227	24	-	1 004		
84	28	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м конька	20	938,06	8,66	18 761	173	0	13 403	34 737	Казахстан
						929,40	1,35	18 588	27	-	2 573		

2.2 Вент шахты

85	30	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5	3 250,70	198,32	37 383	2 281	0	25 454	67 864	Казахстан
						3 052,38	21,78	35 102	250	-	5 027		
86	33	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	6,252	301,90	25,48	1 887	159	0	1 283	3 425	Казахстан
						276,42	8,69	1 728	54	-	254		
87	35	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	6	485,15	53,81	2 911	323	0	1 863	5 156	Казахстан
						431,34	0,00	2 588	0	-	382		

Итого	**1 125 624**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	518 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	394 252
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 487
Всего	**1 125 624**
Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	10 806
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**22 729**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 159 158**
Генподрядные услуги К=0,95	**1 101 200,33**
НДС (12%)	132 144,04
Итого	**1 233 344,37**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "KMD BUILDING"
БИН 221140018846

Директор _____ **Конакбаев М.Д**