Счет-фактура № 10 от 25 июля 2018 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дата совершения оборота: 25.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240008491, Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000334, от 03.08.2012

ИИК поставщика: KZ619470398990552848, в банке ДБ Альфа Банк , БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 14 от 29.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240008491, Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 061240003738, Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003738, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области	усл.	1	43 961 021,70	43 961 021,70	12%	5 275 322,60	49 236 344,30		
Всего по счету:					**43 961 021,70**		**5 275 322,60**	**49 236 344,30**		

Руководитель: Денисов Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40, тел.: 54-48-01** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** — **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 14 от 29 марта 2018 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	25.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области		усл.	1	49 236 344,30	49 236 344,30	5 275 322,60	49 236 344,30
			Итого	1	x	49 236 344,30	5 275 322,60	49 236 344,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Договор № 14 от 29марта 2018г.

СПРАВКА
о стоимости работ и затрат за Июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно-правовая форма						
			номер	дата	наименование, код				
			14	29 03 2018г					
							дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2016г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	49 236 344,30								
в том числе за отчетный месяц:									
Акт вып работ №1		99 105,00							10 618,39
Акт вып работ №2		49 010 919,98							5 251 170,00
Акт вып работ №3		126 319,32							13 534,21
Итого к оплате:		49 236 344,30							5 275 322,60

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"

Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Подготовка территории

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Рекультивация пахотных земель

1	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м									
			1426,08696	23,47	23,47	33473	33473	8000	--		--
		м3 грунта		--	7,51	--	10707	59,1	0,01		10
		Накладные расходы -		*5,61*		*8000*					
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,33*		*3318*					
		Сметная стоимость				*44790*					
2	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			1426,08696	18,58	18,58	26494	26494	6332	--		--
		м3 грунта		--	5,94	--	8475	59,1	0,01		8
		Накладные расходы -		*4,44*		*6332*					
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,84*		*2626*					
		Сметная стоимость				*35452*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			59967	59967				--
			Тенге			--	19182				17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59967					
		Всего заработная плата -	Тенге				19182				
		Накладные расходы -	Тенге			14331					
		Сметная прибыль -	Тенге			5944					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80242					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата -	Тенге				19182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80242					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата -	Тенге				19182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			59967	59967		
			Тенге				19182		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59967			
		Всего заработная плата -	Тенге				19182		
		Накладные расходы -	Тенге			14331			
		Сметная прибыль -	Тенге			5944			
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80242			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				19182		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			80242			
		Итого по смете	**Тенге**			**80 242**			
		Временные здания и сооружения	2.3%			1 846			
		Итого с временными				**82 088**			
		Доп. Затарты на зимнее время	3.3 0.9%			2 438			
		Итого в ценах 2016 года				**84 526**			
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**			**90 424**			
		Коэф договорной цены	0.97858			88 487			
		Итого				**88 487**			
		НДС	12%			10 618			
		Итого с НДС				**99 105**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС"
_____ Саркулов С.Х.

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020795 KZ95VJE00020797

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внеплощадочные сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			4889,382	84,72	78,80	414205	385287	99274	0,01	43
		м3		5,91	21,28	28918	104038	59,1	0,02	94
		Накладные расходы -		*20,30*		*99274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,40*		*41078*				
		Сметная стоимость				*554558*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			151,218	1322,74	--	200023	--	131579	1,85	279
		м3		1322,74	--	200023	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*870,13*		*131579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,43*		*26528*				
		Сметная стоимость				*358130*				
		Трубопровод								
3	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			7608,1147	4528,18	--	34450913	--	1446938	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,18*		*1446938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,47*		*2871828*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная стоимость				*38769679*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**35065141**	**385287**			**323**
			Тенге			**228941**	**104038**			**94**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35065141**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**332979**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**34450913**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1677792**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2939435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39682367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**332979**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**39682367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**332979**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35065141**	**385287**			**323**
			Тенге			**228941**	**104038**			**94**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35065141**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**332979**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**34450913**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1677792**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2939435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39682367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**332979**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39682367**				
		Итого по смете	**Тенге**			**39 682 367**				
		Временные здания и сооружения	2.3%			912 694				
		Итого с временными				**40 595 062**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3.3.0.9%			1 205 673				
		Итого в ценах 2016 года				**41 800 735**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1.0697784**			**44 717 523**				
		Коэф договорной цены	0.97858			43 759 749.98				
		Итого				**43 759 749.98**				
		НДС	12%			5 251 170.00				
		Итого с НДС				**49 010 919.98**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ **Аманов Д.С.**

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС"
_____ **Саркулов С.Х.**

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Перевозка материалов

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка								
1	С341-010201-1015 41-010201-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км**	**130.6**	**733,04**	--	**95735**	--	**4021**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,79*		*4021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,11*		*7980*				
		Сметная стоимость				*107736*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**95735**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**95735**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**95735**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4021**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7980**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**107736**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**107736**				
		Итого по смете	**Тенге**			**107 736**				
		Временные здания и сооружения	2.3%							
		Итого с временными				**107 736**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3.3.0.9%							
		Итого в ценах 2016 года				**107 736**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**			**115 254**				
		Коэф договорной цены	0,97858			112 785,11				
		Итого				**112 785,11**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		12%		13 534,21				
		Итого с НДС				**126 319,32**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС"
_____ Саркулов С.Х.

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.