ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-061240008491-20190423-55176647		1.1.	**Номер учетной системы**	3	
2.	**Дата выписки**	23.04.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	22.04.2019	
4.	Исправленный	v	4.1 Дата выписки 23.04.2019	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	2	4.3 Регистрационный номер ESF-061240008491-20190423-40376751	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061240008491 — **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — **9.2.** номер 0000334

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ619470398990552848
14.	БИК	ALFAKZKA	15.	Наименование банка	ДБ Альфа Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 061240003738 — **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — **17.1** **Доля участия**

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ11070102KSN0601000	23. Назначение платежа	Строительно -монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области "
22.	Код товара, работ, услуг		24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	061240008491	26.1	ИИН/БИН	061240003738
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — **27.3** номер Дс № 1 от 19.03.2019г. к дог. № 14 от 29.03.2018г

27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — **27.4** дата 29.03.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — **30.1** номер; **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 2

32.2 дата 22.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области				1	107 142 857,14	107 142 857,14	0	0	107 142 857,14	12%	12 857 142,86	120 000 000			1	
				Всего по счету				**107 142 857,14**			**107 142 857,14**		**12 857 142,86**	**120 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	fYxcTnYCCBRgAYiAFr8YU1gjDESvE3JPvn6TbvSb+MGAx/Xh9NeJBZBMwJ0Dx5rD jikaSG1nSEoMajP/LujLgA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40, тел.: 54-48-01** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** — **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 29.03.2018г., Доп.согл. № 1 от 19.03.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.04.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области		усл.	1	120 000 000,00	120 000 000,00	12 857 142,86	120 000 000,00
			Итого	1	x	120 000 000,00	12 857 142,86	120 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

«СанСтройМонтаж» БИН 061240008491 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

«Актөбе облысының энергетика жилищно-коммунальный шаруашылығы басқармасы» Мемлекеттік мекемесі

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: Подготовка территории

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА УЧАСТКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА								
1	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	1286,27451	18,58	18,58	23896	23896	5711	--	--
		м3 грунта		--	5,94	--	7644	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*4,44*		*5711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,84*		*2369*				
		Сметная стоимость				*31975*				
2	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Рекультивация бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	1286,27451	13,10	13,10	16847	16847	4026	--	--
		м3 грунта		--	4,19	--	5389	59,1	--	5
		Накладные расходы -		*3,13*		*4026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,30*		*1670*				
		Сметная стоимость				*22543*				
3	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Рекультивация бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	1286,27451	5,79	5,79	7448	7448	1780	--	--
		м3 грунта		--	1,85	--	2382	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*1,38*		*1780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,57*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
4	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	17338,353	0,79	0,79	13745	13745	3285	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,25	--	4397	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*0,19*		*3285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18392*				
5	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**								
		м3 грунта	**3467,67059**	**5,22**	**5,22**	**18114**	**18114**	**4057**	--	--
		Накладные расходы -		--	1,54	--	5352	59,1	--	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,17*		*4057*				
		Сметная стоимость		*0,51*		*1774*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*23945*				
			Тенге			**80050**	**80050**			--
						--	25164			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80050				
	Всего заработная плата -		Тенге				25164			
		Накладные расходы -	Тенге			18859				
		Сметная прибыль -	Тенге			7913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				25164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				25164			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			80050	80050			--
			Тенге			--	25164			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80050				
	Всего заработная плата -		Тенге				25164			
		Накладные расходы -	Тенге			18859				
		Сметная прибыль -	Тенге			7913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				25164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106821				

Итого по смете	**Тенге**	**106 821**
Временные здания и сооружения	2,3%	2 457
Итого с временными		**109 278**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3.0,9%	3 246
Итого в ценах 2016 года		**112 523**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**	**120 375**
Коэф договорной цены	0,97858	117 796,91
Итого		**117 796,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3
	НДС		12%			14 135,63				630200
	Итого с НДС					**131 932,54**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"

Саркулов С.Х.

Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Подрядчик:

Директор ТОО "СанСтройМонтаж"

Денисов Д.С.

«СанСтройМонтаж»
БИН 061240008491

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Форма №2в
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внеплощадочные сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

Основание: 30/05-16-С12-ГСН

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	31485,618	84,72	78,80	2667313	2481090	639286	0,01	280
		м3		5,91	21,28	186222	669965	59,1	0,02	608
		Накладные расходы -		*20,30*		*639286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,40*		*264528*				
		Сметная стоимость				*3571127*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	973,782	1322,74	–	1288063	–	847316	1,85	1800
		м3		1322,74	–	1288063	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*870,13*		*847316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,43*		*170830*				
		Сметная стоимость				*2306210*				
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	900	2403,56	117,30	2163202	105573	521850	1,02	918
		м3		711,30	28,77	640167	25892	62,1	0,04	32
		Накладные расходы -		*579,83*		*521850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,67*		*214804*				
		Сметная стоимость				*2899856*				
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1035	632,48	–	654617	–	430622	0,97	1006
		м3		632,48	–	654617	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*416,06*		*430622*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,88*		*86819*				
		Сметная стоимость				*1172058*				
5	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	33465	13,10	13,10	438309	438309	104749	–	–
		Накладные расходы -		–	4,19	–	140203	59,1	–	127
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,13*		*104749*				
		Сметная стоимость		*1,30*		*43445*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	33465	114,95	48,65	3846739	1628078	1972527	0,11	3614
		Накладные расходы -		66,30	21,58	2218661	722065	59,1	0,03	878
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,94*		*1972527*				
		Сметная стоимость		*13,91*		*465541*				
		Трубопровод				*6284807*				
7	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка км трубопровода	10	288810,38	83617,97	2888104	836180	1558158	247,00	2470
		Накладные расходы -		193776,44	28275,47	1937764	282755	62,1	38,24	382
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*155815,83*		*1558158*				
		Сметная стоимость		*35570,10*		*355701*				
8	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	13720,8777	4528,18	–	62130604	–	2609485	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*190,18*		*2609485*				
		Сметная стоимость		*377,47*		*5179207*				
9	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/ км трубопровода	0,02	351960,61	109396,04	7039	2188	3677	286,00	6
		Накладные расходы -		224372,72	36876,66	4487	738	62,1	49,89	1
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*183832,12*		*3677*				
		Сметная стоимость		*42863,42*		*857*				
						11573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
		м	20,2	8933,28	–	180452	–	7579	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,20*		*7579*				
		Сметная стоимость		*744,68*		*15043*				
11	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**				*203073*				
		м	20	947,54	13,46	18951	269	10358	0,90	18
		Накладные расходы -		737,31	1,56	14746	31	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,91*		*10358*				
		Сметная стоимость		*117,24*		*2345*				
12	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**				*31654*				
		футляр	2	22423,74	2058,04	44847	4116	9852	7,99	16
		Накладные расходы -		6116,27	41,10	12233	82	62,1	0,05	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4926,12*		*9852*				
		Сметная стоимость		*2187,99*		*4376*				
13	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**				*59075*				
		шт	3	815,56	494,58	2447	1484	1046	0,41	1
		Накладные расходы -		320,98	164,85	963	495	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,63*		*1046*				
		Сметная стоимость		*93,13*		*279*				
14	С123-020303-1909 23-020303-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*3772*				
		шт.	1	4829,83	–	4830	–	203	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,85*		*203*				
		Сметная стоимость		*402,61*		*403*				
						5435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-020303-1209 23-020303-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	3213,75	–	6428	–	270	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*134,98*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*267,90*		*536*				
		Сметная стоимость				*7234*				
16	Е11-270403-1201 11-270403-1201 РСНБ РК 2015	Укладка ленты сигнальной								
		м2	500	14,48	0,35	7239	176	4785	0,02	10
				14,10	0,16	7050	82	60,3	–	–
		Накладные расходы -		*9,57*		*4785*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,92*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная"Осторожно газ"								
		м	10000	12,52	–	125190	–	5258	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,53*		*5258*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,04*		*10436*				
		Сметная стоимость				*140884*				
18	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг								
		км	10	43717,52	23559,46	437175	235595	135462	26,00	260
				20158,06	6099,02	201581	60990	42,8	7,42	74
		Накладные расходы -		*13546,16*		*135462*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4581,09*		*45811*				
		Сметная стоимость				*618448*				
19	С123-060901-0104 23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2								
		км	10,3	13046,56	–	134380	–	5644	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*547,96*		*5644*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1087,56*		*11202*				
		Сметная стоимость				*151226*				
		Переход через овраг 1 методом ГНБ								
20	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг								
		км	0,039	43717,52	23559,46	1705	919	528	26,00	1
				20158,06	6099,02	786	238	42,8	7,42	–
		Накладные расходы -		*13546,16*		*528*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4581,09*		*179*				
		Сметная стоимость				*2412*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	40,17	9404,94	–	377796	–	15867	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*395,01*		*15867*				
22	Е11-250124-0101 11-250124-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**				*425157*				
		т чугунных грузов	0,2	187667,57	12075,33	37534	2415	3062	12,00	2
		Накладные расходы -		8736,60	3406,53	1747	681	58,7	3,53	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*15309,43*		*3062*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7128,02*				*1426*		
		Сметная стоимость		*16238,16*		*3248*				
23	Е11-250119-0101 11-250119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**				*43844*				
		м2 футеровки	1,71	3270,44	278,96	5592	477	746	0,54	1
		Накладные расходы -		393,15	95,21	672	163	58,7	0,11	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*436,06*		*746*				
		Сметная стоимость		*296,52*		*507*				
24	Е11-220601-0905 11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**				*6845*				
		км трубопровода	0,039	1247594,71	108142,51	48656	4218	3837	46,30	2
		Накладные расходы -		39790,68	31258,57	1552	1219	62,1	28,37	1
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*98373,67*		*3837*				
		Сметная стоимость		*107677,47*		*4199*				
25	Е11-070601-0204 11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**				*56692*				
		м3 конструкции	13,785	6978,40	1776,56	96197	24490	27516	2,75	38
		Накладные расходы -		2105,10	526,73	29019	7261	62,1	0,56	8
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1996,10*		*27516*				
		Сметная стоимость		*717,96*		*9897*				
26	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) /звено 3П5-100/**				*133610*				
		м3	13,785	46559,71	–	641826	–	26957	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
				1955,51		*26957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*722285*				
27	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
		шт.	2	815,56	494,58	1631	989	697	0,41	1
		Накладные расходы -		320,98	164,85	642	330	62,1	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*348,63*		*697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,70*				*603*		
		Сметная стоимость		*93,13*		*186*				
28	С123-020303-1209 23-020303-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*2515*				
		шт.	2	3213,75	--	6428	--	270	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*134,98*		*270*				
		Береговой указательный знак 2 шт				*7234*				
29	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
		м3 основания	0,154	2779,06	646,22	428	100	83	0,78	--
		Накладные расходы -		543,93	248,34	84	38	50,8	0,29	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*536,10*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,62*				*21*		
		Сметная стоимость		*265,21*		*41*				
30	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные В5. Устройство**				*551*				
		м3	0,5	14983,52	698,69	7492	349	535	0,97	--
		Накладные расходы -		706,21	167,00	353	84	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1070,60*		*535*				
		Сметная стоимость		*1284,33*		*642*				
31	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				*8669*				
		м3	0,51	788,00	--	402	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*33,10*		*17*				
						452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,51	110,00	–	56	–	2	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,62*		*2*		*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,62*						
		Сметная стоимость				*63*				
33	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,51	119,00	–	61	–	3	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,00*		*3*		*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,00*						
		Сметная стоимость				*69*				
34	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	2	3295,40	691,22	6591	1382	3399	3,20	6
		шт.		2329,76	154,56	4660	309	60,3	0,15	–
		Накладные расходы -		*1699,37*		*3399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1498,04*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,58*		*799*		*2996*		
		Сметная стоимость				*10789*				
35	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	9	1273,30	–	11460	–	481	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,48*		*481*				
		Сметная стоимость				*12897*				
36	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки односторонние круглые**	2	5356,41	–	10713	–	450	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*224,97*		*450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*224,97*		*12056*		*450*		
		Сметная стоимость								
37	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	4	92,79	0,53	371	2	250	0,12	--
		шт		92,26	0,25	369	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,60*		*250*		*225*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,34*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,43*		*671*				
		Сметная стоимость								
38	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительныес гайками и шайбами**	0,000656	381819,66	--	250	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16036,43*		*11*				
		Сметная стоимость				*281*				
39	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	4,32	720,18	12,10	3111	52	528	0,21	1
		м2		172,31	1,64	744	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,33*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*67,40*		*291*				
		Сметная стоимость				*3931*				
40	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз**	1,0755	57,68	1,02	62	1	19	0,03	--
		м2		27,56	0,16	30	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,08*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,06*		*7*				
		Сметная стоимость				*88*				
41	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,151	63,48	0,81	137	2	26	0,02	--
		м2		16,51	0,16	36	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,09*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*176*				
		Переход через овраг 2 методом ГНБ								
42	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг**	0,06	43717,52	23559,46	2623	1414	813	26,00	2
		км		20158,06	6099,02	1209	366	42,8	7,42	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2308,13*		*275*		*138*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4581,09*		*3711*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	61,8	9404,94	–	581225	–	24411	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*395,01*		*24411*				
44	Е11-250124-0101 11-250124-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**				*654087*				
		т чугунных грузов	0,5	187667,57	12075,33	93834	6038	7655	12,00	6
		Накладные расходы -		8736,60	3406,53	4368	1703	58,7	3,53	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*15309,43*		*7655*				
		Сметная стоимость		*7128,02*				*3564*		
45	Е11-250119-0101 11-250119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**				*109608*				
		м2 футеровки	4,08	3270,44	278,96	13343	1138	1779	0,54	2
		Накладные расходы -		393,15	95,21	1604	388	58,7	0,11	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*436,06*		*1779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,66*				*1170*		
		Сметная стоимость		*296,52*		*1210*				
46	Е11-220601-0905 11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**				*16332*				
		км трубопровода	0,06	1247594,71	108142,51	74856	6489	5902	46,30	3
		Накладные расходы -		39790,68	31258,57	2387	1876	62,1	28,37	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98373,67*		*5902*				
		Сметная стоимость		*107677,47*		*6461*				
47	Е11-070601-0204 11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**				*87219*				
		м3 конструкции	30,327	6978,40	1776,56	211634	53878	60536	2,75	83
		Накладные расходы -		2105,10	526,73	63841	15974	62,1	0,56	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1996,10*		*60536*				
		Сметная стоимость		*717,96*		*21774*				
48	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) /звено ЗП5-100/**				*293943*				
		м3	30,327	46559,71	–	1412016	–	59305	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
				1955,51		*59305*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1589026*				
49	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	815,56	494,58	1631	989	697	0,41	1
		шт.		320,98	164,85	642	330	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*348,63*		*697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*						
		Сметная стоимость						*603*		
50	С123-020303-1209 23-020303-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	3213,75	--	6428	--	270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,98*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*134,98*						
		Сметная стоимость						*270*		
		Береговой указательный знак 2 шт				*7234*				
51	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	0,154	2779,06	646,22	428	100	83	0,78	--
		м3 основания		543,93	248,34	84	38	50,8	0,29	--
		Накладные расходы -		*536,10*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*265,21*		*41*				
		Сметная стоимость				*551*				
52	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные В5. Устройство**	0,5	14983,52	698,69	7492	349	535	0,97	--
		м3		706,21	167,00	353	84	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1070,60*		*535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*647,10*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1284,33*		*642*		*324*		
		Сметная стоимость				*8669*				
53	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,51	788,00	--	402	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,10*		*17*				
		Сметная стоимость				*452*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,51	110,00	–	56	–	2	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,62*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,62*				*2*		
55	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,51	119,00	–	61	–	3	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,00*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,00*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,92*		*5*				
56	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	2	3295,40	691,22	6591	1382	3399	3,20	6
		шт.		2329,76	154,56	4660	309	60,3	0,15	–
		Накладные расходы -		*1699,37*		*3399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1498,04*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*201,32*				*2996*		
		Сметная стоимость				*10789*		*403*		
57	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	9	1273,30	–	11460	–	481	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,48*		*481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,48*				*481*		
		Сметная стоимость				*12897*				
58	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки односторонние круглые**	2	5356,41	–	10713	–	450	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*224,97*		*450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*224,97*				*450*		
59	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	4							
		Накладные расходы - шт		92,79	0,53	371	2	250	0,12	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		92,26	0,25	369	1	60,9	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*62,60*		*250*				
		Сметная стоимость		*56,34*						
60	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительныес гайками и шайбами**	0,000656	*6,26*				*225*		
		Накладные расходы - т		381819,66	--	*671*	--	*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		--	--	250	--	11	--	--
		Сметная стоимость		*16036,43*		--	--	--	--	--
61	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	4,32	*16036,43*		*11*				
		Накладные расходы - м2		720,18	12,10	*281*		*11*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		172,31	1,64	3111	52	528	0,21	1
		Сметная стоимость		*122,33*		744	7	50,8	--	--
62	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз**	1,0755	*88,37*		*528*				
		Накладные расходы - м2		57,68	1,02	*3931*		*382*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		27,56	0,16	62	1	19	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,08*		30	--	54,2	--	--
		Сметная стоимость		*15,03*		*19*				
63	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,151	*6,06*		*7*		*16*		
		Накладные расходы - м2		63,48	0,81	*88*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		16,51	0,16	137	2	26	0,02	--
		Сметная стоимость		*12,09*		36	--	54,2	--	--
				6,05		*26*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*13*				
			Тенге			*176*				
		Стоимость материалов и конструкций -				80743150	5840286			10557
		Накладные расходы -	Тенге			7287576	1934705			2136
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1093401				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			182726				
		Сметная прибыль -	Тенге					113493		
						137410		69233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				265170			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79207504				
	Материалы -		Тенге			1961803				
	Всего заработная плата -		Тенге				8956371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62505205				
	Местные материалы -		Тенге			2054879				
		Накладные расходы -	Тенге			8937357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5384493		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3552864		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12355
		Сметная заработная плата -	Тенге				8956371			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742				
	Всего заработная плата -		Тенге				740			
		Накладные расходы -	Тенге			501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50		
		Сметная прибыль -	Тенге							1
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99				12693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				9222281			
			Тенге			80743150	5840286			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7287576	1934705			10557
	Всего заработная плата -		Тенге			1534905				2136
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				265170			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					113493		
		Сметная прибыль -	Тенге					69233		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			137410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1855041				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				265170			338
	Материалы -		Тенге			79207504				
	Всего заработная плата -		Тенге			1961803				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8956371			
	Местные материалы -		Тенге			62505205				
		Накладные расходы -	Тенге			2054879				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8937357				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5384493		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3552864		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8956371			12355
	Всего заработная плата -		Тенге			742				
		Накладные расходы -	Тенге				740			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			501				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					451		
		Сметная прибыль -	Тенге					50		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99				
						1343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				740			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			97052833				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							

Итого по смете	**Тенге**	**97 052 833**
Временные здания и сооружения	2,3%	2 232 215
Итого с временными		**99 285 048**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3.0,9%	2 948 766
Итого в ценах 2016 года		**102 233 814**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**	**109 367 527**
Коэф договорной цены	0,97858	107 025 060,23
Итого		**107 025 060,23**
НДС	12%	12 843 007,23
Итого с НДС		**119 868 067,46**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

«СанСтройМонтаж» БИН 061240008491 Товарищество с ограниченной ответственностью