ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-061240008491-20190524-59912288		1.1.	**Номер учетной системы**	7	
2.	**Дата выписки**	24.05.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	24.05.2019	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 061240008491	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица		10.	Категория поставщика				
6.1	БИН реорганизованного лица			A		Комитент	B		Комиссионер
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**	C		Экспедитор	D		Лизингодатель
	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"			E		Участник СРП	10.1. количество		
8.	Адрес места нахождения			F		Участник договора о совместной деятельности			
	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В			G		Экспортер	H		Международный перевозчик
				I		Доверитель			
9.	Свидетельство плательщика НДС:								
9.1.	серия 06001	9.2. номер 0000334							
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента								
11.	Дополнительные сведения								

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ619470398990552848
14.	БИК ALFAKZKA	15. Наименование банка	ДБ Альфа Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 061240003738	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица		20.	Категория получателя				
16.1	БИН реорганизованного лица			A		Комитент	B		Комиссионер
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**						
	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"			C		Лизингополучатель	20.1. количество		
18.	Адрес места нахождения			D		Участник договора совместной деятельности			
	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40			E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
				G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		H		Доверитель	I		Розничная реализация
19.	Дополнительные сведения						J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ11070102KSN0601000	23. Назначение платежа	Оплата согласно договора о государственных закупках работ № 14 от 29 марта 2018 года
22.	Код товара, работ, услуг	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН 061240008491	26.1	ИИН/БИН	061240003738
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
		26.4	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Дс № 1 от 19.03.2019г. к дог. № 14 от 29.03.2018г	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер 30.2 дата
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	29.03.2018		
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет				31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)				31.1 Условия поставки	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	6
		32.2 дата	24.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области				1	89 285 714,29	89 285 714,29	0	0	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000			1	
				Всего по счету				**89 285 714,29**			**89 285 714,29**		**10 714 285,71**	**100 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	13HE/o8eteUgCuiEKXU35qUz6DT+Gb4s7ddnP2VtiUgeaku+I9y4hILMgeZBWhBz FpojSLG2bKoU18KWMFkFyA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40, тел.: 54-48-01** | **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** | **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 29.03.2018г., Доп.согл. № 1 от 19.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
6	24.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области			усл.	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Денисов В.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д.Алиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2019

М.П.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта - Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2Н-У1

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
ЗА МАЙ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПГБ-13-2Н-У1								
1	**Прайс**	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2Н-У1(отсек технологический кубовая,охранно-пожарная сигнализация,ротационный счетчик RVG -G65,с корректором Исток ТМ,модем Позитрон)**	**1**	**9597922,18**	**--**	**9597922**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***403112,73***		***403113***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***403112,73***				***403113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***800082,79***		***800083***				
		Сметная стоимость				***10801118***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9597922**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**9597922**				
	Накладные расходы -		Тенге			**403113**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**800083**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**10801118**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**10801118**				

Итого по смете	**Тенге**		**10 801 118**
Временные здания и сооружения	2,3%		
Итого с временными			**10 801 118**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3.0,9%		
Итого в ценах 2016 года			**10 801 118**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**		**11 554 803**
Коэф договорной цены	0,97858		11 307 318,50
Итого			**11 307 318,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС	12%			1 356 878,22				
		Итого с НДС				**12 664 196,72**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения АГРС

Объект номер - 4-1-2

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА МАЙ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
1	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	1,04	19502,26	–	20282	–	852	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*819,09*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1625,71*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22825*				
2	51-080102-0401 51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	1	798000,00	–	798000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33516,00*		*33516*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66521,28*		*66521*				
		Сметная стоимость				*898037*				
3	51-080101-0102 51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	1	360245,00	–	360245	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15130,29*		*15130*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30030,02*		*30030*				
		Сметная стоимость				*405405*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С124-040207-3806 24-040207-3806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	0,04	25087,92	–	1004	–	42	–	–
		100 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1053,69*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*2091,33*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
		Ограждение Н=1,6 М (5х5,длина 19м-1шт)								
5	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	1,53	16442,06	–	25156	–	1057	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*690,57*		*1057*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*1370,61*		*2097*				
		Сметная стоимость				*28310*				
6	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,53	788,00	–	1206	–	51	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,10*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*65,69*		*101*				
		Сметная стоимость				*1357*				
		Материалы ограждения,калитки								
7	С121-050206-0242 21-050206-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	25,281	2309,28	–	58381	–	2452	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,99*		*2452*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*192,50*		*4867*				
		Сметная стоимость				*65700*				
8	С121-050308-0901 21-050308-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	29,92	569,69	–	17045	–	716	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,93*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*47,49*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19182*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1281319	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость оборудования -			Тенге			1158245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			48646				
	Сметная прибыль -		Тенге			96551				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1303443				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123074				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76430				
	Местные материалы -		Тенге			46644				
		Накладные расходы -	Тенге			5169				
		Сметная прибыль -	Тенге			10259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1441945				
		РАЗДЕЛ 2.Проектируемая ВЛ 10кВ								
		Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре								
9	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали стальные опор** кг	0,0854	2288,88	–	195	–	8	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,13*		*8*				
		Сметная стоимость		*190,80*		*16*				
10	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93** шт.	2	1276,41	–	2553	–	107	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,61*		*107*				
		Сметная стоимость		*106,40*		*213*				
11	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** шт.	2	37,20	–	74	–	3	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,56*		*3*				
		Сметная стоимость		*3,10*		*6*				
12	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)** кг	0,6	320,87	–	193	–	8	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,48*		*8*				
		Сметная стоимость		*26,75*		*16*				
						217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	3	317,39	–	952	–	40	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,33*		*40*				
		Сметная стоимость		*26,46*		*79*				
14	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом**				*1071*				
		шт.	1	48210,00	–	48210	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2024,82*		*2025*				
		Сметная стоимость		*4018,79*		*4019*				
15	С123-061703-0135 23-061703-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта КН**				*54254*				
		шт.	1	165,26	–	165	–	7	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,94*		*7*				
		Сметная стоимость		*13,78*		*14*				
16	51-080401-1302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**				*186*				
		шт.	3	6004,00	–	18012	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*252,17*		*757*				
		Сметная стоимость		*500,49*		*1501*				
17	С124-040206-0605 24-040206-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**				*20270*				
		шт.	3	615,10	–	1845	–	78	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,83*		*78*				
		Сметная стоимость		*51,27*		*154*				
18	С124-040207-1814 24-040207-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Наконечники кабельные П10-6Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98**				*2076*				
		шт.	2	72,42	–	145	–	6	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,04*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,04*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
19	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**								
		т	0,002484	639989,31	–	1590	–	67	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26879,55*		*67*				
		Сметная стоимость		*53349,51*		*133*				
20	С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**				*1789*				
		км	0,001	179161,10	–	179	–	8	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7524,77*		*8*				
		Сметная стоимость		*14934,87*		*15*				
21	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**				*201*				
		т	0,0069041	381819,66	–	2636	–	111	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16036,43*		*111*				
		Сметная стоимость		*31828,49*		*220*				
22	С124-040206-0706 24-040206-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**				*2966*				
		шт.	6	783,44	–	4701	–	197	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,90*		*197*				
		Сметная стоимость		*65,31*		*392*				
		Установка разъединителя и кабельной муфты КР-1 на концевой опоре				*5290*				
23	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали стальные опор**								
		кг	0,0498	2288,88	–	114	–	5	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,13*		*5*				
		Сметная стоимость		*190,80*		*10*				
						128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**								
		шт.	4	1276,41	–	5106	–	214	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,61*		*214*				
		Сметная стоимость		*106,40*		*426*				
25	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**				*5746*				
		шт.	4	37,20	–	149	–	6	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,56*		*6*				
		Сметная стоимость		*3,10*		*12*				
26	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)**				*168*				
		кг	1,2	320,87	–	385	–	16	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,48*		*16*				
		Сметная стоимость		*26,75*		*32*				
27	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**				*433*				
		шт.	3	317,39	–	952	–	40	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,33*		*40*				
		Сметная стоимость		*26,46*		*79*				
28	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом**				*1071*				
		шт.	1	48210,00	–	48210	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2024,82*		*2025*				
		Сметная стоимость		*4018,79*		*4019*				
29	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**				*54254*				
		т	0,001656	639989,31	–	1060	–	45	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26879,55*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53349,51*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
30	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,0007931	381819,66	–	303	–	13	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16036,43*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31828,49*		*25*				
		Сметная стоимость				*341*				
31	С124-040206-0706 24-040206-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	6	783,44	–	4701	–	197	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,90*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,31*		*392*				
		Сметная стоимость				*5290*				
		А10-1 2 шт								
32	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	2	30151,87	–	60304	–	2533	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1266,38*		*2533*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2513,46*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67864*				
33	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,088	34749,49	–	3058	–	128	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1459,48*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2896,72*		*255*				
		Сметная стоимость				*3441*				
34	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали стальные опор**	100	2288,88	–	228888	–	9613	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,13*		*9613*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*190,80*		*19080*				
		Сметная стоимость				*257581*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93								
		шт.	2	1276,41	–	2553	–	107	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,61*		*107*				
		Сметная стоимость		*106,40*		*213*				
36	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004				*2873*				
		шт.	2	37,20	–	74	–	3	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,56*		*3*				
		Сметная стоимость		*3,10*		*6*				
37	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98				*83*				
		шт.	4	285,74	–	1143	–	48	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,00*		*48*				
		Сметная стоимость		*23,82*		*95*				
38	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98				*1286*				
		шт.	6	317,39	–	1904	–	80	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,33*		*80*				
		Сметная стоимость		*26,46*		*159*				
39	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)				*2143*				
		кг	0,6	320,87	–	193	–	8	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,48*		*8*				
		Сметная стоимость		*26,75*		*16*				
40	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98				*217*				
		шт.	6	285,70	–	1714	–	72	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,00*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*23,82*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
41	С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	1787,52	–	21450	–	901	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*75,08*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*149,01*		*1788*				
		Сметная стоимость				*24139*				
42	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	774,68	–	4648	–	195	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,54*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*64,58*		*387*				
		Сметная стоимость				*5231*				
43	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	410,38	–	2462	–	103	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,24*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*34,21*		*205*				
		Сметная стоимость				*2771*				
44	С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	1170,44	–	7023	–	295	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,16*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*97,57*		*585*				
		Сметная стоимость				*7903*				
		П10-1 24 шт								
45	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	24	30151,87	–	723645	–	30393	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1266,38*		*30393*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*2513,46*		*60323*				
		Сметная стоимость				*814361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали стальные опор								
		Накладные расходы -	441,6 кг	2288,88	–	1010769	–	42452	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*96,13*		*42452*		–	–	–
47	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		*190,80*		*84258*				
		Накладные расходы -	72 шт.	*1137479*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1276,41	–	91902	–	3860	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
48	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		*106,40*		*7661*				
		Накладные расходы -	72 шт.	*103423*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		37,20	–	2678	–	112	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
49	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		*1,56*		*112*				
		Накладные расходы -	24 шт.	*3,10*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		285,74	–	6858	–	288	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
50	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)		*12,00*		*288*				
		Накладные расходы -	21,6 кг	*23,82*		*572*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		320,87	–	6931	–	291	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
		УП10-1 1 шт		*13,48*		*291*				
51	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		*26,75*		*578*				
			2	30151,87	–	60304	–	2533	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1266,38*		*2533*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2513,46*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67864*				
52	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,088	34749,49	–	3058	–	128	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1459,48*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2896,72*		*255*				
		Сметная стоимость				*3441*				
53	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали стальные опор**	47,9	2288,88	–	109637	–	4605	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,13*		*4605*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*190,80*		*9139*				
		Сметная стоимость				*123381*				
54	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	6	1276,41	–	7658	–	322	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,61*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,40*		*638*				
		Сметная стоимость				*8618*				
55	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	5	37,20	–	186	–	8	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,56*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,10*		*16*				
		Сметная стоимость				*209*				
56	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)**	1,8	320,87	–	578	–	24	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,48*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,75*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	285,74	–	571	–	24	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,82*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
58	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	317,39	–	1270	–	53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,33*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,46*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
		ПП10-1 4 шт								
59	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	30151,87	–	120607	–	5066	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1266,38*		*5066*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2513,46*		*10054*				
		Сметная стоимость				*135726*				
60	С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	8	18003,37	–	144027	–	6049	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*756,14*		*6049*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1500,76*		*12006*				
		Сметная стоимость				*162082*				
61	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали стальные опор	167,2	2288,88	–	382701	–	16073	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,13*		*16073*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*190,80*		*31902*				
		Сметная стоимость				*430676*				
62	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	24	1276,41	–	30634	–	1287	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,61*		*1287*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*106,40*		*2554*				
		Сметная стоимость				*34474*				
63	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	24	37,20	–	893	–	37	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,56*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,10*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
64	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)**	7,2	320,87	–	2310	–	97	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,48*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,75*		*193*				
		Сметная стоимость				*2600*				
65	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	4	285,74	–	1143	–	48	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,00*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,82*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				
66	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	24	317,39	–	7617	–	320	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,33*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,46*		*635*				
		Сметная стоимость				*8572*				
		УА10-1 2 шт								
67	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	6	30151,87	–	180911	–	7598	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1266,38*		*7598*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2513,46*		*15081*				
		Сметная стоимость				*203590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,264	34749,49	–	9174	–	385	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1459,48*		*385*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2896,72*		*765*				
		Сметная стоимость				*10324*				
69	С124-040207-2106 24-040207-2106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали стальные опор	124,2	2288,88	–	284279	–	11940	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,13*		*11940*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*190,80*		*23697*				
		Сметная стоимость				*319916*				
70	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	4	1276,41	–	5106	–	214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,61*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,40*		*426*				
		Сметная стоимость				*5746*				
71	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	37,20	–	149	–	6	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,56*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,10*		*12*				
		Сметная стоимость				*168*				
72	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(Крепление провода)	1,2	320,87	–	385	–	16	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,48*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,75*		*32*				
		Сметная стоимость				*433*				
73	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	285,74	–	1143	–	48	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,00*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,82*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				
74	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	6	317,39	–	1904	–	80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,33*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,46*		*159*				
		Сметная стоимость				*2143*				
75	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	24	410,38	–	9849	–	414	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,24*		*414*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,21*		*821*				
		Сметная стоимость				*11084*				
76	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	12	422,56	–	5071	–	213	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,75*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,22*		*423*				
		Сметная стоимость				*5707*				
77	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	12	332,76	–	3993	–	168	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,98*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,74*		*333*				
		Сметная стоимость				*4494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3695785	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость оборудования -			Тенге			114432				
Накладные расходы -			Тенге			4806				
Сметная прибыль -			Тенге			9539				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			128777				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			174159				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			174159				
		Накладные расходы -	Тенге			7315				
		Сметная прибыль -	Тенге			14518				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			195991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407194				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2102106				
	Местные материалы -		Тенге			1305088				
		Накладные расходы -	Тенге			143102				
		Сметная прибыль -	Тенге			284024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3834320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4159088				

РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода

78	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80** т	1,356816	639989,31 –	– –	868348 –	– –	36471 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*26879,55*		*36471*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53349,51*		*72385*				
		Сметная стоимость				*977204*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			868348	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			868348				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			868348				
		Накладные расходы -	Тенге			36471				
		Сметная прибыль -	Тенге			72385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			977204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			977204				

РАЗДЕЛ 4.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

79	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Песок природный** м3	0,5	1431,78 –	– –	716 –	– –	30 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*60,13*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*119,35*		*60*				
		Сметная стоимость				*806*				
80	СПРАЙС ТПРАЙС	**Лента сигнальная ЛСЭ-150** м	41	40,06 –	– –	1642 –	– –	69 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*1,68*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,34*		*137*				
		Сметная стоимость				*1848*				
81	СПРАЙС ТПРАЙС	**Лента сигнальная ЛСЭ-250** м	2	69,27 –	– –	139 –	– –	6 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*2,91*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С123-060109-1006 23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	0,04386	3353042,52	–	147064	–	6177	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*140827,79*		*6177*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*279509,62*		*12259*				
		Сметная стоимость				*165500*				
83	СПРАЙС ТПРАЙС	Муфта концевая для сеч. 95 мм2 Райхем	2	12519,03	–	25038	–	1052	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*525,80*		*1052*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1043,59*		*2087*				
		Сметная стоимость				*28177*				
84	51-080301-0602 51-080301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	1	3293128,00	–	3293128	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*138311,38*		*138311*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*274515,15*		*274515*				
		Сметная стоимость				*3705955*				
85	СПРАЙС ТПРАЙС	Прибор учета "Альфа А 1800"	1	175266,40	–	175266	–	7361	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7361,19*		*7361*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14610,21*		*14610*				
		Сметная стоимость				*197237*				
86	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Песок природный	1	1431,78	–	1432	–	60	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,13*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*119,35*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				
87	С123-060133-0405 23-060133-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,058	1068297,70	–	61961	–	2602	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*44868,50*		*2602*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89053,30*		*5165*				
		Сметная стоимость				*69728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С124-040207-3917 24-040207-3917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98**	1 комплект	6142,44 –	– –	6142 –	– –	258 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*257,98*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*512,03*		*512*				
		Сметная стоимость				*6912*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3712529	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			3293128				
		Накладные расходы -	Тенге			138311				
		Сметная прибыль -	Тенге			274515				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3705955				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			409330				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409330				
		Накладные расходы -	Тенге			17192				
		Сметная прибыль -	Тенге			34122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			460644				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10071				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7923				
		Местные материалы -	Тенге			2148				
		Накладные расходы -	Тенге			423				
		Сметная прибыль -	Тенге			840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4177932				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9557980	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			4565805				
		Накладные расходы -	Тенге			191764				
		Сметная прибыль -	Тенге			380606				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5138174				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1451836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1451836				
		Накладные расходы -	Тенге			60977				
		Сметная прибыль -	Тенге			121025				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1633839				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3540339				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2186459				
		Местные материалы -	Тенге			1353880				
		Накладные расходы -	Тенге			148694				
		Сметная прибыль -	Тенге			295123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3984156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10756169				
		Итого по смете без оборудования	**Тенге**			**5 617 995**				
		Временные здания и сооружения	2,3%			129 214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				**5 747 209**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9			170 692				
		Итого в ценах 2016 года				**11 056 075**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**			**11 827 550**				
		Коэф договорной цены	0,97858			11 574 224,26				
		Итого				**11 574 224,26**				
		НДС	12%			1 388 906,91				
		Итого с НДС				**12 963 131,18**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
_____ Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внеплощадочные сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА МАЙ 2019 ГОДА

Основание: 30/05-16-С12-ГСН

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	29100	84,72	78,80	2465214	2293102	590848	0,01	258
		м3		5,91	21,28	172113	619203	59,1	0,02	562
		Накладные расходы -		*20,30*		*590848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,40*		*244485*				
		Сметная стоимость				*3300547*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	900	1322,74	--	1190469	--	783116	1,85	1663
		м3		1322,74	--	1190469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*870,13*		*783116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,43*		*157887*				
		Сметная стоимость				*2131472*				
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	720	2403,56	117,30	1730562	84458	417480	1,02	734
		м3		711,30	28,77	512134	20714	62,1	0,04	25
		Накладные расходы -		*579,83*		*417480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,67*		*171843*				
		Сметная стоимость				*2319885*				
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	150	632,48	--	94872	--	62409	0,97	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		632,48	--	94872	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*416,06*		*62409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,88*		*12582*				
		Сметная стоимость				*169863*				
5	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4850	13,10	13,10	63523	63523	15181	--	--
		м3		--	4,19	--	20319	59,1	--	18
		Накладные расходы -		*3,13*		*15181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,30*		*6296*				
		Сметная стоимость				*85000*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4850	114,95	48,65	557498	235953	285873	0,11	524
		м3		66,30	21,58	321545	104647	59,1	0,03	127
		Накладные расходы -		*58,94*		*285873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,91*		*67470*				
		Сметная стоимость				*910841*				
		Трубопровод								
7	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	6	288810,38	83617,97	1732862	501708	934895	247,00	1482
		км трубопровода		193776,44	28275,47	1162659	169653	62,1	38,24	229
		Накладные расходы -		*155815,83*		*934895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35570,10*		*213421*				
		Сметная стоимость				*2881178*				
8	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3671,5373	4528,18	--	16625382	--	698266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,18*		*698266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,47*		*1385892*				
		Сметная стоимость				*18709540*				
9	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	0,04	351960,61	109396,04	14078	4376	7353	286,00	11
		км трубопровода		224372,72	36876,66	8975	1475	62,1	49,89	2
		Накладные расходы -		*183832,12*		*7353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42863,42*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23146*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	40,4	8933,28	--	360905	--	15158	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,20*		*15158*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*744,68*		*30085*				
		Сметная стоимость				*406148*				
11	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	40	947,54	13,46	37902	538	20716	0,90	36
		м		737,31	1,56	29492	62	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*517,91*		*20716*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*117,24*		*4689*				
		Сметная стоимость				*63308*				
12	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	22423,74	2058,04	22424	2058	4926	7,99	8
		футляр		6116,27	41,10	6116	41	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4926,12*		*4926*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2187,99*		*2188*				
		Сметная стоимость				*29538*				
13	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	815,56	494,58	2447	1484	1046	0,41	1
		шт		320,98	164,85	963	495	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*348,63*		*1046*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*93,13*		*279*				
		Сметная стоимость				*3772*				
14	С123-020303-0509 23-020303-0509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	2631,46	--	36840	--	1547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,52*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*219,36*		*3071*				
		Сметная стоимость				*41458*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-020303-0506 23-020303-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	2	989,99 --	-- --	1980 --	-- --	83 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*41,58*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,53*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
16	С123-020302-6136 23-020302-6136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	1	3917,29 --	-- --	3917 --	-- --	165 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*164,53*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,55*		*327*				
		Сметная стоимость				*4408*				
17	С123-020303-2609 23-020303-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	2	3753,94 --	-- --	7508 --	-- --	315 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*157,67*		*315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,93*		*626*				
		Сметная стоимость				*8449*				
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Переходник ПЭ/ВП/сталь 160/150**								
		шт	7	8308,46 --	-- --	58159 --	-- --	2443 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*348,96*		*2443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*692,59*		*4848*				
		Сметная стоимость				*65450*				
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Переходник ПЭ/ВП/сталь 110/108**								
		шт	5	4421,72 --	-- --	22109 --	-- --	929 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*185,71*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,59*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24881*				
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта без упора с нагр.элементом PE100 SDR11 -180 мм**								
		шт	14	11105,21 --	-- --	155473 --	-- --	6530 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*466,42*		*6530*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*925,73*		*12960*				
		Сметная стоимость				*174963*				
21	Е11-270403-1201 11-270403-1201 РСНБ РК 2015	**Укладка ленты сигнальной**	200	14,48	0,35	2896	70	1914	0,02	4
		м2		14,10	0,16	2820	33	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,57*		*1914*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,92*		*385*				
		Сметная стоимость				*5195*				
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная"Осторожно газ"**	15497	12,52	--	194007	--	8148	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,53*		*8148*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,04*		*16172*				
		Сметная стоимость				*218328*				
23	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг**	4	43717,52	23559,46	174870	94238	54185	26,00	104
		км		20158,06	6099,02	80632	24396	42,8	7,42	30
		Накладные расходы -		*13546,16*		*54185*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4581,09*		*18324*				
		Сметная стоимость				*247379*				
24	С123-060901-0104 23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2**	15,96191	13046,56	--	208248	--	8746	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,96*		*8746*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1087,56*		*17360*				
		Сметная стоимость				*234354*				
		Переход через р.Иргиз методом ГНБ								
25	Е11-221401-0216 11-221401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	83	8689,95	6453,95	721266	535678	315738	2,66	221
		м продавливания		2219,11	3095,67	184186	256941	62,1	3,24	269
		Накладные расходы -		*3804,07*		*315738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3300,48*				*273940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*503,60*				*41799*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*999,52*		*82960*				
		Сметная стоимость				*1119965*				
26	Ц13-100901-0301	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель**	0,083	43717,52	23559,46	3629	1955	1124	26,00	2
		км		20158,06	6099,02	1673	506	42,8	7,42	1
		Накладные расходы -		*13546,16*		*1124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11238,03*				*933*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2308,13*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4581,09*		*380*				
		Сметная стоимость				*5134*				
27	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на км	85,49	9404,94	--	804028	--	33769	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,01*		*33769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*395,01*				*33769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,00*		*67024*				
		Сметная стоимость				*904821*				
		Переход через воду методом ГНБ								
28	Е11-221401-0216 11-221401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	49	8689,95	6453,95	425808	316243	186400	2,66	130
		м продавливания		2219,11	3095,67	108736	151688	62,1	3,24	159
		Накладные расходы -		*3804,07*		*186400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3300,48*				*161723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*503,60*				*24676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,52*		*48977*				
		Сметная стоимость				*661184*				
29	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,049	43717,52	23559,46	2142	1154	664	26,00	1
		км		20158,06	6099,02	988	299	42,8	7,42	--
		Накладные расходы -		*13546,16*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11238,03*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2308,13*				*113*		
30	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	50,47	9404,94	--	474667	--	19936	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,01*		*19936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*395,01*				*19936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,00*		*39568*				
		Сметная стоимость				*534171*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**28195685**	**4136539**			**5327**
			Тенге			**3878372**	**1370471**			**1423**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1486944**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118424**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46436		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71988		
		Сметная прибыль -	Тенге			**142881**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1928890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				108494			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26528100				
	Материалы -		Тенге			1227550				
	Всего заработная плата -		Тенге				5140349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17466280				
		Накладные расходы -	Тенге			4361480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3116411		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1245069		
		Сметная прибыль -	Тенге			2471166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33360747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6612
		Сметная заработная плата -	Тенге				5140349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35289636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6750
		Сметная заработная плата -	Тенге				5248844			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод высокого давления								
31	**С123-040201-1504 23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**								
			4	111944,58	--	447778	--	18807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***4701,67***		***18807***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***4701,67***				***18807***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***9331,70***		***37327***				
		Сметная стоимость				***503911***				
32	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**								
			3	53529,46	--	160588	--	6745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***2248,24***		***6745***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***2248,24***				***6745***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***4462,22***		***13387***				
		Сметная стоимость				***180719***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	8	2591,08 --	-- --	20729 --	-- --	871 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*108,83*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*108,83*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,99*		*1728*				
		Сметная стоимость				*23328*				
34	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	6	1514,57 --	-- --	9087 --	-- --	382 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*63,61*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*63,61*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,25*		*758*				
		Сметная стоимость				*10226*				
35	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	6	2729,02 --	-- --	16374 --	-- --	688 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*114,62*		*688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*114,62*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,49*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18427*				
36	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	9	1921,59 --	-- --	17294 --	-- --	726 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*80,71*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*80,71*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,18*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С123-020101-0232 23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			7	2371,22	--	16599	--	697	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,59*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*99,59*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,66*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18680*				
38	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			5	1459,34	--	7297	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,29*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*61,29*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,65*		*608*				
		Сметная стоимость				*8212*				
39	С121-060408-0101 21-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из труб								
			0,5829	235911,27	--	137513	--	5776	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9908,27*		*5776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9908,27*				*5776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19665,56*		*11463*				
		Сметная стоимость				*154752*				
40	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к ограды ОМ-1								
			1,16316	299947,97	--	348887	--	14653	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12597,81*		*14653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12597,81*				*14653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25003,66*		*29083*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*392624*				
41	С121-060408-0101 21-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость м/к из труб**								
		т	0,09715	235911,27 --	-- --	22919 --	-- --	963 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*9908,27*		*963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9908,27*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19665,56*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25792*				
42	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость м/к калитки**								
		т	0,42436	299947,97 --	-- --	127286 --	-- --	5346 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*12597,81*		*5346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12597,81*				*5346*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25003,66*		*10611*				
		Сметная стоимость				*143243*				
43	С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	6,4256	9436,72 --	-- --	60637 --	-- --	2547 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*396,34*		*2547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*396,34*				*2547*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*786,64*		*5055*				
		Сметная стоимость				*68238*				
44	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	4,016	2729,02 --	-- --	10960 --	-- --	460 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*114,62*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*114,62*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*227,49*		*914*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1403948**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			767343				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			767343				
		Накладные расходы -	Тенге			32228				
		Сметная прибыль -	Тенге			63966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863537				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			636605				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636605				
		Накладные расходы -	Тенге			26737				
		Сметная прибыль -	Тенге			53067				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			716410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1579946				5327
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29599632**	**4136539**			**1423**
			Тенге			**3878372**	**1370471**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1667584				
		Всего заработная плата -	Тенге				108494			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1486944				
		Накладные расходы -	Тенге			118424		46436		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			142881				
		Сметная прибыль -	Тенге			1928890				138
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				108494			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27295443				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1227550				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5140349			
		Материалы -	Тенге			18233623				
		Всего заработная плата -	Тенге			4393708				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					3116411		
		Накладные расходы -	Тенге					1277297		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2535132				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			34224284				6612
		Сметная прибыль -	Тенге				5140349			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			636605				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			636605				
		Сметная заработная плата -	Тенге			26737				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53067				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			716410				
		Накладные расходы -	Тенге			36869583				
		Сметная прибыль -	Тенге			**36 869 583**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			848 000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		Итого по смете	2,3%							
		Временные здания и сооружения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				**37 717 583**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3%х0,9			1 120 212				
		Итого в ценах 2016 года				**38 837 795**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**			**41 547 835**				
		Коэф договорной цены	0,97858			40 657 950,76				
		Итого				**40 657 950,76**				
		НДС	12%			4 878 954,09				
		Итого с НДС				**45 536 904,85**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
_____ Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: Магистральный газопровод

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА МАЙ 2019 ГОДА

на Магистральный газопровод

Основание: 30/05-МГ.Л

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	797,1	132,49	132,49	105605	105605	29108	--	--
		м3 грунта		--	50,26	--	40065	59,1	0,05	42
		Накладные расходы -		*36,52*		*29108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,52*		*10777*				
		Сметная стоимость				*145490*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	23,733	1322,74	--	31393	--	20651	1,85	44
		м3 грунта		1322,74	--	31393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*870,13*		*20651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,43*		*4163*				
		Сметная стоимость				*56207*				
3	Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	573,92	24,87	24,87	14274	14274	3751	--	--
		м3 грунта		--	8,92	--	5118	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,54*		*3751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,51*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19467*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	143,48	632,48	--	90748	--	59696	0,97	139
		м3 грунта		632,48	--	90748	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*416,06*		*59696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,88*		*12036*				
		Сметная стоимость				*162480*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	573,92	114,95	48,65	65971	27921	33829	0,11	62
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	38050	12383	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*58,94*		*33829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,91*		*7984*				
		Сметная стоимость				*107784*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			307991	147801			245
			Тенге			160191	57566			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307991				
	Всего заработная плата -		Тенге				217756			
		Накладные расходы -	Тенге			147035				
		Сметная прибыль -	Тенге			36402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				217756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			491428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				217756			
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть								
6	Е11-250201-0103 11-250201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.3.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	0,86	579388,21	351578,76	498274	302358	176208	223,10	192
		км трубопровода		194474,04	100723,60	167248	86622	58,7	94,62	81
		Накладные расходы -		*204893,12*		*176208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62742,51*		*53959*				
		Сметная стоимость				*728441*				
7	Е11-250209-0203 11-250209-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод диаметром 100 мм.Укладка в траншею**	0,86	223293,81	194127,27	192033	166949	59477	35,00	30
		км трубопровода		26147,80	71589,10	22487	61567	58,7	73,23	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*69159,51*		*59477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23396,27*		*20121*				
		Сметная стоимость				*271631*				
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость труб стальных бесшовных с заводской изоляцией ГОСТ8732-78 диам. 108х4 мм,сталь20 с ВУС трехслойной изоляцией**	868,6	3512,00	--	3050527	--	128122	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,50*		*128122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,76*		*254292*				
		Сметная стоимость				*3432941*				
9	Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,286	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**	0,86	67654,88	56771,30	58183	48823	14596	12,44	11
		км трубопровода		10691,92	12410,53	9195	10673	58,7	43,04	37
		Накладные расходы -		*16972,21*		*14596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6770,17*		*5822*				
		Сметная стоимость				*78601*				
10	Е11-250210-0201 11-250210-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	0,86	250344,67	192562,74	215296	165604	67151	70,00	60
		км трубопровода		56205,80	54261,26	48337	46665	58,7	60,30	52
		Накладные расходы -		*78082,10*		*67151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26274,14*		*22596*				
		Сметная стоимость				*305042*				
11	Ц13-390201-0103 13-390201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	82	94,66	--	7762	--	3610	0,10	8
		стык		94,66	--	7762	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*44,02*		*3610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*910*				
		Сметная стоимость				*12281*				
12	Ц13-390201-0507 13-390201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	57	722,94	30,99	41208	1767	17284	0,70	40
		стык		644,99	--	36764	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*303,23*		*17284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,09*		*4679*				
		Сметная стоимость				*63171*				
13	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	9	10985,06	10186,54	98866	91679	21363	0,96	9
		стык		789,09	2337,32	7102	21036	58,7	2,12	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2373,66*		*21363*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1068,70*		*9618*				
		Сметная стоимость				*129847*				
14	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пленка радиографическая РТ-5**	13	302,95	--	3938	--	165	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,25*		*328*				
		Сметная стоимость				*4432*				
15	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0354	593339,29	279597,95	21004	9898	9701	312,70	11
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	10478	3150	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*274037,22*		*9701*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69390,12*		*2456*				
		Сметная стоимость				*33161*				
16	СПРАЙС ТПРАЙС	**Изолирующая монолитная муфта ИММ 100-9,8-У(ВЭИ Ду 100 мм)**	1	305760,26	--	305760	--	12842	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12841,93*		*12842*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25488,17*		*25488*				
		Сметная стоимость				*344090*				
17	СПРАЙС ТПРАЙС	**Отвод ОГ90 град. 108х4 Ст.20 ТУ1468-038-20872280-2011**	3	46357,13	--	139071	--	5841	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1947,00*		*5841*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3864,33*		*11593*				
		Сметная стоимость				*156505*				
18	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	0,86	594287,58	503429,12	511087	432949	109924	97,00	83
		км трубопровода		83362,77	84802,58	71692	72930	58,7	91,05	78
		Накладные расходы -		*127819,09*		*109924*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57768,53*		*49681*				
		Сметная стоимость				*670692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-220601-1303 11-220601-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Заделка манжетами								
		км трубопровода	0,86	73784,76	23634,07	63455	20325	35669	59,20	51
				50150,69	9156,74	43130	7875	62,1	9,57	8
		Накладные расходы -		*41475,73*		*35669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9220,84*		*7930*				
		Сметная стоимость				*107054*				
20	С123-021104-2204 23-021104-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром (100)200 мм								
		шт.	82	2434,67	--	199643	--	8385	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,26*		*8385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,95*		*16642*				
		Сметная стоимость				*224670*				
21	Е11-240202-0103 11-240202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	1	7529,37	1396,26	7529	1396	3892	6,43	6
				5526,01	--	5526	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*3892,01*		*3892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913,71*		*914*				
		Сметная стоимость				*12335*				
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	(Аварийный запас)Стоимость труб стальных бесшовных с заводской изоляцией ГОСТ8732-78 диам. 108х4 мм,сталь20 с ВУС трехслойной изоляцией								
		м	2	3512,00	--	7024	--	295	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,50*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,76*		*586*				
		Сметная стоимость				*7905*				
23	Е11-220601-1003 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Отводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент								
		км трубопровода	0,0117	159502,05	201,09	1866	2	1285	196,00	2
				159300,96	49,32	1864	1	62,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*109811,78*		*1285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21545,11*		*252*				
		Сметная стоимость				*3403*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**С121-130801-0101 21-130801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Термоусаживающаяся лента**								
			0,00138	**1266720,24**	**--**	**1748**	**--**	**73**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53202,25*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105593,80*		*146*				
		Сметная стоимость				*1967*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5424276**	**1241751**			**504**
			Тенге			**431585**	**310518**			**342**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**48970**				
	Материалы -		Тенге			**2677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44526**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20894**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5589**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**75452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44526**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5175663**				
	Материалы -		Тенге			**40551**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**697577**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3508070**				
		Накладные расходы -	Тенге			**646605**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**465781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6288050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**697577**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**199643**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**199643**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8385**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16642**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**224670**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6588172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**846**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**742103**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5732267**	**1389552**			**749**
			Тенге			**591775**	**368084**			**405**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**48970**				
	Материалы -		Тенге			**2677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44526**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20894**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5589**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75452				48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44526			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5483655				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40551				
	Материалы -		Тенге				915333			
	Всего заработная плата -		Тенге			3508070				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			793640				
		Накладные расходы -	Тенге			502184				
		Сметная прибыль -	Тенге			6779478				1106
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				915333			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			199643				
		Сметная заработная плата -	Тенге			199643				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8385				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16642				
		Накладные расходы -	Тенге			224670				
		Сметная прибыль -	Тенге			7079601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**7 079 601**
	Итого по смете		162 831
	Временные здания и сооружения	2,3%	**7 242 432**
	Итого с временными		215 100
	Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9	
			7 457 532
	Итого в ценах 2016 года		
			7 977 907
	Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**	7 807 033,55
	Коэф договорной цены	0,97858	**7 807 033,55**
	Итого		936 844,03
	НДС	12%	**8 743 877,58**
	Итого с НДС		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: АГРС.Электрохимзащита

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

ЗА МАЙ 2019 ГОДА

на АГРС.Электрохимзащита

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	С121-040406-0101 21-040406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013**	2	4101,59	--	8203	--	345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,27*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*341,91*		*684*				
		Сметная стоимость				*9231*				
2	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	0,4	46559,71	--	18624	--	782	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1955,51*		*782*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3881,22*		*1552*				
		Сметная стоимость				*20959*				
3	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/**	0,36	16442,06	--	5919	--	249	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*690,57*		*249*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1370,61*		*493*				
		Сметная стоимость				*6661*				
4	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	0,36	788,00 --	--	284 --	--	12 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*33,10*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
5	С121-130815-0102 21-130815-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Патроны термитные со спичками**								
		комплект	2	41,84 --	--	84 --	--	4 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1,76*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,49*		*7*				
		Сметная стоимость				*94*				
6	С121-100501-1408 21-100501-1408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мастика типа "Перфилер"**								
		кг	10	132,41 --	--	1324 --	--	56 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*5,56*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
7	С121-130801-0101 21-130801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Термоусаживающаяся лента**								
		т	0,0172	1266720,24 --	--	21788 --	--	915 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*53202,25*		*915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105593,80*		*1816*				
		Сметная стоимость				*24519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-060133-0204 23-060133-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,025	414564,24	--	10364	--	435	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17411,70*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34558,08*		*864*				
		Сметная стоимость				*11663*				
9	С123-060133-0215 23-060133-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,025	1784380,14	--	44610	--	1874	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74943,97*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*148745,93*		*3719*				
		Сметная стоимость				*50202*				
10	51-080401-1303 51-080401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Разрядник искровой**								
		шт.	2	5696,00	--	11392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*239,23*		*478*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*474,82*		*950*				
		Сметная стоимость				*12820*				
11	Прайс	**Стоимость глубинных анодных ферросилидных глубинных с КМА заземлителей ФАЗ-ГУ**								
		блок	2	1001522,31	--	2003045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42063,94*		*84128*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83486,90*		*166974*				
		Сметная стоимость				*2254147*				
12	Прайс	**Установки катодной защиты высоковольтные УКЗН-К-0,23С0-УХЛ1-А с ВОПЕ-5М**								
		шт	1	1251902,89	--	1251903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52579,92*		*52580*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*104358,63*		*104359*				
		Сметная стоимость				*1408842*				
13	Прайс	**Контрольно-измерительный пункт (СКИП-2-0-8-2,0)**								
		шт	4	29211,07	--	116844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1226,86*		*4907*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2435,03*		*9740*				
		Сметная стоимость				*131492*				
14	Прайс	Электрод сравнения ЭНЕС-1 с БПИ-2,ЭНЕС-4М	5	19195,84	--	95979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806,23*		*4031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1600,17*		*8001*				
		Сметная стоимость				*108011*				
15	Прайс	Блок диодно-резисторный 15А БДРМ-М2-15/25-2-У1	2	45068,50	--	90137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1892,88*		*3786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3756,91*		*7514*				
		Сметная стоимость				*101437*				
16	СПрайс ТПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ-250	109	69,27	--	7551	--	317	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,91*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,77*		*629*				
		Сметная стоимость				*8498*				
17	С123-060133-0215 23-060133-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	1784380,14	--	115985	--	4871	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74943,97*		*4871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148745,93*		*9668*				
		Сметная стоимость				*130525*				
18	С123-060133-0203 23-060133-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	338561,48	--	25392	--	1066	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14219,58*		*1066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28222,48*		*2117*				
		Сметная стоимость				*28575*				
19	С123-060203-0104 23-060203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,025	316821,40	--	7921	--	333	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13306,50*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26410,23*		*660*				
		Сметная стоимость				*8914*				
20	С123-060217-1904 23-060217-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели МКЭКШВнг 4х2х1**	0,075	386545,49	--	28991	--	1218	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16234,91*		*1218*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32222,43*		*2417*				
		Сметная стоимость				*32625*				
21	С124-040207-3917 24-040207-3917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98**	16	6142,44	--	98279	--	4128	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*257,98*		*4128*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*512,03*		*8193*				
		Сметная стоимость				*110599*				
22	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	10	780,75	--	7808	--	328	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,79*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,08*		*651*				
		Сметная стоимость				*8787*				
РАЗДЕЛ 1.Воздушная анодная линия										
23	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	8	21193,43	--	169547	--	7121	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*890,12*		*7121*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1766,68*		*14133*				
		Сметная стоимость				*190801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	2	30151,87	--	60304	--	2533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,38*		*2533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2513,46*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67864*				
25	С121-060802-0106 21-060802-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(траверсы)**	0,037	218775,71	--	8095	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9188,58*		*340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18237,14*		*675*				
		Сметная стоимость				*9110*				
26	С124-040207-0712 24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	10	333,54	--	3335	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,01*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,80*		*278*				
		Сметная стоимость				*3753*				
27	С121-050304-0109 21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(проводник ЗП2)**	0,0025	159239,16	--	398	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6688,04*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13274,18*		*33*				
		Сметная стоимость				*448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97								
		шт.	20	182,94	--	3659	--	154	--	--
		Накладные расходы -		*7,68*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*305*				
		Сметная стоимость				*4118*				
29	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	20	37,13	--	743	--	31	--	--
		Накладные расходы -		*1,56*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
30	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	14	116,33	--	1629	--	68	--	--
		Накладные расходы -		*4,89*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*136*				
		Сметная стоимость				*1833*				
31	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	10	285,74	--	2857	--	120	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,82*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	0,09	647663,52	--	58290	--	2448	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27201,87*		*2448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53989,23*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65597*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**308857**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62691				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62691				
		Накладные расходы -	Тенге			2633				
		Сметная прибыль -	Тенге			5226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			70550				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238071				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8220				
	Местные материалы -		Тенге			229851				
		Накладные расходы -	Тенге			9999				
		Сметная прибыль -	Тенге			19846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267915				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8095				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8095				
		Накладные расходы -	Тенге			340				
		Сметная прибыль -	Тенге			675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347575				
		РАЗДЕЛ 2.Электрохимзащита АГРС								
33	С124-040207-3999 24-040207-3999 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98**	6	11315,88	--	67895	--	2852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*475,27*		*2852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*943,29*		*5660*				
		Сметная стоимость				*76406*				
34	Прайс	**Электрод сравнения ЭНЕС-1**	6	6014,98	--	36090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,63*		*1516*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,41*		*3008*				
		Сметная стоимость				*40614*				
35	СПрайс ТПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ-150	20	40,06	--	801	--	34	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,68*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,34*		*67*				
		Сметная стоимость				*901*				
36	С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	56658,10	--	1700	--	71	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2379,64*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4723,02*		*142*				
		Сметная стоимость				*1913*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			106486	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			36090				
	Накладные расходы -		Тенге			1516				
	Сметная прибыль -		Тенге			3008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40614				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1700				
		Накладные расходы -	Тенге			71				
		Сметная прибыль -	Тенге			142				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1913				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68696				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68696				
		Накладные расходы -	Тенге			2885				
		Сметная прибыль -	Тенге			5727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119835				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4387767	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3605390				
	Накладные расходы -		Тенге			151426				
	Сметная прибыль -		Тенге			300545				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4057362				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			297653				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297653				
		Накладные расходы -	Тенге			12501				
		Сметная прибыль -	Тенге			24812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**334966**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**468822**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**205941**				
	Местные материалы -		Тенге			**262881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19691**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**527594**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8095**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8095**				
		Накладные расходы -	Тенге			**340**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**675**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9109**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7808**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7808**				
		Накладные расходы -	Тенге			**328**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**651**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8786**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4937817**				
		Итого по смете без оборудования	**Тенге**			**880 455**				
		Временные здания и сооружения	2,3%			20 250				
		Итого с временными				**900 705**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3%х0,9			26 751				
		Итого в ценах 2016 года				**4 984 818**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**			**5 332 651**				
		Коэф договорной цены	0,97858			5 218 434,78				
		Итого				**5 218 434,78**				
		НДС	12%			626 212,17				
		Итого с НДС				**5 844 646,96**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Перевозка материалов

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА МАЙ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**С341-010201-1015 41-010201-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км**								
		т	14730	733,04	--	10797679	--	453503	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,79*		*453503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*30,79*				*453503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,11*		*900095*				
		Сметная стоимость				*12151276*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10797679	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10797679				
	Транспортные расходы -		Тенге			10797679				
		Накладные расходы -	Тенге			453503				
		Сметная прибыль -	Тенге			900095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12151276				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12151276				
		Итого по смете	**Тенге**			**12 151 276**				
		Временные здания и сооружения	2,3%							
		Итого с временными				**12 151 276**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3.0,9%							
		Итого в ценах 2016 года				**12 151 276**				
		Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,0697784**			**12 999 173**				
		Коэф договорной цены	0,97858			12 720 752,42				
		Итого				**12 720 752,42**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС	12%			1 526 490,29				
		Итого с НДС				**14 247 242,71**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика-ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.