ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-061240008491-20190620-68229044		1.1.	**Номер учетной системы**	8	
2.	**Дата выписки**	20.06.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	20.06.2019	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 061240008491	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица		10.	Категория поставщика				
6.1	БИН реорганизованного лица			A		Комитент	B		Комиссионер
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**	C		Экспедитор	D		Лизингодатель
	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"			E		Участник СРП	10.1. количество		
8.	Адрес места нахождения			F		Участник договора о совместной деятельности			
	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В			G		Экспортер	H		Международный перевозчик
				I		Доверитель			
9.	Свидетельство плательщика НДС:								
9.1.	серия 06001	9.2. номер 0000334							
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента								
11.	Дополнительные сведения								

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ619470398990552848
14.	БИК ALFAKZKA	15.	Наименование банка ДБ Альфа Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 061240003738	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица		20.	Категория получателя				
16.1	БИН реорганизованного лица			A		Комитент	B		Комиссионер
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**						
	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"			C		Лизингополучатель	20.1. количество		
18.	Адрес места нахождения			D		Участник договора совместной деятельности			
	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40			E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
				G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		H		Доверитель	I		Розничная реализация
19.	Дополнительные сведения						J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ11070102KSN0601000	23.	Назначение платежа	Оплата согласно договора о государственных закупках работ № 14 от 29 марта 2018 года
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	061240008491	26.1	ИИН/БИН	061240003738
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	14 д/с №1от 19.03.2019г.	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер / 30.2 дата
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	29.03.2018	31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет				31.1	Условия поставки	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)						

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 8
		32.2	дата 20.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT	33.2	курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области			усл.	1	104 184 922	104 184 922	0	0	104 184 922	12%	12 502 190,64	116 687 112,64			1	
				Всего по счету				**104 184 922**			**104 184 922**		**12 502 190,64**	**116 687 112,64**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	rmNlj6VLUpvquvw9FmA2y5MbX0O1VVZZwoYvCEFIT2Vv0vggufinNX83CPMHfQ8g wQjvCBaC4qLXZgPZe/blgg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40, тел.: 54-48-01** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** — **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 29.03.2018г., Доп.согл. № 1 от 19.03.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	20.06.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области		усл.	1	116 687 112,64	116 687 112,64	12 502 190,64	116 687 112,64
			Итого	1	x	116 687 112,64	12 502 190,64	116 687 112,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Алексеев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Подготовка территории

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА

на Подготовка территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Рекультивация пахотных земель								
1	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	1853,91304	23,47	23,47	43515	43515	10399	--	--
		м3 грунта		--	7,51	--	13919	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*5,61*		*10399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*4313*				
		Сметная стоимость				*58228*				
2	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	1853,91304	18,58	18,58	34442	34442	8231	--	--
		м3 грунта		--	5,94	--	11017	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*4,44*		*8231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,84*		*3414*				
		Сметная стоимость				*46087*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			77957	77957			--
			Тенге			--	24936			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77957				
	Всего заработная плата -		Тенге				24936			
		Накладные расходы -	Тенге			18631				
		Сметная прибыль -	Тенге			7727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104315				23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24936			
		Сметная заработная плата -	Тенге			104315				23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				24936			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			77957	77957			--
			Тенге			--	24936			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77957				
	Всего заработная плата -		Тенге				24936			
		Накладные расходы -	Тенге			**18631**				
		Сметная прибыль -	Тенге			7727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104315**				23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**104315**				

Итого по смете	**Тенге**	**104 315**
Временные здания и сооружения	2,3%	2 399
Итого с временными		**106 714**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9	3 169
Итого в ценах 2016 года		**109 884**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**	**117 551**
Коэф договорной цены	0,97858	115 033,42
Итого		**115 033,42**
НДС	12%	13 804,01
Итого с НДС		**128 837,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" 630190

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж" **Форма №2в**

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: Внеплощадочные сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории								
		Земляные работы								
1	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	687,15	2403,56	117,30	1651605	80605	398432	1,02	701
		м3		711,30	28,77	488768	19769	62,1	0,04	24
		Накладные расходы -		*579,83*		*398432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,67*		*164003*				
		Сметная стоимость				*2214040*				
		Трубопровод								
2	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	4	288810,38	83617,97	1155242	334472	623263	247,00	988
		км трубопровода		193776,44	28275,47	775106	113102	62,1	38,24	153
		Накладные расходы -		*155815,83*		*623263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35570,10*		*142280*				
		Сметная стоимость				*1920786*				
3	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	23,7353	4528,18	--	107478	--	4514	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,18*		*4514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,47*		*8959*				
		Сметная стоимость				*120951*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	727,705	2335,03	--	1699213	--	71367	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,07*		*71367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,65*		*141646*				
		Сметная стоимость				*1912226*				
5	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	130,29	8933,28	--	1163917	--	48885	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*375,20*		*48885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,68*		*97024*				
		Сметная стоимость				*1309826*				
6	Ц13-100901-0301 13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	6	43717,52	23559,46	262305	141357	81277	26,00	156
		км		20158,06	6099,02	120948	36594	42,8	7,42	45
		Накладные расходы -		*13546,16*		*81277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4581,09*		*27487*				
		Сметная стоимость				*371069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6039759**	**556433**			**1845**
			Тенге			**1384822**	**169465**			**222**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**262305**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157542**			
		Накладные расходы -	Тенге			**81277**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27487**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**371069**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157542**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5777454**				
	Материалы -		Тенге			**1127896**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1396744**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2970608**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1146461**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**553913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7477828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1866**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1396744**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7848897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2066
		Сметная заработная плата -	Тенге				1554286			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6039759	556433			1845
			Тенге			1384822	169465			222
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			262305				
	Всего заработная плата -		Тенге				157542			
		Накладные расходы -	Тенге			81277				
		Сметная прибыль -	Тенге			27487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			371069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				157542			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5777454				
	Материалы -		Тенге			1127896				
	Всего заработная плата -		Тенге				1396744			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2970608				
		Накладные расходы -	Тенге			1146461				
		Сметная прибыль -	Тенге			553913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7477828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1866
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7848897				

Итого по смете	**Тенге**	**7 848 897**
Временные здания и сооружения	2,3%	180 525
Итого с временными		**8 029 422**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9	238 474
Итого в ценах 2016 года		**8 267 895**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**	**8 844 816**
Коэф договорной цены	0,97858	8 655 375,10
Итого		**8 655 375,10**
НДС	12%	1 038 645,01
Итого с НДС		**9 694 020,11**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: АГРС "Голубое пламя"

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы под емкости								
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	48	131,51	124,25	6313	5964	1873	0,01	1
		м3 грунта		7,26	47,14	348	2263	59,1	0,05	2
		Накладные расходы -		*39,02*		*1873*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,64*		*655*				
		Сметная стоимость				*8841*				
2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	43,1	21,28	21,28	917	917	241	--	--
		м3 грунта		--	7,63	--	329	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,59*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1251*				
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	43,1	114,95	48,65	4954	2097	2540	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	2857	930	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,94*		*2540*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,91*		*600*				
		Сметная стоимость				*8094*				
		Монолитные железобетонные площадки МП1,МП2								
4	Е11-270602-0706 11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	95	960,79	76,20	91275	7239	7305	0,05	5
		м2 основания		36,44	21,71	3462	2063	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*76,89*		*7305*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,01*		*7886*				
		Сметная стоимость				*106466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-270602-0707 11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	95	202,34	5,38	19222	511	946	--	--
		м2 основания		0,42	1,91	40	181	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,96*		*946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21782*				
6	Прайс	**Автоматизированная газораспределительная станция АГРС"Голубое пламя"производительностью 5000 нм/час**	0,48265	167519025,05	--	80853057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7035799,05*		*3395828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13964385,93*		*6739911*				
		Сметная стоимость				*90988796*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			80975739	16728			10
			Тенге			6708	5765			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			80853057				
	Накладные расходы -		Тенге			3395828				
	Сметная прибыль -		Тенге			6739911				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			90988792				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122682				
	Материалы -		Тенге			99245				
	Всего заработная плата -		Тенге				12473			
		Накладные расходы -	Тенге			12906				
		Сметная прибыль -	Тенге			10847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12473			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			91135226				

Итого по смете без оборудования	**Тенге**	**146 434**
Временные здания и сооружения	2,3%	3 368
Итого с временными		**149 802**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9	4 449
Итого в ценах 2016 года		**91 143 043**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**	**97 502 859**
Коэф договорной цены	0,97858	95 414 513,48
Итого		**95 414 513,48**
НДС	12%	11 449 741,62
Итого с НДС		**106 864 255,10**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____ Аманов Д.С.

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
_____ Саркулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.