ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-061240008491-20191115-59600752		1.1.	**Номер учетной системы**	16	
2.	**Дата выписки**	15.11.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	13.11.2019	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 061240008491	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица		10.	Категория поставщика				
6.1	БИН реорганизованного лица			A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**	C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"			E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
8.	Адрес места нахождения			F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В			G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
				I	☐	Доверитель			
9.	Свидетельство плательщика НДС:								
9.1.	серия 06001	9.2. номер 0000334							
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐							
11.	Дополнительные сведения								

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ619470398990552848
14.	БИК ALFAKZKA	15.	Наименование банка ДБ Альфа Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 061240003738	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица		20.	Категория получателя				
16.1	БИН реорганизованного лица			A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**						
	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"			C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
18.	Адрес места нахождения			D	☐	Участник договора совместной деятельности			
	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40			E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
				G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
19.	Дополнительные сведения						J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ11070102KSN0601000	23.	Назначение платежа	Оплата согласно договора о государственных закупках работ № 14 от 29 марта 2018 года
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	061240008491	26.1	ИИН/БИН	061240003738
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3 номер	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер	
27.2	v	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата			30.2 дата	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет		31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)		31.1	Условия поставки	☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	16
		32.2 дата	13.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1 код валюты	KZT	33.2 курс валюты	1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области			усл.	1	90 168 927,96	90 168 927,96	0	0	90 168 927,96	12%	10 820 27 1,36	100 989 199,32			1	
				Всего по счету				**90 168 927,96**			**90 168 927,96**		**10 820 27 1,36**	**100 989 199,32**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	pbYfSP582eFih6KLBGJoakD7Y5O2nu642mYYrGFiw0jDOWlQvh1BK2+yy0n6U8Vg UYf1XRCRjZIAPpYvDHjYHg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА,40, тел.: 54-48-01** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, кв-л Промзона 475 В, тел.: (7132) 74-22-66** — **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. № 3 от 12.11.2019г. к основному договору № 14 от 29.03.2018г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	13.11.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области		усл.	1	100 989 199,32	100 989 199,32	10 820 271,36	100 989 199,32
			Итого	1	x	100 989 199,32	10 820 271,36	100 989 199,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Денисов Д.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области"
Доп. соглашениение №3 от 12.11.2019г. к основному договору № 14 от 29марта 2018г.

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		14	29.03.2018г							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2017г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	486 912 656,26									
Акт вып работ №15 АГРС		90 168 927,96							10 820 271,36	100 989 199,32
Всего к оплате:		**90 168 927,96**							**10 820 271,36**	**100 989 199,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
Денисов Д.С.

630310

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "СанСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта: АГРС "Голубое пламя"

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитные железобетонные площадки МП1,МП2								
1	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,6365	13229,04	664,16	8420	423	4367	16,88	11
		т		12289,48	187,43	7822	119	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6861,08*		*4367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1607,21*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13810*				
2	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных железобетонных площадок Мп.1,Мп2**	18,9	19251,68	996,04	363857	18825	30015	1,79	34
		м3		1303,21	239,31	24631	4523	48,5	0,29	5
		Накладные расходы -		*1588,11*		*30015*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1667,18*		*31510*				
		Сметная стоимость				*425382*				
3	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,6365	177406,67	--	112919	--	4743	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7451,08*		*4743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14788,62*		*9413*				
		Сметная стоимость				*127075*				
4	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	19,1835	788,00	--	15117	--	635	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,10*		*635*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*33,10*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17012*				
5	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			19,1835	110,00	--	2110	--	89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,62*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*176*				
		Сметная стоимость				*2375*				
6	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
			19,1835	119,00	--	2283	--	96	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,00*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
7	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			10,6	720,18	12,10	7634	128	1297	0,21	2
		м2		172,31	1,64	1826	17	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,33*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,40*		*714*				
		Сметная стоимость				*9645*				
8	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты(емкостей) песчаное. Устройство**								
			0,392	2779,06	646,22	1089	253	210	0,78	--
		м3 основания		543,93	248,34	213	97	50,8	0,29	--
		Накладные расходы -		*536,10*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,21*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
9	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**								
			4	1059,67	522,51	4239	2090	1583	0,48	2
		шт. сборных конструкций		355,61	187,36	1422	749	62,1	0,20	1
		Накладные расходы -		*395,85*		*1583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,44*		*466*				
		Сметная стоимость				*6288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78						597	--	--
			0,66	21535,29	--	14213		--	--	--
		м3		--	--	--				
		Накладные расходы -		*904,48*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1795,18*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15995*				
11	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов						499	0,21	1
			4,08	720,18	12,10	2938	4	50,8	--	--
		м2		172,31	1,64	703	1			
		Накладные расходы -		*122,33*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,40*		*275*				
		Сметная стоимость				*3712*				
12	Е11-250130-0101 11-250130-0101 РСНБ РК 2015	Здания из многобоксовых блоков. Установка						321986	16,90	423
			25	33850,07	17568,32	846252	43920	58,7	5,76	144
		т блок-боксов		13891,29	4841,11	347282	12102			
		Накладные расходы -		*12879,45*		*321986*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3738,36*		*93459*				
		Сметная стоимость				*1261697*				
13	Прайс	Автоматизированная газораспределительная станция АГРС"Голубое пламя"производительностью 5000 нм/час						--	--	--
			0,36735	167519025,05	--	61538114		--	--	--
		шт		--	--	--				
		Накладные расходы -		*7035799,05*		*2584601*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13964385,93*		*5129817*				
		Сметная стоимость				*69252532*				
14	Ц13-370101-0105 13-370101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке						14566	36,10	36
			1	45200,94	5289,61	45201	529	40,6	1,69	2
		шт.		28321,17	1621,62	28321	162			
		Накладные расходы -		*14565,80*		*14566*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4781,34*		*4781*				
		Сметная стоимость				*64548*				
15	Ц13-370101-0106 13-370101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке						15638	38,10	38
			1	48540,50	7060,12	48540	706	40,6	2,35	2
		шт.		29890,21	2256,06	29890	225			
		Накладные расходы -		*15638,25*		*15638*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5134,30*		*5134*				
		Сметная стоимость				*69313*				
16	Ц13-370102-0105 13-370102-0105 РСНБ РК 2015	Газопоршневой генератор массой 1 т. Монтаж на открытой площадке						17923	43,90	44
			1	52761,04	5905,55	52761	590	40,6	1,87	2
		шт.		35249,07	1879,34	35249	187			
		Накладные расходы -		*17923,21*		*17923*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5654,74*		*5655*				
		Сметная стоимость				*76339*				
17	Прайс	Газопоршневая электростанция АГП БКИ-30 мощностью 30кВт,в специализированном блок-контейнере(топливо-природный газ)								
		шт	1	9908272,27	--	9908272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416147,44*		*416147*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*825953,58*		*825954*				
		Сметная стоимость				*11150373*				
18	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	176,99	132,49	132,49	23449	23449	6463	--	--
				--	50,26	--	8896	59,1	0,05	9
		Накладные расходы -		*36,52*		*6463*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,52*		*2393*				
		Сметная стоимость				*32305*				
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		м3 грунта	5,34	1322,74	--	7063	--	4646	1,85	10
				1322,74	--	7063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*870,13*		*4646*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*175,43*		*937*				
		Сметная стоимость				*12646*				
20	Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	141,592	24,87	24,87	3522	3522	925	--	--
				--	8,92	--	1263	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,54*		*925*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,51*		*356*				
		Сметная стоимость				*4803*				
21	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	35,398	632,48	--	22389	--	14728	0,97	34
				632,48	--	22389	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*416,06*		*14728*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,88*		*2969*				
		Сметная стоимость				*40086*				
22	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	141,592	114,95	48,65	16276	6888	8346	0,11	15
				66,30	21,58	9387	3055	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*58,94*		*8346*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,91*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц13-120201-0311 13-120201-0311 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	28	1084,22	178,19	30358	4989	12605	1,09	31
		м трубопровода		895,95	60,54	25087	1695	40,6	0,06	2
		Накладные расходы -		*450,18*		*12605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,75*		*3437*				
		Сметная стоимость				*46400*				
24	Ц13-120201-0212 13-120201-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	3	1555,49	878,14	4666	2634	1345	0,81	2
		м трубопровода		668,26	236,76	2005	710	40,6	0,20	1
		Накладные расходы -		*448,20*		*1345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,30*		*481*				
		Сметная стоимость				*6491*				
25	Ц13-120201-0509 13-120201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	6	984,50	171,19	5907	1027	2444	0,98	6
		м трубопровода		806,35	58,73	4838	352	40,6	0,06	--
		Накладные расходы -		*407,33*		*2444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,35*		*668*				
		Сметная стоимость				*9019*				
26	Ц13-120201-0210 13-120201-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	4	1224,73	699,99	4899	2800	1409	0,63	3
		м трубопровода		521,13	189,93	2085	760	40,6	0,16	1
		Накладные расходы -		*352,25*		*1409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,16*		*505*				
		Сметная стоимость				*6813*				
27	Ц13-120201-0309 13-120201-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	6	847,00	123,26	5082	740	2135	0,87	5
		м трубопровода		716,76	40,16	4301	241	40,6	0,04	--
		Накладные расходы -		*355,79*		*2135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,22*		*577*				
		Сметная стоимость				*7794*				
28	Ц13-120201-0506 13-120201-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	11	775,67	106,66	8532	1173	3601	0,81	9
		м трубопровода		666,62	30,21	7333	332	40,6	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*327,37*		*3601*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*88,24*		*971*				
		Сметная стоимость				*13104*				
29	Ц13-120201-0407 13-120201-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	4	1375,51	744,20	5502	2977	1640	0,75	3
		м трубопровода		618,12	214,46	2472	858	40,6	0,19	1
		Накладные расходы -		*410,00*		*1640*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*142,84*		*571*				
		Сметная стоимость				*7713*				
30	Ц13-120201-0306 13-120201-0306 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	42	660,96	74,96	27760	3148	11962	0,71	30
		м трубопровода		583,60	24,01	24511	1009	40,6	0,02	1
		Накладные расходы -		*284,81*		*11962*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*75,66*		*3178*				
		Сметная стоимость				*42900*				
31	Ц13-120201-0207 13-120201-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	11	1135,09	617,91	12486	6797	3677	0,62	7
		м трубопровода		506,33	171,05	5570	1882	40,6	0,15	2
		Накладные расходы -		*334,24*		*3677*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*117,55*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17456*				
32	Ц13-120201-0304 13-120201-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32-38 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	8	605,73	69,17	4846	553	2086	0,65	5
		м трубопровода		534,28	21,90	4274	175	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*260,73*		*2086*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,32*		*555*				
		Сметная стоимость				*7486*				
33	Ц13-120201-0204 13-120201-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	12	919,15	514,42	11030	6173	3181	0,49	6
		м трубопровода		399,48	135,93	4794	1631	40,6	0,12	1
		Накладные расходы -		*265,11*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*94,74*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	31,93	3580,69	--	114331	--	4802	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,39*		*4802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,49*		*9531*				
		Сметная стоимость				*128664*				
35	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	10,3	2224,53	--	22913	--	962	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,43*		*962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,44*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25785*				
36	С123-010301-0175 23-010301-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74								
		м	6,18	3190,38	--	19717	--	828	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,00*		*828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,95*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22189*				
37	С123-010301-0175 23-010301-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74								
		м	6,18	3190,38	--	19717	--	828	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,00*		*828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,95*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22189*				
38	С123-010301-0127 23-010301-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74								
		м	15,45	1313,39	--	20292	--	852	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,16*		*852*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,48*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22836*				
39	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	54,59	979,53	--	53473	--	2246	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,14*		*2246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,65*		*4457*				
		Сметная стоимость				*60176*				
40	С123-010302-0317 23-010302-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**								
		м	13,39	5232,87	--	70068	--	2943	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,78*		*2943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,21*		*5841*				
		Сметная стоимость				*78852*				
41	Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**								
		м2	8,76852	177,86	0,99	1560	9	119	0,01	--
				10,62	0,25	93	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*134*				
		Сметная стоимость				*1814*				
42	С122-040401-0103 22-040401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пудра алюминиевая ПП-3 ГОСТ 5494-95**								
		т	0,015	1407942,57	--	21119	--	887	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59133,59*		*887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117366,09*		*1760*				
		Сметная стоимость				*23766*				
43	Е11-220601-1001 11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент**								
		км трубопровода	0,061	140708,03	100,55	8583	6	5912	173,00	11
				140607,48	24,66	8577	2	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*96910,26*		*5912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19009,46*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15654*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-220601-1003 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент**								
			0,012	159502,05	201,09	1914	2	1318	196,00	2
		км трубопровода		159300,96	49,32	1912	1	62,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*109811,78*		*1318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21545,11*		*259*				
		Сметная стоимость				*3490*				
45	Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент**								
			0,028	152011,87	104744,32	4256	2933	1584	55,00	2
		км трубопровода		47267,55	30274,53	1323	848	62,1	27,48	1
		Накладные расходы -		*56560,58*		*1584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16685,80*		*467*				
		Сметная стоимость				*6307*				
46	С121-130801-0101 21-130801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Термоусаживающаяся лента**								
			0,1	1266720,24	--	126672	--	5320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53202,25*		*5320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105593,80*		*10559*				
		Сметная стоимость				*142552*				
47	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			0,07	593339,29	279597,95	41534	19572	19183	312,70	22
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	20720	6229	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*274037,22*		*19183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69390,12*		*4857*				
		Сметная стоимость				*65574*				
48	С123-020101-0236 23-020101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			2	3831,61	--	7663	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,93*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,40*		*639*				
		Сметная стоимость				*8624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С123-020101-0206 23-020101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			4	1687,92	--	6752	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,89*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,71*		*563*				
		Сметная стоимость				*7598*				
50	С123-020101-0158 23-020101-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			22	556,24	--	12237	--	514	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,36*		*514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,37*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13771*				
51	С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			11	154,97	--	1705	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*142*				
		Сметная стоимость				*1919*				
52	С123-020101-0609 23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
			3	754,20	--	2263	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,68*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,87*		*189*				
		Сметная стоимость				*2547*				
53	С123-020101-1061 23-020101-1061 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 10 мм - 108 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			1	1914,15	--	1914	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,39*		*80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*159,56*		*160*				
		Сметная стоимость				*2154*				
54	С123-020101-1033 23-020101-1033 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х9 мм - 57 мм х6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			1	928,81	--	929	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,01*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,43*		*77*				
		Сметная стоимость				*1045*				
55	С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 6 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			1	264,31	--	264	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,10*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,03*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
56	С123-020101-1002 23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 4 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			2	127,58	--	255	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,36*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,64*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
57	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 350 мм. Укладка								
			0,0008	1071809,26	467827,11	857	374	401	615,00	--
		км трубопровода		544016,70	160225,33	435	128	62,1	169,27	--
		Накладные расходы -		*500718,33*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*125802,21*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
58	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка								
			0,0008	755466,31	311607,36	604	249	283	441,00	--
		км трубопровода		390099,78	108286,72	312	87	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*354226,52*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*88775,43*		*71*				
		Сметная стоимость				*958*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка								
			0,00375	490595,26	135972,37	1840	510	968	360,00	1
		км трубопровода		318448,80	48528,25	1194	182	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*258069,24*		*968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59893,16*		*225*				
		Сметная стоимость				*3032*				
60	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка								
			0,0032	316777,72	64922,55	1014	208	589	270,00	1
		км трубопровода		238836,60	24926,40	764	80	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*183980,95*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40060,69*		*128*				
		Сметная стоимость				*1731*				
61	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3,2128	2224,53	--	7147	--	300	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,43*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,44*		*596*				
		Сметная стоимость				*8043*				
62	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3,765	3580,69	--	13481	--	566	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,39*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,49*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15171*				
63	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			0,8032	8695,16	--	6984	--	293	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*365,20*		*293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,83*		*582*				
		Сметная стоимость				*7860*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			0,8032	13341,84	--	10716	--	450	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*560,36*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1112,18*		*893*				
		Сметная стоимость				*12059*				
65	Е11-220601-1003 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент								
			0,0032	159502,05	201,09	510	1	351	196,00	1
		км трубопровода		159300,96	49,32	510	--	62,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*109811,78*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21545,11*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
66	Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент								
			0,00375	152011,87	104744,32	570	393	212	55,00	--
		км трубопровода		47267,55	30274,53	177	114	62,1	27,48	--
		Накладные расходы -		*56560,58*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16685,80*		*63*				
		Сметная стоимость				*845*				
67	Е11-220601-1007 11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент								
			0,0008	387375,43	325669,79	310	261	105	71,80	--
		км трубопровода		61705,64	116485,40	49	93	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*131573,98*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41515,95*		*33*				
		Сметная стоимость				*448*				
68	Е11-220601-1009 11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из термоусаживающих лент								
			0,0008	669344,59	593928,39	535	475	157	90,40	--
		км трубопровода		75416,20	184726,17	60	148	62,1	185,21	--
		Накладные расходы -		*196445,92*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69263,24*		*55*				
		Сметная стоимость				*748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С121-130801-0101 21-130801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термоусаживающаяся лента								
			0,01321	1266720,24	--	16733	--	703	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53202,25*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105593,80*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18831*				
70	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр								
			6,95	850,89	13,11	5914	91	3375	0,84	6
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	4822	10	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*485,55*		*3375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,91*		*743*				
		Сметная стоимость				*10032*				
71	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
			1,6	947,54	13,46	1516	22	829	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		737,31	1,56	1180	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*517,91*		*829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,24*		*188*				
		Сметная стоимость				*2532*				
72	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр. Заделка диаметром труб до 100 мм								
			10	2092,01	--	20920	--	9662	1,80	18
		шт		1395,56	--	13956	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*966,18*		*9662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,66*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33028*				
73	Е11-161201-0102 11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр. Заделка диаметром труб до 200 мм								
			12	4206,50	--	50478	--	15939	2,36	28
		шт		1829,73	--	21957	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1328,25*		*15939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,78*		*5313*				
		Сметная стоимость				*71730*				
74	С123-030103-0801 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009								
			2	385,56	--	771	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,19*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,14*		*64*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*868*				
75	Ц13-121101-0507 13-121101-0507 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**								
			1	4791,42	1175,73	4791	1176	1875	4,36	4
		шт.		3583,79	372,05	3584	372	40,6	0,34	--
		Накладные расходы -		*1874,76*		*1875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,30*		*533*				
		Сметная стоимость				*7199*				
76	Ц13-121101-0510 13-121101-0510 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**								
			1	7112,10	2205,89	7112	2206	2648	5,89	6
		шт.		4841,40	711,02	4841	711	40,6	0,65	1
		Накладные расходы -		*2647,67*		*2648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,78*		*781*				
		Сметная стоимость				*10540*				
77	С123-040904-1604 23-040904-1604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**								
			1	42050,06	--	42050	--	1766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1766,10*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3505,29*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47321*				
78	С123-040904-1606 23-040904-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005**								
			1	97924,30	--	97924	--	4113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4112,82*		*4113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8162,97*		*8163*				
		Сметная стоимость				*110200*				
79	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**								
			0,021	594287,58	503429,12	12480	10572	2684	97,00	2
		км трубопровода		83362,77	84802,58	1751	1781	58,7	91,05	2
		Накладные расходы -		*127819,09*		*2684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57768,53*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е11-250210-0103 11-250210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,1125	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 0,9 МПа (9 кгс/см2)**								
			0,031	91479,61	78118,98	2836	2422	604	14,51	--
		км трубопровода		12472,19	13101,10	387	406	58,7	125,05	4
		Накладные расходы -		*19484,15*		*604*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8877,10*		*275*				
		Сметная стоимость				*3715*				
81	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,1125	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 0,9 МПа (9 кгс/см2)**								
			0,093	66857,35	56635,78	6218	5267	1337	10,91	1
		км трубопровода		9378,31	9540,29	872	887	58,7	91,05	8
		Накладные расходы -		*14379,65*		*1337*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6498,96*		*604*				
		Сметная стоимость				*8160*				
82	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**								
			106	10985,06	10186,54	1164417	1079773	251607	0,96	102
		стык		789,09	2337,32	83644	247756	58,7	2,12	225
		Накладные расходы -		*2373,66*		*251607*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1068,70*		*113282*				
		Сметная стоимость				*1529306*				
83	Е11-250211-0103 11-250211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**								
			7	14223,67	13165,62	99566	92159	21585	1,27	9
		стык		1043,90	3020,88	7307	21146	58,7	2,74	19
		Накладные расходы -		*3083,63*		*21585*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1384,58*		*9692*				
		Сметная стоимость				*130844*				
84	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пленка радиографическая РТ-5**								
			133,58	302,95	--	40468	--	1700	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*1700*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,25*		*3373*				
		Сметная стоимость				*45541*				
85	Ц13-370103-0121 13-370103-0121 РСНБ РК 2015	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 1,2 м3. Испытание гидравлическое**								
			2	19833,41	11901,66	39667	23803	8265	7,20	14
		шт.		5378,98	2420,16	10758	4840	40,6	1,90	4
		Накладные расходы -		*4132,44*		*8265*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,27*		*3835*				
		Сметная стоимость				*51766*				
86	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	17,7	47,61	1,38	843	24	241	0,02	--
		м2		20,27	0,33	359	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,64*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,90*		*87*				
		Сметная стоимость				*1171*				
87	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска мастикой битумно-полимерной**	17,7	17,43	1,33	309	24	139	0,02	--
		м2		12,40	0,25	220	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*7,88*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
		Монтаж опор подвижных								
88	Е11-010205-0403 11-010205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	0,12	2737,47	--	328	--	216	4,11	--
		м3 грунта		2737,47	--	328	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1800,77*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,06*		*44*				
		Сметная стоимость				*588*				
89	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	0,027	4631,49	1103,81	125	30	20	0,85	--
		м3 основания		592,75	453,83	16	12	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*748,52*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,40*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
90	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Устройство**	0,12	20237,45	683,31	2428	82	328	4,90	1
		м3		3567,45	164,00	428	20	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2735,74*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,85*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
91	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	1,74	720,18	12,10	1253	21	213	0,21	--
		м2		172,31	1,64	300	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,33*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,40*		*117*				
		Сметная стоимость				*1583*				
92	Е11-090701-0106 11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Изготовление металлоконструкций опор**	0,015	60858,35	12543,29	913	188	505	54,90	1
		т конструкций		45126,15	3849,50	677	58	60,9	3,83	--
		Накладные расходы -		*33634,92*		*505*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7559,46*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
93	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	0,015	68707,42	5520,50	1031	83	589	73,60	1
		т конструкций		57062,82	252,79	856	4	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39256,93*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8637,15*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
94	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,0032603	168164,16	--	548	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7062,89*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14018,16*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				
95	С121-050304-0109 21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,0004437	159239,16	--	71	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6688,04*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13274,18*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
96	С121-130201-0403 21-130201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87**	0,0003	385911,90	--	116	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16208,30*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32169,62*		*10*				
		Сметная стоимость				*131*				
97	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	4,842765	396,90	--	1922	--	81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,67*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,09*		*160*				
		Сметная стоимость				*2163*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза								
			0,405	119,28	2,05	48	1	14	0,06	--
		м2		53,64	0,33	22	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,49*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
99	Е11-130301-1601 11-130301-1601 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 желтой								
			0,405	393,00	1,97	159	1	12	0,03	--
		м2		21,09	0,49	9	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,69*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,74*		*14*				
		Сметная стоимость				*184*				
		Пожарное оборудование								
100	С123-080305-0409 23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005								
			1	13031,94	--	13032	--	547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,34*		*547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,34*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14666*				
101	С123-080305-0201 23-080305-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005								
			1	5924,61	--	5925	--	249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*248,83*		*249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*493,88*		*494*				
		Сметная стоимость				*6668*				
102	С123-080307-0101 23-080307-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ								
			1	8976,88	--	8977	--	377	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,03*		*377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,31*		*748*				
		Сметная стоимость				*10102*				
103	1135-6	Ящик пожарный (для песка)								
			1	3908,53	--	3909	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*164,16*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*325,82*		*326*				
		Сметная стоимость				*4399*				
104	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
		м3	1	1431,78	--	1432	--	60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*60,13*		*60*				
		Сметная стоимость		*119,35*		*119*				
105	5101-254	**Лопата железная**				*1611*				
		шт.	1	843,19	--	843	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,41*		*35*				
		Сметная стоимость		*70,29*		*70*				
106	1302-160	**Ведро пожарное**				*949*				
		шт.	1	1756,64	--	1757	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,78*		*74*				
		Сметная стоимость		*146,43*		*146*				
107	1301-174	**Багор пожарный**				*1977*				
		шт.	1	585,55	--	586	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24,59*		*25*				
		Сметная стоимость		*48,81*		*49*				
108	1301-180	**Лом пожарный ЛПЛ**				*659*				
		шт.	1	1714,33	--	1714	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72,00*		*72*				
		Сметная стоимость		*142,91*		*143*				
109	С121-130805-0202 21-130805-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кошма**				*1929*				
		100 м2	0,03	93821,85	--	2815	--	118	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3940,52*		*118*				
		Сметная стоимость		*7820,99*		*235*				
		Свеча с предохранительных клапанов				*3168*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8								
		м3 грунта	3,2	1082,24	--	3463	--	2278	1,51	5
		Накладные расходы -		1082,24	--	3463	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,92*		*2278*				
		Сметная стоимость		*143,53*		*459*				
111	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2				*6200*				
		м3 грунта	0,82	632,48	--	519	--	341	0,97	1
		Накладные расходы -		632,48	--	519	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,06*		*341*				
		Сметная стоимость		*83,88*		*69*				
112	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство				*929*				
		м3 основания	0,22	4631,49	1103,81	1019	243	165	0,85	--
		Накладные расходы -		592,75	453,83	130	100	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,52*		*165*				
		Сметная стоимость		*430,40*		*95*				
113	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство				*1278*				
		м3	4,2	20237,45	683,31	84997	2870	11490	4,90	21
		Накладные расходы -		3567,45	164,00	14983	689	48,5	0,20	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,74*		*11490*				
		Сметная стоимость		*1837,85*		*7719*				
114	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя				*104206*				
		м2	9	720,18	12,10	6482	109	1101	0,21	2
		Накладные расходы -		172,31	1,64	1551	15	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*1101*				
		Сметная стоимость		*67,40*		*607*				
115	Е11-240206-0101 11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка				*8190*				
		свеча	3	5948,74	2204,79	17846	6614	7622	3,66	11
		Накладные расходы -		2871,34	668,94	8614	2007	62,1	0,65	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2540,70*		*7622*				
		Сметная стоимость		*679,16*		*2037*				
116	Ц13-120201-0207 13-120201-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях				*27506*				
			10	1135,09	617,91	11351	6179	3342	0,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		506,33	171,05	5063	1711	40,6	0,15	1
		Накладные расходы -		*334,24*		*3342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,55*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15869*				
117	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			10,3	979,53	--	10089	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,14*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,65*		*841*				
		Сметная стоимость				*11354*				
118	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**								
			1,62	119,28	2,05	193	3	57	0,06	--
		м2		53,64	0,33	87	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,49*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
119	Е11-130301-1601 11-130301-1601 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 желтой**								
			1,62	393,00	1,97	637	3	46	0,03	--
		м2		21,09	0,49	34	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,69*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,74*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			75573966	1805061			1039
			Тенге			832312	445610			455
	Стоимость оборудования -		Тенге			71455194				
	Накладные расходы -		Тенге			3001118				
	Сметная прибыль -		Тенге			5956505				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			80412818				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			358426				
	Материалы -		Тенге			40886				
	Всего заработная плата -		Тенге				228012			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27933				
		Накладные расходы -	Тенге			111515				
		Сметная прибыль -	Тенге			37595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			507536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				228012			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3141427				
	Материалы -		Тенге			474761				
	Всего заработная плата -		Тенге				1012404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321461				
	Местные материалы -		Тенге			35155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			718729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				35912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85842439				

Итого по смете без оборудования	**Тенге**	**5 429 621**
Временные здания и сооружения	2,3%	124 881
Итого с временными		**5 554 502**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3%x0,9	164 969
Итого в ценах 2016 года		**86 132 289**
Итого в текущих ценах 2017 года 100%	**1,06978**	**92 142 463**
Коэф договорной цены	0,97858	90 168 927,96
Итого		**90 168 927,96**
НДС	12%	10 820 271,36
Итого с НДС		**100 989 199,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
_____

Технический надзор заказчика ТОО "ОТЕС Актобе"
_____ Серкулов С.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "СанСтройМонтаж"
_____ Денисов Д.С.