**Генподрядчик** ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Приложение 4-1

**Субподрядчик:** ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846

индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

**Объект:** «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

# СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2023** года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник: наименование | Источник: код | Организационно-правовая: наименование | Организационно-правовая: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №14-6/2023 | 17.03.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1» | **1 288 408,51** | **1 150 364,74** | | | | | | | **138 043,77** | **1 288 408,51** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | 1 150 364,74 | | | | | | | 138 043,77 | **1 288 408,51** |

**Субподрядчик:**
**ТОО "KMD BUILDING"**
**БИН 221140018846**

**Директор** _____ **Конакбаев М.Д**

**Генподрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**енподрядчик** **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**убподрядчик:** **ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар ул. Естая 81/1 кв. 1 БИН 221140018846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**тройка :** «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

**бъект :** Внутренние сети

(наименование)

оговор подряда (контракт) №14-6/23от 17.03.2023г.

## АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Система В1 ниже отм.0,000** | | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Водомерный узел №1, №2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2 | 95,77 | 1,33 | 192 | 3 | 0 | 136 | 354 | Казахстан |
| | | | | | | 94,44 | 0 | 189 | 0 | 0 | 26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 4,4 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 421<br>416 | 6<br>0 | 0<br>0 | 299<br>58 | 778 | Казахстан | | |
| | | **1.2 Трубопровод** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18 | 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % | кран | 2 | 1485,27<br>1340,33 | 144,94<br>48,57 | 2971<br>2681 | 290<br>97 | 0<br>0 | 2000<br>398 | 5368 | Казахстан | | |
| 4 | 28 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 26,4 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 2528<br>2493 | 35<br>0 | 0<br>– | 1795<br>346 | 4669 | Казахстан | | |
| 5 | 29 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 62,7 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 6005<br>5921 | 83<br>0 | 0<br>– | 4263<br>821 | 11090 | Казахстан | | |
| 6 | 36 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 89,1 | 410,49<br>326,36 | 84,13<br>40,47 | 36575<br>29079 | 7496<br>3606 | 0<br>– | 23533<br>4809 | 64916 | Казахстан | | |
| | | **1.3 Ввод - 10 м** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 0,59 | 1854,24<br>1854,24 | 0<br>0 | 1094<br>1094 | 0<br>0 | –<br>– | 788<br>151 | 2032 | Казахстан |
| 8 | 46 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 5,9 | 880,35<br>880,35 | 0<br>0 | 5194<br>5194 | 0<br>0 | –<br>– | 3740<br>715 | 9648 | Казахстан |
| 9 | 47 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 % | км трубопровода | 0,01 | 407091,56<br>275082,3 | 132009,26<br>37044,01 | 4071<br>2751 | 1320<br>370 | 0<br>– | 2247<br>505 | 6824 | Казахстан |
| | | | **Раздел 2 Система Т3, Т4 ниже 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Водомерный узел №3** | | | | | | | | | | |
| 10 | 61 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,2 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 211<br>208 | 3<br>0 | 0<br>– | 150<br>29 | 389 | Казахстан |
| | | | **2.2 Водомерный узел №4** | | | | | | | | | | |
| 11 | 71 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,2 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 211<br>208 | 3<br>0 | 0<br>– | 150<br>29 | 389 | Казахстан |
| | | | **2.3 Трубопровод** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 7,13 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 683<br>673 | 9<br>0 | 0<br>– | 485<br>93 | 1261 | Казахстан |
| 13 | 83 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 7,13 | 410,49<br>326,36 | 84,13<br>40,47 | 2927<br>2327 | 600<br>289 | 0<br>– | 1883<br>385 | 5195 | Казахстан |
| | | **Раздел 3 Система В1 выше 0,000 3** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 92 | 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % | кран | 3 | 1485,27<br>1340,33 | 144,94<br>48,57 | 4456<br>4021 | 435<br>146 | 0<br>– | 3000<br>596 | 8052 | Казахстан |
| 15 | 102 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 38,85 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 3721<br>3669 | 52<br>0 | 0<br>– | 2642<br>509 | 6871 | Казахстан |
| 16 | 103 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 9,85 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 943<br>930 | 13<br>0 | 0<br>– | 670<br>129 | 1742 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 108 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 4,87 | 410,49<br>326,36 | 84,13<br>40,47 | 1999<br>1589 | 410<br>197 | 0<br>– | 1286<br>263 | 3548 | Казахстан |
| | | | **Раздел 4 Система Т3, Т4 выше 0,000** | | | | | | | | | | |
| 18 | 119 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 11,48 | 95,77<br>94,44 | 1,33<br>0 | 1099<br>1084 | 15<br>0 | 0<br>– | 781<br>150 | 2030 | Казахстан |
| 19 | 127 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 78,5 | 410,49<br>326,36 | 84,13<br>40,47 | 32223<br>25619 | 6604<br>3177 | 0<br>– | 20733<br>4237 | 57193 | Казахстан |
| | | | **Раздел 5 Канализация К1 выше 0,000** | | | | | | | | | | |
| 20 | 132 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 21,9 | 905,01<br>903,3 | 1,71<br>0,55 | 19820<br>19782 | 37<br>12 | 0<br>– | 14252<br>2726 | 36797 | Казахстан |
| 21 | 134 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 5,29 | 870,32<br>866,18 | 4,14<br>1,27 | 4604<br>4582 | 22<br>7 | 0<br>– | 3304<br>633 | 8541 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 152 | 1146-0302-0403 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 % | отверстие | 2 | 2103,24<br>1216,1 | 887,14<br>395,88 | 4206<br>2432 | 1774<br>792 | –<br>– | 2321<br>522 | 7050 | Казахстан |
| | | | **Раздел 10 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 23 | 154 | 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | кран | 2 | 512,58<br>466,2 | 46,38<br>15,54 | 1025<br>932 | 93<br>31 | –<br>– | 694<br>138 | 1856 | Казахстан |
| 24 | 15 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % | насос | 1 | 19517,41<br>18986,35 | 531,06<br>169,11 | 19517<br>18986 | 531<br>169 | 0<br>– | 13792<br>2665 | 35974 | Казахстан |
| 25 | 23 | 1118-1001-0106 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 2492,48<br>2015,47 | 477,01<br>140,77 | 2492<br>2015 | 477<br>141 | 0<br>– | 1552<br>324 | 4369 | Казахстан |
| 26 | 32 | 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 2,3 | 1221,34<br>1133,56 | 87,78<br>30,22 | 2809<br>2607 | 202<br>70 | 0<br>– | 1927<br>379 | 5115 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,2 | 98,63<br>97,26 | 1,37<br>0 | 217<br>214 | 3<br>0 | 0<br>– | 154<br>30 | 401 | Казахстан |
| 28 | 36 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 2,2 | 410,49<br>326,36 | 84,13<br>40,47 | 903<br>718 | 185<br>89 | 0<br>– | 581<br>119 | 1603 | Казахстан |
| | | | **Раздел 2 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 29 | 49 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,61 | 98,63<br>97,26 | 1,37<br>0 | 257<br>254 | 4<br>0 | 0<br>– | 183<br>35 | 475 | Казахстан |
| 30 | 50 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,9 | 98,63<br>97,26 | 1,37<br>0 | 286<br>282 | 4<br>0 | 0<br>– | 203<br>39 | 528 | Казахстан |
| 31 | 51 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % | кВт | 0,19 | 781<br>761,16 | 19,84<br>6,77 | 148<br>145 | 4<br>1 | 0<br>– | 105<br>20 | 274 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 62 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 | 854,13 | 1,28 | 1879 | 3 | 0 | 1352 | 3489 | Казахстан |
| | | | | | | 852,85 | 0,63 | 1876 | 1 | – | 258 | | |
| 33 | 63 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 5,4 | 52,87 | 2,99 | 285 | 16 | 0 | 195 | 519 | Казахстан |
| | | | | | | 49,88 | 0,32 | 269 | 2 | – | 38 | | |
| 34 | 64 | 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 5,4 | 51,5 | 7,71 | 278 | 42 | 0 | 174 | 488 | Казахстан |
| | | | | | | 43,79 | 0,97 | 236 | 5 | – | 36 | | |
| 35 | 66 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 3,58 | 410,49 | 84,13 | 1470 | 301 | 0 | 946 | 2608 | Казахстан |
| | | | | | | 326,36 | 40,47 | 1168 | 145 | – | 193 | | |
| | **Раздел 3 Транзит** | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 74 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 5,2 | 98,63 | 1,37 | 513 | 7 | 0 | 364 | 947 | Казахстан |
| | | | | | | 97,26 | 0 | 506 | 0 | – | 70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 75 | 1113-0301-1703 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 5 | 41,18 | 4,23 | 206 | 21 | 0 | 135 | 369 | Казахстан |
| | | | | | | 36,95 | 0,64 | 185 | 3 | – | 27 | | |
| 38 | 76 | 1126-0101-1001 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 % | м3 изоляции | 1 | 30492,68 | 1878,38 | 30493 | 1878 | 0 | 21243 | 55875 | Казахстан |
| | | | | | | 28614,3 | 890,31 | 28614 | 890 | – | 4139 | | |
| 39 | 77 | 1126-0301-0703 | Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажным и на клее ПВА НР = 72 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,4 | 585,26 | 26,13 | 1405 | 63 | 0 | 975 | 2570 | Казахстан |
| | | | | | | 559,13 | 4,86 | 1342 | 12 | – | 190 | | |
| | **Раздел 1 Тепловой узел** | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 22 | 1118-1001-0107 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 2972,86 | 592,26 | 2973 | 592 | 0 | 1825 | 5181 | Казахстан |
| | | | | | | 2380,6 | 153,63 | 2381 | 154 | – | 384 | | |
| 41 | 28 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 350,49 | 0 | 350 | 0 | 0 | 252 | 651 | Казахстан |
| | | | | | | 350,49 | 0 | 350 | 0 | – | 48 | | |
| | **Раздел 2 Отопление** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 46 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 8,83 | 98,63 | 1,37 | 871 | 12 | 0 | 618 | 1608 | Казахстан |
| | | | | | | 97,26 | 0 | 859 | 0 | – | 119 | | |
| 43 | 47 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 1,3 | 98,63 | 1,37 | 128 | 2 | 0 | 91 | 237 | Казахстан |
| | | | | | | 97,26 | 0 | 126 | 0 | – | 18 | | |
| 44 | 48 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % | кВт | 0,25 | 781 | 19,84 | 195 | 5 | 0 | 138 | 360 | Казахстан |
| | | | | | | 761,16 | 6,77 | 190 | 2 | – | 27 | | |
| 45 | 50 | 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 3 | 617,81 | 2,8 | 1853 | 8 | 0 | 1330 | 3438 | Казахстан |
| | | | | | | 615,01 | 0,73 | 1845 | 2 | – | 255 | | |
| 46 | 60 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 5 | 52,87 | 2,99 | 264 | 15 | 0 | 181 | 481 | Казахстан |
| | | | | | | 49,88 | 0,32 | 249 | 2 | – | 36 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 61 | 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 5,4 | 51,5 | 7,71 | 278 | 42 | 0 | 174 | 488 Казахстан |
| | | | | | | 43,79 | 0,97 | 236 | 5 | – | 36 | |
| 48 | 63 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 4,41 | 410,49 | 84,13 | 1810 | 371 | 0 | 1165 | 3213 Казахстан |
| | | | | | | 326,36 | 40,47 | 1439 | 178 | – | 238 | |
| | | **Раздел 3 Транзит** | | | | | | | | | | |
| 49 | 71 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 7,6 | 98,63 | 1,37 | 750 | 10 | 0 | 532 | 1384 Казахстан |
| | | | | | | 97,26 | 0 | 739 | 0 | – | 103 | |
| 50 | 72 | 1113-0301-1703 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6 | 41,18 | 4,23 | 247 | 25 | 0 | 162 | 442 Казахстан |
| | | | | | | 36,95 | 0,64 | 222 | 4 | – | 33 | |
| 51 | 73 | 1126-0101-1001 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 % | м3 изоляции | 0,23 | 30492,68 | 1878,38 | 7013 | 432 | 0 | 4886 | 12851 Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 28614,3 | 890,31 | 6581 | 205 | – | 952 | | | |
| 52 | 74 | 1126-0301-0703 | Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажным и на клее ПВА НР = 72 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 3,2 | 585,26 | 26,13 | 1873 | 84 | 0 | 1299 | 3426 | Казахстан | |
| | | | | | | 559,13 | 4,86 | 1789 | 16 | – | 254 | | | |
| | **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 1116-0602-0302 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 1 | 774,79 | 2,8 | 775 | 3 | 0 | 556 | 1438 | Казахстан | |
| | | | | | | 771,99 | 0,73 | 772 | 1 | – | 106 | | | |
| 54 | 4 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 968 | 2498 | Казахстан | |
| | | | | | | 1345 | 0 | 1345 | 0 | – | 185 | | | |
| 55 | 6 | 1118-0701-0106 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С, DN 150 НР = 72 % | шт. | 1 | 11900,44 | 727,7 | 11900 | 728 | 0 | 8149 | 21653 | Казахстан | |
| | | | | | | 11172,74 | 145,3 | 11173 | 145 | – | 1604 | | | |
| 56 | 9 | 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 | Казахстан | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | | |
| 57 | 10 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2214,82 | 142,77 | 2215 | 143 | 0 | 1516 | 4029 | Казахстан |
| | | | | | | 2072,05 | 33,35 | 2072 | 33 | – | 298 | | |
| 58 | 13 | 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 | Казахстан |
| | | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | | |
| 59 | 15 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2180,16 | 108,11 | 2180 | 108 | 0 | 1504 | 3979 | Казахстан |
| | | | | | | 2072,05 | 16,67 | 2072 | 17 | – | 295 | | |
| | **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | 1116-0602-0302 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 1 | 774,79 | 2,8 | 775 | 3 | 0 | 556 | 1438 | Казахстан |
| | | | | | | 771,99 | 0,73 | 772 | 1 | – | 106 | | |
| 61 | 4 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 968 | 2498 | Казахстан |
| | | | | | | 1345 | 0 | 1345 | 0 | – | 185 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 6 | 1118-0701-0106 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С, DN 150 НР = 72 % | шт. | 2 | 11900,44 | 727,7 | 23801 | 1455 | 0 | 16298 | 43307 Казахстан |
| | | | | | | 11172,74 | 145,3 | 22345 | 291 | – | 3208 | |
| 63 | 9 | 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 Казахстан |
| | | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | |
| 64 | 12 | 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 Казахстан |
| | | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | |
| 65 | 14 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2180,16 | 108,11 | 2180 | 108 | 0 | 1504 | 3979 Казахстан |
| | | | | | | 2072,05 | 16,67 | 2072 | 17 | – | 295 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 30 1146-0303-0101 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 % | м3 заделки | 2,73 | 54549,28 | 657,96 | 148920 | 1796 | 0 | 106540 | 275896 | Казахстан |
| | | | | | 53891,32 | 310,8 | 147123 | 848 | – | 20437 | | |
| **67** | **31 1211-0101-0207** | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %** | **м2** | **10** | 2615,73 | 14,36 | 26157 | 144 | 0 | 18782 | 48535 | Казахстан |
| | | | | | 2601,37 | 7,26 | 26014 | 73 | – | 3595 | | |
| **68** | **32 1110-0404-0101** | **Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **4,5** | 1098,19 | 17,75 | 4942 | 80 | 0 | 3522 | 9141 | Казахстан |
| | | | | | 1080,44 | 6,68 | 4862 | 30 | – | 677 | | |
| **69** | **33 1115-0206-0208** | **Короб Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %** | **м2 отделываемой поверхности** | **4,5** | 441,43 | 3,86 | 1986 | 17 | 0 | 1422 | 3681 | Казахстан |
| | | | | | 437,57 | 1,19 | 1969 | 5 | – | 273 | | |

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 58,3 | 15,24 | 15,24 | 888 | 888 | – | 247 | 1226 Казахстан |
| | | | | | | 0 | 5,88 | 0 | 343 | – | 91 | |
| 71 | 6 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 4,79 | 765,53 | 0 | 3667 | 0 | – | 2640 | 6812 |
| | | | | | | 765,53 | 0 | 3667 | 0 | – | 505 | |
| 72 | 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 58,11 | 156,94 | 74,97 | 9120 | 4357 | – | 4852 | 15089 Казахстан |
| | | | | | | 81,97 | 33,99 | 4763 | 1975 | – | 1118 | |
| | | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Подземная прокладка** | | | | | | | | | |
| 73 | 8 | 1107-0202-0108 | Плиты покрытия. Укладка НР = 72 % | шт. сборных конструкций | 1 | 3638 | 1369,28 | 3638 | 1369 | 0 | 1931 | 6015 Казахстан |
| | | | | | | 2268,72 | 413,57 | 2269 | 414 | – | 446 | |
| | | | **2.2 Подземная прокладка Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 74 | 20 | 1126-0101-1001 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 % | м3 изоляции | 0,2 | 26384,7 | 1502,7 | 5277 | 301 | 0 | 3686 | 9680 Казахстан |
| | | | | | | 24882 | 712,25 | 4976 | 142 | – | 717 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 21 | 1126-0301-0702 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике Рубероид РКК-420А НР = 72 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 7 | 547,04 | 25,48 | 3829 | 178 | 0 | 2659 | 7008 | Казахстан |
| | | | | | | 521,56 | 6,09 | 3651 | 43 | – | 519 | | |
| | | **Раздел 7 Вскрытие и восстановление дорожного покрытия** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 53 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % К=0,100; | м3 конструкции | 3,5 | 2823,4 | 1228,45 | 9882 | 4300 | – | 5306 | 16403 | Казахстан |
| | | | | | | 1594,95 | 510,79 | 5582 | 1788 | – | 1215 | | |
| 77 | 56 | 1127-0401-0101 | Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 2,5 | 1171,83 | 1033,73 | 2930 | 2584 | 0 | 651 | 3867 | Казахстан |
| | | | | | | 138,1 | 223,64 | 345 | 559 | – | 286 | | |
| 78 | 57 | 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 35 | 235,78 | 202,98 | 8252 | 7104 | 0 | 2278 | 11373 | Казахстан |
| | | | | | | 32,8 | 57,59 | 1148 | 2016 | – | 842 | | |
| 79 | 58 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2 НР = 72 % | т | 0,31 | 1764,65 | 1764,65 | 547 | 547 | 0 | 200 | 807 | Казахстан |
| | | | | | | 0 | 897,84 | 0 | 278 | – | 60 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 59 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II НР = 72 % | м2 покрытия | 3,5 | 168,38 | 124,87 | 589 | 437 | 0 | 185 | 836 | Казахстан |
| | | | | | | 43,51 | 29,76 | 152 | 104 | – | 62 | | |
| 81 | 60 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 3,5 | 0,55 | 0,08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Казахстан |
| | | | | | | 0,47 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | | |
| 82 | 61 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР = 72 % | т | 0,005 | 1764,65 | 1764,65 | 9 | 9 | 0 | 3 | 13 | Казахстан |
| | | | | | | 0 | 897,84 | 0 | 4 | – | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 62 | 1127-0602-0301 | Покрытие защитное 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II НР = 72 % | м2 покрытия | 3,5 | 168,61 | 125,1 | 590 | 438 | 0 | 185 | 837 | Казахстан |
| | | | | | | 43,51 | 29,86 | 152 | 105 | – | 62 | | |
| 84 | 1 | 1116-0602-0302 | **Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %** | **шт.** | **1** | 774,79 | 2,8 | 775 | 3 | 0 | 556 | 1438 | Казахстан |
| | | | | | | 771,99 | 0,73 | 772 | 1 | – | 106 | | |
| 85 | 4 | 1308-0304-0501 | **Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %** | **шт.** | **1** | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 968 | 2498 | Казахстан |
| | | | | | | 1345 | 0 | 1345 | 0 | – | 185 | | |
| 86 | 6 | 1118-0701-0106 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С, DN 150, НР = 72 %** | **шт.** | **1** | 11900,44 | 727,7 | 11900 | 728 | 0 | 8149 | 21653 | Казахстан |
| | | | | | | 11172,74 | 145,3 | 11173 | 145 | – | 1604 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1116-0601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | **шт.** | **4** | 4006,84 | 342 | 16027 | 1368 | 0 | 10767 | 28938 | Казахстан | |
| | | | | | 3664,84 | 73,84 | 14659 | 295 | – | 2144 | | | |
| 10 | 1116-0601-0102 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | **шт.** | **1** | 2214,82 | 142,77 | 2215 | 143 | 0 | 1516 | 4029 | Казахстан | |
| | | | | | 2072,05 | 33,35 | 2072 | 33 | – | 298 | | | |
| 13 | 1116-0601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | **шт.** | **1** | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 | Казахстан | |
| | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 1116-0601-0101 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %** | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | **шт.** | **1** | 2180,16 | 108,11 | 2180 | 108 | 0 | 1504 | 3979 | Казахстан |
| | | | | | | 2072,05 | 16,67 | 2072 | 17 | – | 295 | | |
| | 1 | 1116-0602-0302 | **Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %** | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | **шт.** | **1** | 774,79 | 2,8 | 775 | 3 | 0 | 556 | 1438 | Казахстан |
| | | | | | | 771,99 | 0,73 | 772 | 1 | – | 106 | | |
| | 4 | 1308-0304-0501 | **Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %** | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | **шт.** | **1** | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 968 | 2498 | Казахстан |
| | | | | | | 1345 | 0 | 1345 | 0 | – | 185 | | |
| | 6 | 1118-0701-0106 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150. НР = 72 %** | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | **шт.** | **1** | 11900,44 | 727,7 | 11900 | 728 | 0 | 8149 | 21653 | Казахстан |
| | | | | | | 11172,74 | 145,3 | 11173 | 145 | – | 1604 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 1116-0601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | |
| 94 | | | **шт.** | **1** | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 | Казахстан |
| | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | | |
| | 12 1116-0601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | |
| 95 | | | **шт.** | **1** | 4006,84 | 342 | 4007 | 342 | 0 | 2692 | 7235 | Казахстан |
| | | | | | 3664,84 | 73,84 | 3665 | 74 | – | 536 | | |
| | 14 1116-0601-0101 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР – 72 %** | | | | | | | | | | |
| 96 | | | **шт.** | **1** | 2180,16 | 108,11 | 2180 | 108 | 0 | 1504 | 3979 | Казахстан |
| | | | | | 2072,05 | 16,67 | 2072 | 17 | – | 295 | | |
| | 30 1146-0303-0101 | **Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %** | | | | | | | | | | |
| | | | **м3 заделки** | **0,73** | 54549,28 | 657,96 | 39821 | 480 | 0 | 28489 | 73774 | Казахстан |
| | | | | | 53891,32 | 310,8 | 39341 | 227 | – | 5465 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1211-0101-0207 | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %** | **м2** | **10** | 2615,73 | 14,36 | 26157 | 144 | 0 | 18782 | 48535 | Казахстан |
| 7 | | | | | 2601,37 | 7,26 | 26014 | 73 | – | 3595 | | |
| 32 | 1110-0404-0101 | **Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **4,5** | 1098,19 | 17,75 | 4942 | 80 | 0 | 3522 | 9141 | Казахстан |
| 98 | | | | | 1080,44 | 6,68 | 4862 | 30 | – | 677 | | |
| 33 | 1115-0206-0208 | **Короб Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %** | **м2 отделываемой поверхности** | **4,5** | 441,43 | 3,86 | 1986 | 17 | 0 | 1422 | 3681 | Казахстан |
| 99 | | | | | 437,57 | 1,19 | 1969 | 5 | – | 273 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 175 878** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 590 241 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 58 043 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 21 555 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 440 493 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 87 102 |
| **Всего** | **1 175 878** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8 | 11 288 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **23 743** |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.** | **1 210 910** |
| **Генподрядные услуги К=0,95** | **1 150 364,74** |
| НДС (12%) | 138 043,77 |
| **Итого** | **1 288 408,51** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "KMD BUILDING" г.Павлодар**

БИН 221140018846

**Директор** _____ **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "КазЕвроСтрой"**

БИН 050940013378

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)