Счет-фактура № 11 от 5 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240008491, Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000334, от 03.08.2012

ИИК поставщика: KZ45914042203KZ0003G, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240008491, Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540008023, Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540008023,

ИИК получателя: KZ47549C0398R7004988, в банке АО"Qazag Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района	шт	1	11 915 617,62	11 915 617,62	12%	1 429 874,11	13 345 491,73		
Всего по счету:					**11 915 617,62**		**1 429 874,11**	**13 345 491,73**		

Руководитель: Денисов Д. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"** **060540008023**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54, тел.: (7132) 55-70-64** **061240008491**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г

Номер документа	Дата составления
9	05.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района			шт	1	13 345 491,73	13 345 491,73
				Итого	1	x	13 345 491,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Денисов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Мусаев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2016

М.П.

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 14-Р/2016-160	08.11.2016 г.				

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/							НДС 12% /тенге/	Всего /тенге/
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяца	Остаток по договору	Из графы 1					
					Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтажные работы (в ценах 2016г.)	Стоимость оборудования в ценах 2016г. Без НДС 12%	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по строительству:	510 782 782								
	В том числе за отчетный месяц	298 145 410	13 345 491,73	212 637 372					1 429 874,11	13 345 491,73
	Итого	298 145 410	13 345 491,73	212 637 372					1 429 874,11	13 345 491,73

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Договор №1468-2/131-16R от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод низкого давления								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2301,4	35,29	33,19	81216	76383	25069	0,01	34
		м3		2,10	9,13	4833	21012	97	0,03	73
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	354,05	467,10	--	165377	--	186876	2,98	1054
		м3		467,10	--	165377	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	46,05	389,25	--	17925	--	20255	2,48	114
		м3		389,25	--	17925	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ 10см	177,05	1824,20	152,52	322975	27004	48526	1,02	181
		м3		153,68	57,15	27209	10118	130	0,28	49
5	Е0101-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ 20см	354,1	7,57	7,57	2681	2681	845	--	--
		м3		--	2,46	--	871	97	0,01	3
6	Е0101-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	1805,7	7,57	7,57	13669	13669	4309	--	--
		м3		--	2,46	--	4442	97	0,01	17
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	451,45	167,18	--	75473	--	85285	1,21	546
		м3		167,18	--	75473	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2257,15	25,65	5,38	57896	12143	44380	0,13	291
		м3		20,27	--	45752	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	44,25	50,86	48,38	2251	2141	707	0,02	1
		м3		2,39	14,07	106	623	97	0,05	2
10	Е01031-А7-1	Вытесненный грунт (земля)-погрузка	79,65	30,00	30,00	2390	2390	1673	--	--
		т		--	21,00	--	1673	100	0,44	35
11	Е010333-А10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза	79,65	76,60	76,60	6101	6101	1220	--	--
		т		--	15,32	--	1220	100	0,32	26
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	44,25	3,79	3,24	168	143	69	--	--
		м3		0,48	1,12	21	50	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			748121	142655			2220
			Тенге			336697	40008			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748121				
		Накладные расходы -	Тенге			419213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237373				
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,205	112791,01	60473,38	23122	12397	17980	306,00	63
		км		51300,00	16165,35	10517	3314	130	63,72	13
14	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	2,86834	96708,90	47796,27	277394	137096	227263	286,00	820
		км		48375,00	12572,33	138756	36062	130	49,07	141
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300516	149493			883
			Тенге			149272	39376			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300516				
		Накладные расходы -	Тенге			245242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578504				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1048637	292148			3103
			Тенге			485969	79384			359
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1048637				
		Накладные расходы -	Тенге			664455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1815877				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1815877				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			**49 029**				
		Итого	**Тенге**			**1 864 906**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	**Тенге**			**58 157**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			**18 649**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**7 460**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**1 949 172**				
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**4 670 553**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**93 411**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**4 763 963,68**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**571 675,64**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**5 335 639,32**				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Договор №1468-2/131-16R от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Участок перехода газопровода через железную дорогу (протяженность 118м)									
		РАЗДЕЛ 1.Продувочная свеча									
1	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм (устройство продувочной свечи)	0,0067	62566,88	6788,50	419	45	420	253,00	2	
		км		45675,00	2565,00	306	17	130	12,52	--	
2	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы диаметром 50мм-2шт)	0,0012	247994,13	49389,75	298	59	126	312,70	--	
		т		62775,00	18657,00	75	22	129,35	91,12	--	
3	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1	
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--	
4	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 15 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1	
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--	
5	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1	
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--	
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	5963,86	66,01	2386	26	92	1,35	1	
		м3		195,75	24,93	78	10	104,58	0,12	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3803	186			5	
			Тенге			959	63			--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3803					
		Накладные расходы -	Тенге			1306					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5416					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5416					
		РАЗДЕЛ 2.Ковер									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под ковер	0,21	2024,85	--	425	--	123	2,99	1
		м3		477,00	--	100	--	123	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания под ковер	0,21	5964,43	66,01	1253	14	49	1,35	--
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,12	--
9	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,80	0,16	346	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2395	19			3
			Тенге			487	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1678				
		Накладные расходы -	Тенге			172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1961				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			717				
		Накладные расходы -	Тенге			313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3052				
		РАЗДЕЛ 3.Переход через железную дорогу методом ГНБ								
10	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
11	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	118	831,44	781,34	98110	92198	13961	0,28	33
		м		49,84	63,92	5881	7543	104	0,30	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	118	1089,57	1024,23	128569	120860	18501	0,36	42
		м		64,08	86,68	7561	10228	104	0,41	48
13	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	118	1823,57	1713,62	215181	202207	31019	0,60	71
		м		106,80	145,97	12602	17224	104	0,68	80
14	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	118	3251,24	3053,05	383646	360260	54952	1,08	127
		м		192,24	255,54	22684	30154	104	1,20	142
15	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	118	6381,43	5994,47	753009	707347	107909	2,12	250
		м		377,36	501,96	44528	59231	104	2,35	277
16	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	118	5063,58	4756,84	597502	561307	85696	1,68	198
		м		299,04	399,26	35287	47113	104	1,87	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,118	266184,59	148707,55	31410	17547	23570	669,00	79
		км		114064,50	39588,94	13460	4671	130	155,26	18
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--
20	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
21	Е0101-12-15	Устройство котлованов для установки ГНБ-2шт. (рабочий котлован размером 10х4х3,5м и приемный котлован размером 6х4х3,5м)	224	35,29	33,19	7905	7435	2440	0,01	3
		м3		2,10	9,13	470	2045	97	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2222103	2070402			820
			Тенге			145166	178480			830
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2222103				
		Накладные расходы -	Тенге			341599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2717524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2717524				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2228301	2070607			828
			Тенге			146612	178550			830
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2227584				
		Накладные расходы -	Тенге			343076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2724900				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			717				
		Накладные расходы -	Тенге			313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1092				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2725992				
		Временные здания и сооружения 2,7%	Тенге			73 602				
		Итого	Тенге			2 799 594				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			87 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			27 996				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 198				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			2 926 093				
		Коэф. Договорной стоимости	Тенге			7 011 425				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			140 229				
		Итого в текущих ценах	Тенге			7 151 653,94				
		НДС (12%)	Тенге			858 198,47				
		Общая стоимость строительства	Тенге			8 009 852,41				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ Мусаев Е.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ Денисов Д.С.