Счет-фактура № 1 от 4 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.01.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240008491, Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000334, от 03.08.2012

ИИК поставщика: KZ45914042203KZ0003G, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240008491, Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540008023, Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540008023,

ИИК получателя: KZ47549C0398R7004988, в банке АО"Qazag Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района	шт	1	180 503 613,21	180 503 613,21	12%	21 660 433,58	202 164 046,79		
Всего по счету:					**180 503 613,21**		**21 660 433,58**	**202 164 046,79**		

Руководитель: Денисов Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"СпецГазМонтаж"** ИИН/БИН **060540008023**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанСтройМонтаж",Республика Казахстан, БИН:061240008491, г.Актобе, пр-т Алии Молдагуловой, дом № 46, к.54, тел.: (7132) 55-70-64** **061240008491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.01.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с. Жайсан Мартукского района		шт	1	202 164 046,79	202 164 046,79	21 660 433,58	202 164 046,79
			Итого	1	x	202 164 046,79	21 660 433,58	202 164 046,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мусаев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Субподрядчик ТОО «СанСтройМонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2017 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 14-Р/2016-160	**08.11.2016 г.**				

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/							НДС 12% /тенге/	Всего /тенге/
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяца	Остаток по договору	Из графы 1					
					Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтажные работы (в ценах 2016-17г.)	Стоимость оборудования в ценах 2016-17г. Без НДС 12%	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по строительству:	**509 760 101,98**								
	В том числе за отчетный месяц (№9,10,11)	**509 760 101,98**	**202 164 046,79**	**0,00**					**21 660 433,58**	**202 164 046,79**
	Итого	**509 760 101,98**	**202 164 046,79**	**0**					**21 660 433,58**	**202 164 046,79**

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Подрядчик ТОО «СанСтроймонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	СРДС РК8.02-03-2002	Разбивка земель под трассу газопровода	37,019	6101,00	--	225853	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			225853	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			225853				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			225853				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			225853				
		Временные здания и сооружения 2,7%	Тенге							
		Итого	Тенге							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге							
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге							
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге							
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			225 853				
		Коэф. Договорной стоимости	Тенге			541 192				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			10 824				
		Итого в текущих ценах	Тенге			552 015,88				
		НДС (12%)	Тенге			66 241,91				
		Общая стоимость строительства	Тенге			618 257,79				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Подрядчик ТОО «СанСтроймонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего; рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11722	35,29	33,19	413669	389053	127689	0,01	171	
		м3		2,10	9,13	24616	107022	97	0,03	372	
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1803	467,10	--	842181	--	951665	2,98	5366	
		м3		467,10	--	842181	--	113	--	--	
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	234	389,25	--	91085	--	102926	2,48	580	
		м3		389,25	--	91085	--	113	--	--	
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ 10см	902	1824,20	152,52	1645428	137573	247218	1,02	920	
		м3		153,68	57,15	138619	51549	130	0,28	252	
5	Е0101-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ 20см	1803	7,57	7,57	13649	13649	4302	--	--	
		м3		--	2,46	--	4435	97	0,01	17	
6	Е0101-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	9198	7,57	7,57	69629	69629	21948	--	--	
		м3		--	2,46	--	22627	97	0,01	87	
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2299	167,18	--	384347	--	434312	1,21	2782	
		м3		167,18	--	384347	--	113	--	--	
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	11497	25,65	5,38	294898	61854	226053	0,13	1483	
		м3		20,27	--	233044	--	97	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	225	50,86	48,38	11444	10886	3593	0,02	4
		м3		2,39	14,07	538	3166	97	0,05	11
10	Е01031-А7-1	Вытесненный грунт (земля)-погрузка	406	30,00	30,00	12180	12180	8526	--	--
		т		--	21,00	--	8526	100	0,44	179
11	Е010333-А10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза	406	76,60	76,60	31100	31100	6220	--	--
		т		--	15,32	--	6220	100	0,32	131
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	225	3,79	3,24	853	729	349	--	1
		м3		0,48	1,12	108	252	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3810463	726652			11307
			Тенге			1714538	203797			1048
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3810463				
		Накладные расходы -	Тенге			2134801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6301980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6301980				
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,694	78245,00	36133,62	54302	25077	46430	247,00	171
		км		41850,00	9612,90	29044	6671	130	37,30	26
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	6,4	58881,69	25695,31	376843	164450	331872	194,00	1242
		км		33075,00	6813,45	211680	43606	130	26,38	169
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,42	51202,26	20326,01	21505	8537	19754	179,00	75
		км		30825,00	5353,43	12947	2248	130	20,64	9
16	Е0122-9-5	Укладка стальных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	0,011	160329,25	60626,12	1764	667	1508	442,00	5
		км		82575,00	22902,75	908	252	130	111,85	1
17	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,008	129222,58	54072,58	1034	433	884	352,00	3
		км		64575,00	20425,50	517	163	130	99,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	0,012	121367,16	49858,78	1456	598	1252	336,00	4
		км		61425,00	18834,75	737	226	130	91,99	1
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,92	21,80	0,05	325	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
20	Е0113-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	14,92	53,39	0,09	797	1	38	0,01	--
		м2		2,75	0,05	41	1	90	--	--
21	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	157	1729,58	1132,20	271544	177755	131410	1,27	199
		шт		270,00	427,50	42390	67118	120	2,74	430
22	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	7514	78,92	--	593005	--	670851	0,33	2502
		м		69,75	--	524102	--	128	--	--
23	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 63-90 мм	6,82	211139,21	171127,46	1439969	1167089	338749	97,00	662
		км		18225,00	23166,64	124295	157996	120	91,05	621
24	Е0125-120-4	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 160 мм	0,694	321406,72	269466,59	223056	187010	53048	145,00	101
		км		27450,00	36249,83	19050	25157	120	142,15	99
25	Е0122-9-6	Укладка футляров из стальных труб диам. 219 мм-2шт L=0,8м	0,0016	199804,17	95036,29	320	152	254	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	138	57	130	175,34	--
26	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128,06	--	--
27	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0016	438829,54	80944,76	702	130	165	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	78	49	130,12	149,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (футляр) 11штх0,8м	0,0088	160329,25	60626,12	1411	534	1208	442,00	4
		км		82575,00	22902,75	727	202	130,12	111,85	1
29	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 219 мм	11	3549,82	1,57	39048	17	7414	3,01	33
		1сальник		526,50	--	5792	--	128,02	--	--
30	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диам. 150 мм	0,0088	337950,19	68162,54	2974	600	803	255,70	2
		км		44482,50	25749,00	391	227	130	125,76	1
31	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтеленовой ленты желтого цвета	7,514	21564,70	17195,84	162037	129210	67802	21,00	158
		км		4368,86	2415,60	32828	18151	133	14,01	105
32	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	7514	26,40	3,10	198370	23293	139910	0,11	827
		м		19,10	0,50	143517	3757	95	--	22
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	66	300,57	225,64	19837	14892	11027	0,41	27
		шт		69,53	58,98	4589	3893	130,01	0,23	15
34	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	13	440,21	332,43	5723	4322	3198	0,61	8
		шт		102,38	86,87	1331	1129	130	0,33	4
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отвод Ду 159х5,00мм-3шт, Ду 57х3,00мм-11шт.,переходв ПЭ/СТ Ду160/159мм-2шт., Ду63/57мм-11шт.)	0,04943	247994,13	49389,75	12258	2441	5233	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	3103	922	130	91,12	5
36	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
37	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	475	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130,18	0,01	--
38	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
39	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых заглушек	2	594,94	450,71	1190	901	667	0,83	2
		шт		138,83	117,67	278	235	130	0,45	1
41	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (под приварку)	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
		фланец		63,00	--	1386	--	130	--	--
43	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых со штангой диам. 90 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3699	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128,02	0,16	1
44	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	11	821,25	--	9034	--	10208	5,82	64
		яма		821,25	--	9034	--	113	--	--
45	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы Н=2,562м (11шт.)	0,113	15520,74	4123,67	1754	466	1164	54,90	6
		т		9882,00	1557,00	1117	176	90,01	7,62	1
46	Е0106-1-1	Обетонирование опор-11шт	0,209	5964,43	66,01	1247	14	48	1,35	--
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,12	--
47	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	88	59,75	0,42	5258	37	2293	0,16	14
		шт		28,80	0,16	2534	14	89,99	--	--
48	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,113	17355,76	2191,28	1961	248	1287	73,60	8
		т		12555,00	101,25	1419	11	90	0,49	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3	21,80	0,05	72	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
50	Е0113-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	6,6	53,39	0,09	352	1	16	0,01	--
		м2		2,75	0,05	18	--	89,19	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3467561	1910572			6185
			Тенге			1181700	332802			1514
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			360407				
		Накладные расходы -	Тенге			207713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			602207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			961557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3617876				
		Накладные расходы -	Тенге			4744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14540				
		Накладные расходы -	Тенге			686774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80005				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1413427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5648050				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7278024	2637224			17492
			Тенге			2896238	536599			2562
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			360407				
		Накладные расходы -	Тенге			207713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			602207				
		Накладные расходы -	Тенге			3096358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9919856				
		Накладные расходы -	Тенге			4744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14540				
		Накладные расходы -	Тенге			686774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80005				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11950030				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			322 651				
		Итого	**Тенге**			12 272 681				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	**Тенге**			382 724				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			122 727				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			49 091				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			12 827 222				
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			30 736 711				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			614 734				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			31 351 445,04				
		НДС (12%)	**Тенге**			3 762 173,40				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			35 113 618,44				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**

Заказчик ТОО «Спецгазмонтаж»
Подрядчик ТОО «СанСтроймонтаж»
Договор № 14-Р/2016-160 от 08.11.2016 г.
Наименование строительства: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43114,6	35,29	33,19	1521514	1430974	469652	0,01	629		
		м3		2,10	9,13	90541	393637	97	0,03	1367		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6679,8	467,10	--	3120135	--	3525752	2,98	19879		
		м3		467,10	--	3120135	--	113	--	--		
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	874,95	389,25	--	340574	--	384849	2,48	2170		
		м3		389,25	--	340574	--	113	--	--		
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ 10см	3340,95	1824,20	152,52	6094561	509562	915684	1,02	3408		
		м3		153,68	57,15	513437	190935	130	0,28	932		
5	Е0101-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ 20см	6704,9	7,57	7,57	50756	50756	16000	--	--		
		м3		--	2,46	--	16494	97	0,01	63		
6	Е0101-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	33873,425	7,57	7,57	256422	256422	80829	--	--		
		м3		--	2,46	--	83328	97	0,01	319		
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8532,875	167,18	--	1426526	--	1611974	1,21	10325		
		м3		167,18	--	1426526	--	113	--	--		
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	42885,85	25,65	5,38	1100022	230726	843218	0,13	5532		
		м3		20,27	--	869296	--	97	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	840,75	50,86	48,38	42760	40676	13424	0,02	14
		м3		2,39	14,07	2009	11830	97	0,05	40
10	Е01031-А7-1	Вытесненный грунт (земля)-погрузка	1513,35	30,00	30,00	45401	45401	31780	--	--
		т		--	21,00	--	31780	100	0,44	666
11	Е010333-А10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза	1513,35	76,60	76,60	115923	115923	23185	--	--
		т		--	15,32	--	23185	100	0,32	487
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	840,75	3,79	3,24	3187	2724	1305	--	3
		м3		0,48	1,12	404	942	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14117780	2683162			41960
			Тенге			6362922	752130			3878
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14117780				
		Накладные расходы -	Тенге			7917652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1322126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23357558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23357558				
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	17,83166	96708,90	47796,27	1724480	852287	1412830	286,00	5100
		км		48375,00	12572,33	862607	224186	130	49,07	875
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	5,828835	51202,26	20326,01	298450	118477	274142	179,00	1043
		км		30825,00	5353,43	179674	31204	130	20,64	120
16	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,011	199804,17	95036,29	2198	1045	1749	458,00	5
		км		86400,00	35901,00	950	395	130	175,34	2
17	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	2,94	121367,16	49858,78	356819	146585	306753	336,00	988
		км		61425,00	18834,75	180590	55374	130	91,99	270
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	492	21,80	0,05	10726	25	2582	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	2859	10	90	--	--
19	Е0113-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	492	53,39	0,09	26268	44	1240	0,01	7
		м2		2,75	0,05	1353	25	90	--	--
20	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/(6%)	1	2275,29	1420,29	2275	1420	1073	1,71	2
		шт		357,75	535,50	358	536	120,12	3,43	3
21	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/(6%)	104	2103,39	1358,64	218753	141299	105862	1,60	166
		шт		335,25	513,00	34866	53352	120	3,28	341
22	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/(6%)	40	1313,35	875,72	52534	35029	25703	0,96	38
		шт		204,75	330,75	8190	13230	120	2,12	85
23	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	29505	78,92	--	2328535	--	2634207	0,33	9825
		м		69,75	--	2057974	--	128	--	--
24	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 315 мм	0,205	375691,79	318773,54	77017	65349	18395	169,00	35
		км		31950,00	42825,52	6550	8779	120	167,85	34
25	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 63-110 мм	8,6	211139,21	171127,46	1815797	1471696	427162	97,00	834
		км		18225,00	23166,64	156735	199233	120	91,05	783
26	Е0125-120-4	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 225 мм	20,7	321406,72	269466,59	6653119	5577958	1582303	145,00	3002
		км		27450,00	36249,83	568215	750371	120	142,15	2943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-9-6	Укладка футляров из стальных труб диам. 219 мм-2шт L=0,8м	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458,00	–
		км		86400,00	35901,00	69	29	130	175,34	–
28	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 219 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	675	3,01	3
		1сальник		526,50	–	527	–	128,13	–	–
29	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры труб диам. 200 мм	0,0008	438829,54	80944,76	351	65	82	278,50	–
		км		48442,50	30577,50	39	24	130	149,34	–
30	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (футляр) 801штх0,8м	0,6408	160329,25	60626,12	102739	38849	87867	442,00	283
		км		82575,00	22902,75	52914	14676	130	111,85	72
31	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 159 мм	801	2017,57	1,57	1616074	1258	403704	2,36	1890
		1сальник		393,75	–	315394	–	128	–	–
32	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диам. 150 мм	0,6408	337950,19	68162,54	216558	43679	58505	255,70	164
		км		44482,50	25749,00	28504	16500	130	125,76	81
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	196	21,80	0,05	4273	10	1029	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1139	4	90	–	–
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	392	20,35	0,02	7977	8	1468	0,02	8
		м2		4,16	–	1631	–	90	–	–
35	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтеленовой ленты желтого цвета	29,505	21564,70	17195,84	636266	507363	266233	21,00	620
		км		4368,86	2415,60	128903	71272	133	14,01	413
36	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	29550	26,40	3,10	780120	91605	550221	0,11	3251
		м		19,10	0,50	564405	14775	95	–	86
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3391	300,56	225,63	1019199	765111	566510	0,41	1404
		шт		69,53	58,98	235776	200001	130	0,23	766
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	907	440,21	332,43	399270	301514	223145	0,61	554
		шт		102,38	86,87	92859	78791	130	0,33	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отвод Ду 159х5мм-3шт, Ду 57х3,00мм-801шт.,переход ПЭ/СТ Ду325/159мм-1шт.,переход ПЭ/СТ Ду160/159мм-1шт., Ду63/57мм-801шт.)	0,547	247994,13	49389,75	135653	27016	57906	312,70	171
		т		62775,00	18657,00	34338	10205	130	91,12	50
40	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых заглушек Ду225мм-9шт Ду110-27шт	36	594,94	450,71	21418	16226	12004	0,83	30
		шт		138,83	117,67	4998	4236	130	0,45	16
41	Е0122-36-1	Установка стальных заглушек диам. 50 мм	801	276,46	17,71	221444	14186	201492	1,07	857
		шт		186,75	6,75	149587	5407	130	0,03	24
42	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	801	473,47	39,24	379249	31431	276826	1,47	1177
		1шт		254,25	15,75	203654	12616	128	0,07	56
43	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1602	74,06	9,93	118644	15908	131204	0,32	513
		фланец		63,00	--	100926	--	130	--	--
44	Е0116-15-9	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 315 мм	1	4938,21	565,42	4938	565	3382	13,90	14
		1шт		2430,00	211,50	2430	211	128,03	1,04	1
45	Е0116-15-7	Установка кранов шаровых со штангой труб диам. 225 мм	14	3474,96	330,46	48649	4626	32458	9,59	134
		1шт		1687,50	123,75	23625	1732	128	0,60	8
46	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
		1шт		1014,75	58,50	1015	58	128,12	0,28	--
47	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек	801	821,25	--	657821	--	743338	5,82	4662
		яма		821,25	--	657821	--	113	--	--
48	Е0109-62-6	Изготовление опор Ду57мм под трубопроводы Н=2,562м (801шт)	9,011	15520,74	4123,67	139857	37158	92769	54,90	495
		т		9882,00	1557,00	89047	14030	90	7,62	69
49	Е0106-1-1	Обетонирование опор-801шт	15,22	5964,43	66,01	90779	1005	3526	1,35	21
		м3		195,75	24,93	2979	379	104,99	0,12	2
50	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	6408	59,75	0,42	382878	2691	167018	0,16	1032
		шт		28,80	0,16	184550	1025	90	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	9,011	17355,77	2191,29	156393	19746	102641	73,60	663
		т		12555,00	101,25	113133	912	90	0,49	4
52	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	180,2	21,80	0,05	3928	9	946	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1047	4	90	--	--
53	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	360,4	20,35	0,02	7334	7	1349	0,02	8
		м2		4,16	--	1499	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			20842265	10382875			39418
			Тенге			7119878	1797212			7466
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1416386				
		Накладные расходы -	Тенге			816454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133970				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2366811				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14363750				
		Накладные расходы -	Тенге			6354000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1243065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21960815				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			679128				
		Материалы -	Тенге			232803				
		Всего заработная плата -	Тенге				402698			
		Накладные расходы -	Тенге			362428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62493				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1104050				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4383000				
		Накладные расходы -	Тенге			3352625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464138				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8199763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33631439				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34960045	13066037			81378
			Тенге			13482800	2549342			11344
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1416386				
		Накладные расходы -	Тенге			816454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133970				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2366811				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28481530				
		Накладные расходы -	Тенге			14271652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2565191				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45318373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			679128				
		Накладные расходы -	Тенге			362428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1104050				
		Накладные расходы -	Тенге			3352625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464138				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8199763				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56988997				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			**1 538 703**				
		Итого	**Тенге**			**58 527 700**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	**Тенге**			**1 825 186**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			**585 277**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			**234 111**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**61 172 275**				
		Коэф. Договорной стоимости	**Тенге**			**145 686 424**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**2 913 728**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**148 600 152,29**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**17 832 018,27**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**166 432 170,56**				

Заказчик:

Директор ТОО «Спецгазмонтаж»

_____ **Мусаев Е.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СанСтройМонтаж»

_____ **Денисов Д.С.**