Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Подрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994 , г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№100-4	15-12-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	42 239,13	37 713,51							4 525,62	42 239,13
ИТОГО К ОПЛАТЕ		37 713,51							4 525,62	42 239,13

Подрядчик:

ТОО «KMD CONSTRUCTION»

БИН 201140025994

Директор_____Конакбаев М.Д

Заказчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

SANA–2015 22.2.1 от
24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994 , г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные водопроводные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 -4 от 15-12-2022

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь от 07.09.2023 года
(Локальная смета 06-01-01)

Наружные водопроводные сети

Основание: РП - 2022-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тепловые сети										
1	8	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,005	2 162 970,22	813 861,17	10 815	4 069	0	7 885	20 196	Казахстан
						1 349 109,05	243 876,70	6 746	1 219	-	1 496		

2	13	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,005	1 467 460,47	509 408,86	7 337	2 547	0	5 535	13 902	Казахстан
						958 051,61	160 116,00	4 790	801	-	1 030		
3	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,002	1 138 397,21	380 763,47	2 277	762	25	1 717	4 313	Казахстан
						744 889,77	122 109,16	1 490	244	-	319		
4	29	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	1	21 080,44	5 411,87	21 080	5 412	0	17 273	41 422	Казахстан
						15 668,57	1 779,07	15 669	1 779	-	3 068		
5	31	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /опор скользящих/ НР=91%	т	0,0291	39 028,62	2 001,42	1 136	58	0	1 003	2 310	Казахстан
						37 027,20	854,71	1 077	25	-	171		

6	33	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,0005	31 400,70	2 659,26	16	1	0	11	29	Казахстан
						28 741,44	1 188,78	14	1	-	2		
7	35	1310-0904-0101	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,01	37 749,26	24 681,36	377	247	0	119	536	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	131	64	-	40		
Раздел 3 Дренажный колодец													
8	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,005	29 141,39	13 611,58	146	68	0	105	271	Казахстан
						15 529,81	5 676,36	78	28	-	20		
9	46	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,0005	12 418,30	2 638,68	6	1	0	5	12	Казахстан
						9 779,62	1 168,63	5	1	-	1		

Итого	**37 256**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 631
Всего	**37 256**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1 276
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**778**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**39 698**
Договорной коэфицент К=0,95	**37 713,51**
НДС (12%)	4525,62
Итого	**42 239,13**

Принял: (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____/Букенов Ж.Б.

Сдал

ТОО «KMD CONSTRUCTION»

БИН 201140025994

Директор_____Конакбаев М.Д